

DATOS GENERALES			ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE:	
NUMERO DE OBRA	21033		OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HERRERA Y PENSADOR MEXICANO ENTRE C. MATAMOROS Y C. DE LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE TECALI DE EHERRERA, PUEBLA		AVANCE FISICO %	100%
EMPRESA	EDIFICACIONES Y PAVIMENTOS ZARATE S.A. DE C.V.		(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,014,887.91
PROGRAMA/FONDO	FISM 2021		(B) ANTICIPO	\$0.00
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION	(C) CONVENIO	\$0.00
CONTRACTUAL	06/12/2021	27/12/2021	TOTAL CONTRATADO	\$1,014,887.91
DIFERIDO				
CONVENIO				
REAL	06/12/2021	27/12/2021		
NUMERO DE BENEFICIARIOS			LOCALIDAD	
HOMBRES		110	NOMBRE DE LA LOCALIDAD	AHUATEPEC
MUJERES		165	REZAGO SOCIAL	POBREZA EXTREMA
TOTAL		275	ZAP	URBANA
			GEOLOCALIZACION	X 613288.81 - Y 2086069.24

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO



Municipio de Tecali de Herrera
 ING. IRVING VERA CRUZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO