



TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	22110	
NOMBRE DE LA OBRA	AMPLIACION DEL DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA 2 SUR ENTRE CALLE 4 Y 2 SUR EN SANTA CRUZ AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	
EMPRESA	COMPAÑIA PAVIMENTADORA, URBANIZADORA, EDIFICADORA Y ARRENDADORA MAC	
PROGRAMA/ FONDO	FISM 2022	
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION
CONTRACTUAL	28/03/2022	11/04/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	28/03/2022	11/04/2022

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
AVANCE FISICO %	100%

(A) IMPORTE CONTRATADO	\$250,309.16
(B) ANTIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$250,309.16

NUMERO DE BENEFICIARIOS	
HOMBRES	40
MUJERES	60
TOTAL	100

LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	SANTA CRUZ AJAJALPAN
REZAGO SOCIAL	POBREZA TOTAL
ZAP	RURAL
GEOLOCALIZACION	X610776.77, Y2095623.23

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO



Municipio de Tecali de Herrera
Ayuntamiento 2021-2024
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
INGENIERO EN SANTA CRUZ
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO