

AVANCES



GRAMALOTE Mayo 2016



1. PTAR – PTAP:

Contratista de obra **Unión Temporal PTAR Gramalote**
Valor de obra: \$12.849.250.798
Valor adición \$2.692.163.193.00
Fecha de suscripción: 06 de noviembre de 2014
Fecha de terminación: 13 de Junio de 2016
Contratista de Interventoría Consorcio CEI - SMA
Valor de interventoría: \$1.240.626.560



2. URBANISMO:

Contratista de Obra:

Valor de la Obra:

Interventor:

Valor de la Interventoría:

Fecha de Acta de Inicio:

Plazo:

Consortio Mungui

\$73.393'717.766,35

Restrepo & Uribe SAS

\$5.198'331.709

13 de mayo de 2015

14 meses



3. VÍAS DE ACCESO - MIRAFLORES – PUENTE CUERVO:

Contratante: Gobernación de Norte de Santander

Contratista: Consorcio Pavimentar Kivú

Valor : \$ 54.122.996.988.30

Fecha de Suscripción: 25 de Febrero de 2015

Fecha Acta de Inicio: 10 de Agosto de 2015

Plazo: 18 meses

Fecha estimada de entrega: 9 de Febrero de 2017



4. VÍAS DE ACCESO MIRAFLORES – VÍA LOURDES

Contratante: Fondo Adaptación

Contratista: Consorcio Ingecasa

Valor : \$17.311.026.099

Fecha de Suscripción: 21 de septiembre de 2015

Fecha Acta de Inicio: 21 de octubre de 2015

Plazo: Nueve (09) meses

Fecha estimada de entrega: 20 de Julio de 2016



5. VIVIENDAS:

Contratante: Fondo Adaptación
Contratista: Unión Temporal Nuevo Gramalote.
Valor Inicial: \$42.113.932.959
Fecha de Suscripción: 10 noviembre del 2015
Fecha acta de inicio: 7 de diciembre de 2015
Plazo: Trece (13) meses y quince (15) días.
Fecha estimada de entrega: 12 de enero de 2017



6. COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS:

Colegio Sagrado Corazón de Jesús:

Contratante: Fondo Adaptación

Contratista: Fernando Ramírez Ingenieros
Arquitectos Limitada .

Valor Inicial: \$9.231.072.725

Fecha de Suscripción: 16 diciembre del 2015

Fecha acta de inicio: 2 de febrero de 2016

Fecha estimada de entrega: 1 de febrero de 2017.



7. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL:

Hospital:

Contratista: VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Valor: \$5.551.474.252 (Diseño y Construcción)

Fecha de suscripción: 29 de diciembre 2015

Fecha de Acta de Inicio: 14 de enero de 2016

Plazo: 20.5 meses

Fecha estimada de entrega: 15 de septiembre de 2017

