

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

| DATOS GENERALES | | |
|-------------------|--|--------------------|
| NUMERO DE OBRA | 22121 | |
| NOMBRE DE LA OBRA | ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 NORTE ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 4 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA | |
| EMPRESA | MAC | |
| PROGRAMA/FONDO | FISM 2022 | |
| PROGRAMA | INICIO | TERMINACION |
| CONTRACTUAL | 18/07/2022 | 17/08/2022 |
| DIFERIDO | | |
| CONVENIO | | |
| REAL | 18/07/2022 | 17/08/2022 |

| ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE: | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| OBSERVACIONES: | OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO |
| AVANCE FÍSICO % | 100% |
| (A) IMPORTE CONTRATADO | \$448,913.06 |
| (B) ANTICIPO | \$0.00 |
| (C) CONVENIO | \$0.00 |
| TOTAL CONTRATADO | \$448,913.06 |

| NUMERO DE BENEFICIARIOS | | |
|-------------------------|--|----|
| HOMBRES | | 16 |
| MUJERES | | 24 |
| TOTAL | | 40 |

| LOCALIDAD | |
|------------------------|----------------------------|
| NOMBRE DE LA LOCALIDAD | SAN LUIS AJAJALPAN |
| REZAGO SOCIAL | POBREZA MODERADA |
| ZAP | RURAL |
| GEOLOCALIZACION | X 612030.00 - Y 2094054.59 |

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO



Municipio de Tecali de Herrera
 Ayuntamiento de Tecali de Herrera
 DIR. IRVING VERA CRUZ 2024
 ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO