



TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS

MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	22106	
NOMBRE DE LA OBRA	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 3 ORIENTE Y CALLE 5 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CUATLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA.	
EMPRESA	GRUPO ENLAZA OBRAS S.A. DE C.V	
PROGRAMA/ FONDO	FISM 2022	
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION
CONTRACTUAL	14/03/2022	28/04/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	14/03/2022	28/04/2022

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
AVANCE FISICO %	100%

NUMERO DE BENEFICIARIOS		
HOMBRES		62
MUJERES		93
TOTAL		155

(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,297,281.98
(B) ANTIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$1,297,281.98

LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	CONCEPCION CUATLA
REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
ZAP	RURAL
GEOLOCALIZACION	X 606966.75 Y 2086440.73

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO



Municipio de INGILVIERA CRUZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 2021-2024
 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
 Y DESARROLLO URBANO