

REASENTAMIENTO MUNICIPIO DE GRAMALOTE

15 de febrero de 2016



RENDICIÓN DE CUENTAS



URBANISMO:

Contratista de Obra: Consorcio Mungui
Valor de la Obra: \$73.393'717.766,35
Interventor: Restrepo & Uribe SAS
Valor de la Interventoría: \$5.198'331.709
Fecha de Acta de Inicio: 13 de mayo de 2015
Plazo: 14 meses

- Redes acueducto, alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario.
- Redes eléctricas, gas, voz y datos
- Vías urbanas, Puentes vehiculares y box, muros de confinamiento terrazas, obras estabilización geotécnica, obras conformación terrazas.
- Urbanismo: plaza principal, senderos peatonales, bahías de parqueo y zonas verdes
- Equipamientos plaza de mercado, equipamientos CAM.



URBANISMO:

CAM




CAM



Plaza de mercado



Plaza principal



COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

Contratante: Fondo Adaptación

Contratista: Fernando Ramírez Ingenieros Arquitectos Ltda.

Valor Inicial: \$9.239.507.145

Fecha de Suscripción: 16 de diciembre de 2015

Fecha acta de inicio: 2 de febrero de 2016

Plazo: Doce (12) meses.

Fecha estimada de entrega: 31 de enero de 2017



- No. de aulas proyectadas: 23
- Metros cuadrado de construcción aproximados: 4927,58 m²
- -Contiene cancha múltiple, ágora, patio de banderas, huerta escolar, Centro Integrado de recursos educativos, aulas de sistemas, laboratorios y aula de tecnología.
- Preescolar, primaria y bachillerado. Se beneficiarán directamente 741 estudiantes de acuerdo al SIMAT 2010.

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESUS

a. **Etapa de Pre - Construcción:** Tendrá un plazo de DOS (2) MESES a partir de la suscripción del acta de inicio del contrato.

Cronograma

b. **Etapa de Construcción:** Tendrá un plazo de DIEZ (10) MESES.

c. **Entrega en funcionamiento:** Comprende la finalización de la obra de construcción, la recepción de la dotación de la sede educativa y su puesta a punto para ser entregada a la autoridad y/o ente correspondiente según lo determine EL FONDO en su momento.



HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL:

Contratista: VIMAC COLOMBIA S.A. SUCURSAL COLOMBIA

Valor: \$5.551.474.252 (Diseño y Construcción)

Fecha de suscripción: 29 de diciembre 2015

Fecha de Acta de Inicio: 14 de enero de 2016

Plazo: 20.5 meses

Fecha estimada de entrega: 15 de septiembre de 2017



- Urgencias
- Hospitalización
- Obstetricia
- Sala de Observación
- Laboratorio
- Inmunología
- Consulta externa

VIVIENDAS:

Contratante: Fondo Adaptación
Contratista: Unión Temporal Nuevo Gramalote.
Valor Inicial: \$42.113.932.959
Fecha de Suscripción: 10 noviembre del 2015
Fecha acta de inicio: 7 de diciembre de 2015
Plazo: Trece (13) meses y quince (15) días.
Fecha estimada de entrega: 12 de enero de 2017



Cronograma	Fecha estimada de entrega
Primeras 144 viviendas	Mayo de 2016
191 viviendas	Agosto de 2016
132 viviendas	Octubre de 2016
132 viviendas	Enero de 2017

VIVIENDAS:




- Vivienda para arrendatarios:
- 373 postulaciones
- 343 cumplieron los requisitos



VÍAS DE ACCESO:

Miraflores . Puente Cuervo

Contratante:	Gobernación de Norte de Santander
Contratista:	Consortio Pavimentar Kivú
Valor:	\$ 54.122.996.988.30
Fecha de suscripción:	25 de Febrero de 2015
Fecha de Acta de Inicio:	10 de Agosto de 2015
Plazo	18 Meses
Fecha estimada de entrega	9 de Febrero de 2017.



REGISTRO FOTOGRAFICO EXPLANACION K8+000 al K9+400



VÍAS DE ACCESO:

Miraflores – Vía Lourdes

Contratante: Fondo Adaptación

Contratista: Consorcio Ingecasa

Valor : \$17.311.026.099

Fecha de Suscripción: 21 de septiembre de 2015

Fecha Acta de Inicio: 21 de octubre de 2015

Plazo: Nueve (09) meses

Fecha estimada de entrega: 20 de Julio de 2016



EMPLEO:



Gramaloteros: 274 – 32%

Norte Santandereanos: 268 – 31%



866 personas



CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA 2015

	<u>FECHA CUMPLIMIENTO</u>
✓ Contratación urbanismo Fase I	30 de abril
✓ Contratación Construcción Vía de Acceso Tramo 1 – Miraflores Puente Cuervo	25 de febrero
✓ Contratación Construcción Vía de Acceso Tramo 2 – Miraflores – Vía Lourdes	21 de Septiembre
✓ Contratación construcción 600 de viviendas	10 de Noviembre
✓ Contratación Institución Educativa	16 de Diciembre
✓ Contratación Hospital	29 de Diciembre