

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 171_4-1940)

Originalt emne

Rådhus

Rådhus/Anlæg og Drift

Uddrag fra byrådsmødet den 30. august 1940 - side 22

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 171_4-1940)

Indstilling fra Budgetudvalget angaaende en Ordning med Leverandørerne af Marmor til det ny Raadhus.

Følgende Indstilling forelaa:

"I Anledning af foranstaaende har man haft en Forhandling med Direktøren for den Ankerske Marmorforretning. Da Forholdene ligger saaledes, at det næppe er muligt at undgaa et Tillæg til Prisen for Marmor, og da man maa anse det for ønskeligt at faa Marmoret leveret saa hurtigt som muligt, tilbød man Marmorforretningen et Tillæg paa Prisen for hele Leveringen paa 36000 Kr., mod at Marmorforretningen forpligter sig til at have hele Leverancen fuldført inden den 1. Maj n. A. og saaledes at det forannævnte ekstra Krav vedrørende det allerede leverede Parti, ca. 5000 Kr., bortfaldt. Den nævnte Forhøjelse svarer til en Forhøjelse af ca. 6 Kr. pr. m2 for hele Leverancen.

Marmorforretningen akcepterede denne Ordning, og man skal herefter indstille Ordningen til Byraadets Godkendelse."

Borgmesteren forelagde Sagen, som ikke var særlig morsom. Sidste Aar fik man ca. 1/3 af Marmoret hjem, men Skibet maatte gaa til Grenaa, hvorfra Marmoret saa blev kørt til Aarhus. Firmaet mente, at Kommunen skulde betale denne Merudgift, hvad man sagde nej



til, men tilbød at lade en Voldgift afgøre Spørgsmaalet. Firmaet truede derefter med at gaa fra deres Tilbud, da de ikke kunde faa Marmoret hjem fra Norge, hvor baade Veje og Jernbaner var ødelagt. De regnede dog med, at det vilde blive udbedret, men de forlangte saa 10-12 Kr. ekstra for de to Tredjedele af Marmoret, der var tilbage, og dette kunde Kommunen ikke være tjent med. Der var forhandlet længe herom, og da det var givet, at man maatte gaa ind paa en Forhøjelse paa Grund af de mange Vanskeligheder med at faa Varen frem, og da man gerne vilde være sikker paa at faa Marmoret senest til næste Foraar, gik man med til at betale Firmaet yderligere 6 Kr. pr. m2 for hele Leverancen, hvilket vilde beløbe sig til ca. 36000 Kr. Det var jo ret mange Penge, men som Forholdene laa, vilde Taleren anbefale at godkende Overenskomsten.

Indstillingen vedtoges.

