



COMUNE DI VERGIATE
PROVINCIA DI VARESE
AREA 4 - ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO



LAVORI: LAVORI DI SOMMA URGENZA DI CUI AL VERBALE DATATO 07 LUGLIO 2024 – CUP B81J24000300006

IMPRESA: VERBANO COSTRUZIONI S.r.l., Via Oneda n° 13/A – 21018 Sesto Calende (VA), P.IVA 02133800025

CONTRATTO: ORDINE DI SERVIZIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI (ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 36/2023)

IMPORTO CONTRATTUALE: Importo contrattuale pari a € **35.810,59** determinato dal seguente quadro:

- Importo totale lavori	€ 36.745,39
- Di cui oneri della sicurezza	€ 1.469,82
- Importo lavori a base d'asta	€ 35.275,57
- Deduzione ribasso del 2,65% sui lavori a base d'asta	€ 934,80
	=====
- Totale	€ 34.340,77
- A sommare oneri della sicurezza	€ 1.469,82
	=====
- Importo netto contrattuale	€ 35.810,59
- I.V.A. 22%	€ 7.878,33
	=====
- Totale complessivo	€ 43.688,92

TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi

**PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
IN SOMMA URGENZA**

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **7** (sette) del mese di **luglio** alle ore 10:30, in seguito a preavviso dato dal Responsabile Unico del Progetto, si sono recati sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori:

- o Dott. Filippo Coghetto, in qualità di Direttore dei Lavori;
- o Per. Ind. Giuseppe Ammerata in qualità di Titolare e Responsabile Tecnico dell'Impresa Appaltatrice.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha designato i lavori da eseguirsi ai quali l'Impresa deve immediatamente dare seguito, secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) Rimozione di depositi di fango e detriti lungo alcuni assi viari del territorio comunale – in primis Via Delle Ville, Via Della Pineta, Via Cusciano e Piazza Baj – ai fini del ripristino della viabilità;
- 2) Interventi di rimozione di detriti dalle griglie dei manufatti di deflusso delle acque e lungo l'alveo del reticolo secondario "torrente Donda";
- 3) Aspirazione delle acque attraverso pompe idrovore a immersione provviste di generatore per lo svuotamento di porzioni di abitazioni private allagate;
- 4) Chiusura di un tratto di Via Lago nei pressi del civico 26 a causa del cedimento del piano viabile; in un secondo tempo procedere allo scavo per verifica ampio ed evidente svuotamento del terreno sottostante presumibilmente a causa della rottura della tubazione di smaltimento delle acque bianche ivi presente;
- 5) Ripristino argini del reticolo secondario "torrente Donda" in zona Via Donda e Via Gramsci e del bacino di laminazione in Via Piave.

Si è pertanto verificata la rispondenza fra le indicazioni impartite e le condizioni attuali dei luoghi, eseguendo in particolare ricognizioni e misurazioni utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Si è accertato che lo stato attuale delle aree interessate dai lavori è tale da non comportare alcun impedimento e/o limitazione all'effettivo inizio dei lavori.

Si sono, altresì, fornite indicazioni e chiarimenti in merito ai mezzi, agli strumenti ed alla qualità e caratteristiche dei materiali da impiegare, alle modalità di lavorazione ed alle prescrizioni esecutive da adottare.

Il Titolare e Responsabile Tecnico dell'Impresa Appaltatrice, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi, delle circostanze di fatto e di luogo e di accettare con il presente atto, formale consegna dei lavori sopra specificati, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che la data di effettivo inizio dei lavori decorre dalla data del **7 luglio 2024**, per cui il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori rimane stabilito in 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi e quindi l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il giorno **5 agosto 2024**.

Dal che si è redatto il presente verbale in duplice esemplare, che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Filippo Coghetti)

L'IMPRESA APPALTATRICE
Verbania Costruzioni Srl
(Per. Ind. Giuseppe Ammerata)
21018 SESTO CALENDE (VA)
Tel. & Fax 0331.924804
C.F. e P.Iva 02133800025

VISTO: IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Geom. Marco Balzarini)

