

Bestyrelsesmøde den 20/7-2026 (hos Søren) + beslutninger i tilknytning til ledningsnet, etape 1 frem til 10/8-2026

Deltagere: Steen R, Andreas S, Søren VN, Ayoe P, Kim S

Afbud: Ole N, Bjørn S

Orientering

- Der er udsendt udbudsmateriale vedrørende forstærkning af ledningsnet, etape 1 til tre lokale firmaer og et firma udefra. Der er modtaget tilbud fra alle
- Den udpumpede vandmængde var meget høj under hedebløgen. Både dag og nat.
- Alarmer:
 - Blink i strømforsyningen (påvirkning af et større område på Nordfyn) den 26/6-2026 fik iltningblæseren til at sætte ud. Den kom i normal drift igen efter ca. 1 time.
 - Alarm for høj temperatur i boringstavlen den 27/6-2026. Dette blev udbedret ved at lade skabet stå åbent indtil aften.

Behandling af indkomne tilbud vedrørende ledningsnet

Der var indkommet fire tilbud, som alle opfyldte de stillede betingelser. Tilbuddene lå i intervallet fra kr. 710.900 til 1.096.200 ekskl. moms.

Vi valgte at arbejde videre med det billigste af de fire tilbud. Det kom fra Nordfyns Kloakservice.

Indgåelse af aftale

Nordfyns Kloakservice er hovedleverandør, og det er endt med, at Bårdesø VVS & Energi A/S er underleverandør med hensyn til svejsning af rørene og den endelige klargøring til brug. Vi har valgt at benytte safetechrør (med polypropylenkappe) i stedet for standardrør. Den samlede enterprisesum for det udbudte arbejde med etape 1 bliver derfor kr. 820.900 ekskl. moms. Herfra er der ca. kr. 150.000 op til det næstbilligste tilbud.

Med tilslutning til eksisterende ledningsnet i Gundstrup og Norup, etablering af ringforbindelse forbi Pugholmvej 6 til forsyningsledningen fra Skelsbæk, Geopartners arbejde med tinglysning og opmåling og endelig erstatninger forventer vi, at det samlede projekt med etape 1 vil beløbe sig til ca. kr. 1.050.000 ekskl. moms. Vi havde et budget på kr. 1.200.000.