



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
 Estado de Minas Gerais - CNPJ/MF: 18.493.239/0001-06
 Av. JK, nº 91 - Centro - TELEFAX: (33) 3231-1345 / CEP: 35.120.000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI						FOLHA Nº 01/01	
OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO T1A							
LOCAL: RUA CAPITÃO ANDRADE, Nº 158 - CENTRO - ITANHOMI - MG							
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
ANDAIME	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	2,921.19	0.00	2,921.19
ESTRUTURAS METÁLICAS	Físico %	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	16,427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,427.03
ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	72,977.85	72,977.85	0.00	0.00	145,955.70
COBERTURA	Físico %	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	32,597.05	0.00	0.00	0.00	0.00	32,597.05
IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	Físico %	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	6,942.84	6,942.84	0.00	0.00	13,885.67
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	5,722.33	0.00	0.00	0.00	5,722.33
LOUÇAS E METAIS	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	12,673.74	0.00	12,673.74
ACESSÓRIOS	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	20,426.80	0.00	20,426.80
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	1,733.52	0.00	1,733.52
DRENAGEM	Físico %	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	1,117.56	0.00	0.00	1,117.56
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	18,792.50	18,792.50	0.00	0.00	37,584.99
CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	4,131.55	4,131.55	0.00	0.00	8,263.09
CFTV E SONORIZAÇÃO	Físico %	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	876.21	0.00	0.00	876.21
SPDA	Físico %	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	7,429.87	0.00	0.00	7,429.87
CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	2,837.04	0.00	0.00	2,837.04
ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	8,673.49	8,673.49	0.00	0.00	17,346.97
FERRAGENS	Físico %	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	6,979.88	0.00	0.00	6,979.88
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	Físico %	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	17,372.98	17,372.98	0.00	0.00	34,745.95
ESQUADRIA METÁLICA	Físico %	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	5,633.26	5,633.26	0.00	0.00	11,266.51
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	Físico %	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	12,224.54	12,224.54	0.00	0.00	24,449.07
PISO INTERNO	Físico %	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	19,746.83	19,746.83	0.00	39,493.65
FRISOS E RODAPÉS	Físico %	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	8,760.45	8,760.45	0.00	17,520.90
SOLEIRAS E PEITORIS	Físico %	0.00%	0.00%	50.00%	50.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	2,263.81	2,263.81	0.00	4,527.61
ESPELHOS	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	1,252.89	0.00	1,252.89
PINTURA INTERNA	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	52,024.53	0.00	52,024.53
PINTURA EXTERNA (FACHADA)	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	12,502.35	0.00	12,502.35
BANCADA	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	10,070.05	0.00	10,070.05
MARCENARIA	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	1,402.09	0.00	1,402.09
SINALIZAÇÃO	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	3,073.38	0.00	3,073.38
URBANIZAÇÃO	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	3,375.66	0.00	3,375.66
LIMPEZA GERAL	Físico %	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%
	Financeiro	0.00	0.00	0.00	1,516.72	0.00	1,516.72
TOTAL	Físico %	888.12%	2762.16%	4455.63%	3481.52%	0.00%	11587.43%
	Financeiro	49,024.08	152,471.31	196,760.62	153,744.00	0.00	552,000.00
	Financeiro com BDI = 25	61,280.10	190,589.13	245,950.77	192,180.00	0.00	690,000.00

