



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
 Estado de Minas Gerais - CNPJ/MF: 18.493.239/0001-06
 Av. JK, nº 91 - Centro - TELEFAX: (33) 3231-1345 / CEP: 35.120.000

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI						FOLHA Nº 01/01	
OBRA: TÉRMINO DA CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO T1A							
LOCAL: RUA CAPITÃO ANDRADE, Nº 158 - CENTRO - ITANHOMI - MG							
ETAPAS	Físico / Financeiro	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Total
ANDAIME	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	2.921,19	0,00	2.921,19
ESTRUTURAS METÁLICAS	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	16.427,03	0,00	0,00	0,00	0,00	16.427,03
ALVENARIAS E DIVISÕES	Físico %	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	72.977,85	72.977,85	0,00	0,00	145.955,70
COBERTURA	Físico %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	32.597,05	0,00	0,00	0,00	0,00	32.597,05
IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTO	Físico %	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	6.942,84	6.942,84	0,00	0,00	13.885,67
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	Físico %	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	5.722,33	0,00	0,00	0,00	5.722,33
LOUÇAS E METAIS	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.673,74	0,00	12.673,74
ACESSÓRIOS	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	20.426,80	0,00	20.426,80
PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.733,52	0,00	1.733,52
DRENAGEM	Físico %	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	1.117,56	0,00	0,00	1.117,56
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	18.792,50	18.792,50	0,00	0,00	37.584,99
CABEAMENTO ESTRUTURADO	Físico %	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	4.131,55	4.131,55	0,00	0,00	8.263,09
CFTV E SONORIZAÇÃO	Físico %	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	876,21	0,00	0,00	876,21
SPDA	Físico %	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	7.429,87	0,00	0,00	7.429,87
CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	2.837,04	0,00	0,00	2.837,04
ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	8.673,49	8.673,49	0,00	0,00	17.346,97
FERRAGENS	Físico %	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	6.979,88	0,00	0,00	6.979,88
ESQUADRIA DE ALUMÍNIO E VIDRO	Físico %	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	17.372,98	17.372,98	0,00	0,00	34.745,95
ESQUADRIA METÁLICA	Físico %	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	5.633,26	5.633,26	0,00	0,00	11.266,51
REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS	Físico %	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	12.224,54	12.224,54	0,00	0,00	24.449,07
PISO INTERNO	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	19.746,83	19.746,83	0,00	39.493,65
FRISOS E RODAPÉS	Físico %	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	8.760,45	8.760,45	0,00	17.520,90
SOLEIRAS E PEITORIS	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	2.263,81	2.263,81	0,00	4.527,61
ESPELHOS	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.252,89	0,00	1.252,89
PINTURA INTERNA	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	52.024,53	0,00	52.024,53
PINTURA EXTERNA (FACHADA)	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	12.502,35	0,00	12.502,35
BANCADA	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	10.070,05	0,00	10.070,05
MARCENARIA	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.402,09	0,00	1.402,09
SINALIZAÇÃO	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.073,38	0,00	3.073,38
URBANIZAÇÃO	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	3.375,66	0,00	3.375,66
LIMPEZA GERAL	Físico %	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
	Financeiro	0,00	0,00	0,00	1.516,72	0,00	1.516,72
TOTAL	Físico %	888,12%	2762,16%	4455,63%	3481,52%	0,00%	11587,43%
	Financeiro	49.024,08	152.471,31	196.760,62	153.744,00	0,00	552.000,00
	Financeiro com BDI = 25	61.280,10	190.589,13	245.950,77	192.180,00	0,00	690.000,00