

HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI

I ETAP (25%) zostanie zrealizowany do dnia 01 maja 2025 roku

Przygotowanie inwestycji: (zakup gruntu, projekt, pozwolenia), przygotowanie placu budowy, roboty ziemne, ławy, fundamenty

II ETAP (25%) zostanie zrealizowany do dnia 15 października 2025 roku

Stan surowy otwarty budynku: roboty murowe konstrukcji budynku (schody, stropy) i konstrukcja dachu

III ETAP (25%) zostanie zrealizowany w dniu 15 stycznia 2026 roku

Stan surowy zamknięty budynku: wykonanie ścian działkowych, stolarki okiennej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych oraz pokrycie dachu wraz z ociepleniem (bez ocieplenia w budynkach środkowych tj. 27B i 27A – ocieplenie wg projektu na stropie)

IV ETAP (15%) zostanie zrealizowany do dnia 01 kwietnia 2026 roku

Stan deweloperski: instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne, tynki wewnętrzne maszynowe, wylewki cementowe, przyłącza zewnętrzne (wodne – ujęcie własne, kanalizacyjne - szambo, gazowe i energetyczne), wykonanie ogrodzenia

V ETAP (10%) zostanie zrealizowany do dnia 01 lipca 2026 roku

Wykonanie prac wykończeniowych i zagospodarowania terenu: instalacji gazowych, elewacji zewnętrznych, balustrad zewnętrznych, drzwi wejściowych, miejsc parkingowych, chodników oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie