



Parc de Tecnologies Ambientals de Mallorca  
Ctra. de Sóller, km 8,2 - 07120 Palma (Mallorca)  
Tel. +34 971 43 50 50 Fax +34 971 43 50 53  
www.tirme.com

## INFORME ANUAL DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PROJECTE AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE METANITZACIÓ-FASE III A DATA 31 DE MAIG DE 2023

La contractació dels principals lots del projecte es va realitzar al primer quadrimestre de 2022, el tractament biològic al mes de febrer y el tractament mecànic i el motor de biogàs a l'abril de 2022.

La execució del projecte es va iniciar l'1 d'agost de 2022 amb l'acta de comprovació de replanteig.

El digestor és el que primer es va executar. La llosa es va finalitzar el 26 de setembre de 2022, el muntatge del digestor es va finalitzar el 8 de febrer de 2023 i es va fer la prova d'estanqueïtat hidràulica i neumàtica.

Els equips de pretractament mecànic s'han muntat a la instal·lació entre el 13 de febrer de 2023 i el 24 de maig de 2023.

El 21 de maig de 2023 s'ha finalitzat el muntatge del equips de tractament biològic.

El motor de biogàs es va recepcionar a la planta a finals de 2022 i es va finalitzar el seu muntatge el 29 de març de 2023.

Les properes fites planificades son la posada en marxa del tractament mecànic a preselecció, el 12 de juny de 2023 i del tractament biològic (pretractament humit) el 26 de juny de 2023.

Està previst l'inici de la posta en marxa del digestor la segona quinzena de juliol de 2023.

-

