



TECALI DE HERRERA  
GOBIERNO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS  
MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES			ÁREA TÉCNICA RESPONSABLE:	
NUMERO DE OBRA	22120		OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
NOMBRE DE LA OBRA	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA		AVANCE FÍSICO %	100%
EMPRESA	OBRA CIVIL E HIDRAULICA, UNIVERSUM, S.A. DE C.V.		(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,692,035.30
PROGRAMA/ FONDO	FISM 2022		(B) ANTICIPO	\$0.00
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION	(C) CONVENIO	\$0.00
CONTRACTUAL	18/07/2022	14/09/2022	TOTAL CONTRATADO	\$1,692,035.30
DIFERIDO				
CONVENIO				
REAL	18/07/2022	14/09/2022		
NÚMERO DE BENEFICIARIOS			LOCALIDAD	
HOMBRES		777	NOMBRE DE LA LOCALIDAD	LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO
MUJERES		1,165	REZAGO SOCIAL	POBREZA MODERADA
TOTAL		1,942	ZAP	RURAL
			GEOLocalIZACION	X606836.508, Y2092891.566
REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO				



Municipio de Tecali de Herrera  
Ayuntamiento de Tecali de Herrera  
ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO  
DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO