

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	22223	
NOMBRE DE LA OBRA	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL E IMAGEN URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA CABECERA Y LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TECALI DE HERRERA	
EMPRESA	MAC	
PROGRAMA/FONDO	FORTAMUN 2022	
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION
CONTRACTUAL	09/08/2022	30/08/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	09/08/2022	30/08/2022

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
AVANCE FISICO %	100%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$895,336.09
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$895,336.09

NUMERO DE BENEFICIARIOS	
HOMBRES	9,450
MUJERES	14,175
TOTAL	23,625

LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	TECALI DE HERRERA
REZAGO SOCIAL	POBREZA TOTAL
ZAP	URBANA
GEOLOCALIZACION	X 608481.30 - Y 2090206.39

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO



Municipio de Tecali de Herrera
 ING. RIVINGTON CRUZ
 ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
 DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO