

**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO**  
**REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS**  
**MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022**

DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	<b>22122</b>	
NOMBRE DE LA OBRA	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	
EMPRESA	ENLAZA	
PROGRAMA/ FONDO	FISM 2022	
<b>PROGRAMA</b>	<b>INICIO</b>	<b>TERMINACION</b>
CONTRACTUAL	29/08/2022	03/11/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	29/08/2022	03/11/2022
NUMERO DE BENEFICIARIOS		
HOMBRES		66
MUJERES		99
TOTAL		165

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	<b>OBRA EN PROCESO</b>
AVANCE FISICO %	<b>90%</b>
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,720,229.98
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	<b>\$1,720,229.98</b>
LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	AHUATEPEC
REZAGO SOCIAL	POBREZA TOTAL
ZAP	URBANA
GEOLOCALIZACION	814011.82 - 2085252.57

**REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO**



  
 Municipio de Tecali de Herrera  
 Ing. Irving Vera Cruz  
 Encargado de Despacho de Obra Pública y Desarrollo Urbano  
**DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO**