



TECALI DE HERRERA  
CONDOMINIO MUNICIPAL 2021-2024

# DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

## REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS

MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

01/11/2022

DATOS GENERALES		
NUMERO DE OBRA	<b>22108</b>	
NOMBRE DE LA OBRA	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 8 NORTE-SUR ENTRE CALLE 2 ORIENTE Y CALLE 3 ORIENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TETLANANCA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	
EMPRESA	GRUPO ENLAZA OBRAS S.A. DE C.V.	
PROGRAMA/ FONDO	FISM 2022	
PROGRAMA	INICIO	TERMINACION
CONTRACTUAL	21/03/2022	20/04/2022
DIFERIDO		
CONVENIO		
REAL	21/03/2022	20/04/2022
NUMERO DE BENEFICIARIOS		
HOMBRES	50	
MUJERES	75	
TOTAL	125	

AREA TECNICA RESPONSABLE:	
OBSERVACIONES:	OBRA TERMINADA Y FUNCIONANDO
AVANCE FISICO %	100%
(A) IMPORTE CONTRATADO	\$1,285,086.95
(B) ANTICIPO	\$0.00
(C) CONVENIO	\$0.00
TOTAL CONTRATADO	\$1,285,086.95
LOCALIDAD	
NOMBRE DE LA LOCALIDAD	SAN BUENAVENTURA TETLANANCA
REZAGO SOCIAL	POBREZA TOTAL
ZAP	RURAL
GEOLOCALIZACION	X813409.35 Y2090082.86

### REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Municipio de Tecali de Herrera

JG. IRVING CRUZ

ENCARGADO DE DESPACHO DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO

Ayuntamiento 2021-2024

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO