



REASENTAMIENTO MUNICIPIO DE GRAMALOTE FONDO ADAPTACIÓN

CÚCUTA 19 DE AGOSTO DE 2015

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EJECUCION



OBJETO DE LA OBRA


Ejecución de obras para la construcción de la infraestructura de acueducto y alcantarillado del reasentamiento del municipio de Gramalote incluyendo las obras complementarias como PTAR, PTAP, desarenador, tanques de almacenamiento, estructuras de entrega, entre otras, necesarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas construidos y la gestión predial necesaria para la construcción de las obras incluido todo lo referente a las afectaciones por obra pública de la población identificada en las áreas donde se desarrollarán las obras.

**100% de los recursos
aportados por el Fondo
Adaptación**

✓ **Equipo Local de
Seguimiento Activado**

Información corte 1 de agosto.

LINEA DE CONDUCCION



Long Conducción Total 12,5 Km
Diámetro tubería 6 - 8 pulg PEAD Y PVC

PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPTACION



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

CAPTACION



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

DESARENADOR



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

LINEA DE CONDUCCION



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

LINEA DE CONDUCCION



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

LINEA DE CONDUCCION



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

PTAR Y COLECTOR ALCANTARILLADO



PTAR Y PTAP EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRAFICO

PTAR Y COLECTOR ALCANTARILLADO



URBANISMO FASE I EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

OBJETO DE OBRA:

El CONTRATISTA se compromete a ejecutar las obras de urbanismo de la fase I y equipamientos del reasentamiento del casco urbano del municipio de Gramalote.

Construcción

Plaza de mercado
Plaza principal.
Centro Administrativo Municipal.
Redes principales de alcantarillado pluvial, sanitario y acueducto.
Infraestructura para red eléctrica en la plaza principal y ductos para voz y datos.
Estructuras de paso vehicular de la fase I.
Tramo de Empalme de la vía de acceso con la vía Puente Cuervo –Miraflores.
Obras de adecuación, estabilización y geotécnica.

Diseños

Estructuras de paso vehicular e implantación
Movimientos de tierras para implantación de viviendas
Vía de empalme

URBANISMO FASE I EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

Avance

Permisos y autorizaciones

Apropiación de los diseños y nuevos diseños.

Construcción de instalaciones provisionales, campamentos de obra, oficinas, interventoría y espacio para reuniones con la comunidad.

En ejecución

Localización y replanteo del área general a intervenir.

Implantación, corte y terraza de las zonas de equipamientos, de la vía principal y vías secundarias en torno de la plaza principal.

Cajeo de vía principal y secundarias.

Adecuación y construcción de terrazas de manzanas zonas manzana 3 y 8

Instalación de redes de alcantarillado

URBANISMO FASE I EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO



VISTA PANORÁMICA DE LA OBRA

URBANISMO FASE I EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Foto No. 1

Firma Acta de Inicio Reasentamiento del casco urbano de Gramalote Fase I

Municipio de Gramalote.

Mayo 13 de 2015



Foto No. 3

Inicio descapote Zona de Campamento para oficinas

Vereda Miraflores Municipio de Gramalote.

Mayo 28 de 2015



Foto No. 2

Vista General de terreno a intervenir.

Vereda Miraflores Municipio de Gramalote.

Mayo 13 de 2015



Foto No. 4

Adecuación de terreno para Instalaciones Provisionales Zona de oficinas

Vereda Miraflores Municipio de Gramalote.

Mayo 29 de 2015



URBANISMO FASE I EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

Foto No. 5

Construcción
Instalaciones
Provisionales Zona de
oficinas

Vereda Miraflores
Municipio de
Gramalote.

Junio 19 de 2015



Foto No. 6

Instalaciones
Provisionales Zona de
oficinas

Vereda Miraflores
Municipio de
Gramalote.

Julio 10 de 2015



Foto No. 7

Avance obras de
implantación de CAM,
Plaza Principal, Plaza
de Mercado y Vía
Principal.

Vereda Miraflores
Municipio de
Gramalote.

Julio 30 de 2015




Foto No. 8

Panorámica
instalaciones de
Oficinas, Espacio para
reuniones con la
comunidad, almacén,
Unidad sanitaria,
equipos en obra,
implantación de obras

Vereda Miraflores
Municipio de
Gramalote.

Julio 30 de 2015



URBANISMO FASE I EN EL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE

REGISTRO FOTOGRÁFICO.

<p>Foto No. 9 Avance obras de vía principal, paralela a la plaza principal. Vereda Miraflores Municipio de Gramalote. Julio 28 de 2015</p>		<p>Foto No. 10 Descapote con equipos mecánicos para analizar los suelos para las obras (Puentes y box culvert) Vereda Miraflores Municipio de Gramalote. Julio 29 de 2015</p>	
<p>Foto No. 11 Descapote área para la plaza de mercado. Vereda Miraflores Municipio de Gramalote. Julio 28 de 2015</p>		<p>Foto No. 12 Excavación de vía principal paralela a la plaza principal. Vereda Miraflores Municipio de Gramalote. Julio 29 de 2015</p>	

OBJETO Y VALOR DEL CONTRATO


Objeto:

Construcción de la Vía de Acceso al Municipio de Gramalote ubicado en Miraflores, Tramo Vial Miraflores-Puente Cuervo K0+540 – K9+423.31, Departamento Norte de Santander.

**100% de los recursos
aportados por el Fondo
Adaptación**

VÍA DE ACCESO AL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE - TRAMO I

FRENTES DE OBRA



VÍA DE ACCESO AL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE - TRAMO I

FRENTE DE OBRA 4



VÍA DE ACCESO AL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE - TRAMO I

FRENTE DE OBRA 3



VÍA DE ACCESO AL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE - TRAMO I

FRENTE DE OBRA 2



VÍA DE ACCESO AL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE - TRAMO I

FRENTE DE OBRA 1



VÍA DE ACCESO AL NUEVO CASCO URBANO DE GRAMALOTE - TRAMO I

REGISTRO FOTOGRAFICO





Primer evento de apropiación del nuevo casco urbano - 27 de junio de 2015

Acompañamiento Social

Aecom – Implementación del Plan de Reasentamiento



Consejo Municipal de Gestión de Riesgo Ampliado para intercambio de experiencias - 19 de marzo de 2015



Mesa de trabajo - 3 de abril de 2015

Metas Alcanzadas

INFORME SOCIALIZACION Y ACTA DE ESCOGENCIA PLAN DE REASENTAMIENTO

Implementación	Implementación del plan de Reasentamiento 22 de Abril de 2015
Socialización Colectiva	7 al 16 de Mayo 623 FAMILIAS Socialización a Instancias territoriales y sociales
VISITAS DOMICILIARIAS	423 visitas 14 cartas con la cartilla del Plan para familias fuera de Norte de Santander. En total fueron entregadas 1073 cartillas de socialización

De las 620 actas de escogencia requeridas



603 Familias han escogido su modalidad de reasentamiento

- 600 escogieron modalidad colectiva
- 3 escogieron modalidad individual
- 3 familias están es proceso de definición y
- 15 Familias han manifestado no querer firmar.

Implementación del Plan de Reasentamiento

Meta

Diseño de Plan de formación en gestión del riesgo para líderes comunitarios

Inicio capacitaciones a 20 comunicadores populares con edades entre (13 y 17 años)

Informes de socialización del plan de reasentamiento

Asesoría jurídica prestada para el saneamiento, (73 familias han aceptado asesoría jurídica para sanear sus predios en antiguo casco urbano De un total de 93)

2 auditorias visibles instaladas, con sus respectivos Equipos locales de seguimiento en funcionamiento

4 eventos con empresas e instituciones con potencial de inversión en nuevo casco urbano

30 líderes comunitarios capacitados en aspectos relacionados con planificación del desarrollo del municipio.



Sistema de Alertas Tempranas comunitarias montado y funcionando - 27 de junio de 2015

Información corte: 31 de julio de 2015

Implementación del Plan de Reasentamiento

Meta

Sistema de alertas tempranas en las veredas Jácome y Santa Anita.

Primer evento de apropiación colectiva

70 personas en 5 veredas del Municipio y 24 voluntarios de la Defensa Civil capacitados en elaboración de planes comunitarios de gestión del riesgo

104 empleos generados en obras de un total de 483 hojas de vida registradas en oferta de empleo.

Gestión de formación para el empleo:

150 cupos para formación de gramaloteros que se empleen en el urbanismo en trabajo seguro en alturas (Alianza para el trabajo Consorcio Munguí – SENA)

35 conductores gramaloteros se forman con el SENA en Manejo Defensivo

31 personas se forman con el SENA en Carpintería Metálica



Primera auditoría visible - 14 de marzo de 2015

Implementación del Plan de Reasentamiento

Auditorías Visibles

- ✓ Intervenciones transparentes
- ✓ Participación ciudadana y comunitaria organizada
- ✓ Apropiación ciudadana de los proyectos
- ✓ Sostenibilidad de los proyectos
- ✓ Seguimiento y control social

Nro.	Contratista	Objeto de la Auditoria	Fecha de la Auditoria	Nro. de personas pertenecientes a Equipo Local de Seguimiento
1	contrato 045 de 2014 celebrado entre la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico de la Gobernación de Norte de Santander y la Unión Temporal PTAR GRAMALOTE.	*Impulsar la estrategia de Auditorías Visibles del Fondo Adaptación para las obras que se adelantan en el marco del Reasentamiento del nuevo casco urbano de Gramalote, para facilitar y organizar la participación comunitaria en el seguimiento y control de los recursos invertidos por el Fondo Adaptación.	14 de Mayo de 2015	6 Representantes de la Comunidad
2	contrato 073 de 2015 celebrado entre el Fondo Adaptación y el Consorcio Munguí, para la construcción del Urbanismo fase I.	*Constitución de Equipo Local de Seguimiento de cada contrato	6 de Junio de 2015	7 Representantes de la Comunidad

Información corte: 31 de julio de 2015



APRENDIZAJES



Auditoria Visible 14 de Mayo de 2015

- La estrategia de Auditorías Visibles aporta nuevos elementos al ejercicio ciudadano de seguimiento y control a la inversión de los recursos públicos, involucra a todos los actores y permite una participación más propositiva y responsable de la comunidad.
- Se ha motivado la participación de nuevos liderazgos lo cual se evidencia con la inclusión de jóvenes en el ELS.
- Los ELS realizan seguimiento y control a la inversión de los recursos y al desarrollo de las obras en aspectos sociales y ambientales
- Adicionalmente están al tanto del trámite de las preguntas quejas reclamos y sugerencias que surjan por parte de la comunidad en ejecución de las obras.