

مجلس بلدية مراكش

تقرير سير العمل في تنفيذ مشاريع المدينة السكنية  
(المشروع رقم 1 من مشاريع المدينة السكنية 3 من مراكش)

تاريخ التقرير: 22 من شهر ربيع الثاني 2023

رقم الملف: 31000-...  
تاريخ التقرير: 11 من شهر ربيع الثاني 2023

رقم الملف: 31000-...  
تاريخ التقرير: 11 من شهر ربيع الثاني 2023

رقم	المساحة	المساحة المخطط لها (متر مربع)	المساحة المنجزة (متر مربع)	المساحة المتبقية (متر مربع)	عدد الوحدات السكنية	عدد الوحدات المنجزة	عدد الوحدات المتبقية	رقم الملف	#
7	40	40	40	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/01	1
5	34.4	34.4	34.4	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/02	2
4	36	36	36	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/03	3
11	36.8	36.8	36.8	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/04	4
1	12.27	12.27	12.27	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/05	5
2	36.8	36.8	36.8	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/06	6
3	35.73	35.73	35.73	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/07	7
9	37.87	37.87	37.87	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/08	8
10	24.27	24.27	24.27	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/09	9
6	19.2	19.2	19.2	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/10	10
8	34.93	34.93	34.93	0	50	50	0	(IUL)337/337/2023/11	11

إجمالي المساحة المخطط لها: 400 متر مربع. إجمالي المساحة المنجزة: 400 متر مربع. إجمالي الوحدات السكنية: 500 وحدة. إجمالي الوحدات المنجزة: 500 وحدة.

مدير المدينة السكنية: ...  
مدير المدينة السكنية: ...

