



12 DE JULIO DE 2016

OFICIO No. DOP-146/2016

**LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA
COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:**

Quien suscribe CP Edgardo Ponce Cortés, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Chietla, Puebla, por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM Y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyectos, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) correspondiente al 2do. Informe Trimestral del ejercicio 2016, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y formato base para validación en el sistema de formato único, Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”

C.P. EDGARDO PONCE CORTÉS
Presidente Municipal de Chietla, Puebla.

CHIETLA

H. Ayuntamiento Municipal de Chietla, Puebla.

Plaza Principal S/N C. P. 74580 Chietla, Pue.



PRESIDENCIA
01 (243) 43 8-11-55
COMANDANCIA
01 (243) 43 1-01-07

MUNICIPIO DE CHIETLA
RELACION DE OBRAS 2016
2DO. TRIMESTRE 2016

NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO	FONDO	EJECUCIÓN	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO MIDS	FOLIO PASH	MONTO EJERCIDO	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
51127	PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	CHIETLA	4,366,250.00	FORTAMUN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				1,745,000.00	PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	39.96	39.96
51128	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	CHIETLA	4,200,000.00	FORTAMUN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				1,671,888.00	PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE CHIETLA, LOCALIDADES Y SERVICIO DE BOMBAS DE AGUA	39.81	39.81
51131	PAGO DE RELLENO SANITARIO	CHIETLA	500,000.00	FORTAMUN	ADMINISTRACIÓN DIRECTA				177,748.01	PAGO POR DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN RELLENO SANITARIO DE IZICAR DE MATAMOROS	35.5	35.5
51136	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE LOS POZOS 1 Y 2 Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN Y TANGENTE ELEVADO DE 15 M3 PARA LA LOCALIDAD DE ATENCINGO	ATENCINGO	1,706,186.40	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DIRECTA	60515	PUE00160200644870	1,706,186.40	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ATENCINGO	100	100
51138	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO	SAN MIGUEL LA TOMA	64,891.40	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	DIRECTA	60649	PUE00160200644871	64,891.40	MEJORAMIENTO DE RED CON LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR Y CABLEADO	100	100
51142	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ	BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ	464,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	8897	PUE00160100630591	464,000.00	100 LUMINARIAS	100	100
51143	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SOLEDAD	LA SOLEDAD	348,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	8909	PUE00160100630335	348,000.00	75 LUMINARIAS	100	100
51144	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PALMA	LA PALMA	116,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	8945	PUE00160100630336	116,000.00	25 LUMINARIAS	100	100
51145	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN NICOLAS TENEXCALCO	SAN NICOLAS TENEXCALCO	348,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	11139	PUE001601001029520	348,000.00	75 LUMINARIAS	100	100
51146	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COFRADIA	COFRADIA	69,600.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	11195	PUE00160100631145	69,600.00	15 LUMINARIAS	100	100
51147	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JALTEPEC	JALTEPEC	69,600.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	11236	PUE00160100630859	69,600.00	15 LUMINARIAS	100	100
51148	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MORELOS	COLONIA MORELOS	348,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30130	PUE00160200661729	348,000.00	75 LUMINARIAS	100	100
51149	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	348,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30171	PUE00160200654444	348,000.00	75 LUMINARIAS	100	100
51150	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TZOMPALHUACAN	TZOMPALHUACAN	255,200.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30195	PUE00160200647256	255,200.00	55 LUMINARIAS	100	100
51151	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ANTONIO COAYUCA	SAN ANTONIO COAYUCA	464,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30221	PUE00160200659324	464,000.00	100 LUMINARIAS	100	100
51152	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DON ROQUE	DON ROQUE	464,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30269	PUE00160200656806	464,000.00	100 LUMINARIAS	100	100
51153	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ORGANAL ZDA. ETAPA	SAN ISIDRO EL ORGANAL	116,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30331	PUE00160200647255	116,000.00	25 LUMINARIAS	100	100
51154	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEMAXCALAPA	TEMAXCALAPA	255,200.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30361	PUE00160200661730	255,200.00	55 LUMINARIAS	100	100
51155	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MIRADOR	MIRADOR	348,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30399	PUE00160200652061	348,000.00	75 LUMINARIAS	100	100
51156	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECOLACIO	TECOLACIO	348,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30419	PUE00160200659325	348,000.00	75 LUMINARIAS	100	100
51157	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIBORILLAS DE HIDALGO	VIBORILLAS DE HIDALGO	464,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	30429	PUE00160200644872	464,000.00	100 LUMINARIAS	100	100
51179	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MORELOS ZDA. ETAPA	COLONIA MORELOS	348,000.00	FISM	ADMINISTRACIÓN DIRECTA	INDIRECTA	31945	PUE00160200661728	348,000.00	75 LUMINARIAS	100	100



MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
INDICADORES

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META, YA QUE NO SE TIENE PLANEADOS OTROS PROYECTOS PARA EL FONDO
	2do. Trimestre	0	0	0	0	0	0	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META, YA QUE NO SE TIENE PROYECTOS PLANEADOS EN ESTE RUBRO
	3er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	
	4to. Trimestre	0	0	0	0	0	0	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	35	0	0	0	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	2do. Trimestre	28.57	10	35	5.71	2	35	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	3er. Trimestre	45.71	16	35				
	4to. Trimestre	100	35	35				

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	21	0	0	0	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS EXPEDIENTES PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	2do. Trimestre	95.24	20	21	80.95	17	21	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	3er. Trimestre	100.00	21	21				
	4to. Trimestre	100	21	21				



MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)
INDICADORES (AVANCE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
Metodo de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	Justificación de Variaciones
(Promedio de avance en las metas porcentuales de / promedio de las metas programadas porcentuales de /) * 100	1er. Trimestre	7.5	0.75	10	7.5	0.75	10	EN ESTE TRIMESTRE LA META SE ALCANZO YA QUE SE EJECUTARON LOS PROYECTOS PROGRAMADOS	
	2do. Trimestre	35	3.5	10	12.07	1.2	10	EN ESTE TRIMESTRE LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO	
	3er. Trimestre	65.5	6.55	10					
	4to. Trimestre	100	100	10					
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Metodo de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	Justificación de Variaciones
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN)) * 100	ANUAL	100	17,577,772.00	17,577,772.00					
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Metodo de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	Justificación de Variaciones
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100.	1er. Trimestre	16.67	2,929,528.66	17,577,772.00	0.00	0.00	17,577,772.00	EN ESTE TRIMESTRE LA META NO FUE POSIBLE ALCANZARLA, YA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO	
	2do. Trimestre	41.67	7,324,071.65	17,577,772.00	21.74	3,821,343.02	17,577,772.00	EN ESTE TRIMESTRE LA META PROPUESTA NO FUE POSIBLE ALCANZARLA, YA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO	
	3er. Trimestre	66.67	11,718,514.64	17,577,772.00					
	4to. Trimestre	100	17,577,772.00	17,577,772.00					
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Metodo de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	Justificación de Variaciones
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) * 100.	1er. Semestre	316.94	7,324,071.65	2,310,835.91	289.85	5,859,257.33	2,021,498.73	EN ESTE SEMESTRE NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META AL RECAUDAR MENOS DE LO QUE SE TENIA CONSIDERADO	
	2do. Semestre	273.84	17,577,772.00	6,418,988.65					

				PARTI	
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS	TIPO DE GASTO	

FAIS Municipal	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	0	0		
	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE	0	0		

- 1
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2

FORTAMUN

AVANCE FINANCIERO

APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO (ADMINISTRADO)	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES
737449.65	737449.65	0	737449.65	0	0	0	
7620313.05	7620313.05	1771077.8	7620313.05	1771077.8	1771077.8	1771077.8	OBRAS PAGADAS: 51136 AMPLIACION DE LA RED DE DIST
5499194.4	5499194.4	2887984.2	5499194.4	0	0	0	
6300000	6300000	5173600	6300000	5173600	5173600	5173600	OBRAS PAGADAS: 51142 REHABILITACION DE ALUMBRAT
4424697.9	4424697.9	0	4424697.9	0	0	0	
4366250	4366250	1745000	4366250	1745000	1745000	1745000	ACCION PAGADA: 51127 PAGO DE ELEMENTOS DE SEGU
108520.04	108520.04	0	108520.04	0	0	0	
4200000	4200000	1671858	4200000	1671858	1671858	1671858	OBRAS PAGADAS: 51128 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
500000	500000	177748.01	500000	177748.01	177748.01	177748.01	OBRAS PAGADAS: 51131 PAGO DE RELLENO SANITARIO
3624113.36	3624113.36	0	3624113.36	0	0	0	
878888.6	878888.6	0	878888.6	0	0	0	
3900000	3900000	2264650.99	3900000	0	0	0	