

DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220302121805	2019778.16	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2019778.16, modificado:2004077.93)}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE ANIMAS Y CALLE REFORMA, EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN TLACUITLAPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 169669	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	169669	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2236.8, meta_modificada:2177.76)}	2004077.93	2004077.93	2004077.93	2004077.93	2004077.93	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2177.76)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402194868	998844.95	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998844.95, modificado:998844.95)}	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 381097	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	381097	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1540.4, meta_modificada:1540.4)}	998844.95	998844.95	299653.49	299653.49	299653.49	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:462.12)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402194676	1399665.88	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1399665.88, modificado:1456604.17)}	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 380528	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	380528	{meta1: (unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	1456604.17	1456604.17	1456604.17	748371.05	748371.05	{meta1: (unidad_medida:Tanque(s), avance:0.51)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402194353	898012.07	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:898012.07, modificado:898012.07)}	AMPLIACION ELECTRICA TRIFASICA 3F 4H EN CALLE PROLONGACION DE LA 11 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ. - 379584	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	379584	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:504.25, meta_modificada:504.25)}	898012.07	898012.07	844454.78	844454.78	844454.78	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:474.15)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220302128351	1587345.87	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1587345.87, modificado:1587345.87)}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE OBREGÓN Y CALLE LA PALMA DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VALSEQUILLO SECCIÓN TERCERA, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 201798	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	201798	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1409.5, meta_modificada:1496.75)}	1587345.87	1587345.87	1587345.87	1587345.87	1587345.87	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1496.75)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402192438	999119.22	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:), prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:999119.22, modificado:999119.22)}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE VALSEQUILLO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 374920	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	374920	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:491.62, meta_modificada:491.62)}	999119.22	999119.22	999119.22	999119.22	999119.22	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:491.62)}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220402193758	542619.05	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:542619.05, modificado:542619.05)}	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE DEL MONTECITO ENTRE CALLE DEL TORO Y CALLE REAL DEL MONTE EN LA CALLE RIO BRAVO ENTRE CALLE ARANZASU Y CALLE SIN NOMBRE Y EN LA CALLE DREN CACALOAPAN ENTRE POZO EXISTENTE Y DREN CACALOAPAN EN LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 378148	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	378148	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:627.44, meta_modificada:627.44)}	542619.05	542619.05	542619.05	542619.05	542619.05	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:627.44)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402194531	1010889.53	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1010889.53, modificado:1010889.53)}	REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE PALMILLAS MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 380044	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	380044	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2324.0, meta_modificada:2324.0)}	1010889.53	1010889.53	1010889.53	1010889.53	1010889.53	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2324.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402194982	1106209.64	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106209.64, modificado:758992.24)}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 381400	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	381400	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:466.86, meta_modificada:366.85)}	758992.24	758992.24	758992.24	758992.24	758992.24	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:366.85)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220302123147	1995303.66	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995303.66, modificado:2270674.57)}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 1 NORTE SUR ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE VALERIO TRUJANO 2A. ETAPA EN LA COLONIA IGNACIO ZARAGOZA, DEL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 176502	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	176502	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1779.2, meta_modificada:2021.6)}	2270674.57	2270674.57	2270674.57	2270674.57	2270674.57	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2021.6)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402186887	1432615.17	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1432615.17, modificado:1432615.17)}	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE MEXQUITERA Y EN LA CALLE SERDAN DEL CADENAMIENTO 0 000 AL CADENAMIENTO 0 197.34 DE LA COLONIA EL MIRADOR MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, - 357867	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	357867	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1400.0, meta_modificada:1400.03)}	1432615.17	1432615.17	1432615.17	1432615.17	1432615.17	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1400.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402187212	1520117.25	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950171.0, modificado:950171.49), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CARRETERA BLANCA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO DE CARROZA DE LA LOCALIDAD LOS MARIAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 358831	Tlacoatepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacoatepec de Benito Juárez	358831	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0)}	1520117.25	1520117.25	1520117.25	1520117.25	1520117.25	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2600.0)}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220402194380	998839.94	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:998839.94, modificado:998839.94}}	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES 5 NORTE Y PRIVADA ZUÑIGA DE LA LOCALIDAD DE TECOXTELE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 379652	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	379652	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:500.65, meta_modificada:500.65}}	998839.94	998839.94	998839.94	998839.94	998839.94	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:500.65}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402187795	1644806.79	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1644806.79, modificado:1644806.79}}	PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS TLACOYALCO - 360719	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	360719	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1591504.98	1591504.98	1591504.98	1591504.98	1591504.98	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402192158	1502138	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1502138.0, modificado:1502138.0}}	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 5 NORTE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ TLACUITLAPAN, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 374071	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	374071	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:1715.3, meta_modificada:1715.3}}	1502138	1502138	1502138	1502138	1502138	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:1715.3}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402193893	1437030.76	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1437030.76, modificado:1437030.76}}	ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES EN CARRETERA A SAN JUAN ZACABASCO Y CALLE SIN NOMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSO TLACUITLAPAN MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA.REALIZANDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS - 378491	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	378491	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1613.9, meta_modificada:1613.9}}	1437030.76	1437030.76	1437030.76	1437030.76	1437030.76	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1613.9}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402192338	813165.75	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813165.75, modificado:813165.75}}	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE VARIAS CALLES EN LA LOCALIDAD DE COLONIA BENITO JUAREZ MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. PRIMERA ETAPA. - 374675	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	374675	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:602.61, meta_modificada:602.61}}	813165.75	813165.75	813165.75	813165.75	813165.75	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:602.61}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402193614	1017159.34	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1017159.34, modificado:1017159.34}}	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN SANTA MARIA LA ALTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA - 377808	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	377808	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	1017159.34	1017159.34	1017159.34	1017159.34	1017159.34	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220402186839	2628917.27	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2628917.27, modificado:2628917.27}}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA JUAREZ ENTRE PERICOTEPEC Y CALLE 5 NORTE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA, PRIMERA ETAPA DEL KM 0 480 AL KM 1 480 - 357711	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	357711	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:6733.7, meta_modificada:6733.7}}	2628917.27	2628917.27	2628917.27	2628917.27	2628917.27	{meta1: {unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:6733.7}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402192689	1218660.88	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1218660.88, modificado:1218660.88}}	AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE BUENAVISTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 375463	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	375463	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:552.72, meta_modificada:552.72}}	1218660.88	1218660.88	1218660.88	1218660.88	1218660.88	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:552.72}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402193846	188460.54	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:188460.54, modificado:188460.54}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 7 PONIENTE ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 3 SUR DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 378384	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	378384	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:201.04, meta_modificada:201.04}}	188460.54	188460.54	188460.54	188460.54	188460.54	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:201.04}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402194107	1678835.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1678835.52, modificado:1678835.52}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 379008	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	379008	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1066.8, meta_modificada:1066.8}}	1678835.52	1678835.52	1678835.52	1678835.52	1678835.52	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1066.8}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402194804	1296598.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1296598.24, modificado:1296598.24}}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES PRIMERA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 380893	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	380893	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:893.73, meta_modificada:893.73}}	1296598.24	1296598.24	1296598.24	1296598.24	1296598.24	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:893.73}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402192850	445953.52	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445953.52, modificado:445953.52}}	EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN ESPERILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA - 375820	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	375820	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	445953.52	445953.52	445953.52	445953.52	445953.52	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}}	Validado avances	Sin observaciones



DETALLE_PROYECTO												AVANCE_FINANCIERO							
CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
2022	4	PUE220302122175	2545395.54	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2545395.54, modificado:2545395.54)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE A XOCHITLÁN ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y LOCALIDAD DE TEPAZOLCO MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 171731	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	171731	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2520.0, meta_modificada:2520.0)}	2545395.54	2545395.54	2545395.54	2545395.54	2545395.54	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2520.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402187082	1819967.13	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1819967.13, modificado:1819967.13)}	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE GRANJA Y CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE PERICOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA. - 358458	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	358458	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:5026.0, meta_modificada:5026.0)}	1819967.13	1819967.13	1819967.13	1819967.13	1819967.13	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:5026.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402192398	246874.97	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:246874.97, modificado:246874.97)}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA FEDERAL FRANCISCO I MADERO C.C.T. 21DPRO584C DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA LA ALTA MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 374838	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	374838	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:194.7, meta_modificada:194.7)}	246874.97	246874.97	246874.97	246874.97	246874.97	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:194.7)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402193990	1955480.64	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1955480.64, modificado:1955480.64)}	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 378705	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	378705	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1994.0, meta_modificada:2006.8)}	1955480.64	1955480.64	1955480.64	1955480.64	1955480.64	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2006.8)}	Validado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	DETALLE PROYECTO										AVANCE FINANCIERO					AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES
				FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2022	4	PUE220402202714	1027711.77	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1027711.77, modificado:1027711.77)}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN PRIVADA ROMAN ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE TECALTZINGO, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ PUEBLA.	Puebla	177	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	22079	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:897.02, meta_modificada:897.02)}	1027711.77	1027711.77	308313.53	308313.53	308313.53	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:269.13)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202631	1995394.2	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1995394.2, modificado:2087026.46)}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE VALENCIA SUR ENTRE CALLE DE MAYO Y CADENAMIENTO 0-330.00 EN LA LOCALIDAD DE TEPETLACOLCO	Puebla	177	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	22044	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2640.0, meta_modificada:2640.0)}	2087026.46	2087026.46	2087026.46	2087026.46	2087026.46	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2640.0)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220302130658	2671149.75	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2671149.75, modificado:2820947.2)}	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE A XOCHITLÁN, DEL VIA 0-350.00 AL 0-747.35 BARRIO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	22040	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2711.52, meta_modificada:2711.52)}	2820947.2	2820947.2	2820947.2	2820947.2	2820947.2	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2711.52)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402187212	1520117.26	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950171.0, modificado:950171.49), ff2: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:569946.26, modificado:569946.26)}	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE CARRETERA BLANCA ENTRE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CAMINO DE CARROZA DE LA LOCALIDAD LOS MARIAS, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ PUEBLA. - 358831	Puebla	177	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	358831	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, meta:2600.0, meta_modificada:2600.0)}	1520117.75	1520117.75	1520117.75	1520117.75	1520117.75	{meta1: (unidad_medida:Metros cuadrados de construcción, avance:2600.0)}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202686	476805.34	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:476805.34, modificado:476805.34)}	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SEBASTIÁN LERDO DE TEJADA ENTRE CARRETERA A XOCHITLÁN Y CALLE NARANJOS, SEGUNDA ETAPA, DE LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	22078	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:416.0, meta_modificada:416.0)}	476805.34	476805.34	476805.34	476805.34	476805.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:416.0)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202662	268189.33	{ff1: (ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:268189.33, modificado:268189.33)}	CONSTRUCCION DE TOPE CON CONCRETO HIDRAULICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVAR JUAREZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUAREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlaxcopec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlaxcopec de Benito Juárez	22077	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:159.77, meta_modificada:159.77)}	268189.33	268189.33	268189.33	268189.33	268189.33	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:159.77)}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones



CICLO	TRIM	FOLIO	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO							AVANCE FINANCIERO					AVANCES FISICOS		FLUJO	OBSERVACIONES
						ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COM/PROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
2022	4	PUE220202086467	2048091	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2048091.0, modificado:2048091.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE PALMILLAS, ENTRE CALLE DREN CACALOAPAN Y CALLE FRANCISCO JAVIER MINA DE LA LOCALIDAD DE SANTO NOMBRE, MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA	22026	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1820.0, meta_modificada:1957.69}}	2048091	2048091	2048091	2048091	2048091	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1957.69}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220302131210	1434776.98	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1434776.98, modificado:1434776.98}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE CAMINO A SANTA LUCIA, ENTRE AV. SAN FÉLIX Y AV. YUCATÁN DEL BARRIO LA COLUMNA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ, PUEBLA.	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	22051	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:1600.8, meta_modificada:1600.8}}	1434776.98	1434776.98	1434776.98	1434776.98	1434776.98	{meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:1600.8}}	Validado avances	Sin observaciones
2022	4	PUE220402202654	238944.24	{ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:238944.24, modificado:238944.24}}	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE OBREGÓN ENTRE BARRANCA Y CADENAMIENTO 0+040.00 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VALSEQUILLO SECCIÓN TERCERA	Puebla	177	Tlacotepec de Benito Juárez	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Urbanización	Municipio de Tlacotepec de Benito Juárez	22070	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:277.6, meta_modificada:277.6}}	238944.24	238944.24	238944.24	238944.24	238944.24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:277.6}}	Validado / Registrado avances	Sin observaciones

