

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 178-1899)

Originalt emne

Slagtehuset

Slagtehuset og Kvægtorvet

Uddrag fra byrådsmødet den 10. april 1902 - side 1

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 178-1899)

Fra Udvalget for Slagtehuset forelaa følgende summariske Opgørelse over Udgifterne ved Opførelsen af den ny Svinehal:

"Udvalget tillader sig herved at fremsende en Opgørelse af Udgifterne ved Opførelsen af den ny Slagtehal for Svin, der nu har været i Brug i ca. 7 Maaneder og vist sig fuldt tilfredsstillende. Naar Opgørelsen viser en Slutningssum, der er ca. 10,000 Kr. højere end det oprindelige Overslag, ligger dette i, at man under Arbejdet har fundet det hensigtsmæssigt at foretage forskellige Forbedringer ved den oprindelige Plan, blandt hvilke skal nævnes:

1) Anlæg af et Køresystem, der gør det muligt for en enkelt Mand at transportere et Svin fra Sted til Sted i Hallen.

2) Indlægning af elektrisk Lys.

3) Anskaffelse af to i Stedet for een ny Svingkran.

Saa godt som alt Arbejdet har været bortliciteret.

Fundamentarbejde..... 2,831 Kr. 40 Ø.

Murerarbejde 16,761-37-



Tømrerarbejde..... 5,489-15-
 Jernarbejde..... 18,396-57-
 Blikkenslagerarbejde..... 3,906-50-
 Malerarbejde 693-74-
 Glarmesterarbejde..... 221-25-
 Elektricitetsanlæg..... 1,421-51-
 Beplantning..... 222-"-
 Gummislinger..... 207-15-
 Indhegningen 608-54-
 Arkitekthonorar og Konduktørløn. 2,237-50-
 Rejsegilde..... 100-"-
 Kloak- og Vandledninger samt Jordarbejde, Brolægning og Macadamisering.....
 7,616-09-
 Avertissementer, Tryksager, Bygningsgebyr, Kurstab m. m..... 236-88-
 ialt.. . 60,949 Kr. 65 0."

Opgørelsen godkendtes for de forefundne Overskridelsers Vedkommende og gaar derefter til Revision og Decision paa sædvanlig Maade.