

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2-1868)

Originalt emne

Aaen

Aaen/Bolværker

Møllledistrikt

Næringsvæsen

Næringsvæsen/Forskellige Næringsdrivende

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 16. januar 1868](#)
- 2) [Byrådsmødet den 2. april 1868](#)
- 3) [Byrådsmødet den 16. april 1868](#)
- 4) [Byrådsmødet den 30. april 1868](#)
- 5) [Byrådsmødet den 28. maj 1868](#)
- 6) [Byrådsmødet den 21. januar 1869](#)
- 7) [Byrådsmødet den 25. februar 1869](#)
- 8) [Byrådsmødet den 28. april 1870](#)
- 9) [Byrådsmødet den 8. juni 1871](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 16. januar 1868 - side 3

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2-1868)

Der nedsattes en Committee, bestaaende af Broge, Holm og Nielsen, til at anstille

Undersøgelser og gjøre Forslag angaaende Bolværkerne langs Aagade. (Se Mødet 2 April 1868)

Uddrag fra byrådsmødet den 2. april 1868 - side 1

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2-1868)

Fra den nedsatte Committee var fremsendt om efterhaanden at fornye alle Byens Bolværker langs med Aaen med steen som Materiale istedenfor Træ og allerede 1868 at begynde Arbejdet paa Strækningen fra Sandkisterne til Fiskerbroen. Da Comitteen ansaae det for ønskeligt, at kommunen erhvervede de Bolværksstrækningen langs aaen, der endnu ere i Privates Eie, overdroges det til Politimesteren, H. G. Jensen og Holm at forhandle med vedkommende Eiøre; derimod blev det udsat til næste Møde at tage Beslutning om commiteens øvrige Forslag, efterat Muurmester Nielsen havde paataget sig i næste Møde at fremlægge Beretning over hvormeget Arbeidet, der efter comitteens Overslag skunle koste c. 1200 Rdl, vilde fordyres, naar man anvendte Granit til den øverste kant af Bolværket istedenfor Beton. See Mødet 16 April 1868.)

ningen fra Sandkisterne til Fiskerbroen. Da Comitteen ansaae det for ønskeligt, at kommunen erhvervede de Bolværksstrækningen langs aaen, der endnu ere i Privates Eie, overdroges det til Politimesteren, H. G. Jensen og Holm at forhandle med vedkommende Eiøre; derimod blev det udsat til næste Møde at tage Beslutning om commiteens øvrige Forslag, efterat Muurmester Nielsen havde paataget sig i næste Møde at fremlægge Beretning over hvormeget Arbeidet, der efter comitteens Overslag skunle koste c. 1200 Rdl, vilde fordyres, naar man anvendte Granit til den øverste kant af Bolværket istedenfor Beton. See Mødet 16 April 1868.)

Uddrag fra byrådsmødet den 16. april 1868 - side 3

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2-1868)

Muurmester Nielsen fremlagde et Overslag, hvorefter Bekostningen ved at sætte den

øverste Kant mod Gaden af Bolværket fra Sandkisterne til Fiskerbroen af Granit istedenfor Beton vilde udgjøre 75 Rdl.; man besluttede at anmode Comiteen om af consulere en Ingeniør, inden Sagen forelagdes Communalbestyrelsen til Beslutning. (See Mødet 7. Mai 1868.)

Uddrag fra byrådsmødet den 30. april 1868 - side 1

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2-1868)

Fra Comiteen for Bolværksanlægget langs Aaen var fremsendt en af Civilingenieur Obel udarbejdet Plan, hvorefter Bolværket vilde blive opført af kløvede Granitsteen, satte i Cement og beskyttet mod Underskylning ved en Forsætning af Planter, den øverste Kant af Bolværket dannes af tilhugne Granitsteen.

Udgiften antoges til c. 1300 Rd. for Strækningen fra Sandkisterne til Fiskerbroen. Communalbestyrelsen bifaldt dette Forslag og bemyndigede Comiteen til at lade afholde Licitation over Arbejdet. (See Mødet 28. Mai 1868).

Uddrag fra byrådsmødet den 28. maj 1868 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2-1868)

Man fandt Intet at erindre mod, at Comiteen for Bolværksanlægget langs Aaen approberede de ved den afholdte Licitation skete Bud, hvorefter Arbejdet paa det Nærmeste vilde kunne udføres for Overslagssummen.

Uddrag fra byrådsmødet den 21. januar 1869 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2-1868)

fra Kommiteen for Bolværksanlægget fra Sandkisterne til Fiskerbroen var indsendt Beretning om, at dette Arbejde var tilendebragt, og at Udgiften havde været c. 1600 Rdl.



- Fra Hammerich og Holm, hvem det var overdraget at søge en Overenskomst tilveiebragt med Eierne af de Strækninger langs Aaens nordlige Side, der endnu ere i privat eie, var indsendt Meddelelse om Udfaldet af de første Forhandlinger. man besluttede herefter at afkjøbe Jomfru Laurentin den hende tilhørende Bolværksstrækning for 10 Rdl. om Aaret, saalænge hun lever, og ligeledes af afkjøbe Smed Jørgensen hans Stykke, saafremt han vilde sælge det for 100 Rdl., men at lade Kjøbmand L. Larsens Stykke Expropriere. (Se Mødet 25de Februar.

Uddrag fra byrådsmødet den 25. februar 1869 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2-1868)

Efter Begjæring af Jomfru Laurentin blev den hende tilkommende Godtgjørelse for Afstaaelsen af en Bolværksstrækning langs Aaen fastsat til 50 Kdk. eengang for alle, istedetfor 10 Kdk. om Aaret, saalænge hun levede. Samtidig hermed meddeelt det, at Smed Jørgensen havde erklæret sig villig til at afstaae sin Bolværksstrækning for den af Byraadet tilbudte Priis 100 Kdk.

Uddrag fra byrådsmødet den 28. april 1870 - side 1

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2-1868)

Da nu Aarstiden var saavidt fremrykket, at man kunde begynde paa Fortsættelsen af Granitbolværkerne ved Aaen, hvortil der i Budgettet for 1870 paa Byraadets nærmere Approbation var bleven bevilget 1200 Kdk. foruden 232 Kdk. til Forandring og Omlægning af Slæbestedet paa Aagade, havde Udvalget for Bygninger og Inventariesager indstillet, at Byraadet ville approbere, at disse Beløb maatte anvendes til Udgifterne ved de nævnte Arbejder. Omkostningerne pr. løbende Alen for Nedbrydelse af det gamle og Opførelse af det nye Bolværk vare beregnede til 16 Kdk., nemlig:

for Opbrydelse af det gamle Bolværk og Bortkjørsel af Materialer, pr. Al. 1
Kd. " Mf. for Anbringelse af Planteforsætningen med Tillæg af alle Materialer



. 3 - 2 - for Opførelsen af Granitbolværket med Tillæg af alle Materialer
. 11 - 4 - 16 Kd. " Mf. og der vilde saaledes for den budgetterede Sum kunne opføres
75 Alen Bolværk.

Byraadet approberede eenstemmig Udvalgets Indstilling om den endelige Bevilling af de
1200 Kdk. til Bolværkerne, hvorimod man besluttede indtil videre at udsætte Afgjørelsen af
Spørgsmaalet om Forandring af Slæbestedet ved Aaen.

Uddrag fra byrådsmødet den 8. juni 1871 - side 1

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 2-1868)

Man vedtog et Forslag fra Udvalget for Bygninger og Inventariesager om nu at udføre hele
den resterende Deel af Bolværket langs Aaen efter en med Eieren af Aarhus Mølle aftalt
Retningslinie og saaledes, at den Deel af Anlægssummen, 25 Rd. pr. løbende Alen, der
ikke var optaget paa Byens Overslag for 1871, foreløbig skulde udredes af
Kassebeholdningen og repareres i 1872.

