

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10-1886)

Originalt emne

Asyler

Belysningsvæsen

Belysningsvæsen/Gasværk

Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 21. januar 1886](#)
- 2) [Byrådsmødet den 28. januar 1886](#)
- 3) [Byrådsmødet den 4. februar 1886](#)
- 4) [Byrådsmødet den 4. marts 1886](#)
- 5) [Byrådsmødet den 6. maj 1886](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 21. januar 1886 - side 5

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 10-1886)

Fra Udvalget for Gasværket forelæa følgende Indstilling:

"Aarhus Gasværk, d. 11te Januar 1886.

Efter det ærede Udvalgs Ønske tillader jeg mig herved at meddele følgende angaaend
Bygningen af Teleskopgasbeholderen:

1. Murerarbejdet:

Færdigt til Sokkelhøjden den 1ste Aug., Kontrakten bestemmer 15de Juli.



Færdigt til Taghøjden den 1ste Septbr., Kontrakten bestemmer 15de Juli.

Smedearbejdet:

Sagerne bleve leverede, eftersom der havde Brug for dem, med Undtagelse af 1 Stk. 15" Bøjning, der kunne være bleven anbragt den 7de Juli, men først blev leveret den 13de Juli, Kontrakten bestemmer den 20de Juni.

3. Tømmerarbejdet:

Stilladset til Taget færdigt den 4de Septbr., Kontrakten bestemmer 1ste August.

Tagbeklædning den 9de Oktbr., Kontrakten bestemmer 23de Oktbr.

Indvendigt Stillads paabegyndt den 9 Oktbr., Kontrakten bestemmer 23de Septbr.

Indvendigt Stillads færdigt den 18de Oktbr., Kontrakten bestemmer den 15de Oktbr.

4 Tagværket, Frichs Efterfl.

Taget færdigt den 19de Sept., Kontrakten bestemmer 23de Sept.

5. Teleskopbeholderen:

Opstillingen begyndtes den 17de Oktbr., Kontrakten bestemmer den 1. Septbr.

Vand fyldtes i Beholderen den 17de Decbr., Kontrakten bestemmer 15de Novbr.

Ærbødigst

E. U. G. Ernst.

Til Aarhus Gasværks Udvalg.

Efter Udvalgets Skjøn er der hos følgende Kontrahenter indtraadt Forsinkelser, der maa siges at indeholde Misligholdelse af Kontrahenterne:

1. Brødrene Thomsen fra 15de Aug.-1. Septbr., regnet til 15 Dage á 50 Kr. pr. Dag
750 Kr.

2. Smedemester L. C. Michelsen fra 7de Juli-13de Juli, regnet til 5 Dage á 20 Kr.
. . 100 Kr.

3. Brødrene Svendsen fra 15de Novbr.-17de Decbr., regnet til 31 Dage minus de af dem i
Skrivelse af 13de d. M. ommeldte 4 Dage, til Rest 27 Dage á 50 Kr.
1350 Kr.

hvilke Summer Udvalget formener bør afgaa i den med hver Enkelt omkontraaherede Sum.

Bilagene følge.

Aarhus Gasværks Udvalg, den 18. Jan. 1886.

Kjer. Th. Ramsing. Otto Mønsted.

Til

Aarhus Byraad."

Efter at Sagen var drøftet, vedtog man paany at behandle den i næste Møde.

Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1886 - side 3

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 10-1886)

Efter fornyet Drøftelse af den i Forrige Møde behandlede Indstilling fra Udvalget for Gasværket angaaende Bestemmelse af de nogle af Leverandørerne til den ny Gasbeholderbygning ifaldne Bøder for Forsinkelser med de paagjældende Leveringer vedtog man, forinden endelig Beslutning tages i næste Møde, hos Udvalget at indhente Oplysning om Forskjellen imellem laveste og næstlaveste Bud paa de paagjældende Leverancer.

Uddrag fra byrådsmødet den 4. februar 1886 - side 2

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 10-1886)

Efter at Udvalget for Gasværket mundtlig havde meddelt den samme i forrige Møde afæskede oplysning om Forskjellen imellem de laveste og næstlaveste Bud paa de Leverancer til den ny Gasbeholderbygning, for hvis forsinkede Præstation der i henhold til Udvalgets i Mødet den 21de f. M. fremkomme Indstilling er Tale om at paalægge vedkommende Leverandører Bøder, fandt Byraadet efter der saaledes oplyste ikke Grund til at eftergive disse Bøder. (Se Mødet den 4de Marts.)



[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 10-1886)

Et af Murmestrene Brødrene Thomsen indgivet Andragende om Eftergivelse af den dem paa Grund af forsinket Aflevering af Arbejde til den ny Gasbeholderbygning ifaldne og i Mødet den 4de f. M. fastsatte Bøde fandt Byraadet i Overensstemmelse med den fra Udvalget for Gasværket derom foreliggende Indstilling ikke Grund til at bevilge. (Se Mødet den 6te Maj.)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 10-1886)

Fra Murmestrene Brødrene Thomsen forelaa fornyet Andragende om Eftergivelse af den Bøde, som de ere ifaldne for forsilde Udførelse og Aflevering af det af dem præsterede Murarbejde til den ny Gasbeholder paa Gasværket (jfr. Byraadets Møde den 6te Marts d. A.). Ligesom Udvalget for Gasværket heller ikke havde anbefalet dette Andragende, saaledes fandt Byraadet ingen Anledning til at bevilge det ansøgte.

