



## БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

### Р І Ш Е Н Н Я

від 22.03. 2024 р.

№ 139

Про схвалення проекту рішення Білгород - Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради,

#### В И Р І Ш И В :

1. Схвалити проект рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік, згідно з додатком.

2. Директору Департаменту житлово - комунального господарства та капітального будівництва Владиславу РАСПОРОВСЬКОМУ внести на розгляд Білгород-Дністровської міської ради проект рішення «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік.

3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислава РАСПОРОВСЬКОГО.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Андрія КРИШТОПОВА.

Міський голова

Віталій ГРАЖДАН

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від 22.03.2024 № 139



## БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від \_\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_ - VIII

Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік

Керуючись статтею 25, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», враховуючи рішення виконавчого комітету від \_\_\_\_\_ року №\_\_ «Про схвалення проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород - Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік», міська рада

#### ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік та заключний звіт про результати виконання програми, згідно з додатками 1, 2.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, управління комунальною власністю (голова комісії Олександр МОРОЗОВ).

проект рішення підготовлено Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради



Додаток 1  
до рішення Білгород-Дністровської  
міської ради

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### ЗВІТ

про результати виконання

цільової програми «Пиття вода міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки»  
за 2023 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 02.09.2021 року №297-VIII.  
Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 25.11.2021 №387-VIII,  
рішеннями виконавчого комітету від 20.06.2022 року №203, від 07.07.2022 року №243, від 10.08.2022 року №276, від 07.09.2022 року №307,  
від 30.09.2022 року №374, від 03.11.2022 року №427, рішення Білгород-Дністровської міської ради від 23.12.2022 року №637-VIII, від  
17.03.2023 року №719-VIII, від 26.05.2023 року №789-VIII, від 13.06.2023 року №804-VIII, від 14.09.2023 року №867-VIII, від 03.11.2023  
року №999-VIII та від 07.12.2023 року №1093-VIII.

Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва/ комунальне підприємство «Білгород - Дністровськводоканал»/ комунальне підприємство «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва»

Термін реалізації Програми 2021-2023 роки

#### 1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 1. Проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення							
1	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Маяковського від вул. Портової до вул.Московської (500 метрів, діаметр магістралі – 110 мм)	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	625,00	0	0	Відсутність фінансування.

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Вірменська, довжиною 105 м	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	118,00	0	0	Відсутність фінансування.
3	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж розташованих від ВНС «Південна» пров. Водопровідний по вул. Сонячна, Гагаріна до МРСО (2302,14 метрів, діаметр магістралі – 315 мм)	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	5000,00	0	0	Відсутність фінансування.
4	Розроблення проектно-кошторисної документації, технічний нагляд та проведення реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення від вулиці Військової Слави до вулиці Першотравнева, по вулиці Мічуріна»	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	3015,00	3015,0	100	Захід повністю виконано.
5	Розроблення проектно-кошторисної документації, технічний нагляд та проведення реконструкції зовнішніх мереж водопостачання з обладнанням технологічного колодезя по вулиці Захисників України	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	940,00	931,9	99,1	Захід повністю виконано.
6	Придбання люків та плит залізобетонних на кільце	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ,	225,00	223,4	99,3	Захід повністю виконано. Люки та плити залізобетонні на кільце



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
7	Придбання товарів, матеріалів та палива необхідних для проведення першочергових аварійних робіт з поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення по вул. Сонячній	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	150,00	53,8	35,9	придбано у кількості 15 од., Матеріали частково вже встановлено по місту, інші встановлюються за потребою. Захід повністю виконано. За рахунок виділених коштів було придбано 2 люка та паливо, які були необхідні для проведення першочергового аварійного ремонту. Заплановані кошти не використано у повному обсязі, внаслідок того що підприємством для проведення ремонту було залучено труби, які знаходились на складі відповідно до рішення міської ради №881-VIII від 14.09.2023 р.
8	Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект», експертиза, технічний нагляд та реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення від вулиці Ізмальська до вул. Кишинівська, по вулиці Шевченко у місті Білгороді-Дністровському Одеської області	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	3417,741	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД у сумі 196,6 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД по об'єкту, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водовідведення по вулиці Маяковського, 29а	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	70,00	70,0 ✓	100	Захід повністю виконано.
10	«Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект» та експертиза по об'єкту «Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Комунальна від вулиці Маяковського, місто Білгород-Дністровський, Одеської області»	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	117,00	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД у сумі 117,0 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД по об'єкту, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір подовжено на 2024 рік.
11	Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект», експертиза, технічний нагляд та проведення робіт (будівництва) по об'єкту «Нове будівництво зовнішніх мереж водовідведення по вул.Ізмаїльська,81, м. Білгород-Дністровський, Одеської області»	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	1201,00	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД у сумі 65,00 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД по об'єкту, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір подовжено на 2024 рік.



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання по вул. Грецька, 24	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	70,00	70,0	100	Захід повністю виконано.
13	Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект» та експертиза по об'єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Соборній у м. Білгород-Дністровський, Одеської області»	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	65,0	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД у сумі 65,00 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД по об'єкту, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір подовжено на 2024 рік.
Захід 2. Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості							
1	Придбання та встановлення засувок магістральних мереж (252 од)	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	607,944	0	0	Відсутність фінансування.
2	Будівництво артсвердловини (буріння) по вул Шабська, 106-Г	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «Б-ДМУКБ»	1133,0	0	0	Відсутність фінансування.
3	Придбання глибинних насосів для свердловин	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	1000,00	753,5 ✓	75,35	Виконано у повному обсязі у межах передбаченого фінансування. Придбано 21 од. глибинних насосів, з яких 10 од.

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
4	Ремонтно - відновлювальні роботи в артезіанській свердловині №85-А по вулиці Маршала Бірюзова, місто Білгород-Дністровський, Одеської області	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	229,00	198,0 ✓	86,46	Захід повністю виконано. У процесі отримання цінових пропозицій, щодо вартості виконання робіт, вартість робіт було знижено. Під час реалізації заходу відбулося економія коштів бюджету на 13,54% або 31,0 тис.грн.
5	Розроблення проектно -кошторисної документації, експертиза, технічний нагляд та будівництво (буріння) артезіанської свердловини по вул. Ізмаїльська, 81 м. Білгород-Дністровський, Одеська обл	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	1311,00	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД, експертизу, технічний нагляд та буріння артезіанської свердловини у сумі 1311,00 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД по об'єкту, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір подовжено на 2024 рік.
6	Придбання частотних перетворювачів	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	334,00	0	0	Відсутність фінансування.



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
Захід 3. Забезпечення умов очищення стоків							
1	Реконструкція очисних споруд міста Білгород-Дністровського	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «Б-ДМУКБ»	130000,00	0	0	Відсутність фінансування.
2	Розробка проектно-кошторисної документації на стадії проект по об'єктам «Реконструкція КНС-2, з реконструкцією робочої чаші та реконструкцією технологічних трубопроводів КНС в місті Білгород-Дністровський, Одеської області» та «Будівництво нової чаші в КНС-2 в місті Білгород-Дністровський, Одеської області»	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	800,00	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД по об'єктам у сумі 800,00 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір подовжено на 2024 рік.
3	Придбання фекальних насосних агрегатів	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	390,00	0	0	У бюджеті Білгород-Дністровської міської територіальної громади було частково передбачено видатки на придбання фекальних насосів, але закупівля не відбулась з причин відсутності учасників торгів.
Захід 4. Забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення							
1	Придбання товарів та матеріалів, необхідних для проведення відновлювальних робіт дорожнього	2023	Департамент ЖКГ ТА КБ, КП «БДВК»	300,00	0	0	Бюджетом було передбачено видатки на придбання товарів та матеріалів, необхідних для



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
1	покриття після проведених ремонтів на мережах водопостачання та водовідведення						проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після проведених ремонтів на мережах водопостачання та водовідведення, проте фактично закупівлі не здійснювались враховуючи відсутність можливості проведення відновлювальних робіт господарським способом

## 2. Виконання результативних показників Програми (заповнюється при підготовці річного звіту про виконання Програми)

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
I. Показники витрат						
1	Обсяг витрат необхідний для реалізації програми	тис. грн.	151118,685	5315,6	Відсутність фінансування та затримки виконання робіт з боку виконавця.	По заходам де була затримка виконання робіт з боку виконавця, подовжено договори на 2024 рік.
2	Обсяг витрат на проведення	тис. грн.	15013,741	4364,1	Відсутність фінансування	По заходам де була



№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2 відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення	3	4	5	6	7
3	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості	тис. грн	4614,944	951,5	Відсутність фінансування та затримки виконання робіт з боку виконавця.	По заходам де була затримки виконання робіт з боку виконавця, подовжено договори на 2024 рік.
4	Обсяг витрат на забезпечення умов очищення стоків	тис. грн.	131190,00	0	Відсутність фінансування та затримки виконання робіт з боку виконавця.	По заходам де була затримки виконання робіт з боку виконавця, подовжено договори на 2024 рік.
5	Обсяг витрат на забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення	тис. грн.	300,0	0	Відсутність можливості реалізації придбаних матеріалів господарським способом	
II Показники продукту						
1	Загальна кількість завдань необхідних для реалізації заходів	од	23	8	Реалізацію заходів було здійснено в межах передбачених коштів	
2	Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення відновлювальних та	од.	13	6	Роботи виконувались на об'єктах в межах передбачених коштів	

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2 ремонтних робіт	3	4	5	6	7
3	Протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт	км.	1,827	0,591	Роботи виконувались на мережах в межах передбачених коштів	
4	Протяжність каналізаційних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт	км	1,05	0,448	Роботи виконувались на об'єктах в межах передбачених коштів	
III Показники ефективності						
1	Середні витрати одного завдання необхідного для реалізації заходів програми	тис.грн	6570,378	664,45	Середній показник менше від запланованого внаслідок виконання меншої кількості заходів ніж було заплановано	
2	Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного об'єкту водопостачання та водовідведення	тис. грн.	1154,903	727,35	Середній показник менше від запланованого внаслідок виконання меншого обсягу ремонтних робіт ніж було заплановано	
3	Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного км. водопровідних та каналізаційних мереж	тис. грн.	3595,064	3985,27	Середній показник менше від запланованого внаслідок виконання меншого обсягу ремонтних робіт ніж було заплановано	
4	Середні витрати на забезпечення умов очищення стоків	тис.грн	43730,00	0	Відсутність фінансування та затримки виконання робіт з боку виконавця.	По заходам де була затримка виконання робіт з боку виконавця,



№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
IV. Показники якості						
1	Відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують	%	3,15	0,6	В межах передбаченого фінансування	
2	Відсоток протяжності каналізаційних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт, до протяжності каналізаційних мереж, які його потребують	%	2,76	0,7	В межах передбаченого фінансування	
3	Відсоток абонентів, підключених до мереж централізованого водопостачання, до загальної кількості абонентів	%	99,9	99,9	В межах передбаченого фінансування	
4	Відсоток абонентів, яке забезпечене послугами водовідведення, до загальної кількості абонентів	%	60,7	60,7	В межах передбаченого фінансування	подовжено договори на 2024 рік.

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

Протягом 2023 року, було реалізовано 8 завдань Програми на загальну суму 5 315,6 тис.грн. Фактичний обсяг фінансування, менше на 96,48% від запланованого обсягу. Кількість завдань реалізовано на 34,78%. Заходи виконувались в межах передбаченого фінансування, окрім заходів де була затримка виконання робіт з боку виконавця. Незважаючи на низький відсоток реалізації програми, ефективність даної програми для громади міста та підприємства в цілому є очевидною.

Враховуючи, кількість незавершених завдань та беручи до уваги їх актуальність у вирішенні питання забезпечення якісного водопостачання та водовідведення міста є доцільність у подальшій реалізації Програми «Питна вода міста Білгород-Дністровського».

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Питна вода міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік, додається.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛЮЗУБ

---



Додаток  
до щорічного звіту про результати виконання  
цільової програми «Питна вода міста Білгород –  
Дністровського на 2021-2023 роки» за 2023 рік

**Пояснювальна записка  
до щорічного звіту про хід виконання у 2023 році цільової програми «Питна вода  
міста Білгород - Дністровського на 2021-2023 роки»**

Метою програми Питна вода міста Білгород-Дністровського є проведення заходів з забезпечення населення міста питною водою нормативної якості; реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Плановий обсяг фінансування заходів програми на 2023 рік становив - 151 118,685 тис.грн. Фактично Програму профінансовано на 5 315,615 тис.грн., що становить лише 3,52% від потреби.

За рахунок отриманих коштів, протягом 2023 року було забезпечено виконання наступних заходів:

- здійснено роботи по виготовленню ПКД, проведено технічний нагляд та роботи з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення від вул.Військової Слави до вул.Першотравнева по вул.Мічуріна у м.Білгород-Дністровський, Одеської області на загальну суму 3 014, 963 тис.грн.;

- здійснено роботи по виготовленню ПКД, проведено технічний нагляд та роботи з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання з обладнанням технологічного колодязя по вул.Захисників України, м.Білгород-Дністровський, Одеської області на загальну суму 931,913 тис.грн.;

- придбано глибинні насоси, у кількості 21 одиниці на загальну суму 753,472 тис.грн. Встановлення нових енергозберігаючих глибинних насосів на свердловинах міста, показало свою ефективність, а саме, суттєво зменшився дефіцит видобутку води та зменшилась кількість споживання електроенергії;

- придбано товари (2 чавунних люка) та паливо необхідне для проведення першочергових аварійних робіт з поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення по вул.Сонячній, на загальну суму 53,81 тис.грн. Завдяки реалізації заходу було усунуто аварійну ситуацію, а саме обвал каналізаційного колектору (бетонна споруда Д500 мм), що в свою чергу попередило виникнення екологічної катастрофи;

- придбано люки та плити з/б на кільце на загальну суму 223, 440 тис. грн. Реалізацією даного заходу було придбано 15 люків та плит з/б на кільце, встановлення яких, в свою чергу, попередило виникнення нещасних випадків та обмежило доступ до центральних мереж водопостачання та водовідведення міста;

- проведено ремонтно-відновлювальних робіт в артезіанській свердловині №85-А по вул.Маршала Бірюзова, на загальну суму 198,017 тис.грн. Виконанням зазначених робіт, збільшено кількість видобутку води, що суттєво покращало якість надання послуг з водопостачання для мешканців відповідного району міста;

- проведено поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водовідведення за адресою вул.Маяковського, 29 А, на загальну суму 70,00 тис. грн.;

- поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання за адресою вул.Грецька, 24, на загальну суму 70,00 тис.грн..

Внаслідок реалізації вищезазначених заходів, вдалося знизити споживання електричної енергії підприємством та уникнути погіршення екологічного стану у місті та акваторії Дністровського лиману.

Реалізовані заходи дали свою ефективність, проте у підприємства і надалі залишаються невирішеними проблемними питання щодо:

- своєчасного проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення;
- забезпечення населення питною водою належної якості;
- забезпечення належних умов для очищення стоків.

Програма потребує подальшої реалізації, що дозволить забезпечити розвиток галузі, підвищення рівня якості послуг, поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою, а також охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення.

Директор Департаменту  
житлово-комунального господарства  
та капітального будівництва



Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

---



Додаток 2  
до рішення Білгород-Дністровської  
міської ради

від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ**  
про результати виконання цільової програми  
«Питна вода міста Білгород – Дністровського на 2021-2023 роки»

**1. Основні дані.**

1.1 Назва, дата прийняття та номер рішення про затвердження Програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради про затвердження цільової програми «Питна вода міста Білгорода – Дністровського на 2021-2023 роки» від 02.09.2021 року №297-VIII

1.2 Зміни та доповнення до програми: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 25.11.2021 №387-VIII, рішеннями виконавчого комітету від 20.06.2022 року №203, від 07.07.2022 року №243, від 10.08.2022 року №276, від 07.09.2022 року №307, від 30.09.2022 року №374, від 03.11.2022 року №427, рішення Білгород-Дністровської міської ради від 23.12.2022 року №637-VIII, від 17.03.2023 року №719-VIII, від 26.05.2023 року №789-VIII, від 13.06.2023 року №804-VIII, від 14.09.2023 року №867-VIII, від 03.11.2023 року №999-VIII та від 07.12.2023 року №1093-VIII.

1.3 Строк виконання: 3 роки - 2021 - 2023 роки

1.4 Етапи виконання: - 1 етап.

1.5 Відомості про відповідального виконавця Програми: головний розпорядник коштів Програми - Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, виконавці Департамент житлово - комунального господарства та капітального будівництва, КП «Білгород-Дністровськводоканал», комунальне підприємство «Білгород-Дністровське міське управління капітального будівництва».

**2. Мета Програми.**

- проведення заходів з забезпечення населення міста питною водою нормативної якості;
- реформування та розвитку водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування;
- відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

**3. Фінансування.** Програми здійснювалось за рахунок коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади, обласного бюджету та коштів інвестиційної програми КП «БДВК». Обсяг фінансування протягом дії програми уточнювався виходячи із нагальних потреб підприємства.

На момент затвердження Програми загальний плановий обсяг фінансування на 2021-2023 роки склав 398 906,768 тис.грн, на кінець терміну дії Програми плановий обсяг фінансування було збільшено на 4,64%, в підсумку який становив 417 409,259 тис.грн, у тому числі по джерелам фінансування:

- державний бюджет – 316 458,7 тис.грн.;
  - обласний бюджет – 2300,00 тис.грн;
  - бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 97 515,579 тис.грн;
  - кошти інвестиційної програми КП «БДВК» - 1 134,980 тис.грн
- Обсяг фактичного фінансування Програми протягом 2021-2023 років становив 16 047,976 тис.грн, що складає 3,84% від загальної потреби визначеної заходами Програми, у тому числі по джерелам фінансування:
- державний бюджет – відсутнє фінансування;
  - обласний бюджет - 2289,18 тис.грн, що менше від запланованого на 10,82 тис.грн.;
  - бюджет Білгород-Дністровської міської територіальної громади – 12 812,032 тис.грн., що менше на 86,86% від запланованого або на 84 703,547 тис.грн.;
  - кошти інвестиційної програми КП «БДВК» - 946,764 тис.грн., що менше на 16,58% від запланованого або на 188,216 тис.грн.

#### 4. Виконання заходів Програми.

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Миколаївська (500 метрів, діаметр магістралі – 160 мм)	2022	725,0	0	0	Відсутність фінансування
2	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по пров. Творчий (200 метрів, діаметр магістралі – 110 мм)	2022	250,0	0	0	Відсутність фінансування
3	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Маяковського від вул. Портової до вул. Московської (500	2023	625,0	0	0	Відсутність фінансування



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
4	метрів, діаметр магістралі – 110 мм) Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Анісімова (500 метрів, діаметр магістралі-50 мм)	2022	550,0	0	0	Відсутність фінансування
5	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Шевченко від вул. Шабської до вул. Греської (200 метрів, діаметр магістралі – 110мм)	2021	250,0	0	0	Відсутність фінансування
6	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Маршала Бірюзова (200 метрів, діаметр магістралі – 110мм)	2021	250,0	0	0	Відсутність фінансування
7	Поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Вірменська, довжиною 105 м	2023	118,0	0	0	Відсутність фінансування
8	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж по вул. Миколаївська, 26 (80 метрів, діаметр магістралі – 100 мм);	2021	32,0	0	0	Відсутність фінансування
9	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж міста (загальною протяжністю 200 м, діаметр магістралі – 50 мм, 100 мм, 150 мм);	2021	76,0	0	0	Відсутність фінансування

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
10	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж розташованих від ВНС «Південна» пров. Гагаріна до МРСО (2302,14 вул. Сонячна, Гагаріна до МРСО (2302,14 метрів, діаметр магістралі – 315 мм)	2022	9000,00	0	0	Відсутність фінансування
		2023	5000,00	0	0	
11	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідних мереж вул. Тіверська (від вул. Переможницької до вулиці Чорноморська),(350 м., діаметр магістралі - 75 мм)	2021	150,00	0	0	Відсутність фінансування
		2022	150,00	0	0	
12	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідної мережі по вул.Нова-Садова (між вул.Козацька та вул.Садова), з перепідключенням абонентів. Протяжність 230 м., діаметр магістралі – 100 мм	2021	150,00	0	0	Відсутність фінансування
		2021	800,00	0	0	
13	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідної мережі та самопливного колектору по вул. Белінського до вул. Гагаріна. Протяжність 120м.	2021	2600,00	0	0	Відсутність фінансування
		2021	800,00	0	0	
14	Придбання матеріалів для проведення відновлювальних та ремонтних робіт водопровідної мережі та самопливного колектору по вул. Олімпійська до вул. Шевченко. Протяжність 300 м.	2021	2600,00	0	0	Відсутність фінансування



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
15	Придбання матеріалів для забезпечення водопостачання мешканців вул.Ізмаїльська, 177-197 та вул.Ізмаїльська, 218-274 (300 м., діаметр магістралі – 100 мм)	2021	78,00	31,63	40,5	Придбано труби та супутні до них матеріали, які встановлено в повному обсязі
16	Проведення заходів щодо забезпечення мешканців вулиць Болгарська (нижче Кишинівської), Огородна централізованим водовідведенням каналізуванням)	-	-	-	-	-
17	Виготовлення ПКД для розробки системи централізованого водовідведення та водопроводів по вул. Педагогічної та провулку Вільний, а також вул. Московська (нижче вул. Кишинівська до лиману)	-	-	-	-	-
18	Виготовлення ПКД для розробки системи централізованого водовідведення та водопроводів від вул. Шкільна до кінця вул. Ізмаїльської	-	-	-	-	-
19	Поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водовідведення на проміжку між вулицями Свято-Георгіївська та Сергія Файнבלата, по вулиці Миколаївська, довжиною до 200м	2022	800,00	631,962	79	Здійснено поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водовідведення на проміжку між вулицями Свято-Георгіївська та Сергія Файнבלата, по вулиці Миколаївська, довжиною до 200 метрів. Роботи виконано у повному обсязі. Під час реалізації заходу відбулося економія коштів бюджету на 21% або 168,04 тис.грн.
20	Поточний ремонт та технічне	2022	300,00	299,691	99,9	Здійснено поточний ремонт та

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення по вулиці Грецька, довжиною 200м.					технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення по вулиці Грецька, довжиною 200 м. Роботи виконано у повному обсязі.
21	Розроблення проектно-кошторисної документації, технічний нагляд та проведення реконструкції зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення від вулиці Військової Слави до вулиці Першотравневої, по вулиці Мічуріна»	2023	3015,00	3015,0	100	Захід повністю виконано.
22	Розроблення проектно-кошторисної документації, технічний нагляд та проведення реконструкції зовнішніх мереж водопостачання з обладнанням технологічного колодязя по вулиці Захисників України	2023	940,00	931,9	99,1	Захід повністю виконано.
23	Придбання люків та плит залізо-бетонних на кільце	2023	225,00	223,4	99,3	Захід повністю виконано. Люки та плити залізобетонні на кільце придбано у кількості 15 од. та частково встановленні по місту за потребою.
24	Придбання товарів, матеріалів та палива необхідних для проведення першочергових аварійних робіт з поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення по вул. Сонячній	2023	150,00	53,8	35,9	Захід повністю виконано. Придбано 2 люка та паливо, у кількості яке було необхідно для проведення першочергового аварійного ремонту. Придбання труби не проводилось, так як встановлено труба яка була в



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
25	Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект», експертиза, технічний нагляд та реконструкція зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення від вулиці Ізмаїльська до вул. Кишинівська, по вулиці Шевченко у місті Білгороді-Дністровському Одеської області	2023	3417,741	0	0	наявності на підприємстві. Рішенням міської ради №881-VIII від 14.09.2023 р. надано дозвіл на використання туби. Бюджетом Білгород-Дністровської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД у сумі 196,6 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД по об'єкту, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір продовжено на 2024 рік.
26	Поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водовідведення по вулиці Маяковського, 29а	2023	70,00	70,0	100	Захід повністю виконано.
27	«Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект» та експертиза по об'єкту «Нове будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вулиці Комунальна від вулиці Маяковського, місто Білгород-Дністровський, Одеської області»	2023	117,00	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД у сумі 117,0 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД по об'єкту, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір продовжено на 2024 рік.
28	Розробка проектно-кошторисної документації на стадії «Проект», експертиза,	2023	1201,00	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської територіальної громади було

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	технічний нагляд та проведення робіт (будівництва) по об'єкту «Нове будівництво зовнішніх мереж водовідведення по вул.Ізмаїльська,81, м.Білгород-Дністровський, Одеської області					передбачено видатки на виготовлення ПКД у сумі 65,00 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД по об'єкту, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір подовжено на 2024 рік.
29	Погочний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання по вул.Грецька, 24	2023	70,00	70,0	0	Захід повністю виконано.
30	Розробка проєктно-кошторисної документації на стадії «Проєкт» та експертиза по об'єкту «Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання по вул. Соборній у м. Білгород-Дністровський, Одеської області»	2023	65,00	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської гериторіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД у сумі 65,00 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД по об'єкту, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір подовжено на 2024 рік.
	Захід 2. Здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості					
1	Розробка схеми оптимізації системи водопостачання с технічним переоснащенням насосних станцій «Садова», «Франко» та одиночні свердловини, які можуть працювати безпосередньо в розподільчу водопровідну мережу	2022	500,00	0	0	Відсутність фінансування.



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2	Заміна насосного обладнання артезвердловин з установкою дистанційного управління (17 од) та встановлення плавного пуску насосного обладнання	2021	1 100,00	0	0	Відсутність фінансування.
3	Встановлення автоматизованої системи диспетчерського управління технічним обладнанням водопровідно-каналізаційного господарства: диспетчеризація насосних станцій, управління обладнання свердловин та насосних станцій 2-го підйому; пункт диспетчерського управління; встановлення системи візуального контролю та охоронного обладнання	2021	951,00	0	0	Відсутність фінансування.
4	Заміна стовбурів водонапірних колон (10 артезвердловин) в середньому по 120 м.	2021	182,00	0	0	Матеріали для заміни стовбурів водонапірних колон для 10 артезвердловин придбано у повному обсязі. Проведено заміну стовбурів водонапірних колон на 5 артезвердловинах, після придбання частотних перетворювачів будуть завершені роботи по монтажу ще 5 стовбурів водонапірних колон.
5	Придбання та встановлення насосного обладнання з частотними регуляторами, працюючими в автоматичному режимі на ВНС «Франко»	2021	552,00	0	0	Відсутність фінансування.
6	Придбання та встановлення засувок магістральних мереж (252 од)	2021	913,304	0	0	Відсутність фінансування.
		2022	205,60	0	0	
		2023	607,944	0	0	

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
7	Будівництво артевердловини (буріння) по вул Шабська, 106-Г	2023	1133,00	0	0	Відсутність фінансування.
8	Будівництво артевердловини (буріння) по вул. Пирогова, 8	2022	1263,00	0	0	Відсутність фінансування.
9	Будівництво (буріння) 2-х артезіанських свердловин «Північного» підйому вул. Острівського та на території ВНС «Північна» по вул. Кишинівська, 68а в м. Білгороді - Дністровському Одеської області	2021	2500,00	0	0	Виконано роботи по будівництву (бурінню) артезіанської свердловини на території ВНС «Північна» по вул. Кишинівська, 68а. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 645,0 тис.грн. та коштів інвестиційної програми підприємства у розмірі 50,0 тис.грн. Будівництво (буріння) артезіанської свердловини «Північного» підйому по вул. Острівського не виконано у зв'язку з відсутністю фінансування.
10	Будівництво (буріння) 2-х артезіанських свердловин глибиною 240 м та 135 м по пров. Водопровідний, 1 в м. Білгороді-Дністровський	2022	2500,00	695,0	27,8	Відсутність фінансування.
11	Обладнання водозаборів (артезіанських свердловин) КП «Білгород-Дністровськводоканал» вузлами технологічного обліку з модулями дистанційної передачі даних обліку та	2021	1981,30	0	0	Відсутність фінансування.
		2022	3684,98	2873,514	77,98	Виконано роботи по обладнанню 18 водозаборів (артезіанських свердловин) КП «Білгород-Дністровськводоканал» вузлами технологічного обліку з



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	диспетчеризації. Виговлення ПКД.					модулями дистанційної передачі даних обліку. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 2285,0 тис.грн. та коштів інвестиційної програми підприємства у розмірі 588,514 тис.грн.
12	Придбання глибинних насосів для свердловин	2023	1000,00	753,5	75,35	Виконано у повному обсязі у межах передбаченого фінансування. Придбано 21 од. глибинних насосів, з яких 10 од. встановлено на свердловинах міста.
13	Ремонтно - відновлювальні роботи в артезіанській свердловині №85-А по вулиці Маршала Бірюзова, місто Білгород-Дністровський, Одеської області	2023	229,00	198,0	86,5	Захід повністю виконано. У процесі отримання цінних пропозицій, щодо вартості виконання робіт, вартість робіт було знижено. Під час реалізації заходу відбулося економія коштів бюджету на 13,5 % або 31,0 тис.грн.
14	Розроблення проектно -кошторисної документації, експертиза, технічний нагляд та будівництво (буріння) артезіанської свердловини по вул. Ізмаїльська, 81 м. Білгород-Дністровський, Одеська обл	2023	1311,00	0	0	Бюджетом Білгород-Дністровської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД, експертизу, технічний нагляд та буріння артезіанської свердловини у сумі 1311,00 тис.грн. Підприємством

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
15	Придбання частотних перетворювачів	2023	334,00	0	0	Відсутність фінансування.
Захід 3. Забезпечення умов очищення стоків						
1	Реконструкція головної насосної станції з підвідним колектором по вулиці Шабській	2022	6067,0	0	0	Відсутність фінансування.
2	Реконструкція КНС №2 самопливного та запірного колектору господарсько-побутової каналізації по вулиці Кишинівській у тому числі коригування проектно-кошторисної документації	2021	47057,28	2414,18	5,13	За рахунок коштів обласного бюджету в 2021 році придбано дробарку (подрібнювач) із шафою керування, насос каналізаційний із шафою керування та поплавцеві вимикачі для КНС №2. Вартість придбаного обладнання становить 2289,18 тис.грн., тобто 99,5% від запланованого обсягу фінансування Обласною радою. Коригування ПКД «Реконструкція КНС №2» здійснено за рахунок коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади у розмірі 125,00 тис.грн.
3	Господарсько-побутова каналізація з КНС від жилих будинків по вулиці Ізмаїльській	2022	21022,44	0	0	Відсутність фінансування.
4	Реконструкція очисних споруд міста	2021	60000,00	0	0	Відсутність фінансування.



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	Білгород-Дністровського	2022	70000,00	0	0	
		2023	130000,00	0	0	
5	Заміна каналізаційного насосного обладнання з установкою дистанційного управління (150л)	2021	1670,00	0	0	Відсутність фінансування.
		2022	1330,00	0	0	
6	Придбання та встановлення насосного обладнання зі станцією управління та захисту до нього, на каналізаційну насосну станцію»	2021	650,00	641,5	98,7	Придбано та встановлено насосне обладнання на каналізаційну насосну станцію №1 по вул.Шабська. Захід виконано у повному обсягу.
						Підприємством придбано спеціалізовану машину для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною. Фінансування здійснювалось за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади у розмірі 2491,750 тис.грн. та коштів інвестиційної програми підприємства у розмірі 308,25 тис.грн.
7	Придбання спеціалізованої машини для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів у поєднанні з асенізаційною машиною»	2021	3000,00	0	0	
		2022	2941,75	2799,955	95,18	
8	Проведення робіт з гідродинамічного прочищення самотливного колектору по вул. Кишинівська на ділянці між вулицями Буджакська та Першотравнева (1050 м)	2021	1365,00	0	0	Відсутність фінансування.
9	Придбання обладнання, інструментів та матеріалів для екіпування додаткової бригади аварійно – відновлювальних робіт	2021	103,00	97,0	94,2	Придбано обладнання, інструменти та матеріали для екіпування бригади аварійно-

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
10	Розробка проектно-кошторисної документації на стадії проєкт по об'єктам «Реконструкція КНС-2, з реконструкцією робочої чаші та реконструкцією технологічних трубопроводів КНС в місті Білгород-Дністровський, Одеської області	2023	800,00	0	0	Відновлювальних робіт. Захід виконано у повному обсягу. Бюджетом Білгород-Дністровської територіальної громади було передбачено видатки на виготовлення ПКД по об'єктам у сумі 800,00 тис.грн. Підприємством укладено договір на виготовлення ПКД, але внаслідок затримки виконання робіт з боку виконавця, роботи не були виконані. Договір подовжено на 2024 рік.
11	Придбання фекальних насосних агрегатів	2023	390,00	0	0	У бюджеті Білгород-Дністровської територіальної громади було частково передбачено видатки на придбання фекальних насосів, але закупівля не проводилась, по причинні відсутності учасників торгів.
Захід 4.Забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення						
I	Придбання товарів та матеріалів, необхідних для проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після проведених ремонтів на мережах водопостачання та водовідведення	2023	300,00	0	0	Планові ремонти мереж водопостачання та водовідведення проводилися підрядними організаціями, а при аварійних ремонтах необхідно невідкладно проводити відновлювальні роботи дорожнього покриття. Процедура



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
						<p>виділення коштів з бюджету під конкретний об'єкт (ділянку), на якій необхідно проводити роботи займає великий проміжок часу. Тому, придбання товарів та матеріалів, необхідних для проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після проведених аварійних ремонтів на мережах водопостачання та водовідведення здійснювалось за власні кошти підприємства.</p>

#### 5. Оцінка ефективності виконання Програми. Завдяки реалізації Програми протягом 2021-2023 років було забезпечено:

- закупку матеріалів для прокладення 300 м магістральних водопровідних мереж, виконано поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водовідведення на проміжку між вулицями Свято-Георгіївська та Сергія Файнבלата, по вулиці Миколаївська довжиною до 200 метрів та вулиці Маяковського, 29а довжиною 46 м, поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання та водовідведення по вулиці Грецька, довжиною 200 м, поточний ремонт та технічне обслуговування зовнішніх мереж водопостачання за адресою вулиця Грецька, 24. Довжиною 60м.;
- придбано дробарку та енергоефективне насосне обладнання на КНС №2 та енергоефективне насосне обладнання на КНС №1 по вулиці Шабська. Завдяки цьому, вдалося знизити споживання електричної енергії підприємством та уникнути погіршення екологічного стану у місті та акваторії Дністровського лиману. Застаріле насосне обладнання, яке функціонувало до цього, створювало ризики виникнення санітарно-епідеміологічної кризи;
- закуплено інструменти та матеріали для екіпування бригади аварійно-відновлювальних робіт, що в свою чергу забезпечило відповідні умови при здійсненні робіт бригади АВР з дотриманням правил безпеки;
- частково виконано роботи з коригування проектно-кошторисної документації на об'єкт "Реконструкція КНС№2",
- придбано матеріали для проведення заміни стовбурів водонапірних колон (10 артевердловин);



- здійснено буріння артезіанської свердловини на території ВНС «Північна» по вулиці Кишинівська, 68а, проведено ремонтно-відновлювальні роботи в артезіанській свердловині №85-А по вулиці Маршала Бірюзова, чим в свою чергу збільшено об'єм видобутку води належної якості для потреб населення міста;
  - здійснено обладнання 18 водозаборів (артезіанських свердловин) КП «Білгород-Дністровськводоканал» вузлами технологічного обліку, з модулями дистанційної передачі даних обліку, виконання цього заходу надало можливість підприємству раціонально використовувати енергетичні ресурси та здійснювати точний облік видобутої води. Крім того, виконано неодноразові приписи Державної служби геології та надр України та Державної екологічної інспекції України;
  - для гідродинамічної промивки та очистки каналізаційних колекторів придбано спеціалізовану каналопромивочну машину;
  - здійснено роботи по виготовленню ПКД, проведено технічний нагляд та роботи з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання (довжиною 370 м.) та водовідведення (довжиною 382,5 м.) від вулиці Військової Слави до вулиці Першотравнева по вулиці Мічуріна та здійснено роботи по виготовленню ПКД, проведено технічний нагляд та роботи з реконструкції зовнішніх мереж водопостачання з обладнанням технологічного колодязя по вулиці Захисників України (довжиною 115 м);
  - придбано глибинні насоси. Встановлення нових енергозберігаючих глибинних насосів на свердловинах міста, показало свою ефективність, а саме, суттєво зменшився дефіцит видобутку води та зменшилась кількість споживання електроенергії;
  - придбано 2 чавунних люка та паливо необхідне для проведення першочергових аварійних робіт з поточного ремонту зовнішніх мереж водовідведення по вулиці Сонячній. Завдяки реалізації заходу було усунуто аварійну ситуацію, а саме обвал каналізаційного колектору (бетонна споруда Д500 мм), що в свою чергу попередило виникнення екологічної катастрофи;
  - придбано 15 люків та плит з/б на кільце. Реалізацією даного заходу було попереджено виникнення нещасних випадків та обмежено доступ до центральних мереж водопостачання та водовідведення міста.
- В цілому з 57 запланованих заходів Програми, відбулась реалізація по 18 заходам, тобто програму виконано на 31,6% в межах фактичного фінансування та з урахуванням технічної спроможності виконавців.

## Показники результативності Програми

№ з/п	Найменування показника	Од. виміру	2021				2022				2023	
			План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
І. Показники витрат												
1	Обсяг витрат необхідний для реалізації програми	тис.грн	126410,884	3184,31	-97,5	139879,69	7548,066	-94,6	151118,685	5315,6	-96,48	



№ з/п	Найменування показника	Од. виміру	2021			2022			2023		
			План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Обсяг витрат на проведення відновлювальних та ремонтних робіт систем водопостачання та водовідведення	тис.грн	4386,0	31,63	-99,3	11775,00	931,653	-92,08	15013,741	4364,1	-70,95
3	Обсяг витрат на здійснення заходів із забезпечення населення питною водою належної якості	тис.грн	8179,604	0	-100	8431,58	3816,458	-54,74	4614,944	951,5	-79,38
4	Обсяг витрат на забезпечення умов очищення стоків	тис.грн	113845,28	3152,68	-97,23	119673,11	2799,955	-97,66	131190,00	0,00	-100
5	Обсяг витрат на забезпечення проведення відновлювальних робіт дорожнього покриття після виконання заходів (ремонтів) на мережах водопостачання та водовідведення	тис.грн	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	-100
II Показники продукту											
1	Загальна кількість завдань необхідних для реалізації заходів	од	23	4	-82,6	19	6	-68,4	23	8	-65,22
2	Кількість об'єктів водопостачання та водовідведення, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт	од.	9	1	-88,9	7	2	-71,43	13	6	-53,85


№ з/п	Найменування показника	Од. виміру	2021			2022			2023		
			План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Протяжність водопровідних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт	км.	1,98	0,3	-84,85	3,28	0,4	-87,8	1,827	0,591	-67,65
4	Протяжність каналізаційних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт	км	0,42	0	-100	0,4	0,2	-50,0	1,05	0,448	-57,33
III Показники ефективності											
1	Середні витрати одного завдання необхідного для реалізації заходів програми	тис.грн	5496,125	796,07	-85,52	7362,09	1258,02	-82,91	6570,378	664,45	-89,89
2	Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного об'єкту водопостачання та водовідведення	тис.грн	487,333	31,63	-93,51	1682,14	465,826	-72,3	1154,903	727,35	-37,02
3	Середні витрати на проведення відновлювальних та ремонтних робіт одного км. водопровідних та каналізаційних мереж	тис.грн	1827,5	105,43	-94,23	3199,73	1552,76	-51,47	3595,064	3985,27	10,85
4	Середні витрати на забезпечення умов очищення стоків	тис.грн	16263,61	1050,89	-93,54	19945,518	2799,95	-85,96	43730,00	0	-100
IV. Показники якості											
1	Відсоток протяжності водопровідних мереж, на яких	%	3,41	0,5	-85,34	5,65	0,28	-95,04	3,15	0,6	-80,9



№ з/п	Найменування показника	Од. виміру	2021				2022				2023			
			План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %	План значення показника	Фактичне значення показника	Відхилення %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт, до протяжності водопровідних мереж, які його потребують													
2	Відсоток протяжності каналізаційних мереж, на яких планується проведення відновлювальних та ремонтних робіт, до протяжності каналізаційних мереж, які його потребують	%	1,107	0	-100	1,054	0,13	-87,67	2,76	0,7	-74,64			
3	Відсоток абонентів, підключених до мереж централізованого водопостачання, до загальної кількості абонентів	%	99,9	99,9	0	99,9	99,9	0	99,9	99,9	0			
4	Відсоток абонентів, яке забезпечене послугами водовідведення, до загальної кількості абонентів	%	60,7	60,7	0	60,7	60,7	0	60,7	60,7	0			

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО