

Службою автомобільних доріг наприкінці 2016 року сформовано попередній Перелік об'єктів, які можуть фінансуватися за рахунок експерименту у 2017 році. Вся документація вже виготовлена, пройшла державну експертизу, проведено процедури закупівель та розпочаті роботи на всіх об'єктах.

Затверджений Перелік об'єктів, які фінансуються за рахунок залишків коштів понадпланових митних надходжень 2016 року, в сумі 289,5 млнгрн.

За митні кошти у період з 2015-2018рр. було виконано дана кількість км по Експлуатаційному утриманню:

2015 р. – 26 356 1234 – 6,1 км;

2016 р. – 13 3902 135 28 – 11,376 км;

2017 р. – 322 284 28367 – 65,2 км;

2018 р. – 106 041 57872 – 3,44 км;

**Перелік об'єктів на яких ведуться ремонтні роботи, після завершення тендерних процедур:**

**- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-19 Доманове (на Брест) - Ковель - Чернівці -Тереблече ( на Бухарест), км 524 + 457 - км 532 + 753 (в.т.ч. проектні) з введенням в експлуатацію 8,296 км дороги (ділянка с.Тарашани-с. Опришени).**

Переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ «Компанія «Євродор» з ціновою пропозицією 65,9 млн.грн. На цей час розфрезеровано всю ділянку асфальтового покриття на всю ширину проїзної частини, влаштовано нижній шар асфальтобетонного покриття на всю ширину проїзної частини протяжністю 8,296 км. Влаштовано примикання, облаштовано бордюрний профіль зупинок автотранспорту. Завершені роботи по водовідведенню. Виконано роботи по влаштуванню верхнього шару. Роботи завершені в повному обсязі. **Орієнтовна вартість виконаних робіт 67 млн.грн.**

**- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів) (окремими**

ділянками) – 20443,29 тис.грн. з введенням в експлуатацію 8,445 км дороги (ділянка с.Мамаївці-м.Чернівці).

Роботи були розпочаті у 2016 році. У 2017 р. ремонт продовжила організація ТОВ «САТ Україна» . На даний час по всій ширині проїзної частини влаштовано тонкошарове покриття машиною МУЛЬТИМАК. **Орієнтовна вартість виконаних робіт 20,2 млн.грн. Об’єкт введено в експлуатацію.**

**- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Р-63 /Н-03/-** Вартиківці-контрольно-пропускний пункт "Сокиряни" з під'їздами до КПП "Росошани" та КПП "Кельменці" (окремими ділянками в межах Сокирянського, Кельменецького та Хотинського районів), (в.т.ч. проектні) – 38064,489 тис.грн. з введенням в експлуатацію 9,279 км, крім того додаткові роботи складають 21487,7 тис.грн.

Роботи розпочаті у 2016 р. У 2017 р. продовжує організація ТОВ«ПБС», якою виконані наступні роботи:

В с. Романківці встановлено 1783 пм бордюра. Влаштовано нижній шар покриття товщиною 5 см довжиною 1,040 км. та верхній шар покриття товщ. 4 см. Необхідно установити перильне огороження на мості.

В с. Іванівці проведено фрезерування, виконано регенерацію влаштовано нижній та верхній шар покриття 1,149км . Необхідно довлаштувати узбіччя і змонтувати огороження.

В с. Лівинці розфрезеровано 3,893 км асфальтового покриття, регенеровано 3,893км по всій ширині проїзної частини, та укладено на всій протяжності нижній шар покриття з асфальтобетону, укладено верхній шар асфальтобетонного покриття, відсипано узбіччя по всій протяжності, влаштовані з’їзди. Залишилось відсипати 4 см узбіч і ущільнити.

В межах Хотинського району (на межі з Кельменецьким) розфрезеровано всю ділянку довжиною 2,701 км. Регенеровано 2,701км по всій проїзній частині. Влаштовано 2,701 км нижнього та верхнього шару асфальтобетону. Влаштовано огороження. Необхідно локальними місцями досипати узбіччя. **Загалом по об’єкту орієнтовна вартість виконаних робіт 58 млн.грн.**

**- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-26-01 Чернівці - Вашківці - Путила - контрольно-пропускний пункт "Руська" з під'їздом до контрольно-пропускного пункту "Шепіт" (окремими ділянками), (в.т.ч. проектні) з введенням в експлуатацію 4,645 км дороги (ремонт ділянок доріг, неохоплених у 2016 р.)**

Проведено аукціон, переможцем визнано ТОВ «ПБС» з ціною пропозицією 35,4 млн.грн. Договір укладено 03.05.2017.

На 6-ти ділянках зроблено 2-во шарове покриття залишилось встановити дорожні знаки та на першій ділянці влаштувати покриття на тротуарі 1155 м.п.

На 7-й ділянці роботи не проводились по влаштуванню покриття.  
**Орієнтовна вартість робіт 28 млн.грн.**

**- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Т-26-01 Чернівці - Вашківці - Путила - контрольно-пропускний пункт "Руська" з під'їздом до контрольно-пропускного пункту "Шепіт" (окремими ділянками), (в.т.ч. проектні) з введенням в експлуатацію 4,5 км дороги на суму 1174,5 тис.грн. (ремонт ділянок доріг, розпочатих у 2016 р.).**

ТОВ «ПБС» виконано робіт на суму **1,2 млн.грн. Об'єкт введено в експлуатацію.**

**- поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига (на Кишинів), км 245+868 - км 248+968 – 33570,042 тис.грн. з введенням в експлуатацію 3,1 км дороги. (ділянка початок Об'їзної дороги м. Чернівці- Білий дім - кінець І-ї категорії).**

10 травня відбувся аукціон на закупівлю робіт, за результатами якого визначено переможцем ТОВ «САТ Україна» з ціною пропозицією 32,6 млн.грн. З 27.05.2017 р. розпочато роботи по Реміксу. На даний час виконано гарячий ремікс -100% . Влаштовано 100% тонкошарового покриття, та 100% покриття по типу Мультимак. Об'єкт завершений. **Орієнтовна вартість виконаних робіт 32,4 млн.грн.**

**- капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці**

на ділянці км 31+400 - км 31+750, (в т.ч. проектні) з введенням в експлуатацію 0,580 км дороги (с. Хорови Путильського району).

Дорога зруйнована повинню 2008 року. Проведена процедура закупівель робіт, визнано переможцем ТОВ «Будторгінвест» з ціною пропозицією 14,9 млн.грн. Договір укладено 03.05.17. Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 13.06.17 р. надано дозвіл на проведення робіт. Роботи виконуються. Виконані роботи по водовідведенню, влаштуванню підпірної стінки, відсипано 100 % земполотна, нижній шар покриття влаштовано та завершено верхній шар покриття ЩМА, залишилось огороження довлаштувати. **Орієнтовна вартість виконаних робіт 14,6 млн.грн.**

- **капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці** на ділянці км 16+760 - км 17+060, (в.т.ч. проектні) із введенням в експлуатацію 0,360 км дороги та моста довжиною 6 пм. (с. Мариничі Путильського району).

Дорога зруйнована повинню 2008 року. Проведено процедуру закупівлі робіт. Переможцем визнано ТОВ «БУДТОРГІНВЕСТ» з ціною вартістю 3,6 млн.грн. Договір укладено 10.05.17. Державною архітектурно-будівельною інспекцією України 13.06.17 р. надано дозвіл на проведення робіт.

Роботи розпочаті. Завезені, змонтовані та омонолічені плити прогонової будови моста і перехідні плити. Влаштовано 350 м водовідвідних каналів. Завезено та розкладено 100% суміші С-5. Укладено 100% нижнього та верхнього (ЩМА) шарів асфальтобетону. Залишилось влаштувати огороження 50 м.п. та дорожні знаки. **Орієнтовна вартість виконаних робіт 3,4 млн.грн.**

- **поточний середній ремонт дороги Р-62 Криворівня - Усть - Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці** на ділянці км 31+750 - км 33 + 694 з введенням в експлуатацію 1,9 км (с. Підзахаричі, Путильського району). За результатами аукціону переможцем визнано ТОВ «БК Дорлідер» з ціною пропозицією 12,9 млн.грн. Виконано роботи про фрезеруванню покриття на 100%. Влаштовано 100% вирівнюючого та нижнього шару та влаштовані з'їзди. Влаштовано бордюри, тротуари залишився влаштувати огороження та узбіччя. Виконано роботи по влаштуванню верхнього шару покриття з ЩМА. **Орієнтовна вартість виконаних робіт – 12,3 млн.грн.**

- **капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення М-19** Доманове ( на Брест ) - Ковель - Чернівці - Тереблече (на Бухарест), км 536 + 918 - км 542 + 018 (на підході до МАПП «Порубне»). Протяжність ділянки 5,1 км, вартість капітального ремонту всієї ділянки 169 млн.грн.

Проектно-кошторисна документація розроблена та отримано позитивний висновок державної експертизи. Обсяг фінансування ремонту, запланованого на 2017р., складає 30 млн.грн. за рахунок перевиконання митних надходжень у 2017р. Оголошено процедуру закупівлі. 14.08.17 було закінчення прийому пропозицій. Переможцем визначено Представництво "Інтеко Холдінг СР", цінова пропозиція переможця 145 млн.грн.. Оформлено дозвіл на проведення робіт Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Роботи розпочато 16.10.2017р . Виконано роботи з влаштування ровиків поширення проїзної частини. Завершено влаштування нижнього шару основи дорожнього одягу на поширеннях з ПГС товщ. 30 см протяжністю 3 км. Виконано роботи з влаштування щебеневої основи на поширеннях товщ. 22 см протяжністю 3 км. Влаштовано шар основи із ЦПС С-5 товщ.20 см протяжністю 3 км. Влаштовується шар основи із щебеневої суміші на поширеннях. Підрядній організації надано аванс в розмірі **9 млн.грн.** на який придбано дорожно-будівельні матеріали. Орієнтовна вартість виконаних робіт становить 8 млн.грн.

- **будівництво автомобільної дороги державного значення Р-62 Криворівня** - Усть-Путила - Старі Кути - Вижниця - Сторожинець - Чернівці на ділянці км 22+400 - км 23+600, (в.т.ч. проектні)(с. Розтоки Путильського району).

Дорога зруйнована повинню 2008 року. Проектно-кошторисна документація відкоригована. Двічі оголошувалася процедура закупівлі. Перший раз процедура не відбулася за відсутності учасників. За повторною процедурою розкриття пропозицій відбулося 15.05.2017. Подані пропозиції від 2-х учасників – ТОВ «Трансмост» і ТОВ «ПБС». За проведеною оцінкою пропозиції обох учасників відхилені через невідповідність кваліфікаційним вимогам. Третій раз оголошено процедуру, яка також не відбулася, за результатами переговорної процедури переможцем визначено ТзОВ "Перша будівельна ліга», договір укладено, цінова пропозиція переможця 98,5 млн.грн.. Обсяг фінансування ремонту, запланованого на 2017р., складає 30 млн.грн. за рахунок перевиконання митних надходжень 2016 року. Оформлено

дозвіл на будівництво Державною архітектурно-будівельною інспекцією України. Виконано роботи на влаштування монтажного майданчику та під'їзних доріг низового мосту. Підрядній організації надано аванс в розмірі **9 млн.грн.** на який планується закупити балки прогонової будови низового мосту в кількості 29 шт. Вартість виконаних робіт орієнтовно складає 1,8 млн.грн.

**- капітальний ремонт автомобільної дороги державного значення Т-26-08 Сторожинець - КПП «Красноільськ» на ділянці км 21 + 354 - 28 + 694 (проектні роботи) – 1.5 млн.грн.**

Виконано проектно-вишукувальні роботи. Проходить проект експертизу. Орієнтовне виконання робіт **1,5 млн.грн.**

**Разом з перехідних коштів 2016 р. виконання орієнтовне 256,6 млн.грн.**

**Загальна вартість виконаних робіт за рахунок митних коштів орієнтовно складає 323 млн.грн., а загалом обсяг виконаних робіт з усіх джерел фінансування 524,2млн.грн., з яких 51,7 млн.грн. автодорога Н-03 за рахунок кредитних коштів та 86,8 млн.грн. експлуатаційне утримання.**

Враховуючи можливість понадпланових митних надходжень у 2017 році розроблено додатковий Перелік об'єктів капітальних та поточних ремонтів доріг загального користування області під очікуваний розмір надходжень **431 млн.грн.** з введенням в експлуатацію 134,366 км дороги.

Зазначений Перелік затверджений Чернівецькою обласною державною адміністрацією, погоджений Державним агентством автомобільних доріг України, Міністерством інфраструктури України, підкомітетом Верховної Ради України з питань бюджету та 21.06.2017 р. погоджений Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

На даний час по зазначеному Переліку проведено процедури закупівлі на 34 об'єктах загальною вартістю 311 млн.грн.

За інформацією департаменту фінансів облдержадміністрації станом на 01.11.2017 року до спеціального фонду обласного бюджету у поточному році надійшло лише 85,1 млн.грн. митних коштів. Крім того, в кінці листопада та в грудні до обласного бюджету надійшло ще 87,3 млн.грн. коштів від митного експерименту. Сесією Чернівецької обласної ради 8 грудня затверджено направлення цих коштів на дорожні роботи, що дасть можливість у цьому та наступному роках додатково виконати роботи по ряду об'єктів дорожнього господарства області. Загальне надходження митних коштів 458,1 млн.грн.

**Виконуються ремонтні роботи на нових об'єктах, фінансування яких також здійснюється за рахунок митних надходжень 2017 року, по яких завершилися процедури закупівель та визначилися з переможцями:**

**Поточний середній ремонт автодороги місцевого значення О26024 Герца – Тарашани - /М-19/ на ділянці км 22+500 – км 24+800, км 27+500-28+500** здійснює підрядна організація ТОВ «Компанія «Євродор», яка стала переможцем конкурсних торгів з ціною пропозицією **14693,5718 тис.грн.** По с. Станівці, с.Привороки Глибоцького району на сьогоднішній день на 100% виконано підсилення дорожнього одягу, виконані роботи з влаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші та на 2-х ділянках завершено верхній шар покриття. Роботи виконані в повному обсязі. Орієнтовне виконання становить **14,5 млн.грн.**

Підрядна організація «Пересувна механізована колона №76» виконує ремонтні роботи на об'єкті **«Поточний середній ремонт автодороги О26004 Вашківці – Карапчів – Лукавці на ділянках км км 8+500 - км 8+700, км 10+500 - км 11+000, км 15+000 - км 15+600, км 17+200 - км 18+800»**, цінова пропозиція якої склала **1227,00 тис.грн.** Із передбачених проектом чотирьох ділянок роботи завершені в повному обсязі. Орієнтовне виконання становить **1,2 млн.грн.**

Підрядна організація «Пересувна механізована колона №76» виконує ремонтні роботи на об'єкті **«Поточний середній ремонт автодороги О26116 Лужани-Ошихліби на ділянці км 3+800-км 6+300**, цінова пропозиція якої склала **1560,00 тис.грн** роботи завершені в повному обсязі. Вартість виконаних робіт орієнтовно становить **1,8 млн.грн.** в т.ч. додаткові заходи.

Підрядна організація «Пересувна механізована колона №76» виконує ремонтні роботи на об'єкті **«Поточний середній ремонт автодороги 026117 Кіцмань-Киселів-Степанівка на ділянці км 20+900-км23+500**, цінова пропозиція якої склала **1299,00 тис.грн** роботи завершені в повному обсязі, в т.ч. і додаткові роботи. Вартість виконаних робіт орієнтовно становить **1,5 млн.грн.**

**Поточний середній ремонт автомобільної дороги С260301 Черепківці - Новий Вовчинець** на ділянці км 0+000 - км 1+260, протяжністю 1,26 км. Підрядною організацією ТОВ «Компанія «Євродор» яка стала переможцем конкурсних торгів з ціновою пропозицією **6019,948 тис.грн.** виконуються роботи фрезерування 100%, підсилення дорожнього одягу – 100% та 100% виконано робіт по вирівнюючому та верхньому шарі. Роботи виконані в повному обсязі. Орієнтовне виконання становить **5,9 млн.грн.**

Підрядною організацією ШБУ-60 виконано роботи по **Поточному середньому ремонту О26035 Йорданешти-Карапчів –Просіка**, км 3+800-км 4+500, цінова пропозиція 2154,926 тис.грн. по с.Карапчів виконано роботи в повному обсязі, орієнтовна вартість робіт **2,2 млн.грн.**

Підрядною організацією ШБУ-60 розпочато роботи по **Поточному середньому ремонту О26057 Ржавинці-Горошівці-Юрківці**, км 11+650-км 12+250, цінова пропозиція 2196,465 тис.грн., роботи завершено, орієнтовна вартість робіт становить **2,2 млн.грн.**

Підрядною організацією ТОВ «Техно-Буд-Сервіс» виконуються роботи по **Поточному середньому ремонту О26037 Купка-Корчівці** на ділянці, км 2+500-км 6+612, цінова пропозиція 1228,19017 тис.грн., проводяться роботи по водовідведенню, орієнтовна вартість робіт становить **0,9 млн.грн.**

Підрядною організацією ТОВ «Агробудналадка» виконуються роботи по **Поточному середньому ремонту О26168 Сторожинець-Драченці**, км 0+000-км 8+400, цінова пропозиція 7500 тис.грн., Проведено роботи в повному обсязі. Орієнтовна вартість ремонтних робіт становить **5,7 млн.грн.**



Підрядною організацією ПП "Кронус" виконуються роботи по **Поточному середньому ремонті автомобільної дороги О26139 Строїнці – Перебиківці на ділянці км 0+000 - км 3+100**, цінова пропозиція 2049,999 тис.грн. Проведено роботи в повному обсязі. Орієнтовна вартість робіт становить **2 млн.грн.**

Підрядною організацією ТОВ «Компанія «Євродор» виконуються роботи по **Поточному середньому ремонті автомобільної дороги О26050 Глибока - Буденець - Банилів Підгірний на ділянці км 25+100 - км 26+750**, цінова пропозиція 8261,668 тис.грн. Об'єкт завершено в повному обсязі, орієнтовна вартість робіт становить **8,1 млн.грн.**

Підрядною організацією ШБУ-60 розпочато роботи по **Поточному середньому ремонту О26052 Заставна - Малий Кучурів на ділянці км 7+950 - км 8+749**, цінова пропозиція 3400 тис.грн. Об'єкт завершено в повному обсязі, орієнтовна вартість робіт становить **3,4 млн.грн.**

Підрядною організацією ТОВ «БУДТОРГІНВЕСТ» розпочато роботи по **Поточному середньому ремонту О26117 Кіцмань - Киселів - Степанівка на ділянках км 2+700 – км 3+300, км 8+600 – км 9+100, км 15+200 – км 15+700, км 18+500 – км 20+000**, цінова пропозиція 12765 тис.грн., на всіх 4-х ділянках влаштовано 2 шари покриття, залишилось до влаштувати з'їзди на 4 ділянці та провести ремонт моста на 3-й. Орієнтовне виконання робіт становить **12,0 млн.грн.**

Підрядною організацією ПП "Кронус" виконуються роботи по **Поточного середнього ремонту автомобільної дороги О26091 Мошанець - Перківці - Оселівка на ділянках км 6+200 - км 7+500, км 10+200 - км 11+600**, цінова пропозиція 1500 тис.грн., виконуються роботи по водовідведенню, вирубці порослі та вивозці ПГС з влаштуванням вирівнюючого шару, орієнтовне виконання робіт становить **1,2 млн.грн.**

Підрядною організацією ШБУ-60 розпочато роботи по **Поточному середньому ремонту О26139 Строїнці - Перебиківці на ділянці км 21+900 -**

км 24+200, цінова пропозиція 9046 тис.грн. На об'єкт завезено щебінь під вирівнюючий шар, проводяться роботи по водовідведенню, орієнтовне виконання робіт становить **0,2 млн.грн.**

Підрядною організацією ТОВ ПП "Дімон" виконуються роботи з **Поточного середнього ремонту автомобільної дороги С260802 Конятин - Самакова на ділянці км 4+500 - км 5+500**, цінова пропозиція 752,240 тис.грн. На об'єкті виконано роботи в повному обсязі, орієнтовне виконання робіт становить **0,8 млн.грн.**

Підрядною організацією ПП "Промтехбуд" виконуються роботи з **Поточного середнього ремонту автомобільної дороги О26149 Романківці - Шебутинці - Кормань на ділянці км 4+467 - км 8+740 гравійне покриття**, цінова пропозиція **4073,182 тис.грн.** Виконано робіт з водовідведення 60%. Завезено щебня 1500 м.куб. зплановано та ущільнено, роботи продовжуються, орієнтовне виконання робіт становить **2,6 млн.грн.**

Підрядною організацією Альманах-2000 виконуються роботи з **Поточного середнього ремонту автомобільної дороги О26149 Романківці - Шебутинці - Кормань на ділянці км 1+407 - км 3+610 асфальтобетонне покриття** протяжністю 2,2 км, вартістю 10397,667 тис.грн. розпочато підготовчі роботи, орієнтовне виконання робіт становить **0,2 млн.грн.**

Підрядною організацією ТОВ ПП "Дімон" виконано роботи з **Поточного середнього ремонту автомобільної дороги С260802 Конятин - Самакова на ділянці км 4+500 - км 5+500**, цінова пропозиція 752,240 тис.грн. На об'єкті виконано роботи в повному обсязі, орієнтовне виконання робіт становить **0,668 млн.грн.**

**Разом за кошти поступлені в 2017 році вартість виконаних робіт орієнтовно становить 66,4 млн.грн.**

**О26044 Чернівці – Глибока (окремими ділянками) Підрядною організацією ТОВ «БУДТОРГІНВЕСТ» в 2017 році роботи не розпочато.**

**Орієнтована вартість виконаних робіт за рахунок митних коштів складає 323 млн. грн., що становить 87% усіх коштів від перевиконання збору митних платежів без врахування останніх надходжень (87,3 млн.грн.). Загальна вартість виконаних робіт з усіх джерел фінансування разом з експлуатаційним утриманням складає 524,2млн. грн.**

*Всього за рахунок коштів, які надійшли від перевиконання митних платежів, проведено ремонтні роботи на 75,7 км доріг, з яких введено в експлуатацію 65,1 км доріг у 2017 році.*