



000529

TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA
Y DESARROLLO URBANO

NO. OFICIO: OPDUTH-0275/2022

ASUNTO: Solicitud de validación de folios FISM Y FORTAMUN

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto, Destino del gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4TO. Informe Trimestral del ejercicio 2021**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos, Ejercicio del Gasto (plantilla), Formato de Validación de Folios de obra y formato de Indicadores.

ATENTAMENTE

TECALI DE HERRERA, PUEBLA, A 12 DE ENERO DE 2022



Municipio de Tecali de Herrera
C. MIGUEL ANGELO AMADOR BÁEZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

DE TECALI DE HERRERA PUEBLA



Av. Rafael Cortés Oriente N°7. Col. Centro.
Tecali de Herrera, Puebla. México.

Sábado, 8 de Enero de 2022 14:31:06 Usuario: FPUE2115302

INDICE/FAIS2021.pkg_faiss.fs | MONITOR FISMDF (FAIS2021.pkg_monitor_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=21&pi_municipio=1) | INFORMACION FISMDF (FAIS2021.pkg_informacion_fismdf.fs?pi_entidad_federativa=21&pi_municipio=21153)

PROYECTOS BANOBRAS PRODIM GASTOS INDIRECTOS

Proyectos del Municipio de TECALI DE HERRERA del Estado de PUEBLA

Folio del proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Planeado a Invertir \$ 11,578,132.00	Año de Solicitud	Territorio Beneficiado ZapLoc.2Grs.P.Ext.DirecCompl	Incidencia del Informado Proyectos a la UED	Participación Social	Cédulas de Verificación	Consultar Solicitudes	CUIS	Editar/Eliminar	Firmar	Revisión	Observaciones por Solventar	Avis
1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MENDIANTE CALENTADORES SOLARES EN CUARTOS PARA BAÑO, EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 13 Y 15 SUR	\$ 364,684.16	2021	✓	✓	✓	10/4	2/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/1		
2	EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 13 Y 15 SUR	\$ 1,370,695.17	2021	✓	✓	✓	9/4	4/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0		
3	EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS.	\$ 618,453.44	2021	✓	✓	✓	10/4	5/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0		
4	LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 11 SUR	\$ 337,884.61	2021	✓	✓	✓	10/4	4/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0		
5	EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARIN DE NIÑOS AMBROSIO	\$ 1,023,838.73	2021	✓	✓	✓	7/4	4/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0		
6	HERRERA CON C.C.T. 21EJ0003P, UBICADO EN LA CABERCERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 379,737.97	2021	✓	✓	✓	10/4	4/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0		

Identificador	Descripción	Monto	Año	Estado	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador	Indicador
7 67589	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO 2C2 EN LA ESCUELA PRIMARIA AMBROSIO HERRERA CON C.C.T. 21EPR0409W, UBICADO EN LA CABECERA EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA. AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS	\$ 784,038.81	2021	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	4/3	Q	-	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0	-	-
8 67596	AJAJALPAN Y CONCEPCION CUAUTLA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	\$ 429,212.54	2021	-	-	✓	✓	-	✓	0/4	4/3	Q	-	PROCEDE POR A. III	-	Firmado-REVISADO	0	-	-
9 67614	LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	\$ 341,344.51	2021	-	-	✓	✓	-	✓	10/4	4/3	Q	-	PROCEDE POR A. III	-	Firmado-REVISADO	0	-	-
10 67623	LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TETLANANCA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCIÓN ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 173,770.51	2021	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	4/3	Q	-	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0	-	-
11 109660	CALLE BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA. AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 5 SUR Y CALLE 3 PONIENTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 1,521,408.98	2021	✓	-	-	-	✓	✓	0/4	5/3	Q	-	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0	-	-
12 109824	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE USO PUBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 1,854,938.70	2021	✓	-	-	✓	-	✓	10/4	4/3	Q	-	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0/1	-	-
13 110318	MEJORAMIENTO DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON C.C.T. 21DPR0389Z EN EL BARRIO DE TZOCUILAC, TECALI DE HERRERA, PUEBLA	\$ 187,848.38	2021	✓	-	-	✓	-	✓	10/4	4/3	Q	-	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0	-	-
14 208826	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	\$ 258,055.82	2021	✓	-	-	✓	-	✓	0/4	4/3	Q	-	No Aplica	-	Firmado-REVISADO	0	-	-
15 218716	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA, CALLE 5 DE MAYO	\$ 360,416.70	2021	-	-	✓	✓	-	✓	0/4	4/3	Q	-	PROCEDE POR A. III	-	Firmado-REVISADO	0	-	-

16	217081	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA CALLE MORELOS MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, SAN BUENAVENTURA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA, LA TRINIDAD MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, LA MAGDALENA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TZOUILAC MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TECORRAL EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO	\$ 217,394.54	2021	✓	✓	✓	✓	0/4	4/3	Q	PROCEDE POR A. III	Firmado-REVISADO	0
17	233069	MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, SAN BUENAVENTURA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, LA TRINIDAD MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, LA MAGDALENA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TZOUILAC MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TECORRAL EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO	\$ 36,200.00	2021	✓	✓	✓	✓	3/4	4/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/3
18	245714	MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, LA TRINIDAD MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, LA MAGDALENA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TZOUILAC MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TECORRAL EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO	\$ 36,200.00	2021	✓	✓	✓	✓	3/4	4/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/3
19	245718	MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, LA MAGDALENA MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TZOUILAC MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TECORRAL EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO	\$ 36,200.00	2021	✓	✓	✓	✓	3/4	4/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/3
20	245727	MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TZOUILAC MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TECORRAL EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO	\$ 36,200.00	2021	✓	✓	✓	✓	3/4	4/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/3
21	245730	MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA, TECORRAL EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO	\$ 36,200.00	2021	✓	✓	✓	✓	3/4	4/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/3
22	245734	UBICADOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE HERRERA 2021 AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HERRERA Y PENSADOR	\$ 201,895.00	2021	✓	✓	✓	✓	0/4	0/3	Q	No Aplica	Firmado-REVISADO	0/1
23	329422	MEXICANO ENTRE C. MATAMOROS Y C. DE LA LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA. MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES EN LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 1,014,887.91	2021	✓	✓	✓	✓	3/4	5/3	Q	No Aplica	REVISADO	1/1
24	335231	TECALI DE HERRERA, PUEBLA (ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON C.C.T. 21DTPR36231 UBICADA EN LAS LOBERAS) MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES EN LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 91,153.98	2021	✓	✓	✓	✓	3/4	4/3	Q	No Aplica	REVISADO	1/1
25	335309	TECALI DE HERRERA, PUEBLA (SECUNDARIA ARISTOteles CON C.C.T. 21ETV0438P UBICADO EN SAN N BUENA VENTURA TETLANANCA)	\$ 87,271.78	2021	✓	✓	✓	✓	3/4	4/3	Q	No Aplica	REVISADO	1/1

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2021 (4TO TRIMESTRE)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)											
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta/Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta/Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	20	0.00	0	20	
	2do. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	20	0.00	0	20	
	3er. Trimestre	0.00	0	20	0.00	0	20	0.00	0	22	
	4to. Trimestre	0.00	0	20	3.85	1	26				
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta/Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta/Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	25.00	5	20	20.00	4	20	20.00	4	20	
	2do. Trimestre	40.00	8	20	45.00	9	20	45.00	9	20	
	3er. Trimestre	55.00	11	20	54.55	12	22	54.55	12	22	
	4to. Trimestre	65.00	13	20	80.77	21	26	80.77	21	26	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta/Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta/Alcanzada	Numerador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	10.00	2	20	5.00	1	20	5.00	1	20	
	2do. Trimestre	25.00	5	20	20.00	4	20	20.00	4	20	
	3er. Trimestre	25.00	5	20	18.18	4	22	18.18	4	22	
	4to. Trimestre	35.00	7	20	15.38	4	26	15.38	4	26	

000533

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 INDICADORES 2021 (4TO TRIMESTRE)

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numeral	Meta Alcanzada	Denominador	Numeral	Denominador	Numeral	Denominador	
((Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México / Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er Trimestre	16.67	\$ 2,576,874.00	16.67	\$ 15,461,244.00	\$ 2,576,874.00	\$ 15,461,244.00			
	2do Trimestre	41.67	\$ 6,442,185.00	41.67	\$ 15,461,244.00	\$ 6,442,185.00	\$ 15,461,244.00			
	3er Trimestre	66.67	\$ 10,307,496.00	66.67	\$ 15,461,244.00	\$ 10,307,496.00	\$ 15,461,244.00			
	4to Trimestre	100.00	\$ 15,461,244.00	100.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00			
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numeral	Meta Alcanzada	Denominador	Numeral	Denominador	Numeral	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras * Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública * Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to Trimestre	100.00	\$ 15,461,244.00	100.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00			
	Índice en el Ejercicio de Recursos									
	Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
			Meta Planeada	Numeral	Meta Alcanzada	Denominador	Numeral	Denominador	Numeral	Denominador
((Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)) * 100	1er Trimestre	16.67	\$ 2,576,874.00	10.64	\$ 15,461,244.00	\$ 1,645,444.00	\$ 15,461,244.00			
	2do Trimestre	41.67	\$ 6,442,185.00	33.07	\$ 15,461,244.00	\$ 5,113,650.00	\$ 15,461,244.00			
	3er Trimestre	66.67	\$ 10,307,496.00	65.51	\$ 15,461,244.00	\$ 10,128,668.00	\$ 15,461,244.00			
	4to Trimestre	100.00	\$ 15,461,244.00	100.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00			
Índice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numeral	Meta Alcanzada	Denominador	Numeral	Denominador	Numeral	Denominador	
((Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do Trimestre	785.63	\$ 6,442,185.00	301.00	\$ 820,000.00	\$ 6,442,185.00	\$ 2,135,061.00			
	4to Trimestre	796.25	\$ 15,461,244.00	3.17	\$ 2,100,000.00	\$ 15,461,244.00	\$ 4,864,163.89			
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numeral	Meta Alcanzada	Denominador	Numeral	Denominador	Numeral	Denominador	
((Ingreso disponible municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t) / Ingreso disponible municipal de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) * 100	4to Trimestre	2.65	\$ 4,050,000.00	2.65	\$ 3,945,409.00	\$ 4,050,000.00	\$ 3,945,409.00			

MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE REGISTROS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

DE FEA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISIM	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA
006	CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN EL JARDIN DE NIÑOS AMBROSIO HERRERA CON C.C.T. 21EJ0003P. UBICADO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	TECALI DE HERRERA	\$ 379,737.97	\$ 379,737.97	\$ 379,737.97	\$ 379,737.97	\$ 379,737.97	\$ 379,737.97	\$ 379,737.97	100%	100%	1 / AULA
010	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA	SANTA CRUZ AJAJALPAN	\$ 1,521,408.98	\$ 1,521,408.98	\$ 1,521,408.98	\$ 1,521,408.98	\$ 1,521,408.98	\$ 1,521,408.98	\$ 1,521,408.98	100%	100%	2152 / METROS CUADRADOS
012	AMPLIACION DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE 5 SUR Y CALLE 3 PONIENTE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	AHUATEPEC	\$ 1,654,938.70	\$ 1,654,938.70	\$ 1,654,938.70	\$ 1,654,938.70	\$ 1,654,938.70	\$ 1,654,938.70	\$ 1,654,938.70	100%	100%	264 / METROS LINEALES
013	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 9 PONIENTE ENTRE CALLE 13 Y 15 SUR EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	SAN LUIS AJAJALPAN	\$ 1,370,695.17	\$ 1,370,695.17	\$ 1,370,695.17	\$ 1,370,695.17	\$ 1,370,695.17	\$ 1,370,695.17	\$ 1,370,695.17	100%	100%	1391.67 / METROS CUADRADOS
017	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 3 PONIENTE ENTRE CALLE 13 Y 15 SUR EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	SAN LUIS AJAJALPAN	\$ 616,453.44	\$ 616,453.44	\$ 616,453.44	\$ 616,453.44	\$ 616,453.44	\$ 616,453.44	\$ 616,453.44	100%	100%	749.10 / METROS CUADRADOS
018	CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA AMBROSIO HERRERA CON C.C.T. 21EPR0409W, UBICADO EN LA CABECERA EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA.	TECALI DE HERRERA	\$ 784,038.81	\$ 784,038.81	\$ 784,038.81	\$ 784,038.81	\$ 784,038.81	\$ 784,038.81	\$ 784,038.81	100%	100%	1 / SANITARIO
019	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS, LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	AHUATEPEC	\$ 337,884.61	\$ 337,884.61	\$ 337,884.61	\$ 337,884.61	\$ 337,884.61	\$ 337,884.61	\$ 337,884.61	100%	100%	365 / METROS LINEALES
020	AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LAS LOCALIDADES DE SAN LUIS AJAJALPAN Y CONCEPCION CUAUTLA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	SAN LUIS AJAJALPAN Y AJAJALPAN Y CONCEPCION CUAUTLA	\$ 429,212.54	\$ 429,212.54	\$ 429,212.54	\$ 429,212.54	\$ 429,212.54	\$ 429,212.54	\$ 429,212.54	100%	100%	452 / METROS LINEALES
021	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA. (CALLE MORELOS)	SAN LUIS AJAJALPAN	\$ 217,394.54	\$ 217,394.54	\$ 217,394.54	\$ 217,394.54	\$ 217,394.54	\$ 217,394.54	\$ 217,394.54	100%	100%	190 / METROS LINEALES
021	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA. (CALLE 5 DE MAYO)	SAN LUIS AJAJALPAN	\$ 360,416.70	\$ 360,416.70	\$ 360,416.70	\$ 360,416.70	\$ 360,416.70	\$ 360,416.70	\$ 360,416.70	100%	0%	345 / METROS LINEALES
023	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE USO PUBLICO BUENAVENTURA TETLANANCA DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	SAN BUENAVENTURA TETLANANCA	\$ 173,770.51	\$ 173,770.51	\$ 173,770.51	\$ 173,770.51	\$ 173,770.51	\$ 173,770.51	\$ 173,770.51	100%	100%	1 / POZO

024	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	SAN LUIS AJAJALPAN	\$ 341,344.51	\$ 341,344.51	\$ 341,344.51	\$ 341,344.51	\$ 341,344.51	\$ 341,344.51	100%	100%	100%	313 / METROS LINEALES
026	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE CALENTADORES SOLARES EN CUARTOS PARA BAÑO, EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA	VARIAS LOCALIDADES	\$ 364,684.16	\$ 364,684.16	\$ 364,684.16	\$ 364,684.16	\$ 364,684.16	\$ 364,684.16	100%	100%	100%	30 / CALENTADORES
027	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE 2 PONIENTE ENTRE CALLES 9 Y 11 SUR EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	CONCEPCION CUAUTLA	\$ 1,023,938.73	\$ 1,023,938.73	\$ 1,023,938.73	\$ 1,023,938.73	\$ 1,023,938.73	\$ 1,023,938.73	100%	100%	100%	1184 / METROS CUADRADOS
029	MANTENIMIENTO DE CENTROS DE SALUD EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	VARIAS LOCALIDADES	\$ 181,000.00	\$ 181,000.00	\$ 181,000.00	\$ 181,000.00	\$ 181,000.00	\$ 181,000.00	100%	100%	100%	4 / CENTROS DE SALUD
031	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE USO PUBLICO MEDIANTE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO	\$ 167,948.36	\$ 167,948.36	\$ 167,948.36	\$ 167,948.36	\$ 167,948.36	\$ 167,948.36	100%	100%	100%	1 / PZA
032	MEJORAMIENTO DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN LA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON CON C.C.T. 21DPR03892 EN EL BARRIO DE TZOJULIAC, TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	TECALI DE HERRERA	\$ 258,055.62	\$ 258,055.62	\$ 258,055.62	\$ 258,055.62	\$ 258,055.62	\$ 258,055.62	100%	100%	100%	1 / COMEDOR
033	EQUIPAMIENTO DE POZOS DE AGUA POTABLE DE USO PUBLICO UBICADOS EN LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA		\$ 201,895.00	\$ 201,895.00	\$ 201,895.00	\$ 201,895.00	\$ 201,895.00	\$ 201,895.00				
033	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE HERRERA Y CALLE PENSADOR MEXICANO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	AHUATEPEC	\$ 1,014,887.91	\$ 1,014,887.91	\$ 1,014,887.91	\$ 1,014,887.91	\$ 1,014,887.91	\$ 1,014,887.91	100%	100%	100%	1135.4 ML
034	MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES EN LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.(ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ CON C.C.T. 21DTPR36231 UBICADA EN LAS LOBERAS)	LAS LOBERAS	\$ 91,153.98	\$ 91,153.98	\$ 91,153.98	\$ 91,153.98	\$ 91,153.98	\$ 91,153.98	100%	100%	100%	72.95 M2
034	MANTENIMIENTO DE PLANTELES ESCOLARES EN LOCALIDADES PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.(SECUNDARIA ARISTOTILES CON C.C.T. 21ETV0439P UBICADO EN SAN N BUENA VENTURA (TELANANCA.)	MONTO FISM DF 587,271.76 + RENDIMIENTO 21ETV0439P UBICADO EN SAN N BUENA VENTURA (TELANANCA.)	\$ 91,153.51	\$ 91,153.51	\$ 91,153.51	\$ 91,153.51	\$ 91,153.51	\$ 91,153.51	100%	100%	100%	73M2
33903	SERVICIOS INTEGRALES - 245748		\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 11,937,013.75	\$ 11,937,013.75	\$ 11,937,013.75	\$ 11,937,013.75
			\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 11,937,013.75	\$ 11,937,013.75	\$ 11,937,013.75	\$ 11,937,013.75

CÓDIGO DE PROYECTO	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FORTAJUN	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD/ UNIDAD DE MEDIDA
007	CONSTRUCCIÓN DE PARADERO DE AUTOBUS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL SOBRE CARRETERA TECALI- PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	100%	100%	1 / PZA
028	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA, 2021 SEGUNDA ETAPA	TECALI DE HERRERA	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	100%	100%	320.00 / METROS CUADRADOS
030	RECUPERACION DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BARRIO DE SANTIAGO, PARA LA ADQUISICIÓN DE SEMBRADORAS PARA APOYO AL CAMPO 2021	TECALI DE HERRERA	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	100%	100%	618.24 / METROS CUADRADOS
035	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA PARA EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	TECALI DE HERRERA	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	100%	100%	2 / MAQUINARIA
202	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	TECALI DE HERRERA	\$2,329,000.00	\$2,329,000.00	\$2,329,000.00	\$2,329,000.00	\$2,329,000.00	\$2,329,000.00	\$2,329,000.00	100%	100%	1 Camion
			\$477,566.76	\$477,566.76	\$477,566.76	\$477,566.76	\$477,566.76	\$477,566.76	\$477,566.76	100%	100%	83 Luminarias

Rendimiento	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministr. Comprometido)	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
\$ 3,882.21	0									
		2	624	\$ 10,469,355.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ESTA PARTIDA SE CANCELA
		2	614	\$ -	\$ 9,432,189.70	\$ 9,432,189.70	\$ 9,432,189.70	\$ 9,432,189.70	\$ 9,432,189.70	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA BASICA
		2	622	\$ 1,163,776.78	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	ESTA PARTIDA SE CANCELA
		2	612	\$ -	\$ 1,785,140.35	\$ 1,785,140.35	\$ 1,785,140.35	\$ 1,785,140.35	\$ 1,785,140.35	PROYECTOS PARA INSTITUCIONES
		1	332	\$ -	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	\$ 355,000.00	Estudios para la elaboracion de Impacto Ambiental
\$ 4,261.21	0	1	441	\$ 300,000.00	\$ 364,684.16	\$ 364,684.16	\$ 364,684.16	\$ 364,684.16	\$ 364,684.16	Vivienda, suministro y colocación de calentadores solares
		1	113	\$ 11,933,132.00	\$ 11,937,014.21	\$ 11,937,014.21	\$ 11,937,014.21	\$ 11,937,014.21	\$ 11,937,014.21	Sueldos a elementos de seguridad publica
		1	134	\$ 1,386,133.50	\$ 1,028,362.40	\$ 1,028,362.40	\$ 1,028,362.40	\$ 1,028,362.40	\$ 1,028,362.40	Compensacion a Elementos de Seguridad
		1	283	\$ 368,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	\$ 82,000.00	Seguridad Pública, Adquisición de prendas
		1	311	\$ 7,060,213.00	\$ 5,823,667.58	\$ 5,823,667.58	\$ 5,823,667.58	\$ 5,823,667.58	\$ 5,823,667.58	Pago de consumo de energia electrica para alumbrado publico
		2	332	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	\$ 232,000.00	Esta partida se cancela
		1	358	\$ 432,370.01	\$ 294,072.65	\$ 294,072.65	\$ 294,072.65	\$ 294,072.65	\$ 294,072.65	Relleno sanitario 2021
		1	392	\$ -	\$ 176,964.00	\$ 176,964.00	\$ 176,964.00	\$ 176,964.00	\$ 176,964.00	Pago conagua 2021
		2	541	\$ -	\$ 4,658,000.00	\$ 4,658,000.00	\$ 4,658,000.00	\$ 4,658,000.00	\$ 4,658,000.00	ADQUISICIÓN DE UN VEHICULO COMPACTADOR DE BASURA
		2	561	\$ -	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	\$ 363,772.00	Adquisición de sembradora
		2	612	\$ -	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	\$ 705,654.51	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL BARRIO DE SANTIAGOZINGO PARA LA CONTRIBUCION AL DEPORTE Y DISMINUCION DE INDICES DELICTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA
		2	614	\$ -	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	\$ 174,700.34	MANTENIMIENTO DE AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TECAU DE HERRERA, PUEBLA, 2021 SEGUNDA ETAPA
		2	616	\$ -	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	\$ 110,054.05	CONSTRUCCION DE PARADERO DE AUTOBUS Y ALUMBRADO PÚBLICO PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD VIAL SOBRE CARRETERA TECALI-PUEBLA, EN LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TIANGUISMANALCO, MUNICIPIO DE TECAU DE HERRERA, PUEBLA
		1	853	\$ 779,004.90	\$ 773,062.20	\$ 773,062.20	\$ 773,062.20	\$ 773,062.20	\$ 773,062.20	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
		1	911	\$ 225,541.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	Aportacion Cereso 2021
				\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00	\$ 15,461,244.00	SE CANCELA ESTA PARTIDA