



TECALI DE HERRERA

DIRECCIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DESARROLLO URBANO
REPORTE EJECUTIVO DE CONTROL DE OBRAS
MES DE REPORTE: NOVIEMBRE 2022

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NUMERO DE OBRA (22124), NOMBRE DE LA OBRA (CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES...), EMPRESA (GILBERTO ALEXIS), PROGRAMA/FONDO (FISM 2022), and a table for PROGRAMAS (CONTRACTUAL, DIFERIDO, CONVENIO REAL) with INICIO and TERMINACION dates.

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: OBSERVACIONES (OBRA EN PROCESO), AVANCE FISICO % (60%), and a table for CONTRACTO (A) IMPORTE CONTRATADO (\$988,344.05), (B) ANTICIPO (\$0.00), (C) CONVENIO (\$0.00), and TOTAL CONTRATADO (\$988,344.05).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: NUMERO DE BENEFICIARIOS (HOMBRES: 54, MUJERES: 80, TOTAL: 134).

Table with 2 columns: Field Name and Value. Fields include: LOCALIDAD (ANALCO), REZAGO SOCIAL (POBREZA TOTAL), ZAP (RURAL), and GEOLOCALIZACION (X 607174.60 - Y 2090257.96).

REPORTE FOTOGRAFICO DEL PERIODO



Municipio de Tecali de Herrera
Encargado de Despacho de Obra Pública y Desarrollo Urbano