



TECALI DE HERRERA
GOBIERNO MUNICIPAL 2021 -2024

DEPENDENCIA **PRESIDENCIA MUNICIPAL**
ASUNTO **APROBACIÓN DE FOLIOS SRFT**
No. DE OFICIO **DPM0001/2023**

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ÁLVAREZ
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE:

Con Fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78, de la Ley Orgánica Municipal; y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **Folios de las obras de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF**, que se registraron en los Módulos de ejercicio del Gasto e Indicadores, a través del sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal Del Módulo. De Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría De Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **cuarto informe trimestral del ejercicio 2022**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de Folios registrados en los módulos, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de indicadores.

Esperando contar con su apoyo, quedo de Usted.

ATENTAMENTE
TECALI DE HERRERA PUEBLA, A 13 DE ENERO DE 2023

"TECALI NOS UNE"

Municipio de Tehuacan de Herrera
LIC. MIGUEL ÁNGEL AMADOR BAZZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



Av. Rafael Cortés Oriente N°7. Col. Centro.
Tecali de Herrera, Puebla, México.
C.P. 75240
Tel. 224 271 4064



MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

INDICADORES (AVANCE) CUARTO TRIMESTRE 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16.67	2,945,071.00	17,670,426.00	16.67	2,945,071.00	17,670,426.00	
	2do. Trimestre	41.67	7,362,677.00	17,670,426.00	41.67	7,362,677.00	17,670,426.00	
	3er. Trimestre	66.67	11,780,284.00	17,670,426.00	66.667	11,780,284.00	17,670,426.00	
	4to. Trimestre	100.00	17,670,426.00	17,670,426.00	100.00	17,670,426.00	17,670,426.00	Se cumplió con la meta planeada
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	17,670,426.00	17,670,426.00	85.64	15,132,239.29	17,670,426.00	El recurso faltante se ejercerá en enero de 2023
Índice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	1er. Trimestre	16.67	2,945,071.00	17,670,426.00	9.267	1,637,460.00	17,670,426.00	
	2do. Trimestre	41.67	7,362,677.00	17,670,426.00	22.494	3,974,856.00	17,670,426.00	
	3er. Trimestre	66.67	11,780,284.00	17,670,426.00	50.168	8,864,905.00	17,670,426.00	
	4to. Trimestre	100.00	17,670,426.00	17,670,426.00	85.64	15,132,239.29	17,670,426.00	El recurso faltante se ejercerá en enero de 2023
Índice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	41.14	7,362,677.51	178,972.00	0.41	7,362,677.51	17,821,186.00	
	4to. Trimestre	49.03	17,670,426.00	360,407.00	0.58	17,670,426.00	30,454,303.29	Se logró tener un mayor ingreso al planeado
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)- 1] * 100	4to Trimestre	11.62	31,337,970.00	28,075,730.00	8.47	30,454,303.29	28,075,730.00	Se tiene un ingreso disponible menor al planeado



MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	0.00	0	9	0.00	0	8	
	3er. Trimestre	0.00	0	14	0.00	0	18	
	4to. Trimestre	0.00	0	21	0.00	0	27	

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	55.56	5	9	62.500	5	8	
	3er. Trimestre	64.29	9	14	72.222	13	18	
	4to. Trimestre	66.67	14	21	62.96	17	27	Mayor demanda de bienes y servicios

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	
	2do. Trimestre	44.44	4	9	37.500	3	8	
	3er. Trimestre	35.71	5	14	27.78	5	18	
	4to. Trimestre	33.33	7	21	37.04	10	27	Mayor demanda de bienes y servicios



MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM) 2022

FOLIO SISTEMA SRFT	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE220402150718	132318	22115	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RANCHO MIKCUAUTLA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 186,167.29	\$ 186,167.29	\$ 186,167.29	\$ 186,167.29	\$ 186,167.29	\$ 186,167.29	100%	100%	371 / METROS LINEALES	
PUE220302133557	133375	22116	CONSTRUCCIÓN DE MODULO SANITARIO EN ESTRUCTURA REGIONAL TIPO "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA ENHDO CARRANZA CON C.C.T. 210PROJ180 UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN BUENAVENTURA TETLANANCA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 1,022,797.26	\$ 1,022,797.26	\$ 1,022,797.26	\$ 1,022,797.26	\$ 1,022,797.26	\$ 1,022,797.26	100%	100%	81.96 / METROS CUADRADOS	
PUE220402151640	153584	22120	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE LA TRINIDAD TANGUISMANGLO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA	\$ 1,692,035.30	\$ 1,692,035.30	\$ 1,692,035.30	\$ 1,692,035.30	\$ 1,692,035.30	\$ 1,692,035.30	100%	100%	3500 / METROS LINEALES	
PUE220402151846	158397	22121	ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE ALLENDE, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 1,361,404.03	\$ 1,361,404.03	\$ 1,361,404.03	\$ 1,361,404.03	\$ 1,361,404.03	\$ 1,361,404.03	100%	100%	1751.99 / METROS CUADRADOS DE ADOQUIN	MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$1,720,229.98
PUE220402154647	213111			\$ 85,600.39	\$ 85,600.39	\$ 85,600.39	\$ 85,600.39	\$ 85,600.39	\$ 85,600.39	100%	100%	255.57 / METROS LINEALES DE AGUA POTABLE	
PUE220402154737	213575			\$ 273,225.56	\$ 273,225.56	\$ 273,225.56	\$ 273,225.56	\$ 273,225.56	\$ 273,225.56	100%	100%	263.00 / METROS LINEALES DE DRENAJE	
PUE220402154842	214219	22124	CONSTRUCCIÓN DE UN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES ESTRUCTURA REGIONAL TIPO "C" EN LA ESCUELA PRIMARIA "15 DE NOVIEMBRE DE 1935" CON C.C.T. 210PROJ78W EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 988,344.05	\$ 988,344.05	\$ 988,344.05	\$ 988,344.05	\$ 988,344.05	\$ 988,344.05	100%	100%	1 / AULA	
PUE220402155126	215597	22125	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA NACIONAL SUR EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ AJAJALPAN, TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 178,336.63	\$ 178,336.63	\$ 178,336.63	\$ 178,336.63	\$ 178,336.63	\$ 178,336.63	100%	100%	95.70 / METROS LINEALES	
PUE220402155602	217736	22126	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 7 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y CALLE 5 PONIENTE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CUAUTLA, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 987,634.00	\$ 987,634.00	\$ 987,634.00	\$ 987,634.00	\$ 987,634.00	\$ 987,634.00	100%	100%	1114.10 / METROS CUADRADOS DE ADOQUIN	MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$1,239,144.24
PUE220402156141	220471			\$ 134,202.02	\$ 134,202.02	\$ 134,202.02	\$ 134,202.02	\$ 134,202.02	\$ 134,202.02	100%	100%	137.75 / METROS LINEALES DE AGUA POTABLE	
PUE220402162448	253880			\$ 117,308.22	\$ 117,308.22	\$ 117,308.22	\$ 117,308.22	\$ 117,308.22	\$ 117,308.22	100%	100%	165.16 / METROS LINEALES DE DRENAJE	
PUE220402184931	351601	22128	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL POZO DE AGUA POTABLE NUMERO 1 Y DEL TANQUE DE REGULACION DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 451,626.51	\$ 451,626.51	\$ 451,626.51	\$ 451,626.51	\$ 451,626.51	\$ 451,626.51	100%	100%	1 / POZO	
PUE220402186340	356376	22410	MODERNIZACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA Y JUNTAS AUXILIARES DEL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	\$ 158,543.94	\$ 158,543.94	\$ 158,543.94	\$ 158,543.94	\$ 158,543.94	\$ 475,631.84	100%	100%	26 / PIEZAS	EL PROYECTO CON EL FOLIO NUM. 357165 NO MIGRÓ AL SRFT
PUE220402186408	357215			\$ 158,543.94	\$ 158,543.94	\$ 158,543.94	\$ 158,543.94	\$ 158,543.94	\$ 158,543.94	100%	100%	26 / PIEZAS	
	357165			\$ 158,543.96	\$ 158,543.96	\$ 158,543.96	\$ 158,543.96	\$ 158,543.96	\$ 158,543.96	100%	100%	26 / PIEZAS	
PUE220402185278	352574	22131	MANTENIMIENTO DE BARRA PERIMETRAL ORIENTE EN ESCUELA SECUNDARIA AMBOSIO HERRERA C.C.T. 211E50175R, EN EL MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA	\$ 168,392.69	\$ 168,392.69	\$ 168,392.69	\$ -	\$ -	\$ -	0%	0%	56.40 / METROS CUADRADOS	
PUE220402185765	354533	22132	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO EN RANCHO LOS LAURELES, PERTENECIENTE AL BARRIO DE GUADALUPE, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA PUEBLA	\$ 748,353.49	\$ 748,353.49	\$ 748,353.49	\$ 332,245.73	\$ 332,245.73	\$ 332,245.73	100%	45%	920 / METROS CUADRADOS	
PUE220402186251	356139	22134	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA CALLE 4 NORTE DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS AJAJALPAN, MUNICIPIO DE TECALI DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 183,939.65	\$ 183,939.65	\$ 183,939.65	\$ 183,939.65	\$ 183,939.65	\$ 183,939.65	0%	100%	235 / METROS LINEALES	

FORTAMUN 2022

FOLO SRFT	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	APROBADO	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TMP_PUE220402201029	NA	22229	RECONSTRUCCIÓN CON ADOQUIN DE LA CALLE 2 PONIENTE DE LA CABECERA, MUNICIPIO DE TECAU DE HERRERA, PUEBLA	\$ 2,031,942.77	\$ 2,031,942.77	\$ 2,031,942.77	\$ 1,591,388.86	\$ 1,591,388.86	\$ 1,591,388.86	90%	80%	1855 / METROS CUADRADOS	
TMP_PUE220402201707	NA	22233	MODERNIZACIÓN DEL ALUMBRADO EN EL PARQUE PUBLICO DE LA JUNTA AUXILIAR DE SAN BUENAVENTURA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TECAU DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 570,823.86	\$ 570,823.86	\$ 570,823.86	\$ 570,823.86	\$ 570,823.86	\$ 570,823.86	100%	100%	17 / PIEZAS	
TMP_PUE220402201818	NA	22437	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 13 SUR ENTRE CALLE 5 Y 9 PONIENTE EN EL BARRIO DE ANALCO, MUNICIPIO DE TECAU DE HERRERA, PUEBLA.	\$ 1,317,372.58	\$ 1,317,372.58	\$ 1,317,372.58	\$ 583,941.12	\$ 583,941.12	\$ 583,941.12	0%	44%	1,618.54 / METROS CUADRADOS	LA ESTRUCTURA FINANCIERA DE ESTE CONTRATO ES \$1,317,372.58 CON FORTAMUN Y \$629,097.82 CON PARTICIPACIONES
TMP_PUE220402204241	NA	S/N	ADQUISICION DEL "SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TECAU DE HERRERA, PUEBLA"	\$ 1,395,856.24	\$ 1,395,856.24	\$ 1,395,856.24	\$ 697,928.12	\$ 697,928.12	\$ 697,928.12	0%	50%	1 / LOTE	



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Pograma presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Co	
21	153	1	2022	2	33		4	Fais Municipal	1	8103.65	8103.65			\$ 15,454,112.00								
21	153	2	2022	2	33		4	Fais Municipal		0	0	1	441	\$ 1,200,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	153	2	2022	2	33		4	Fais Municipal		0	0	2	612	\$ 1,000,000.00	\$ 2,179,534.00	\$ 2,179,534.00	\$ 2,179,534.00	\$ 2,011,141.31	\$ 2,011,141.31	\$ 2,011,141.31	\$ 2,011,141.31	
21	153	2	2022	2	33		4	Fais Municipal		0	0	2	622	\$ 456,604.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	153	2	2022	2	33		4	Fais Municipal		0	0	2	614	\$ 8,242,427.07	\$ 9,116,058.22	\$ 9,116,058.22	\$ 9,116,058.22	\$ 8,699,950.46	\$ 8,699,950.46	\$ 8,699,950.46	\$ 8,699,950.46	
21	153	2	2022	2	33		4	Fais Municipal		0	0	2	613	\$ 4,555,080.80	\$ 4,158,519.78	\$ 4,158,519.78	\$ 4,158,519.78	\$ 4,158,519.78	\$ 4,158,519.78	\$ 4,158,519.78	\$ 4,158,519.78	
21	153	1	2022	2	33		5	Fortamun	1	10235.82	24.29			\$ 17,670,426.00								
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	1	313	\$ 237,131.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	1	311	\$ 8,233,832.10	\$ 7,631,958.21	\$ 7,631,958.21	\$ 7,631,958.21	\$ 6,955,473.46	\$ 6,955,473.46	\$ 6,955,473.46	\$ 6,955,473.46	
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	1	853	\$ 800,000.00	\$ 883,521.30	\$ 883,521.30	\$ 883,521.30	\$ 883,521.30	\$ 883,521.30	\$ 883,521.30	\$ 883,521.30	
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	2	622	\$ 3,445,780.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	1	358	\$ 432,000.00	\$ 475,105.95	\$ 475,105.95	\$ 475,105.95	\$ 475,105.95	\$ 475,105.95	\$ 475,105.95	\$ 475,105.95	
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	1	392	\$ -	\$ 250,228.00	\$ 250,228.00	\$ 250,228.00	\$ 250,228.00	\$ 250,228.00	\$ 250,228.00	\$ 250,228.00	
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	1	113	\$ 1,309,400.86	\$ 1,255,331.00	\$ 1,255,331.00	\$ 1,255,331.00	\$ 1,255,331.00	\$ 1,255,331.00	\$ 1,255,331.00	\$ 1,255,331.00	
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	1	332	\$ 200,000.00	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00	\$ 77,720.00	
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	2	523	\$ -	\$ 1,395,856.24	\$ 1,395,856.24	\$ 1,395,856.24	\$ 697,928.12	\$ 697,928.12	\$ 697,928.12	\$ 697,928.12	
21	153	2	2022	2	33		5	Fortamun		0	0	2	614	\$ 3,012,282.04	\$ 5,710,916.83	\$ 5,710,916.83	\$ 5,710,916.83	\$ 4,536,931.46	\$ 4,536,931.46	\$ 4,536,931.46	\$ 4,536,931.46	