



El emprendimiento
es de todos

Minhacienda

PLAN DE ACCIÓN 2020

Impulsando el desarrollo sostenible del país,
a través de la adaptación al cambio climático

Abril de 2020 (Versión 1)



Fondo Adaptación

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Equipo Directivo Fondo Adaptación:

Edgar Ortiz Pabón
Gerente

Aníbal José Pérez García
Subgerente de Gestión Del Riesgo

Milla Patricia Romero
Subgerente de Regiones

Andrés Parra Beltrán
Subgerente de Estructuración

Rafael Abuchaibe López
Subgerente de Proyectos

Diana Patricia Bernal Pinzón
Secretaria General

Victor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Cumplimiento

Equipo Técnico:

Victor Alejandro Venegas Mendoza
Jefe Oficina Asesora de
Planeación y Cumplimiento

Informe seguimiento Plan de Acción 2020
Versión 1, Abril de 2020. Bogotá D.C.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción
1	2020/04/21	Documento Inicial

**Informe de
Seguimiento
Plan de Acción
2020**



Presentación

En 2010 se crea el Fondo Adaptación como parte de la respuesta del Gobierno Nacional a la peor emergencia invernal que ha sufrido el país en su historia: El Fenómeno de "La Niña" 2010-2011", mediante el Decreto 4819 de 2010. La tragedia dejó cerca de 4 millones de damnificados en 1.004 municipios, lo que representa un 97% del país afectado por la inundación.

El Fondo, se crea con la finalidad de identificar, estructurar y gestionar proyectos para la recuperación, construcción y reconstrucción de la infraestructura de transporte, ambiente, agricultura, servicios públicos, vivienda, educación, salud, acueductos y alcantarillados, humedales, zonas inundables estratégicas, rehabilitación económica de sectores agrícolas, ganaderos y pecuarios afectados por la ola invernal, y demás acciones relacionadas con los efectos del fenómeno de "La Niña".

La experiencia adquirida y el impacto de las intervenciones han convertido a la entidad en un referente institucional en lo concerniente al desarrollo de proyectos integrales de adaptación y reducción de riesgos relacionados con los impactos del cambio climático. El Fondo Adaptación es hoy una Entidad que contribuye al desarrollo sostenible del país, a través de la implementación de estrategias integrales de adaptación de las actividades socioeconómicas y la infraestructura del país a los efectos del cambio climático, que dicho sea de paso, reducen los impactos fiscales para el Estado.

Aunque la entidad centra sus funciones en la reconstrucción, también desarrolla cinco macroproyectos que, más allá de la reconstrucción, entraron en el ámbito de la Adaptación al Cambio Climático. Estos macroproyectos (Canal del Dique, La Mojana, el Jarillón de Cali, Rio Fonce y el reasentamiento del casco urbano de Gramalote), no tienen precedentes en el país y se constituyen en importantes ejemplos con innumerables aprendizajes que posicionan al FA como una entidad líder en la concepción, estructuración y ejecución de proyectos de gran magnitud con visión de largo plazo y con un importante componente de Adaptación al Cambio Climático.

Las Intervención en infraestructura resiliente a los impactos del cambio climático realizadas por el Fondo se han realizado en 28 departamentos, beneficiando a más de 28,5 millones de habitantes.

Contenido

Presentación

1. Introducción

2. Contexto de Formulación y Seguimiento del Plan de Acción 2020

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2020

Criterios para la evaluación del Plan

Esquema de seguimiento

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

4. Resultados Detallados Plan de Acción 2020

4.1. Área Subgerencia de Riesgo

4.2. Área Subgerencia de Proyectos

4.3. Área Subgerencia de Estructuración

5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales

5.1. Avances Cierre de Brechas Políticas MIPG

5.2. Área Subgerencia de Regiones

5.3. Área Gerencia – Equipo de Comunicaciones

5.4. Área Oficina de Planeación

5.5. Área Secretaría General

6. Seguimiento Plan de Acción Indicadores Transversales

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

1. Introducción

En el Plan de Acción 2020 del Fondo Adaptación, se establecen las acciones y determinar las metas, e indicadores que permitan al Fondo Adaptación impulsar el logro de los objetivos estratégicos y cumplir con su objetivo misional durante la vigencia 2020.

El Plan se formula con base en lo estipulado en los artículos 26 y 29 de la Ley 152 de 1994 (Ley Orgánica del Plan Nacional de Desarrollo), que establece que, cada uno de los organismos de la administración pública nacional, deberán elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la Ley, un plan indicativo cuatrienal con planes de acción anuales, que servirán como fundamento para la evaluación de resultados.

Adicionalmente, de acuerdo con el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011 – artículo 741), cada año se debe formular un Plan de Acción, el cual debe contener la especificación de los objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables, planes generales de compras, y distribución presupuestal de los proyecto de inversión, ligados a los indicadores de gestión.

El Plan de Acción, incluye, elementos de los lineamientos dados por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), Decreto 1499 de 2017² y demás disposiciones y aspectos que complementan las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública.

El presente documento de Seguimiento al Plan de Acción 2020 para el primer trimestre del año, se realiza en una coyuntura particular en la historia del país y del mundo. Las medidas tomadas por el Gobierno Nacional en materia de aislamiento de la población como mecanismo de protección ante la Pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el pasado 11 de marzo, producto del Covid – 19, han afectado el desarrollo de los proyectos ejecutados por el Fondo Adaptación en las diferentes regiones del país. Si bien, para este trimestre de análisis el impacto sobre los resultados

¹ Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, pp. 37-38. <http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/leyes/Documents/Juridica/Ley%201474%20de%2012%20de%20Julio%20de%202011.pdf>

² Decreto 1499 de 2017, Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. <http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=83433>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

y las metas establecidas por el Fondo, aún es limitado, la repercusión de estas decisiones afectará a lo largo del año los resultados propuestos en el Plan de Acción 2020.

El propósito de este informe de ejecución es informar a la audiencia en general, sobre el estado de avance de la ejecución del Plan de Acción 2020, y como objetivos específicos los siguientes:

- Rendir cuentas a la comunidad, sobre los resultados de la gestión institucional.
- Exponer los resultados del Modelo Integrado de Planeación y Gestión al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo.
- Informar al Gerente del Fondo Adaptación y a su equipo directivo, sobre el comportamiento de los objetivos y metas propuestas.
- Alertar a los responsables de la ejecución de las acciones del plan, con el propósito de tomar acciones correctivas.
- Ejercer como herramienta de control general.
- Servir de instrumento complementario de la Gestión del Conocimiento, respecto de las lecciones aprendidas en la ejecución del Plan de Acción.

El seguimiento al Plan de Acción se realiza por áreas y/o portafolios de proyectos, en el mismo sentido en que se formuló la planeación. En cada caso, por cada acción programada primero se resumen de manera cualitativa los logros y luego se presentan los resultados cuantitativos por indicadores.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

2. Contexto para la Formulación del Plan

Áreas encargadas de ejecutar el Plan de Acción 2020

Para facilitar la consulta del Informe de Seguimiento al plan y posibilitar la referencia cruzada de objetivos y responsables, el Informe de Seguimiento se estructuró de la misma forma que está estructurado el Plan de Acción, teniendo en cuenta los objetivos estratégicos definidos en el Plan Estratégico Institucional 2019 -2022 y la estructura organizativa actual del Fondo Adaptación establecida en la Resolución 1199 de 2018, en la cual se incluye la planta de personal teniendo en cuenta la estructura, las necesidades del servicio, los planes, programas y proyectos de la Entidad.

Criterios para la evaluación del Plan

De acuerdo a la Ley 152 de 1994, los planes de acción anuales se constituyen en la base para la evaluación de resultados del Plan Estratégico Institucional – PEI. El avance anual de las metas del PEI 2019-2022 se formula en el respectivo Plan de Acción Anual de cada vigencia.

La elaboración del plan atendió las indicaciones de la Política de Gestión de Resultados de la Entidad, concretamente el principio de Toma de Decisiones Basada en Evidencias (las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tienen mayor probabilidad de producir los resultados deseados) y el lineamiento que contempla que la determinación de un resultado es, en mayor o menor medida, la conclusión de una decisión informada (los elementos que llevan a la conclusión de establecer un resultado determinado, deben quedar documentados e informados con el objeto tomar decisiones futuras acerca de mantener o modificar dichos resultados).

Los criterios mínimos de información y conocimiento para determinar los resultados se basan en el modelo CREMAS, como se ilustra en la tabla siguiente:

Criterios	Validación
Claro. Preciso e inequívoco.	Productos Tangibles
Relevante. Apropiado al tema en cuestión	Entregables del Proyecto
Económico. Disponible a un costo razonable	Meta Financiada

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Medible. Abierto a validación independiente	Son sujeto de revisión bajo evidencia
Adecuado. Base para estimar resultados	Cuentan con Fuentes de información
Sensible. Se observan cambios en el tiempo	Avanzan en Períodos de Medición C/M/L

Además de los criterios acerca de la información y el conocimiento para la determinación de los resultados, otra variable importante en la elaboración del plan son las circunstancias favorables conocidas al momento de la formulación, en función de las cuales se incrementará el logro de los objetivos. La estimación de los resultados se hace con una ponderación importante de estas circunstancias, en la que juega un papel relevante la evaluación de los riesgos estratégicos, con el fin de reducir el nivel de incertidumbre y evitar al máximo la materialización de tales riesgos.

Esquema de seguimiento

El Plan de Acción del Fondo Adaptación permite medir el desempeño institucional desde diferentes perspectivas, con el fin de identificar brechas en la gestión y facilitar la toma de decisiones oportunas para la mejora continua.

En el caso del Fondo Adaptación el Seguimiento al Plan de Acción permite medir el desempeño de la siguiente estructura:


- ✓ 6 Objetivos Estratégicos
- ✓ 7 Áreas
- ✓ 25 Equipos
- ✓ 27 Gerentes de meta
- ✓ Acciones estratégicas
- ✓ Indicadores de Eficacia
- ✓ Metas Anuales
- ✓ Metas Trimestrales

Para el Seguimiento al Plan de Acción se han establecido dos indicadores de control:

1. Indicador de Cumplimiento de Metas Consolidadas. Valoración puntual de un objetivo y sus efectos o impactos (positivos o negativos, esperados o no) que busca determinar una relación de causalidad entre estos. Para este ejercicio de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

seguimiento este indicador se presenta para los Objetivos Estratégicos y las Áreas. El gráfico que ilustra este indicador se muestra de la siguiente manera.




El semáforo de colores presentado representan los siguientes avances:

- ✓ Acción/Indicador sin metas/avances
- ✓ Metas Ejecutadas = >100%
- ✓ Metas Rezagadas entre >70%<99%
- ✓ Metas Rezagadas <70%

2. Indicador de Avance de Metas Consolidadas. Busca mostrar el proceso progreso de un objetivo en el tiempo, sin examinar su causa y sus efectos. Para este seguimiento se realiza un análisis de Avance de Metas Consolidación por Área y Equipo, donde se relaciona lo planeado versus lo ejecutado mes a mes en la senda de tiempo. El gráfico siguiente ilustra la forma como se presenta este indicador.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



Adicionalmente, para cada meta específica del equipo de trabajo se indica el avance numérico y se realiza una valoración de semáforo para establecer su avance respecto a lo planeado.

- ✓ Acción/Indicador sin metas/avances
- ✓ Metas Ejecutadas = >100%
- ✓ Metas Rezagadas entre >70%<99%
- ✓ Metas Rezagadas <70%

Finalmente se incluye la bitácora de seguimiento de cada meta donde cada equipo responsable ilustra los avances en términos cualitativos durante cada mes.

Para realizar la medición y soportar las evidencias que permita su verificación, el Fondo ha desarrollado e implementado, en este primer trimestre, una herramienta tecnológica que soporta el reporte y que permite realizar análisis en línea basados en un seguimiento por área, equipo e incluyendo los indicadores de seguimiento y avance.

3. Seguimiento al Plan de Acción por Objetivos Estratégicos Misionales

La perspectiva de planeación, es el punto de vista desde el cual se analizan y consideran los objetivos estratégicos del plan.

El Fondo Adaptación contempla dos perspectivas en su planeación acordes con el perfil de los resultados a lograr en los objetivos estratégicos: la **perspectiva externa**, en la cual se contempla el punto de vista del beneficiario de los proyectos e iniciativas ejecutadas por el Fondo y **la perspectiva interna**, desde el que se contempla los resultados del cliente interno. Los objetivos estratégicos por cada perspectiva son los siguientes:

Perspectiva externa

OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

OE4. Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

Perspectiva interna

OE5. Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

OE6. Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.

Ilustración 1. Objetivos Estratégicos por perspectiva

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Desde el punto de vista de la planeación en esta primera parte se ilustran las acciones, indicadores y metas relacionados con los Objetivos Estratégicos desde la perspectiva externa, la cual incluye los objetivos institucionales 1, 2, 3 y 4.

Aunque en este informe de seguimiento del primer trimestre no se realiza un seguimiento desde la perspectiva de los objetivos estratégicos, para el informe semestral que se presentará a finales de julio se incluiría este análisis.

4. Seguimiento Plan de Acción 2020 por área

Para el primer trimestre del año el Fondo Adaptación tenía previsto la ejecución del **6%** de su Plan de Acción, siendo este el trimestre de menor nivel de avance programado en las metas e indicadores del año. Un análisis ponderado permite observar que para el primer trimestre del 2020 el Fondo ha ejecutado **12.73%** de lo programado, lo que indica un nivel de cumplimiento porcentual del 100% para el trimestre. En este informe se destacan el avance de áreas como la subgerencia de riesgos, la subgerencia de regiones y la secretaría general que sobrepasaron la ejecución versus lo inicialmente programado.

A continuación se detalla el nivel de avance por área y equipo:



4.1. Área Subgerencia de Riesgo

En la Subgerencia de Riesgos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco macroproyectos de impacto regional y multisectorial, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático. De igual forma se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con dos portafolios de proyectos de impacto nacional y regional, orientados a la reducción del riesgo y la adaptación al cambio climático:



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

La tabla a continuación muestra la relación de los indicadores formulados para la vigencia 2020 trimestre a trimestre, adicionalmente, el avance cuantitativo total.



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: AREA A –SUBGERENCIA DE RIESGOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: CANAL DEL DIQUE
 Gerente de Meta: Asesor III Macroproyecto Canal del Dique

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META
				Meta	Meta	Meta	Meta	
				Q1	Q2	Q3	Q4	
AEA01_Contratar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales.	(AEA01)_Proyectos terminados	#1	1	0	0	0	1	-
AEA02_Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	(AEA02)_Proyectos terminados	#1	2	0	1	0	1	-
AEA03_Contratar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA03)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	#1	639	0	0	0	639	-
AEA04_Terminar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	(AEA04)_Longitud de dique construido o reforzado, terminada (Santa Lucía Gambote)	#1	918	0	279	0	639	-
AEA05_Elaborar la Estructuración Financiera Fase II Canal del Dique, elaborada	(AEA05)_ Estructuración Financiera Fase II Canal del Dique, elaborada	#1	2	0	0	2	0	-
AEA06_Desarrollar la Gestión Predial del Canal de Dique	(AEA06)_Diagnóstico Gestión Predial, elaborado	#1	1	0	1	0	0	-

Macroproyecto Sin metas programadas en el Q1

Bitácora de Seguimiento

AEA01_Contratar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales.	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

AEA02_Terminar proyectos de protección de centros poblados y tramos viales	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

AEA03_Contratar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

AEA04_Terminar obras de construcción o refuerzo del Canal Dique	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

AEA05_Elaborar la Estructuración Financiera Fase II Canal del Dique, elaborada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

AEA06_Desarrollar la Gestión Predial del Canal de Dique	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: LA MOJANA
 Gerente de Meta: Asesor II Macroproyecto La Mojana



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA07_Contratar Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	(AEA07)_Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar), contratadas	#1	3	0	3	0	0	-
AEA08_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE (Cierre Financiero)	(AEA08)_Porcentaje de avance de construcción SENA Municipio Majagual (Cierre Financiero)	#1	28%	0	0	0	28%	-

Macroproyecto Sin metas programadas en el Q1

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

AEA07_Contratar Diseños y Obras de protección San Marcos (Sucre) y Magangué (Bolívar)	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

AEA08_Construir SENA Municipio de Majagual – SUCRE (Cierre Financiero)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: JARILLÓN DE CALI
 Gerente de Meta: Subgerente de Riesgos



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA09_Reforzar Jarillón (INDICADOR PEI)	(AEA09)_Km de Jarillón tramo II, reforzado	#1	3.91	0	0	0	3.91	-
AEA10_Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA10)_Soluciones de vivienda, contratadas	#1	400	0	0	0	400	-
AEA11_Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	(AEA11)_Soluciones de vivienda, suministradas	#1	820	0	0	0	820	-

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

AEA12_Contratar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica	(AEA12)_Obras infraestructura estratégica, contratadas	#1	1	0	0	0	1	-
AEA13_Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	(AEA13)_Obras infraestructura estratégica, terminadas (PTAR, PTAP)	#1	2	0	0	0	2	

Macroyecto Sin metas programadas en el Q1

Bitácora de Seguimiento

AEA09_Reforzar Jarillón (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

AEA10_Contratar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

AEA11_Suministrar soluciones de vivienda para hogares en riesgo del proyecto Jarillón de Cali (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

AEA12_Contratar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

AEA13_Terminar obras de reforzamiento en infraestructura estratégica (PTAP- PTAR) (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS

Portafolio/Programa/Proyecto: RÍO FONCE

Gerente de Meta: Asesor II Proyecto Río Fonce (+ Sector Medio Ambiente)



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA14_Terminar obras de mitigación del riesgo del proyecto Río Fonce (INDICADORES PEI)	(AEA14)_Obras de estabilización terminadas (INDICADOR PEI) [2 pte veh+1 obra estab]	#1	3	0	0	0	3	

Macroproyecto Sin metas programadas en el Q1

Bitácora de Seguimiento

AEA14_Terminar obras de mitigación del riesgo del proyecto	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Río Fonce (INDICADORES PEI)	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
-----------------------------	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: **ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS**
 Portafolio/Programa/Proyecto: **GRAMALOTE**
 Gerente de Meta: **Asesor II Macroproyecto Gramalote**




ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA15_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento I	(AEA15)_Porcentaje de Avance Proyectos de Infraestructura de Equipamientos	#1	49	0	0	0	49	
AEA16_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Equipamiento II	(AEA16)_Porcentaje de Avance Proyectos de Infraestructura de Equipamientos	#1	43	0	0	0	43	
AEA17_Ejecutar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA17)_Viviendas municipio gramalote, terminadas	#1	153	0	0	153	0	9
AEA18_Entregar Proyectos de Infraestructura de Viviendas	(AEA18)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	#1	192	0	0	0	192	19

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Macroproyecto Sin metas programadas en el Q1 pero con avances.

Indicador de avance Macroproyecto Gramalote



Bitácora de Seguimiento

(AEA15)_Porcentaje de Avance Proyectos de Infraestructura de Equipamientos I	Enero	La meta correspondiente a este indicador es del 49% de avance en el Q4. Por lo tanto, para el primer mes, en este indicador no se reporta avance.
	Febrero	El pasado 17 de febrero se firmó el contrato con el consorcio WA Gramalote 2020 para la construcción de los equipamientos Escenario Deportivo y Casa del Adulto Mayor. El cumplimiento de este indicador está previsto para el Q4 donde se debe avanzar hasta el 49% de ejecución.
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

	Enero	Se firmó el contrato con el contratista para la construcción de estos equipamientos grupo II el 31 de diciembre de 2019 (Casa
--	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEA16)_Porcentaje de Avance Proyectos de Infraestructura de Equipamientos II		de la Cultura y Casa del Campesino). No se registran avances cuantitativos debido a que la meta de avance se encuentra en el Q4 y es del 43%.
	Febrero	La meta para este indicador es de 43% y se cumple en el Q4, en este mes de febrero no se presentaron avances en este indicador.
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

(AEA18)_Viviendas municipio gramalote, entregadas	Enero	En el mes de enero se reporta 1 entrega. La meta de este indicador es de 192 viviendas y se cierra en el Q4.
	Febrero	En febrero se reportó la entrega de 11 viviendas, para un total de 12 viviendas entregadas en el 2020. La meta de este indicador es de 192 viviendas y se cierra en el Q4.
	Marzo	Para el mes de marzo se entregaron 7 soluciones de vivienda para un total de 19 viviendas durante el 2020. Esto traduce un total acumulado para el macro proyecto de 815 que equivale a un 82% de avance, para la meta total de 988 viviendas a entregar en el marco del mencionado contrato.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: MEDIO AMBIENTE
 Gerente de Meta: Asesor II Sector Medio Ambiente (Proyecto Río Fonce)



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA19_Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	(AEA19)_POMCAS, entregados	#3	3	0	0	1	2	
AEA20_Contratar integración tecnológica	(AEA20)_Integración Tecnológica, contratada	#3	1	0	0	1	0	

Sector Sin metas programadas en el Q1.

Bitácora de Seguimiento

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

AEA19_Formular y/o actualizar Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas – POMCAS	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

AEA20_Contratar integración tecnológica	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA A – SUBGERENCIA DE RIESGOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: REACTIVACIÓN ECONÓMICA
 Gerente de Meta: Asesor I Reactivación Económica




ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEA21_Contratar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA21)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	#1	1	0	1	0	0	1
AEA22_Ejecutar Acompañamiento Social Proyectos Reactivar urbanos o mixtos	(AEA22)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, ejecutado	#1	1	0	0	0	1	
AEA23_Terminar Proyectos Reactivar	(AEA23)_ Proyectos Reactivar, terminados	#1	1	0	0	0	1	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Sector Sin metas programadas en el Q1 pero con avances registrados.

Indicador de avance Sector Reactivación Económica



Bitácora de Seguimiento

(AEA21)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos contratado	Enero	El proceso se ha gestionado con el radicado I-2019-009068 del 06 de diciembre de 2019 y está dentro de los plazos contractuales. Se estima suscripción del contrato en el mes de febrero de 2020.
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Contratado.

	Enero	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 31/01/2020 de acuerdo a lectura del PSA el cual reporta un avance planeado del 49.87% Vs. Un avance real del 49.99% con una desviación del 0%.
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEA22)_Acompañamiento Proyectos Reactivar urbanos o mixtos, ejecutado	Febrero	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 29/02/2020 de acuerdo a lectura del PSA el cual reporta un avance planeado del 56.63% Vs. Un avance real del 56.65% con una desviación del 0%.
	Marzo	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 25/03/2020 de acuerdo a lectura del sistema donde reporta un avance planeado del 62.52% Vs. Un avance real del 62.97% con una desviación del 0%.

(AEA23)_ Proyectos Reactivar, terminados	Enero	La línea base en PSA se encuentra en construcción y está estimada para el mes de Febrero de 2020.
	Febrero	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 20/02/2020 de acuerdo a lectura del sistema, donde reporta un avance planeado del 72.87% Vs. Un avance real del 75.47% con una desviación positiva del 3%. Sin embargo se da alerta al apoyo a la supervisión verificar cronograma por no reportar un avance paulatino.
	Marzo	El proyecto se encuentra en condiciones normales con una fecha de corte del 17/03/2020 de acuerdo a lectura del sistema, donde reporta un avance planeado del 75.67% Vs. Un avance real del 77.88% con una desviación positiva del 2%. Sin embargo se realiza observación que aparece un avance muy adelantado para lo ejecutado en tiempo.

4.2. Área Subgerencia de Proyectos

En la Subgerencia de Proyectos se gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con cinco portafolios de proyectos sectoriales de impacto regional, desde una perspectiva integral de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático:



Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación



 Fondo Adaptación




 Fondo Adaptación




 Fondo Adaptación

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



Indicador de avance Área Subgerencia de Proyectos



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: VIVIENDA
 Gerente de Meta: Asesor II Sector Vivienda (a)
 Asesor II Sector Vivienda (b)
 Asesor II Sector Vivienda (c)




ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Met a Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB01_Contratar Soluciones de Vivienda directamente por el Fondo Adaptación o a través de los operadores Zonales	(AEB01)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	#3	1075	586	215	74	200	545
AEB02_Terminar soluciones de vivienda	(AEB02)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	#4	4568	406	1533	2307	322	385
AEB03_Entregar a cada beneficiario la solución de vivienda terminada	(AEB03)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	#4	4442	695	1180	744	1823	630

Indicador de avance Sector Vivienda

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

METAS POR EQUIPO



Bitácora de Seguimiento

(AEB01)_Soluciones de Vivienda Contratadas (a)	Enero	Se registra la contratación de 66 viviendas por parte de la estrategia de Nuevas Contrataciones.
	Febrero	Se hace el reporte consolidado de la meta contratadas en febrero/20, así: Nuevas contrataciones: 475 y operadores zonales: 4.
	Marzo	Se hace reporte consolidado de contratadas Marzo/20. Se tenía una meta planteada para nuevas contrataciones de 48 viviendas, de las cuales 3 en Cauca (Antioquia) fueron contratadas en febrero/20. Se está en proceso de contratación de las 45 viviendas en Caldas.

(AEB02)_Soluciones de Vivienda Terminadas (a; b; c)	Enero	Se reporta la ejecución consolidada de Terminadas del Sector así: Operadores Zonales 38, Nuevas Contrataciones: 18.
	Febrero	Se hace el reporte consolidado de la meta terminadas febrero/2020: Nuevas contrataciones: 17 y Operadores Zonales: 136. Total: 153.
	Marzo	Se hace reporte consolidado de la meta terminadas marzo/20,

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		así: Operadores Zonales: 22, Directas: 71 y Nuevas Contrataciones: 83. Total:176
--	--	--

(AEB03)_Soluciones de Vivienda Entregadas (INDICADOR PEI) (a; b; c)	Enero	Se hace el reporte consolidado de la meta de entregadas para el mes de enero/20 así: Operadores Zonales: 3, Directas: 34. Total: 37.
	Febrero	Se hace reporte consolidado de entregadas febrero/20, así: Operadores Zonales: 244, Directas: 1 y Nuevas contrataciones: 17. Total: 262
	Marzo	Se hace reporte consolidado de la meta entregadas marzo/20, así: Operadores Zonales: 171, Directas: 77 y Nuevas Contrataciones: 83. Total: 331

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: TRANSPORTE
 Gerente de Meta: Asesor III Sector Transporte




ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB04_Contratar obras de infraestructura de Sitios Críticos	(AEB04)_Sitios Críticos con Obras contratadas	#4	2	0	0	0	2	
AEB05_Terminar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB05)_Sitios Críticos con Obras terminados	#4	7	5	0	0	2	6
AEB06_Entregar obras infraestructura de Sitios Críticos	(AEB06)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	#4	7	2	5	0	0	6

Indicador de avance Sector Transporte

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

METAS POR EQUIPO



Bitácora de Seguimiento

(AEB04)_Sitios Críticos con Obras contratadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

(AEB05)_Sitios Críticos con Obras terminados	Enero	Se firmó el acta de recibo del puente Hisgaura.
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se firmó el acta de recibo de la interconexión vial Yatí-Bodega. La megaobra de aproximadamente 12 kilómetros, está compuesta por el puente de Santa Lucía que tiene un kilómetro de extensión y el puente Roncador, considerado uno de los más largos del país con 2,3 kilómetros de longitud. También hacen parte de este complejo vial, la carretera de Isla Grande (2,7 kilómetros), una vía para conectar el puente Roncador con el acceso al puerto de Bodega (2,9 kilómetros), y el mejoramiento de la vía actual entre Yati y Santa Fe (3 kilómetros).

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEB06)_Sitios Críticos con Obras entregados (INDICADOR PEI)	Enero	Se firmó el acta de entrega del puente Hisgaura.
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se firmó acta de entrega proyecto Interconexión vial Yatí-Bodega. La megaobra de aproximadamente 12 kilómetros, está compuesta por el puente de Santa Lucía que tiene un kilómetro de extensión y el puente Roncador, considerado uno de los más largos del país con 2,3 kilómetros de longitud. También hacen parte de este complejo vial, la carretera de Isla Grande (2,7 kilómetros), una vía para conectar el puente Roncador con el acceso al puerto de Bodega (2,9 kilómetros), y el mejoramiento de la vía actual entre Yati y Santa Fe (3 kilómetros).


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: EDUCACIÓN
 Gerente de Meta: Asesor III Sector Educación



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB07_Contratar las obras para la ejecución de Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB07)_Sedes educativas con obras, contratadas	#2	0	0	0	0	0	-
AEB08_Terminar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB08)_Sedes Educativas, terminadas	#2	32	7	9	8	8	7
AEB09_Entregar Instituciones educativas adaptadas al cambio climático	(AEB09)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	#2	25	1	10	9	5	0

Indicador de avance Sector Educación



Bitácora de Seguimiento

(AEB08)_Sedes Educativas, terminadas	Enero	Para el mes de enero 2020 se cumplió con la meta propuesta y se terminó la ejecución de la sede educativa de ERM MARÍA AUXILIADORA - IE. DE LA VICTORIA, en el Municipio de Hatillo de Loba - Bolívar, así como la sede educativa ER INDÍGENA OLGA MELBA (UNIÓN BALSALITO) - IE. COLEGIO INDÍGENA LA UNIÓN PICHIMA QUEBRADA en el Municipio de El Litoral del San Juan - Choco.
	Febrero	Para el mes de febrero 2020 se cumplió con la meta propuesta de sedes educativas terminadas del sector educación y se terminó la sede ER INDÍGENA SANTA ROSA (PANGARA) - IE INDÍGENA GERARDO CHIRIPUA VALENCIA, en el Municipio de El Litoral del San Juan - Choco.
	Marzo	Se cumplió con la meta de terminaciones propuestas para el sector de educación y en el mes de marzo se terminan las siguientes sedes: IE TÉCNICO AGROPECUARIA DE LA RINCONADA (2 sedes), en el Municipio de Mompóx - Bolívar; SEDE CE MÉXICO - IE PLACIDO RETAMOZA, en el Municipio de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		San Jacinto del Cauca - Bolívar y SEDE PLATANAL -TÉCNICA AGROPECUARIA ELVIRA LÓPEZ DE FACIOLINCE, en el Municipio de San Martín de Loba - Bolívar.
--	--	--

(AEB09)_Sedes Educativas, Entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Para el mes de marzo se tenía como meta del indicador de entregas de sedes educativas, la SEDE ERM MARÍA AUXILIADORA - IE DE LA VICTORIA, en el Municipio de Hatillo de Loba - Bolívar, no obstante y si bien es cierto la sede educativa ya fue entregada, se encuentra en proceso de suscripción la respectiva acta por parte de las Entidad Territorial, y como consecuencia de la prioridad dada a la emergencia sanitaria actual que afronta el país y la atención urgente requerida en Territorios, no ha sido posible la suscripción de dicha acta por parte de los funcionarios correspondientes.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO
 Gerente de Meta: Asesor III Sector Acueducto y Alcantarillado



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB10_Contratar obras infraestructura de acueducto	(AEB10)_Obras de Infraestructura de acueducto, con-tratadas	#2	3	0	0	0	3	-
AEB11_Terminar obras infraestructura de acueducto	(AEB11)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	#2	7	4	2	0	1	1
AEB12_Entregar infraestructura de acueducto rehabilitada y/o reconstruida	(AEB12)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	#2	7	0	0	3	4	-
AEB13_Contratar obras infraestructura	(AEB13)_Obras de	#2	1	0	1	0	0	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

de alcantarillado	Infraestructura de alcantarillado, contratadas							
AEB14_Terminar obras infraestructura de alcantarillado	(AEB14)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	#2	5	3	2	0	0	3
AEB15_Entregar infraestructura de alcantarillado rehabilitada y/o reconstruida	(AEB15)_Obras de alcantari-llado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	#2	7	0	3	3	1	1

Bitácora de Seguimiento

(AEB11)_Obras de Infraestructura de acueducto, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	De los 4 productos programados para el primer trimestre del plan de acción 2020, se avanzó en la terminación de la ejecución de 1 proyecto de acueducto en el municipio de Cúcuta. No se logró terminar la ejecución de 3 productos de acueducto en el municipio de Ríosucio - Chocó por la necesidad de suspender las actividades pendientes de pruebas hidráulicas como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional - Covid19 realizada a partir del 25 de marzo 2020. Se reprograma terminación de los 3 productos de Riosucio para el segundo Trimestre.

(AEB12)_Obras de acueducto rehabilitadas y/o reconstruidas, entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEB13)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, contratadas	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

(AEB14)_Obras de Infraestructura de alcantarillado, terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	De los 3 productos de Alcantarillado programados para el primer Trimestre de Plan de Acción 2020, se logró la ejecución y terminación de 3 proyectos de Alcantarillado en el municipio de La Dorada - Caldas, Astrea - Cesar y Cúcuta (La Cañada).

(AEB15)_Obras de alcantari-llado rehabilitadas y/o re-construidas, entregadas (INDICADOR PEI)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se avanzó con la Entrega de Infraestructura de 1 proyecto de Alcantarillado en La Dorada - Caldas.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020


Área/Portafolio: ÁREA B – SUBGERENCIA DE PROYECTOS
 Portafolio/Programa/Proyecto: SALUD
 Gerente de Meta: Asesor II Sector Salud



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEB16_Contratar obras de infraestructura de IPS	(AEB16)_Obras de infraestructura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descentralizados)	#2	3	2	1	0	0	2
AEB17_Terminar obras de infraestructura de IPS	(AEB17)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	#2	7	0	4	0	3	2
AEB18 Entregar a las ESE, obras de infraestructura y dotación de IPS	(AEB18) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	#2	5	0	0	2	3	0

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Indicador de avance Sector Salud



Bitácora de Seguimiento

(AEB16)_Obras de infraestructura de IPS contratadas (o interventoría proyectos descentralizados)	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	El Sector salud logro la terminación de dos IPS que no estaban contempladas para este periodo, se ejecutó anticipadamente parte de la meta del año
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

(AEB17)_Obras de infraestructura de IPS terminadas	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	No se tenían metas planeadas para el periodo reportado, corresponde a un adelanto de otro periodo.
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

	Enero	Sin registro de avance en el indicador
--	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEB18) Obras de infraestructura y dotación de IPS, dotadas entregadas (INDICADOR PEI)	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

4.3. Plan de Acción Área C: Subg. de Estructuración



Fondo Adaptación

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA C – SUBGERENCIA DE ESTRUCTURACIÓN
 Portafolio/Programa/Proyecto: ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
 Gerente de Meta: Subgerente de Estructuración




Fondo Adaptación

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEC01_Elaborar o actualizar estudios del sector y/o mercado	(AEC01)_Estudios de sector elaborados / Estudios de sector meta 2020	#2	5	1	2	1	1	1
AEC02_Estructurar el 100% de los estudios de mercado y/o sector de acuerdo a los insumos técnicos entregados por los sectores y macroproyectos	(AEC02)_Estudios de mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	#2	400	100	100	100	100	25
AEC03_Evaluación financiera y económica de las invitaciones abiertas y cerradas y las contrataciones directas.	(AEC03)_Procesos Evaluados Financieramente / Evaluaciones designadas por SG	#2	400	100	100	100	100	33
AEC04_Establecer políticas, lineamientos y metodología de identificación, selección, priorización y estructuración de nuevos proyectos	(AEC04)_Documentos de políticas, lineamientos y metodología para la recepción / identificación, selección, priorización estructuración de	#2	2	1	1	0	0	1

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020


nuevos proyectos

INDICADOR CONSOLIDADO DE CUMPLIMIENTO



Indicador de avance Subgerencia de Estructuración

METAS POR EQUIPO



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Bitácora de Seguimiento

(AEC01)_ Estudios de sector elaborados / Estudios de sector meta 2020	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el primer Q, se elaboró los siguientes estudios de sector: 1. Estudio de sector para la interventoría de la construcción de la IPS del municipio de Turbo, 2. Estudio de sector para el proceso de prestación de servicios de la administración documental de la entidad, 3. Estudio de sector para la expedición de la tabla de honorarios de recursos de inversión de la entidad y el estudio de sector para la contratación de la plataforma Project Cloud

(AEC02)_ Estudios de mercado estructurados / Procesos radicados por sectores en SE	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante el primer Q, se asesoró y realizaron los respectivos estudios de mercado de los procesos definidos en el Plan Anual de Adquisiciones de acuerdo a los insumos recibidos por las diferentes áreas de la entidad, a continuación se detallan los procesos: 1.contratación del dictamen pericial para el proceso de Gramalote, Interventoría para la construcción la IPS del municipio de Turbo, Prestación de servicios de administración documental de la entidad, Realizar exámenes médicos de ingreso, periódico y demás de los funcionarios de la entidad, realizar el diseño, desarrollo e implementación del portal web del Fondo Adaptación y construir un patrimonio autónomo con los recursos para los recursos de inversión de la entidad, interventoría de las viviendas en el departamento de caldas y las compraventas de la nueva fase de los proyectos de Manatí, San Pablo y Dosquebradas.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEC03)_Procesos Evaluados Financieramente / Evaluaciones designadas por SG	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	El equipo de la Subgerencia de Estructuración realizo alrededor de 15 evaluaciones financieras de los procesos de contratación adelantados por la entidad de acuerdo a los memorandos de designación que se fueron asignados por la secretaria general ,por lo anterior esta tarea se realiza de acuerdo a los procesos que apertura el Fondo Adaptación.

(AEC04)_ Documentos de políticas, lineamientos y metodología para la recepción / identificación, selección, priorización estructuración de nuevos proyectos	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	La Subgerencia de Estructuración en un trabajo conjunto con Secretaria General, publico el formato de estudio previo para las nuevas contrataciones de la entidad teniendo en cuenta el actual régimen de contratación que nos rige. Adicionalmente, se está trabajando en los nuevos lineamientos para la estructuración de nuevos proyectos de acuerdo a nueva visión de la entidad.

5. Seguimiento Plan de Acción Objetivos Estratégicos Transversales

Perspectiva Externa:

OE1. Identificar, estructurar y ejecutar grandes proyectos integrales y sostenibles de reducción del riesgo ante el cambio climático.

OE2. Gestionar y ejecutar proyectos de recuperación post-desastre dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la infraestructura y las comunidades frente al riesgo ante el cambio climático.

OE3. Generar, gestionar y transferir conocimiento técnico, orientado a reducir la vulnerabilidad de la nación y de los países de la región, ante riesgos de cambio climático.

OE4. Adoptar e implementar la gestión social e interinstitucional durante la ejecución de los proyectos, con el propósito de fortalecer la capacidad de resiliencia de las regiones y de su población.

Perspectiva Interna:

OE5. Fortalecer la Capacidad de Gestión, Uso y Apropiación de la Información Institucional.

OE6. Modernizar y Fortalecer el funcionamiento del Fondo Adaptación con visión de largo plazo.


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

5.1 Avances Cierre de Brechas Políticas MIPG

Resultado MIPG/FURAG

Como insumo de plan se observaron los atributos mínimos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) establecido por la Función Pública y demás entidades líderes de política, haciendo énfasis en aquellas iniciativas que agregan valor a la misión y fortalecen las capacidades institucionales para el logro de los objetivos estratégicos.

Con corte a 2018 y a través del Formulario Único de Avances a la Gestión FURAG, se llevó a cabo la evaluación de la gestión institucional del Fondo Adaptación con base al MIPG, la cual arrojó los siguientes resultados por cada una de las Políticas de Gestión y Desempeño del modelo. Estos resultados se tomaron como base para la formulación de acciones en los planes relacionados en el punto 6 – anexos, los cuales están encaminados al cierre de brechas en cada una de las políticas, atendiendo los límites de recursos humanos, técnicos y financieros:



5.2. Plan de Acción Área D: Subgerencia de Regiones



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA D – SUBGERENCIA DE REGIONES
 Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN SOCIAL
 Gerente de Meta: Asesor II Equipo Gestión Social



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AED01_Implementar la Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (MIPG)* PAAC-2020	(AED01)_Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (MIPG), implementada	#4	100%		40%		60%	42
AED02_Implementar la Política Institucional de Interacción y Sostenibilidad Social* PAAC-2020	(AED02)_Política de Interacción y Sostenibilidad Social, implementada	#4	100		40%		60%	34
PES2020_Identificar oportunidades de mejora como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados	(PES2020)_Oportunidades de mejora identificadas, como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados	#4	100		40%		60%	3

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).


PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Subgerencia Sin metas programadas en el Q1 pero con avances en la ejecución.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



Indicador de avance Subgerencia de Regiones



Bitácora de Seguimiento

	Enero	<p>Para el mes de Enero se tenía planeado desarrollar 7 actividades de participación ciudadana y se ejecutaron 11, las cuales son descritas a continuación:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se acompañaron 9 espacios de participación ciudadana para
--	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AED01)_Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (MIPG), implementada		<p>el sector de educación</p> <ul style="list-style-type: none"> Se realizaron 2 espacios de fortalecimiento a los Equipos Locales de Seguimiento -ELS - en la Vega y Miraflores del sector Salud
	Febrero	<p>Para este periodo se tenían programados 8 espacios de participación ciudadana y se realizaron 20.</p> <ul style="list-style-type: none"> Se acompañaron 11 espacios de participación ciudadana por parte del sector educación y el macroproyecto de Jarillón de Cali. Se realizaron 9 fortalecimientos a los Equipos Locales de Seguimiento, para el sector vivienda, salud y el macroproyecto de Jarillón de Cali.
	Marzo	<p>Para este periodo la meta era el acompañamiento a 8 espacios de participación ciudadana, sin embargo se realizaron 11. Distribuidos en</p> <p>ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ACOMPAÑADOS:10 por parte del sector de Educación</p> <p>FORTALECIMIENTO ELS: 1 por parte del macroproyecto de Jarillón de Cali.</p>

(AED02)_Política de Interacción y Sostenibilidad Social, implementada	Enero	<p>Para el mes de Enero se realizaron 16 cierres sociales para el sector de vivienda, en los siguientes proyectos desarrollos con los operadores zonales:</p> <ul style="list-style-type: none"> COLSUBSIDIO: Sogamoso, Chiquinquirá, Guaduas, Socha, La Uvita, Tocancipa, Mongüí) COMFACESAR (Curumani, El Paso, Chimichagua rural, Chiriguana urbano, Curumani rural, Chiriguana urbana, Pelaya) MINUTO DE DIOS (Purificación) <p>Además se realizaron 4 comités de seguimiento del sector vivienda de los siguientes contratos 222 de 2016,157 de 2015,178 de 2016 y 100 de 2019. Así como una actividad de relacionamiento del sector Educación.</p>
	Febrero	<p>Para este periodo se tenía como meta 6 espacios de interacción</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>social y se desarrollaron 9, distribuidos de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comités de Seguimiento para el sector salud: Acta comité de seguimiento interventoría y contratista del hospital de Guaranda Sucre 27 de Febrero del 2020. • Comité de seguimiento del Sector Transporte • 2 Comité de seguimiento puente Hisgaura • 4 Comité de seguimiento contrato Yati. • 2 Comité de seguimiento contrato la Cruz
	Marzo	<p>Para este periodo realizaron 4 espacios de interacción social. Las actividades son las siguientes:</p> <p>Del sector de Reactivación Económica se realizó los siguientes espacios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comité de Seguimiento del proyecto 338 de 2019 • Reactivar Café Magdalena – Santa Marta 16 y 17 de marzo de 2020 • Se aprobó el plan de gestión social del proyecto 338 de 2019 Reactivar Café Magdalena <p>Además se realizaron 2 comités de Seguimiento para el sector de Educación.</p>

(PES2020)_Oportunidades de mejora identificadas, como resultado de los ejercicios de participación ciudadana realizados	Enero	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad esté enterada de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción de los mismos para poder realizar las mejoras continuas a los procesos. En esta oportunidad se cuenta con los sondeos realizados por el sector educación para los Foros Inicial, del 50% y el final. Además se reciben PQRSFD en los proyectos. Para este mes se tiene el registro para el sector de Salud y el Macro proyecto del Jarillón de Cali</p>
	Febrero	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad esté enterada de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción de los mismos para poder realizar las mejoras continuas a los procesos.</p> <p>En esta oportunidad se cuenta con los sondeos realizados por el</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		sector educación y el Macro proyecto del Jarillón de Cali para los Foros Inicial, del 50% y el final. Además se reciben PQRSFD en los proyectos, es así como para este mes se tiene el registro para el sector de Reactivación Económica y el Macro proyecto del Jarillón de Cali.
	Marzo	<p>En los espacios de participación ciudadana que la Entidad ha designado para que la comunidad esté enterada de los proyectos, se realizan sondeos de satisfacción de los mismos para poder realizar las mejoras continuas a los procesos.</p> <p>En esta oportunidad se cuenta con los sondeos realizados por el sector educación para los Foros Inicial, del 50% y el final.</p> <p>Además se reciben PQRSFD en los proyectos, sin embargo para este mes, no se registró ninguna en los proyectos.</p>

5.3. Área Gerencia – Comunicaciones



Fondo Adaptación



Comunicaciones



Fondo Adaptación



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA E – GERENCIA
 Portafolio/Programa/Proyecto: COMUNICACIONES
 Gerente de Meta: Asesor III Equipo Comunicaciones



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEE01_Ejecutar Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública* PAAC-2020	(AEE01)_Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública, ejecutada	#5	100	0	40	0	60	27
AEE02_Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas Externa e Interna de la Entidad* PAAC-2020	(AEE02)_Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	#5	100	0	40	0	60	25
AEE03_Aplicar diagnóstico de cumplimiento a la sección de Transparencia de la página web institucional a la luz de la Ley 1712 de 2014 _PES-2020	(AEE03)_Diagnóstico de la sección de Transparencia de la página web, elaborado	#5	1	0	0	0	1	1


PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020



Indicador de avance Gerencia- Comunicaciones



Bitácora de Seguimiento

(AEE01)_Institucionalización efectiva de la Política de Transparencia y acceso a la información pública, ejecutada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Para el cumplimiento de este indicador se han establecido tres acciones específicas que permiten avanzar en su cumplimiento:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>La primera, Realizar un diagnóstico de cumplimiento a Ley de Transparencia 1712 de 2014 en la página web institucional. Se avanzó en el diagnóstico y los resultados del mismo se encuentran documentados en el documento denominado “Diagnóstico Ley de Transparencia”. En este se presenta una matriz detallada de aplicación de la Ley 1712 de 2014 con base a la Resolución 3564 de 2015, la cual brinda un análisis detallado de la implementación de la Ley de Transparencia.</p> <p>La segunda actividad tiene que ver con la inclusión en el micro sitio de contratación instrucciones que le permitan al usuario realizar una búsqueda eficiente. Al respecto, se incluyó en cada una de las secciones del sitio de contratación, instrucciones para realizar búsqueda de procesos.</p> <p>La tercera actividad, buscaba la publicación de un cronograma de actividades de rendición de cuentas en la página web, donde la ciudadanía puede consultar la programación de los espacios presenciales y virtuales destinados para la divulgación de temas relacionados con la gestión de la entidad, sus proyectos, macroproyectos y sectores. Febrero – Diciembre El día 2 de marzo de 2020 se recibió y posteriormente se publicó el cronograma con todas las actividades de participación ciudadana a realizar en 2020.</p>
--	--	---

(AEE02)_Índice de Rendición de Cuentas en la Gestión Pública	Enero	<p>En desarrollo de la estrategia de “posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad técnica, eficiente y transparente que estructura y ejecuta proyectos integrales para construir un país más resiliente y transformar la vida de los colombianos”, se identificaron varias acciones encaminadas a divulgar información veraz sobre la gestión y generar confianza con los diferentes grupos de interés para que se conviertan en multiplicadores de esa información.</p> <p>Se estableció como una prioridad mantener y fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca realizar procesos de rendición de cuentas de manera permanente a través de diferentes canales y acciones.</p>
--	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>En el mes de enero se alcanzaron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comunicados de prensa 8• Notas publicadas en medios de comunicación 236• Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video 8• Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad 60 <p>En enero se registraron 236 noticias, de las cuales 98 fueron de impacto positivo, 102 neutras y 36 negativas, con un Free Press de \$1.882.004.456</p>
	Febrero	<p>En desarrollo de la estrategia de “posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad técnica, eficiente y transparente que estructura y ejecuta proyectos integrales para construir un país más resiliente y transformar la vida de los colombianos”, se identificaron varias acciones encaminadas a divulgar información veraz sobre la gestión y generar confianza con los diferentes grupos de interés para que se conviertan en multiplicadores de esa información.</p> <p>Se estableció como una prioridad mantener y fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca realizar procesos de rendición de cuentas de manera permanente a través de diferentes canales y acciones.</p> <p>En el mes de enero se alcanzaron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none">• Comunicados de prensa 11• Notas publicadas en medios de comunicación 218• Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video 6• Actualización de “En el Radar” 1• Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad 146 <p>En febrero se registraron 218 noticias, de las cuales 116 fueron de impacto positivo, 68 neutras y 34 negativas, el 89% de la información fue de incidencia directa para la entidad y tuvieron un costo de Free Press de \$1.370.030.573.</p>

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>El cubrimiento de las noticias del Fondo Adaptación en medios nacionales (incluyendo medios online), generaron mayor impacto mediático con un registro de 141 noticias, de las cuales 69 fueron de incidencia positiva, 50 neutra y 22 negativa. En medios regionales la difusión fue de 75 noticias de las cuales 45 fueron de impacto positivo, 18 neutras y 12 negativas.</p> <p>Durante este mes también se registró el cubrimiento de un medio de la ciudad de Miami, de dos noticias relacionadas con los proyectos adaptados al cambio climático y la puesta en funcionamiento del puente Hisgaura.</p>
	<p>Marzo</p>	<p>En desarrollo de la estrategia de “posicionar al Fondo Adaptación como una Entidad técnica, eficiente y transparente que estructura y ejecuta proyectos integrales para construir un país más resiliente y transformar la vida de los colombianos”, se identificaron varias acciones encaminadas a divulgar información veraz sobre la gestión y generar confianza con los diferentes grupos de interés para que se conviertan en multiplicadores de esa información.</p> <p>Se estableció como una prioridad mantener y fortalecer la estrategia de Rendición de Cuentas 365, que busca realizar procesos de rendición de cuentas de manera permanente a través de diferentes canales y acciones.</p> <p>En el primer trimestre (enero, febrero y marzo), se mantuvo informada a la ciudadanía respecto a la gestión del Fondo a través de la publicación de comunicados de prensa, mensajes en redes sociales, espacios de diálogo virtual, herramientas de consulta ciudadana en la página web, entre otros. En el marco de la estrategia de rendición de cuentas en resumen en el trimestre se alcanzaron los siguientes resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comunicados de prensa 29. (10 en el mes de marzo) • Notas publicadas en medios de comunicación 608. (154 en el mes de marzo). • Número de espacios digitales de rendición de cuentas #ElFondoResponde 2

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<ul style="list-style-type: none"> • Registro de las actividades del Fondo Adaptación en video 15. (1 en el mes de marzo) • Actualización de “En el Radar” 1 • Número de mensajes publicados en redes sociales para socializar los avances en la gestión de la Entidad 331. (124 en el mes de marzo) <p>En el mes de marzo en particular se registraron 154 noticias, de las cuales 81 fueron positivas, 48 neutras y 25 negativas, el 96% de la información fue de incidencia directa para la entidad. Con este registro noticioso se obtuvo un Free Press de \$44.096.892.</p> <p>En el periodo en mención (enero, febrero y marzo) se desarrollaron dos ejercicios de rendición de cuentas a través de medios virtuales, dando continuidad a la estrategia denominada #ElFondoResponde, que consiste en realizar una transmisión en directo vía Facebook Live en la que el líder de un sector responde las inquietudes de la comunidad respecto a los proyectos que ejecuta la entidad.</p> <p>En cuanto a la estrategia de comunicación interna, en el trimestre se desarrollaron varias acciones encaminadas a satisfacer las necesidades informativas de los colaboradores, para contribuir a la construcción de un ambiente laboral que permita potencializar el trabajo en equipo y visibilizar los resultados de la entidad.</p> <p>Asimismo, se fortalecimiento de canales internos con la publicación de información a través del Noticiero Interno, intranet, carteleras digitales y mailings.</p>
--	--	---

(AEE03)_Diagnóstico de la sección de Transparencia de la página web, elaborado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Como parte de la actividad planteada para su cumplimiento en el Q4 “Realizar el diseño, desarrollo e implementación del portal web del Fondo Adaptación, incluyendo la migración de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>los contenidos publicados en la actual página web, acorde a los lineamientos dados por gov.co (directiva presidencial 02 de 2019), Gobierno Digital y los parámetros dados por la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 con el nivel de conformidad AA” se han adelantado las siguientes acciones con el fin de realizar la contratación para el nuevo sitio web que cumpla con los requerimientos planteados:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realizar descripción general del proyecto2. Realizar matriz de riesgos implícitos en la contratación3. Estructuración del proyecto (Formato de Cotización, Carta de Estudio de Mercado y Estudio de Sector, tarea conjunta con la Subgerencia de Estructuración de Proyectos)4. Publicación de Estudio de Mercado para recepción de cotizaciones en página web y SECOP.
--	--	---

5.4. Plan de Acción Área F: Oficina de Planeación

La Oficina Asesora de Planeación y Cumplimiento y sus respectivos equipos, gestionan y ejecutan las acciones relacionadas con la Estrategia de Gestión del Conocimiento y la Arquitectura Organizacional vista desde los procesos, los y la tecnología, cuyos resultados se articulan con el alcance de la Políticas de Gestión y Desempeño de GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS y GOBIERNO DIGITAL, las cuales hacen parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido por la Función Pública.



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Portafolio/Programa/Proyecto: PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Gerente de Meta: Jefe Oficina Planeación

Asesor I Planeación



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF01_Implementar la Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (MIPG)*	(AEF01)_Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (MIPG), implementada	#3	100	0	40	0	60	
AEF02_Rediseñar la Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales*	(AEF02)_Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales, rediseñada	#6	100	0	40	0	60	
AEF03_Rediseñar el Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional*	(AEF03)_Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional, rediseñado	#6	100	0	40	0	60	
AEF04_Ejecutar la Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción PAAC-2020	(AEF04)_Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción, ejecutada	#6	100	0	40	0	60	

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Equipo Sin metas programadas en el Q1



Indicador de avance Oficina de Planeación y Cumplimiento METAS POR ÁREA



Bitácora de Seguimiento

(AEF01)_Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(AEF02)_Estructura Organizacional orientada a objetivos institucionales, rediseñada	Enero	En el mes de enero se inició el trabajo de consolidación de una propuesta de reestructuración del Fondo Adaptación enmarcada dentro del alcance establecido en el Artículo 46 de la Ley 1755 de 2019 o Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”,
	Febrero	Articulado con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se viene trabajando en los elementos del alcance de la reestructuración del Fondo Adaptación para que sean incluidos en la propuesta de Ley de Crecimiento Limpio y Desarrollo Sostenible.
	Marzo	Se realiza una primera presentación al Consejo Directivo para discutir los principales elementos de alcance y contexto que pueden enmarcar la reestructuración institucional.

(AEF03)_Modelo de operación por procesos alineado a la estrategia institucional, rediseñado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se desarrolla un instrumento para hacer aplicado con los líderes de procesos y poder establecer el estado de cada proceso y procedimiento y definir una ruta de actualización basada en criterios técnicos y objetivos.
	Marzo	Se inicia el trabajo de aplicación del instrumento de valoración de estado de procesos y procedimientos con los diferentes líderes de proceso de acuerdo a un cronograma aprobado por el Jefe de la Oficina de Planeación y Cumplimiento.

(AEF04)_Estrategia de Gestión de Riesgos de Corrupción, ejecutada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA F – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Portafolio/Programa/Proyecto: PLANEACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Gerente de Meta: Jefe Oficina Planeación

Asesor I Tecnología



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEF05_Fortalecer la Arquitectura Empresarial de la Entidad (MIPG/Gobierno Digital)*	(AEF05)_Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial, ejecutado	#5	100	0	40	0	60	
AEF06_Implementar la Política de Seguridad Digital (MIPG)*	(AEF06)_Política de Seguridad Digital (MIPG), implementada	#5	100	0	40	0	60	

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

(AEF05)_Fortalecimiento de la Arquitectura Empresarial, ejecutado	Enero	Se presentó al Comité Estratégico el Plan de Tecnología, incluyendo la estrategia de fortalecimiento de la arquitectura empresarial. El comité sugirió revisar la ejecución de esta actividad teniendo en cuenta el momento de la entidad y focalizar el trabajo hacia la integración de los sistemas de información, el fortalecimiento de los mismos y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de apoyo.
---	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	Febrero	Sobre las sugerencias realizadas por el Comité Estratégico se presentó una nueva propuesta de Plan de Tecnología con los énfasis solicitados. Se excluye esta actividad de las priorizadas por el año. Se va a realizar el cambio de la actividad en el marco del Comité Táctico y el Comité de Gestión y Desempeño
	Marzo	Se realiza la solicitud de cambio de actividad a la Oficina de Planeación.

(AEF06)_Política de Seguridad Digital (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Se presenta en el marco del Comité Estratégico del Fondo el Plan de Tecnología incluyendo el fortalecimiento de la Política de Seguridad Digital del Fondo. Se aprueban las actividades planteadas.
	Marzo	Se avanza en la estructuración de una contratación que permitirá mejorar la política de seguridad y desarrollar una ruta de implementación de la misma en el corto plazo.

5.5. Plan de Acción Área G: Secretaría General



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación



Fondo Adaptación




Fondo Adaptación



Fondo Adaptación

Indicador de avance Secretaría General



Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL
 Portafolio/Programa/Proyecto: TALENTO HUMANO
 Gerente de Meta: Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG01_Implementar la Política de Talento Humano (MIPG)*	(AEG01)_Política de Talento Humano (MIPG), implementada	#6	100	0	40	0	60	29
AEG02_Implementar Política de Integridad (MIPG)*	(AEG02)_Política de Integridad (MIPG), implementada	#6	100	0	40	0	60	0
PES2020_Participar en las reuniones sectoriales de Talento Humano	(PES2020)_Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	#6	100	0	40	0	60	0
PES2020_Participar en las capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política de TH	(PES2020)_Sesiones de capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política	#6	100	0	40	0	60	0
PES2020_Participar en la construcción del Manual de desvinculación asistida	(PES2020)_Sesiones de colaboración en el ejercicio de elaboración del Manual de Desvinculación asistida	#6	100	0	40	0	60	0
PES2020_Ajustar los planes MIPG - Talento Humano, de conformidad con la medición del FURAG aplicada en el 2020	(PES2020)_Planes MIPG - Talento Humano, ajustados de conformidad con la medición	#6	1	0	0	0	1	0


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	FURAG aplicada en 2020							
PES2020_Reportar avance fortalecimiento y ajuste de la política de integridad	(PES2020)_Avance fortalecimiento y ajuste de la política de integridad, realizado	#6	100	0	40	0	60	0

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Indicador de avance Talento Humano



Bitácora de Seguimiento

(AEG01)_Política de Talento Humano (MIPG), implementada	Enero	<p>En el mes de enero se realizaron las siguientes actividades, en cumplimiento de la Política de Talento Humano:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Celebración mensual de cumpleaños •Incentivo Día de cumpleaños •Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad •Flexibilidad Laboral •Colecta Pro computadores •Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad •Flexibilidad Laboral •Colecta Pro computadores •Reuniones del COPASST •Reunión del Comité de Convivencia Laboral
---	-------	--

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

	<ul style="list-style-type: none"> •Revisión de la Política y Objetivos de SST por parte del COPASST y Alta Dirección. •Capacitación en uso y mantenimiento de EPP y peligro y riesgos para el personal de aseo.
Febrero	<p>En el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades, en cumplimiento de la Política de Talento Humano:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Celebración mensual de cumpleaños •Incentivo Día de cumpleaños •Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad •Día sin carro •Turnos de descanso semana santa •Reuniones del COPASST •Reunión del Comité de Convivencia Laboral •Diseñar el Plan de Trabajo anual del SG-SST •Capacitaciones al COPASST •Capacitaciones al Comité de Convivencia •(SVE-DME) Actualización y clasificación de base de datos de condiciones de salud musculoesquelética y puestos de trabajo con nuevos ingresos al año 2020 •(SVE - DME) Seguimiento a trabajadores con diagnóstico y sintomatología alta por DME identificados en el PVE 2019(al puesto de trabajo y al individuo) •(SVE-DME) Implementación de jornadas de ergonomía en oficina a trabajadores de planta ubicados en nuevas instalaciones (ESCUELAS) •(SVE-DME) Implementación de jornada de actividad terapéutica y pausas activas para la prevención de DME •Realización de la Evaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019 y aprobación por parte de Gerencia.
Marzo	<p>En el mes de febrero se realizaron las siguientes actividades, en cumplimiento de la Política de Talento Humano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Día de la Mujer y del Hombre La fecha de celebración programada para celebrar el día del hombre era el 20 de marzo, sin embargo, por la situación de emergencia por el Covid-19 y las medidas de prevención tomadas por la Entidad, en esta fecha ya se encontraban realizando trabajo en casa por lo que se envió una tarjeta de felicitación por parte de La

Entidad. Una vez se retomen las actividades, se les dará un detalle aportado por CAFAM.

- El 9 de marzo se llevó a cabo la celebración del día de la mujer en el que fueron invitadas 155 mujeres del Fondo. Los hombres aportaron recursos para el compartir, el cual consistió en donas y gaseosa, y con apoyo de CAFAM hubo un músico, detalles para cada una y 3 boletas dobles de cine Colombia que fueron rifadas por el Gerente del Fondo.
- Celebración mensual de cumpleaños
- Conforme al Plan Integral de Bienestar Social 2019, mensualmente se celebran los cumpleaños de los colaboradores del Fondo Adaptación compartiendo un ponqué con apoyo de Cafam para todos los cumpleaños. En esta ocasión, las celebraciones se llevaron a cabo los días 30 de enero y 27 de febrero de 2020.

La fecha de celebración programada para los cumpleaños del mes de marzo era el 26 de marzo, sin embargo, por la situación de emergencia por el Covid-19 y las medidas de prevención tomadas por la Entidad, en esta fecha ya se encontraban realizando trabajo en casa por lo que se envió a cada cumpleaños una tarjeta de felicitación por parte de La Entidad.

- Incentivo Día de cumpleaños. Como parte del Plan Integral de Bienestar y Estímulos, integrado en el Plan Integral de Bienestar Social, se otorgó un día libre para el disfrute de cumpleaños en familia, como parte de incentivo o salario emocional promovido por la Entidad a 20 funcionarios del Fondo, así:
- Adicionalmente, en coordinación con entidades financieras, EPS, Fondos de Pensiones, Caja de Compensación, cooperativas y otras empresas del sector privado, a través de un stand instalado en la cafetería del Fondo Adaptación, dan a conocer sus servicios y productos.

Con relación a esta actividad, contamos con la visita de las siguientes entidades privadas:

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>Juriscoop 18 de febrero</p> <p>Alpina y Ramo 24 de febrero</p> <p>Scotiabank Colpatria 27 de febrero</p> <p>Visita Móvil CAFAM28 de febrero</p> <p>Peau Body Cream 5 de marzo (Masajes relajantes en cuello y espalda)</p> <p>Coomeva Medicina Prepagada 12 de marzo</p> <ul style="list-style-type: none">• Autorización Salida temprano por movilizaciones en la ciudad. Pensando en la seguridad de los colaboradores del Fondo Adaptación, se autorizó la salida temprano de las instalaciones de la entidad por las movilizaciones presentadas por el Paro Nacional en los días 21 de enero y 21 de febrero.• Flexibilidad Laboral. Como parte de los incentivos no pecuniarios implementados, en el marco del Plan Integral de Bienestar Social, el pasado 21 de enero se emitió la Resolución 021 de 2020 “Por la cual se establece el horario de trabajo y de atención al ciudadano en el Fondo Adaptación”, en el cual se incluye en el Capítulo II el horario flexible y la jornada laboral de los servidores públicos de la Entidad, en el que se han acogido 22 personas a la fecha de corte. Resolución 021 de 2020• Colecta Pro computadores. El 31 de enero de 2020 se hizo la entrega de la donación en dinero a 3 personas víctimas del hurto a la Entidad en el mes de noviembre que son: Yaneth Velasco del Sector Vivienda, Erika Bernal del Sector Educación y Jorge Garcia de la Subgerencia de Riesgos. <p>Las otras 5 personas que también fueron víctimas, cedieron su parte de la donación a las 3 mencionadas anteriormente, lo cual se hizo en partes iguales en presencia del Gerente, la Secretaria General y 3 testigos que son la Diana Durán, Líder del E.T. Talento Humano y Servicios, Viviana Sanchez Técnico de Talento Humano y Alejandra Silva profesional I de la Gerencia.</p> <ul style="list-style-type: none">• Día sin carro. El jueves 6 de febrero el distrito estableció Día sin Carro, por lo que se puso a disposición los parqueaderos del Edificio Avianca y además se realizó un
--	--	--

concurso el cual consistía en tomarse una foto usando un medio alternativo de transporte.

En el concurso participaron 17 personas y mediante sorteo los 3 ganadores fueron Diana Bernal – Secretaria General, Ana María Niño – Contratista de Comunicaciones y Andres Mendivelso – Contratista tercerizado de Radicación, a quienes se le otorgó tarjetas de regalo del Centro Comercial Cafam Floresta.

- Turnos de descanso semana santa. El 27 de febrero se emitió la Circular Interna 003 de 2020 en el que se establecen 2 turnos de descanso para semana santa: 1). 8 de abril y 2). 13 de abril. Estos debían ser compensados entre el 2 al 11 de marzo de 2020.
- Medidas de bienestar del trabajo en casa. Por la situación de emergencia del Covid-19, el Fondo diseñó una red de apoyo psicosocial con tres profesionales psicológicas que trabajan en el Fondo quienes se ofrecieron hacer parte de esta red, en la que los colaboradores que sientan ansiedad, estrés u otra situación psicológica, puedan acceder a este apoyo para él o ella y su familia.
- Reuniones del COPASST. Se hace acompañamiento a las reuniones de los meses de enero, febrero y marzo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Entidad. Igualmente, de hace seguimiento y control de cierre de las acciones generadas en la ejecución de sus actividades.

De igual manera, se participa con el COPASST en los procesos de investigación de accidentes de trabajo ocurridos en el periodo del presente informe.

- Reunión del Comité de Convivencia Laboral

Se hace acompañamiento a la reunión trimestral del Comité de Convivencia Laboral el día 21 de febrero de

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

2020 en las instalaciones de la Entidad. Se hace seguimiento a los compromisos y se establecen nuevas estrategias para el fortalecimiento del Comité.

- Diseñar el Plan de Trabajo anual del SG-SST.
En el mes de febrero de 2020 se formaliza el plan de trabajo anual como lo establece la normatividad legal vigente con actividades de gestión, seguimiento e intervención. El documento es aprobado por parte de la Gerencia.
- Capacitaciones al COPASST. Se realiza la capacitación en Investigación de AT y técnicas de entrevistas a los miembros del COPASST los días 26 de febrero y 02 de abril de 2020.
- Capacitaciones al Comité de Convivencia. Se realiza la capacitación en Resolución de conflictos a los miembros del Comité de Convivencia el día 21 de febrero de 2020.
- Revisión del PIC por parte del COPASST y la Alta Dirección. El día 26 de marzo de 2020 se deja el precedente en el acta para realizar la socialización del PIC 2020 ante el COPASST en la próxima reunión.
- Realizar curso de 50 horas a COPASST y Comité de Convivencia Laboral.
Se realiza la inscripción de los 8 miembros del COPASST y los 8 miembros del Comité de convivencia para adelantar el Curso de 50 horas del SG-SST como lo establece normatividad actual.

Los resultados son los siguientes:

Comité de Convivencia

Total inscritos	8	8
-----------------	---	---

Total certificados	6	6
--------------------	---	---

Revisión de la Política y Objetivos de SST por parte del COPASST y Alta Dirección.

- En acta 004 del 28 de enero de 2020 se hace la socialización de la política y objetivos de SST ante el COPASST. Igualmente, en la reunión de revisión por la dirección el día 11 de marzo se socializa al comité táctico de la Entidad, la Política de SST, objetivos y otros documentos.
- (SVE-DME) Actualización y clasificación de base de datos de condiciones de salud musculoesquelética y puestos de trabajo con nuevos ingresos al año 2020

Se inician las actividades correspondientes al Sistema de Vigilancia Epidemiológico Desordenes Musculoesqueléticos con el Proveedor de la ARL Positiva.

- (SVE - DME) Seguimiento a trabajadores con diagnóstico y sintomatología alta por DME identificados en el PVE 2019(al puesto de trabajo y al individuo)

El día 28 de febrero de 2020 se realiza inspección de puesto de trabajo a la funcionaria Alejandra Lamprea que presenta sintomatología.

- (SVE-DME) Implementación de jornadas de ergonomía en oficina a trabajadores de planta ubicados en nuevas instalaciones (ESCUELAS)

Se inician con las escuelas terapéuticas a los colaboradores con sintomatología osteomuscular los días 14 y 28 de febrero de 2020 dirigida por fisioterapeutas de la ARL Positiva.

- (SVE-DME) Implementación de jornada de actividad terapéutica y pausas activas para la prevención de DME

Se realizan actividades de pausas activas a todo el personal de la Entidad los días 14 y 28 de febrero de 2020 dirigida por fisioterapeutas de la ARL Positiva.

- Capacitación en uso y mantenimiento de EPP y peligro y riesgos para el personal de aseo. Charla COVID -19 por parte de Medico Ocupacional de la ARL Positiva a todos los

colaboradores.

En el periodo del informe, se adelantan actividades de capacitación en prevención del riesgo. La primera capacitación enfocada al uso y mantenimiento de EPP, peligros y riesgos del personal de aseo. La segunda enfocada a la prevención del COVID-19 adelantada por un médico de la ARL.

- Realización de la Evaluación de los Estándares Mínimos del SG-SST teniendo en cuenta la Resolución 0312 de 2019 y aprobación por parte de Gerencia.

Como lo establece la ley colombiana en temas de SST, en febrero de 2020 se adelanta la evaluación de estándares mínimos del SG-SST obteniendo un puntaje de 85.5% de cumplimiento.

- Medición de ruido ocupacional por parte un higienista de la ARL.

En el mes de marzo de 2020 se adelanta estudio de ruido por parte de un higienista de la ARL Positiva en las nuevas instalaciones del Fondo Adaptación.

- Actividades de prevención y mitigación del COVID-19. El Fondo Adaptación dentro del marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y como medida para prevenir la propagación del Coronavirus COVID-19 dentro del territorio nacional, la Entidad ha establecido las actividades detalladas en el informe adjunto teniendo en cuenta los lineamientos del Gobierno Nacional y demás instituciones que apoyan la prevención y contención del COVID-19.
- Revisión y ajuste del profesiograma
Se adelantan reunión con el Medico de la ARL para realizar la actualización del profesiograma de la Entidad con el fin de identificar los exámenes, paraclínicos y vacunas de

		<p>acuerdo con las actividades de los funcionarios.</p> <ul style="list-style-type: none">• Valoración cefalocaudal /anamnesis/ charla lavado de manos y uso de tapabocas por parte de Enfermera ARL. <p>El día 24 de marzo se realiza una valoración a los funcionarios y contratistas de la Entidad por parte de una Enfermera de la ARL Positiva con el siguiente alcance:</p> <ul style="list-style-type: none">• Explicación lavada de manos• Uso adecuado de tapabocas• Valoración cefalocaudal /anamnesis. <ul style="list-style-type: none">• Inducción en el SG-SST a subgerente de regiones y funcionarios nuevos - virtual <p>Los días 25 de marzo y 01 de abril de 2020 se adelanta la inducción a los nuevos funcionarios de la Entidad con el fin de explicar de forma general y específica los lineamientos del Sistema de Gestión de SST en la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Revisión por la dirección y rendición de cuentas de la gestión del Sistema de Seguridad y salud a corte diciembre 2019 y proyección 2020 ante el Comité Táctico el día 11 de marzo de 2020. <p>El día 11 de marzo de 2020 se hace la rendición de cuentas del SG-SST a corte 2019 ante el Comité Táctico de la Entidad.</p> <ul style="list-style-type: none">• Diseño de circulares internas 006, 007, 008, 009, 010 sobre medidas preventivas ante el COVID-19 <p>Con el fin de informar oportunamente los mandatos del Gobierno Nacional y establecer lineamientos internos en temas de prevención y contención del COVID-19, la Entidad ha establecido diferentes circulares (Circulares 06 10) a dirigidas a todos los colaboradores</p>
--	--	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<ul style="list-style-type: none"> Elaboración protocolo "Información y seguimiento" Medidas preventivas COVID-19. <p>Se diseña protocolo para la prevención de Covid-19 y se establecen otros lineamientos.</p>
--	--	---

(AEG02)_Política de Integridad (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020)_Sesiones de Reuniones sectoriales de Talento Humano	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020)_Sesiones de capacitaciones sectoriales, convocadas por el líder sectorial de la política	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020)_Sesiones de colaboración en el ejercicio de elaboración del Manual de Desvinculación asistida	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(PES2020)_ Planes MIPG - Talento Humano, ajustados de conformidad con la medición FURAG aplicada en 2020	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020)_ Avance fortalecimiento y ajuste de la política de integridad, realizado	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL
 Portafolio/Programa/Proyecto: ATENCIÓN AL CIUDADANO
 Gerente de Meta: Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG03_Implementar la Política de Servicio al Ciudadano (MIPG)* PAAC-2020	(AEG03)_Política de Servicio al Ciudadano (MIPG), implementada	#6	100	0	40	0	60	20
PES2020_Participar en las mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano, coordinadas por el MHCP	(PES2020)_Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	#6	100	0	40	0	60	0

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Bitácora de Seguimiento

(AEG03)_Política de Servicio al Ciudadano (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(PES2020)_ Sesiones de Mesas sectoriales de la política de atención al ciudadano	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Durante este mes no se realizó ni agendo la Mesa Sectorial de Atención al Ciudadana. El 24 de febrero de 2020 se realizó la invitación a la capacitación en veedurías y participación ciudadana a cargo de la Personería de Bogotá, la cual se programó inicialmente para el próximo miércoles 25 de marzo del 2020, a las 9:00 a.m. en el auditorio Esteban Jaramillo en las instalaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior como compromiso adquirido en la segunda mesa sectorial de Atención al Ciudadano, realizada el pasado 30 de octubre. Dicho evento no se llevó a cabo y será reprogramada una vez pase la emergencia sanitaria que vive nuestro país.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL
 Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN DOCUMENTAL
 Gerente de Meta: Asesor II Equipo Talento Humano y Servicios



ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG04_Implementar la Política de Gestión Documental (MIPG)* PAAC-2020	(AEG04)_Política de Gestión Documental (MIPG), implementada	#6	100	0	40	0	60	25
PES2020_Participar en las mesas sectoriales de la política de gestión documental, coordinadas por el MHCP	(PES2020)_Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	#6	100	0	40	0	60	25

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Minhacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Bitácora de Seguimiento

(AEG04)_Política de Gestión Documental (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se adelanta el borrador del documento de la Política De La Gestión Documental del Fondo Adaptación, este documento está sujeto a revisiones y modificaciones por parte de la Secretaría General.

(PES2020)_Sesiones de Mesas sectoriales de la política de gestión documental	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se participó en la mesa sectorial de Gestión Documental organizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico el día 3 de marzo de 2020.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL
 Portafolio/Programa/Proyecto: GESTIÓN CONTRACTUAL
 Gerente de Meta: Asesor III Equipo Gestión Contractual




ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG05_Ejecutar la Estrategia de Transparencia en las compras públicas (MIPG)*	(AEG05)_Transparencia en las compras públicas, ejecutada	#6	100	0	40	0	60	27

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Indicador de avance Gestión Contractual



Bitácora de Seguimiento

(AEG05)_Transparencia en las compras públicas, ejecutada	Enero	No aplica, debido a que los registros son con avances cualitativos.
	Febrero	No aplica, debido a que los registros son con avances cualitativos.
	Marzo	No aplica, debido a que los registros son con avances cualitativos.

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Área/Portafolio: ÁREA G – SECRETARÍA GENERAL
 Portafolio/Programa/Proyecto: DEFENSA JUDICIAL
 Gerente de Meta: Asesor III Equipo Defensa Judicial




ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2020	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
AEG06_Implementar la Política de Defensa Jurídica (MIPG)*	(AEG06)_Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	#6	100	0	40	0	60	30
PES2020_Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	(PES2020)_Sesiones ANDJE de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	#6	100	0	40	0	60	0
PES2020_Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda	(PES2020)_Sesiones Subcomité Sectorial para la Defensa Judicial	#6	2	0	0	0	2	0

PAAC-2020: Acción del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020" vinculada en el Plan de Acción Integrado 2020 (Decreto 612/2018).

PES-2020: Acción originada en el "Plan Estratégico Sectorial 2020" del Sector Hacienda, incluida en el Plan de Acción para asegurar la gestión del resultado.

Indicador de avance Defensa Jurídica



(AEG06)_Política de Defensa Jurídica (MIPG), implementada	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Se reporta el avance conforme a la aprobación de la Política de Prevención de Daño Antijurídico por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

(PES2020_Participar en las sesiones programadas por la ANDJE dentro de la iniciativa "Comunidad jurídica del conocimiento"	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador
	Marzo	Sin registro de avance en el indicador

(PES2020_Participar en las sesiones (2) programadas en el Subcomité	Enero	Sin registro de avance en el indicador
	Febrero	Sin registro de avance en el indicador

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Sectorial para la Defensa Judicial del Sector Hacienda	Marzo	Sin registro de avance en el indicador
--	-------	--


Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

6. Seguimiento Indicadores Plan de Acción de Alcance

INDICADOR:	META 2020:	RESPONSABLES:	CALCULA:
Ejecución Plan de Contratación	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Contractual
Ejecución Presupuesto Total (obligación/apropiación)	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el plan	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Funcionamiento	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de funcionamiento	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución Presupuesto Inversión	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el presupuesto de inversión	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Total	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Reserva	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC reserva	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Ejecución PAC Vigencia	100%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC vigencia	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Porcentaje de reducción de gastos (Austeridad)	10%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen con austeridad	Equipo de Trabajo Gestión Financiera
Porcentaje de reducción reserva presupuestal (Reserva vs Apropriación)	<15%	Todos los Equipos de Trabajo que intervienen en el PAC	Equipo de Trabajo Gestión Financiera

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

ACCIONES ESTRATÉGICAS (Programas/Proyectos/Actividades/Hitos)	Indicador	OE	Meta 2019	Programación Trimestral				AVANCE META (SEMÁFORO)
				Meta Q1	Meta Q2	Meta Q3	Meta Q4	
PRESUPUESTO	Ejecución Plan de Contratación	#6	100	0	0	0	100	0
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	#6	95	0	0	0	95	4
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Funcionamiento	#6	95	0	0	0	95	36
PRESUPUESTO	Ejecución Presupuesto Inversión	#6	100	0	0	0	100	0
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Total	#6	70	0	0	0	70	18
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Reserva	#6	100	0	0	0	100	31
PRESUPUESTO	Ejecución PAC Vigencia	#6	70	0	0	0	70	0
PRESUPUESTO	Porcentaje de reducción de gastos (Austeridad)	#6	10	0	0	0	10	0
PRESUPUESTO	Porcentaje de reducción reserva presupuestal (Reserva vs Apropriación)	#6	15	0	0	0	15	0



Bitácora de Seguimiento

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

Ejecución Plan de Contratación	Enero	
	Febrero	
	Marzo	

Ejecución Presupuesto Total (compromiso/apropiación)	Enero	Con corte al 31 de enero de 2020, la apropiación total asignada a la Entidad, se han comprometido 1,13% que corresponden a los recursos de funcionamiento. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulados al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Febrero	Con corte al 29 de febrero de 2020, se tiene que de la apropiación total asignada a la Entidad, se ha comprometido el 1,48% que corresponde a los recursos de funcionamiento. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2020.
	Marzo	Con corte al 31 de marzo de 2020, se tiene que de la apropiación total asignada a la Entidad, se ha comprometido el 1,91% que corresponde a los recursos de funcionamiento. La meta propuesta corresponde al porcentaje de compromisos acumulado al finalizar la vigencia fiscal 2020.

Ejecución Presupuesto Funcionamiento	Enero	Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de funcionamiento se han comprometido el 15,34% que corresponde a servicios personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias.
	Febrero	Con corte al 29 de febrero de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de funcionamiento se han comprometido el 20,16% que corresponde a servicios personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias.
	Marzo	Con corte al 31 de marzo de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de funcionamiento se han

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		comprometido el 26% que corresponde a servicios personales, adquisición de bienes y servicios y transferencias.
--	--	---

Ejecución Presupuesto Inversión	Enero	Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de inversión no se han comprometido recursos toda vez que el proyecto de Reconstrucción de zonas e infraestructura afectadas por la ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011 se encuentra en proceso de levantamiento previo ante el DNP; el proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la información no ha solicitado los recursos.
	Febrero	Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de inversión no se han comprometido recursos toda vez que el proyecto de Reconstrucción de zonas e infraestructura afectadas por la ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011 se encuentra en proceso de levantamiento previo ante el DNP; el proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la información no ha solicitado los recursos.
	Marzo	Con corte al 31 de enero de 2020, se tiene que de la apropiación asignada a la Entidad por recursos de inversión no se han comprometido recursos toda vez que el proyecto de Reconstrucción de zonas e infraestructura afectadas por la ocurrencia del fenómeno de la Niña 2010-2011 se encuentra en proceso de levantamiento previo ante el DNP; el proyecto de Fortalecimiento de la capacidad institucional en la gestión de la información no ha solicitado los recursos.

Ejecución PAC Total	Enero	<p>El porcentaje de ejecución del mes fue de 71,88% respecto a lo planeado, la desviación de \$21.888 millones, se registró por la no ejecución del sector Transporte (\$5.942 millones) y el sector vivienda (\$4.318 millones).</p> <p>Dentro de los pagos del mes de Enero están incluidos los pagos ejecutados correspondientes a las Cuentas por pagar de la vigencia 2019 y los pagos del mes de Enero de 2020.</p>
---------------------	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		<p>El día 22 de Enero se recibió por parte del Ministerio de Hacienda un giro de recursos por valor de \$80.737 millones. En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de ejecución del mes de enero de 2020 frente a la meta total de la vigencia corresponde al 9%.</p>
	Febrero	<p>El porcentaje de ejecución del mes fue de 95,71% respecto a lo programado. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento superior al 100%: Medio Ambiente, Jarillón de Cali, Gramalote y Educación.</p> <p>Durante el mes de febrero se realizó un giro por parte del Ministerio de Hacienda por un valor de \$35.104 millones abonados el día 26 de febrero de 2020. En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de ejecución del mes de Febrero de 2020 en relación a la meta total asignada de para el año, corresponde al 4%.</p>
	Marzo	<p>El porcentaje de ejecución fue del 77,59% respecto a lo programado. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento por encima del 100%, como fue el caso de Acueducto, Jarillón de Cali y Transporte. Estos tres sectores aportaron una cifra absoluta por encima de su meta de \$6.043 millones.</p> <p>Durante el mes de Marzo se realizó un giro por parte del Ministerio de Hacienda por un valor de \$57.443 mil millones abonados el día 27 de Marzo de 2020. En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de ejecución del mes de Marzo de 2020 en relación a la meta total asignada para el año, corresponde al 5%.</p>

Ejecución PAC Reserva	Enero	<p>El porcentaje de ejecución del mes fue de 71,88% respecto a lo planeado, la desviación de \$21.888 millones, se registró por la no ejecución del sector Transporte (\$5.942 millones) y el sector vivienda (\$4.318 millones).</p> <p>Dentro de los pagos del mes de Enero están incluidos los pagos ejecutados correspondientes a las Cuentas por pagar de la vigencia 2019 y los pagos del mes de Enero de 2020.</p> <p>El día 22 de Enero se recibió por parte del Ministerio de Hacienda un giro de recursos por valor de \$80.737 millones. En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje</p>
-----------------------	-------	---

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

		de avance de ejecución del mes de enero de 2020 frente a la meta total de la vigencia corresponde al 9%.
	Febrero	<p>El porcentaje de ejecución del mes fue de 95,71% respecto a lo programado. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento superior al 100%: Medio Ambiente, Jarillón de Cali, Gramalote y Educación.</p> <p>Durante el mes de febrero se realizó un giro por parte del Ministerio de Hacienda por un valor de \$35.104 millones abonados el día 26 de febrero de 2020. En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de ejecución del mes de Febrero de 2020 en relación a la meta total asignada de para el año, corresponde al 4%.</p>
	Marzo	<p>El porcentaje de ejecución fue del 77,59% respecto a lo programado. Algunos sectores obtuvieron un cumplimiento por encima del 100%, como fue el caso de Acueducto, Jarillón de Cali y Transporte. Estos tres sectores aportaron una cifra absoluta por encima de su meta de \$6.043 millones.</p> <p>Durante el mes de Marzo se realizó un giro por parte del Ministerio de Hacienda por un valor de \$57.443 mil millones abonados el día 27 de Marzo de 2020. En este mes solo se ejecutan recursos de reserva. El porcentaje de avance de ejecución del mes de Marzo de 2020 en relación a la meta total asignada para el año, corresponde al 5%.</p>

Ejecución PAC Vigencia	Enero	En el mes de enero no se programó ejecución de recursos de la Vigencia, por tanto no se presenta ejecución de los mismos.
	Febrero	En el mes de febrero no se programó ejecución de recursos de la Vigencia, por tanto no se presenta ejecución de los mismos.
	Marzo	En el mes de Marzo no se programó ejecución de recursos de la Vigencia, por tanto no se presenta ejecución de los mismos.

Porcentaje de reducción de gastos	Enero	
	Febrero	

Informe de Ejecución del Plan de Acción 2020

(Austeridad)	Marzo	
--------------	-------	--

Porcentaje de reducción reserva presupuestal (Reserva vs Apropriación)	Enero	
	Febrero	
	Marzo	