

15 de julio de 2025.

OFICIO No. **PMA/jul/0010/2025**


CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE



C. DIEGO TORRE OSOSRIO
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ACATENO, PUEBLA



Archivo. Control de Gestión.

Palacio Municipal Calle Cuauhtémoc S/N Col. Centro C.P 73590
Tel. (232) 324 7021 / acateno24.27@gmail.com




MUNICIPIO DE ACATEÑO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
SEGUNDO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFAS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO /RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25010253750	1481	ACATEÑO/FAISMUN/010/2025	PAGO POR ELABORACIÓN DE PROYECTOS DEL EJERCICIO 2025, PARA EL MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA.	SAN JOSE ACATEÑO	474324	\$ 474,324.00	\$ 474,324.00	\$ 474,324.00	\$ 474,324.00	\$ 474,324.00	\$ 474,324.00	100	100	4	PROYECTO	TERMINADA
PUE250102531896	29678	ACATEÑO/FAISMUN/011/2025	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATEÑO, MUNICIPIO DE CATENO, PUEBLA.	SAN JOSE ACATEÑO	1,457,062.30	\$ 1,455,979.07	\$ 436,793.72	\$ 1,455,979.07	\$ 436,793.72	\$ 436,793.72	\$ 436,793.72	30	30	0	0	EN PROCESO
PUE250102531895	20139	ACATEÑO/FAISMUN/012/2025	REHABILITACIÓN DEL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD TIERRA NUEVA, EN EL MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA.	TIERRA NUEVA	723,658.70	\$ 721,893.22	\$ 721,893.22	\$ 721,893.22	\$ 721,893.22	\$ 721,893.22	\$ 721,893.22	100	100	4777.35	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE250102531894	42309	ACATEÑO/FAISMUN/013/2025	REHABILITACIÓN DEL PARQUE MUNICIPAL, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATEÑO, MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA.	SAN JOSE ACATEÑO	1,646,715.56	\$ 1,644,326.36	\$ 871,492.97	\$ 1,644,326.36	\$ 871,492.97	\$ 871,492.97	\$ 871,492.97	52	52	241.59	METROS CUADRADOS	EN PROCESO
PUE250102531897	27980		REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIO CARRANZA, ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE BALSAS DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATEÑO, MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA	SAN JOSE ACATEÑO	822,924.60											LA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ADJUDICACION
PUE25010252954			MANTENIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE ACATEÑO, PUEBLA.	LA ESPERANZA												OBRA CANCELADA, DEBIDO A QUE SE REDIRIGIO EL RECURSO A UNA OBRA PRIORITARIA

FORTAMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/REC AUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE25010252226	ACATEÑO/FORTAMU N/004/2025	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CARRETERA TLAPACOYAN ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CAMINO A ARROYO BLANCO	SAN JOSE ACATEÑO	\$ 450,479.13	\$ 450,479.13	\$ 450,479.13	\$ 450,479.13	\$ 450,479.13	\$ 450,479.13	\$ 450,479.13	\$ 450,479.13	100	775	METROS	TERMINADA
PUE250102521508	ACATEÑO/FORTAMU N/003/2025	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LA PEÑA, ENTRE CAMINO AL ARENAL Y CARRETERA A TLAPACOYAN	SAN JOSE ACATEÑO	\$ 486,125.81	\$ 486,125.81	\$ 486,125.81	\$ 486,125.81	\$ 486,125.81	\$ 486,125.81	\$ 486,125.81	\$ 486,125.81	100	2727.15	METROS CUADRADOS	TERMINADA
PUE25010252264	ACATEÑO/FORTAMU N/005/2025	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ ACATEÑO	SAN JOSE ACATEÑO	\$ 377,606.04	\$ 377,606.04	\$ 377,606.04	\$ 377,606.04	\$ 377,606.04	\$ 377,606.04	\$ 377,606.04	\$ 377,606.04	100	9120	METROS CUADRADOS	TERMINADA





MUNICIPIO DE ACATENO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FAISMUN									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE TRIMESTRE.	
	2do. Trimestre	14.29	1	7	16.67	1	6	META ALCANZADA.125	
	3er. Trimestre	7.14	1	14					
	4to. Trimestre	7.14	1	14					
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN EL SIFAS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	
	2do. Trimestre	42.86	3	7	33.33	2	6	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN EL SIFAS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	
	3er. Trimestre	57.14	8	14					
	4to. Trimestre	57.14	8	14					
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre		0	0		0	0	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN EL SIFAS Y EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.	
	2do. Trimestre	42.86	3	7	50.00	3	6	META ALCANZADA.	
	3er. Trimestre	35.71	5	14					
	4to. Trimestre	35.71	5	14					

5 JUL 2025

Coordinación General de Recursos Federales



MUNICIPIO DE ACATENO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN											
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	25.00	2185899.24	8743597.00	25.00	2185899.24	8743597.00	25.00	2185899.24	8743597.00	RECURSO TRANSFERIDO.
	2do. Trimestre	50.00	4371798.48	8743597.00	50.00	4371798.48	8743597.00	50.00	4371798.48	8743597.00	RECURSO TRANSFERIDO.
	3er. Trimestre	75.00	6557697.72	8743597.00							
	4to. Trimestre	100.00	8743597.00	8743597.00							
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial) *100	1er. Trimestre	16.29	1424620.89	8743597.00	16.29	1424620.89	8743597.00	16.29	1424620.89	8743597.00	META ALCANZADA, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	2do. Trimestre	45.77	4001795.00	8743597.00	40.80	3567560.92	8743597.00				EXISTE VARIACIÓN, LOS PROYECTOS ESTAN EN INTEGRACION PARA SU VALIDACION TECNICA EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.
	3er. Trimestre	65.86	5758878.00	8743597.00							
	4to. Trimestre	100.00	8743597.00	8743597.00							
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	4.53	4371798.48	965872.00	2.74	4371798.48	1596416.08				LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS FUE MAYOR A LO PLANEADO.
	4to. Trimestre	4.72	8743597.00	1852471.00							
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador		
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)] *100	4to Trimestre	1.05	22045852.00	21815827.18							

15 JUL 2025

Coordinación General de Planeación y Desarrollo Urbano



MUNICIPIO DE ACATENO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

FORTAMUN									
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	15.24	666400.00	4371798.48	3.83	167645.44	4371798.48	EXISTE VARIACION, POR PAGO PENDIENTE DE REALIZAR DEL CERESO.	
	4to. Trimestre	19.05	1666000.00	8743597.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.27	12000.00	4371798.48	0.18	7775.00	4371798.48	PAGO PENDIENTE A REALIZAR EL PROXIMO MES.	
	4to. Trimestre	0.34	30000.00	8743597.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4371798.48	0.00	0.00	4371798.48	SES REALIZA UN SOLO CONCEPTO DE PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DE AGUA.	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	8743597.00					
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	4371798.48	0.00	0.00	4371798.48	ESTE EJERCICIO NO SE PLANO MODERNIZACION DE SISTEMAS DE RECAUDACION.	
	4to. Trimestre	0.00	0.00	8743597.00					
Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	30.06	1314210.98	4371798.48	30.06	1314210.98	4371798.48	META ALCANZADA.	
	4to. Trimestre	15.03	1314210.98	8743597.00					
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Monto ejercido para al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	16.28	711696.00	4371798.48	1.79	78180.00	4371798.48	LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE INTEGRACION PARA SU VALIDACION EN EL CONSEJO DE SEGURIDAD PUBLICA.	
	4to. Trimestre	20.35	1779240.00	8743597.00					
		4,789,450.98			3,954,146.02			35.86	
								1,567,811.42	

4,789,450.98 - 3,954,146.02 = 835,304.96

35.86

1,567,811.42

ACATENO
15/11/2025
Comandante en Jefe