



15 DE JULIO DE 2020


OFICIO No. DOP-303/2020

**ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA  
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO  
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Informe Definitivo del ejercicio 2019**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.



**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"**

Ayuntamiento Municipal  
de Chietla, Pue.  
**C. ING. OLAF PONCE CORTÉS**  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
**PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA**

MUNICIPIO DE CHIETA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INFORME DEFINITIVO 2015

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

POLO SISTEMA SRFT	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + PAFEF	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE19040164378	251122	51027	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJON POFERIO DIAZ ENTRE CALLE NIÑO PERDIDO Y TERMINACION DE CALLEJON	ATENCINGO	86,051.95		86,051.95	86,051.95	86,051.95	86,051.95	86,051.95	100%	100%	100 M2	
PUE19040164768	259957	51045	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CHIETA	SAN JOSE CHIETA	64,960.00		64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	64,960.00	100%	100%	14 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
PUE19040164421	251777	51023	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMERSON ZAPATA ENTRE OJOSOS ENRIQUES Y CARRINO AL PUEBLO NUEVO	COLMORELOS	1,546,899.83		1,546,899.83	1,546,899.83	1,546,899.83	1,546,899.83	1,546,899.83	100%	100%	180 ML	
PUE19040164798	256493	51046	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TEMACALAPA DE GABINO BARRERA	TEMACALAPA DE GABINO BARRERA	208,800.00		208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	208,800.00	100%	100%	45 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
PUE19040164454	251877	51019	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DEL CERRO EL VOLADOR EN LA LOCALIDAD DE CHIETA	CHIETA	118,013.69		118,013.69	118,013.69	118,013.69	118,013.69	118,013.69	100%	100%	1 OTROS	OTROS ES EQUIPO DE BOMBEO
PUE19040164334	250871	51013	REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLEJON CERRO Y CALLE PRIMERO DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, VILLA DE PERTENECENTE A MUNICIPIO DE CHIETA, PUE.	ATENCINGO	2,298,022.57		2,298,022.57	2,298,022.57	2,298,022.57	2,298,022.57	2,298,022.57	100%	100%	110 ML	
PUE19040164370	250908	51026	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES DE FEBREO Y NIÑO PERDIDO ENTRE 31 DE AGOSTO Y RIO NEXAPA	ATENCINGO	153,579.46		153,579.46	153,579.46	153,579.46	153,579.46	153,579.46	100%	100%	102 ML	
PUE190401620831	204546	51016	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE J. ALVAREZ ENTRE AV. MORELOS Y CALLE JOE DE MAYO DE LA COLONIA SESTEARO, VILLA DE ATENCINGO, CHIETA, PUEBIA	ATENCINGO	148,722.15		148,722.15	148,722.15	148,722.15	148,722.15	148,722.15	100%	100%	88 ML	
PUE19040164412	251722	51014	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE CAMINO VIBORILLAS DE LA LOCALIDAD DE ATENCINGO	ATENCINGO	288,961.81		288,961.81	288,961.81	288,961.81	288,961.81	288,961.81	100%	100%	1 OTROS	OTROS ES EQUIPO DE BOMBEO
PUE190401637956	244116	51025	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES DE FEBREO Y NIÑO PERDIDO ENTRE 31 DE AGOSTO Y RIO NEXAPA	ATENCINGO	393,106.12		393,106.12	393,106.12	393,106.12	393,106.12	393,106.12	100%	100%	102 ML	
PUE190401644248	249744	51021	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE Y MORELOS ENTRE AV. PRIMERO DE MAYO Y CALLE MORELOS	ATENCINGO	109,094.43		109,094.43	109,094.43	109,094.43	109,094.43	109,094.43	100%	100%	90 ML	
PUE190401643794	251205	51030	REHABILITACION DEL CAMINO A PUEBLO NUEVO ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO	PUEBLO	1,419,097.37		1,419,097.37	1,419,097.37	1,419,097.37	1,419,097.37	1,419,097.37	100%	100%	1800 OTROS	OTROS ES MZ
PUE190401641301	248223	51020	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE EL RECORRIDO D-880 A RECORRIDO D-881 EN SAN JOSE LOS LAURELES, CHIETA, PUEBIA.	SAN JOSE LOS LAURELES	472,447.68		472,447.68	472,447.68	472,447.68	472,447.68	472,447.68	100%	100%	288 M2	
PUE190401630783	204228	51017	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE J. ALVARES ENTRE AV. MORELOS Y CALLE 1º DE MAYO DE LA COLONIA SESTEARO, VILLA DE ATENCINGO, CHIETA, PUEBIA	ATENCINGO	804,337.18		804,337.18	804,337.18	804,337.18	804,337.18	804,337.18	100%	100%	362.75 M2	





MUNICIPIO DE CHIETA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
INFORME DEFINITIVO 2013

34	PUE190401665790	278407	51057	REHABILITACIONE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TRAMO ATZALA-CHIETA	CHIETA	1,643,801.60	1,643,801.60	1,643,801.60	1,643,801.60	1,643,801.60	100%	100%	1,643,801.60	850 ML	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
35	PUE190401665170	277698	51043	REHABILITACIONE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDADE SAN NICOLAS TENEXCALCO	SAN NICOLAS TENEXCALCO	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	232,000.00	100%	100%	232,000.00	50 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
36	PUE190401665078	266608	51053	REHABILITACIONE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDADE SAN ISIDRO EL ORIGINAL	SAN ISIDRO EL ORIGINAL	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	100%	100%	162,400.00	35 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
37	PUE190401665178	277704	51042	REHABILITACIONE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDADE PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	269,120.00	269,120.00	269,120.00	269,120.00	269,120.00	100%	100%	269,120.00	58 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
38	PUE190401665233	277801	51029	CONSTRUCCION E SANTARIOS Y CERCA PERIMETRAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDADE DE ATENCINGO EN LA LOCALIDADE DE ATENCINGO, CHIETA, PUEBLA.	ATENCINGO	1,694,066.03	1,694,066.03	1,694,066.03	1,694,066.03	1,694,066.03	100%	100%	1,694,066.03	262.30 OTROS	OTROS ES MODULO
39	PUE190401665237	277803	51031	CONSTRUCCION E BANDA PERIMETRAL EN EL CAMPO DE FUERZO RAPIDO Y ACCESOS PEATONALES EN LA UNIDAD DEPORTIVA UBICADA EN LA LOCALIDADE DE ATENCINGO, CHIETA, PUEBLA.	ATENCINGO	1,045,299.20	1,045,299.20	1,045,299.20	1,045,299.20	1,045,299.20	100%	100%	1,045,299.20	193.76 M2	
40	PUE190401665626	266133	51054	REHABILITACIONE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDADE DE LA SOLEDAD	LA SOLEDAD	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	100%	100%	74,240.00	16 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
41	PUE190401665378	263980	51047	REHABILITACIONE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDADE DE TOMPALUACAN	TOMPALUACAN	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	92,800.00	100%	100%	92,800.00	20 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
42	PUE190401667723	277155	51033	REHABILITACIONE ALUMBRADO PUBLICO EN CHIETA.	CHIETA	1,340,960.00	1,340,960.00	1,340,960.00	1,340,960.00	1,340,960.00	100%	100%	1,340,960.00	289 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
43	PUE190401663884	264236	51048	REHABILITACIONE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDADE VIBORILLAS DE HIDALGO	VIBORILLAS DE HIDALGO	310,880.00	310,880.00	310,880.00	310,880.00	310,880.00	100%	100%	310,880.00	67 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
44	PUE190401661456	272442	51049	REHABILITACIONE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDADE ESCAPE DE LAGUNILLAS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	1,596,160.00	1,596,160.00	1,596,160.00	1,596,160.00	1,596,160.00	100%	100%	1,596,160.00	344 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS

**FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUN)**

FOUO SISTEMA SRFP	No. MDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM + PAPEF	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EFERIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE190401667433		51069	RESOLUCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, CATASTRO, COMANDANCIA DE REGIONES, DIRECCÓN DEPORTIVA DE COMUNICACIÓN, BODEGAS Y SANTARIOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHIETA, MUNICIPIO DE CHIETA	CHIETA	4,950,000.00		4,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	135 M2	





MUNICIPIO DE CHIETLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
 INFORME DEFINITIVO 2019

PUE190401694084	51065	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA TONIA, CHIETLA, PUEBLA.	SAN MIGUEL LA TONIA	\$ 25,569.36	\$ 25,569.36	\$ 25,569.36	\$ 25,569.36	\$ 25,569.36	\$ 25,569.36	100%	100%	100%	25,569.36	10 M2	
PUE190401694129	51066	ADQUINAMIENTO EN DIFERENTES AREAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE ATENCINGO EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO MUNICIPIO DE CHIETLA.	ATENCINGO	\$ 2,278,939.81	\$ 2,278,939.81	\$ 2,278,939.81	\$ 2,278,939.81	\$ 2,278,939.81	\$ 2,278,939.81	100%	100%	100%	2,278,939.81	206.50 M2	
PUE190401694182	51067	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE DEPORTIVA DE ESCALPE DE LAGUNILLAS MUNICIPIO DE CHIETLA.	ATENCINGO	\$ 2,012,696.45	\$ 2,012,696.45	\$ 2,012,696.45	\$ 2,012,696.45	\$ 2,012,696.45	\$ 2,012,696.45	100%	100%	100%	2,012,696.45	3188 M2	
PUE190401694444	51063	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, CHIETLA, PUEBLA.	LA SOLEDAD	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	100%	100%	100%	88,277.10	9 M2	
PUE190401693886	51064	CONSTRUCCIÓN DE FOSA SEPTICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOLOACO, CHIETLA, PUEBLA.	SAN MIGUEL TECOLOACO	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	\$ 88,277.10	100%	100%	100%	88,277.10	9 M2	



**MUNICIPIO DE**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**INDICADORES INFORME DEFINITIVO 2019**  
**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**  
**Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS**

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0.00	0	25	0.00	0	45	EN ESTE TRIMESTRE LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS
<b>Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	80.00	20	25	51.11	23	45	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL CONTAR CON UNA MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS
<b>Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS</b>								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	20.00	5	25	48.89	22	45	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL CONTAR CON UNA MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS REGISTRADOS EN LAS MIDS



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	INFORME DEFINITIVO	100%	100.00	100.00	95%	95	100	LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL NO EJERCER TODO EL RECURSO EN LAS ACCIONES PROGRAMAS	
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / ( Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100%	23,662,170.00	23,662,170.00	95.46%	22,586,961.00	23,662,170.00	LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL NO EJERCER TODO EL RECURSO EN LAS ACCIONES PROGRAMAS	
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial))*100.	INFORME DEFINITIVO	100%	23,662,170.00	23,662,170.00	95%	22,586,961.00	23,662,170.00	LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL NO EJERCER TODO EL RECURSO EN LAS ACCIONES PROGRAMAS	
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	INFORME DEFINITIVO	7.71	23,662,170.00	3,068,091.00	4.09	23,662,170.00	5,789,123.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL TENER UNA MAYOR RECAUDACIÓN EN LOS INGRESOS PROPIOS	





Comprometido	Devenido	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Observaciones
9801406.48	9801406.48	9801406.48	9801406.48			PAGO DE LAS OBRAS: 51013.51004.5101 5.51016.51018.51 019.51021.51022. 51023.51025.5102 6.51055.51056.51 057
17751787.71	17751787.71	17751787.71	17751787.71			PAGO DE LAS OBRAS: 51024.51028.5029 5890.51031.5103 2.51033.51034.51 035.51036.51037. 51038.51039.5104 0.51041.51042.51 049.51044.51045. 51046.51047.5104 8.51049.51050.51 051.51052.51053. 51054
1362836.81	1362836.81	1362836.81	1362836.81			PAGO DE LAS OBRAS: 51017.51020.5102 7
1075209.21	0	0	0			PAGO DE CERESO
724006.17	724006.17	724006.17	724006.17			PAGO DE RELLENO SANITARIO
5724102	5724102	5724102	5724102			PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO
341081.8	341081.8	341081.8	341081.8			ADQUISICION DE UNIFORMES
6354011	6354011	6354011	6354011			PAGO DE SALARIO POLICIAS
9443759.82	9443759.82	9443759.82	9443759.82			APORTACIÓN AL PROGRAMA LINO MAS UNO Y OBRAS: 51063, 51064, 51065, 51066, 51067

TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDE RATIVA	ID_ENTIDAD_FEDE FEDERA TIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDA D	ID_PP	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO	TIPO_RECORSO
1-Programa presupuestario	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I	Gasto Federalizado	4	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)





PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EJE_CUTORA	RENDIMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENE_RICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES(CAPTURA)
	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1.1283.94	11283.94											
	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1													
	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	625	Construcción de vías de comunicación	4316031	0	0	0	0	0	0	ESTA PARTIDA SE CANCELA
	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1													
	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	626	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	1.01E+07	0	0	0	0	0	0	ESTA PARTIDA SE CANCELA
	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1													
	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	615	Construcción de vías de comunicación	4316031	1362836.81	1362836.81	1362836.81	1362836.81	1362836.81	1362836.81	PAGO DE LAS OBRAS: 51024,51028,502 9,5090,51031,510 32,51033,51034,5 1035,51036,5103 7,51038,51039,51 040,51041,51042, 51043,51044,510 45,51046,51047,5 1048,51049,5105 0,51051,51052,51 053,51054
	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1													
	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	616	Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada	0	1.78E+07	1.78E+07	1.78E+07	1.78E+07	1.78E+07	1.78E+07	PAGO DE LAS OBRAS: 51024,51028,502 9,5090,51031,510 32,51033,51034,5 1035,51036,5103 7,51038,51039,51 040,51041,51042, 51043,51044,510 45,51046,51047,5 1048,51049,5105 0,51051,51052,51 053,51054
	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1													
	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	1.45E+07	0	0	0	0	0	0	ESTA PARTIDA SE CANCELA
	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1													
	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			Gasto de Inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	9801406.48	9801406.48	9801406.48	9801406.48	9801406.48	9801406.48	PAGO DE LAS OBRAS: 51013,51014,510 15,51016,51018,5 1019,51021,5102 2,51023,51025,51 026,51025,51056, 51057
	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1													



OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA	ESTATUS
{obs1: [observación:eliminar plantillas , usuario:bianca ramirez, fecha:2020-06-29]}	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado





TIPO_REGISTRO	CICLO	TRIMESTRE	ID_ENTIDAD_FEDE RATIVA	ID_ENTIDAD_FEDE FEDERA TIVA	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	CICLO_RECORSO	ID_RAMO	RAMO	ID_MODALIDAD	DESC_MODALIDA D	ID_PP	PROGRAMA_PRES UPUESTARIO
1-Programa presupuestario	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN
2-Partida genérica	2019	5	21	Puebla	51	Chietla	2019	33	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1	Gasto Federalizado	5	FORTAMUN



TIPO_RECURSO	PROG_FND_CONV_ESP	INSTITUCION_EIC_UTORA	RENTAMIENTO	REINTEGRO	TIPO_GASTO	ID_PARTIDA_GENE_RICA	DESC_PARTIDA_GENERICA	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1	7800.54	7800.54	Gasto corriente	113	Sueldos base al personal permanente	5300000	6354011	6354011	6354011	6354011	6354011
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1			Gasto corriente	358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	750000	724006.17	724006.17	724006.17	724006.17	724006.17
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1			Gasto de inversión	614	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	0	9443759.82	9443759.82	9443759.82	9443759.82	9443759.82
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1			Gasto corriente	283	Prenidas de protección para seguridad pública y nacional	800000	341081.8	341081.8	341081.8	341081.8	341081.8
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1			Gasto corriente	311	Energía eléctrica	8600000	5724102	5724102	5724102	5724102	5724102
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1			Gasto corriente	853	Otros convenios	1183108	1075209.21	1075209.21	1075209.21	0	0
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	FORTAMUN	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA DEF1			Gasto de inversión	624	División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7029062	0	0	0	0	0





PAGADO	OBSERVACIONES( CAPTURA)	OBSERVACIONES	USUARIO	FECHA	ESTATUS
6354011	PAGO DE SALARIO POLICIAS	Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
724006-17	PAGO DE RELLENO SANITARIO	Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
9443759.82	APORTACIÓN AL PROGRAMA UNO MAS UNO Y OBRAS: 51063, 51064, 51065, 51066, 51067	Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
341081.8	ADQUISICION DE UNIFORMES	Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
5724102	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
0	PAGO DE CERESO	Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado
0	ESTA PARTIDA SE CANCELA	Sin observaciones	petramartinezb	29/06/2020 10:41	Validado





# Secretaría de Bienestar

Gobierno de Puebla

#PROintegridad

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  
"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza"; a 28 de Septiembre de 2020  
Oficio SB.CGPSE.169/2020

## C. PRESIDENTES MUNICIPALES DEL ESTADO DE PUEBLA PRESENTE

En seguimiento al oficio de fecha 13 de diciembre de 2019, mismo que le fue remitido por la C. Lizeth Sánchez García, Secretaria de Bienestar, en el cual se hacían de su conocimiento las siguientes obligaciones:

- Art. 79 de la Ley general de contabilidad gubernamental: El gobierno municipal tiene la obligación de diseñar y publicar su Programa Anual de Evaluación (PAE).
- Art. 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: El municipio tiene la obligación de llevar a cabo la evaluación de los recursos federales.
- Art. 79 de LGCG y 71 de la LFTAIP: El gobierno municipal deberá publicar los resultados a más tardar 30 días posteriores a la realización de dichas evaluaciones.

De esta manera, me permito nuevamente recordarles que la parte más importante de las evaluaciones son los Aspectos Susceptibles de Mejora, mismas que contienen recomendaciones para la mejora administrativa y operativa de la aplicación de los fondos en el municipio, y en diversas ocasiones incluyen recomendaciones que implican modificaciones presupuestales; y para que dicha información incida adecuadamente en bienestar del municipio, es recomendable que se reciba antes de que inicie el ciclo presupuestal del siguiente año.

En razón de lo anterior, nuevamente se les solicita para que tomen sus previsiones, y la contratación de las evaluaciones se lleve a cabo de manera tal, que los resultados sean entregados a más tardar dentro del mes de octubre del presente año.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

  
ALBA LEONILA MÉNDEZ HERRERA  
COORDINADORA GENERAL DE  
PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

C.C.P.- Archivo.



**Resultados SRFIT**

Informe Definitivo 2019

FISM



Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo Indicadores



**Resultados SRFIT**

Informe Definitivo 2019

FORTAMUN

Módulo Destino del Gasto



Módulo Ejercicio del Gasto



Módulo Indicadores



**Estatus**



SI reportó



NO solventó



NO reportó



Coordinación General  
de Planeación,  
Seguimiento y Evaluación