



H. Ayuntamiento Municipal
de Chietla, Puebla
2014 - 2018




ACUSE

CHIETLA, PUE. A 12 ENERO DE 2015

OFICIO No. 201/2015

**LIC. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:**




Quien suscribe CP. Edgardo Ponce Cortés Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Chietla, Pue., por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron a Nivel Obra (Gestión de Proyectos), correspondiente al 4To informe Trimestral del ejercicio 2013, (Anexo listado de Folios registrados).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
"UN GOBIERNO CIUDADANO"



H. Ayuntamiento Municipal
de Chietla, Pue.
2014-2018


CP. EDGARDO PONCE CORTÉS
Presidente Municipal de Chietla, Puebla

C.c.p.- Archivo

H. Ayuntamiento Municipal de Chietla, Puebla.

Plaza Principal S/N C. P. 74580 Chietla, Pue.



PRESIDENCIA
01 (243) 43 8-11-55
COMANDANCIA
01 (243) 43 1-01-07

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)									
FOLIO DEL SISTEMA SHCP	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE00130300221604	012-2013	APORTACION PARA EL ENTUBAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO DE SAN JOSE LOS LAURELES	SAN JOSE LOS LAURELES	FISM	\$50,000.00	100%	100%	HECTAREA	TERMINADA
PUE00130300221068	015-2013	ADOQUINAMIENTO EN CALLE ITURBIDE, ABASOLO Y PORFIRIO DIAZ EN SAN NICOLAS TENEXCALCO	SAN NICOLAS TENEXCALCO	FISM	\$1,781,458.47	100%	100%	M2	TERMINADA
PUE00130400266658	0162013	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO	CHIETLA	FISM	\$ 190,492.00	100%	100%	LUMINARIA	TERMINADA
PUE00130400266378	028-2013	APORTACION PARA LA ADQUISICION DE SEMILLA EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA	CHIETLA	FISM	\$196,600.00	100%	100%	HECTAREA	TERMINADA
PUES00130400265910	0322013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA CARMEN SERDAN ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CERRADA	CHIETLA	FISM	\$307,227.44	100%	100%	M2	TERMINADA
PUE00130300222367	041-2012	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RIO SAN MIGUEL LA TOMA NEXAPA	SAN MIGUEL LA TOMA	FISM	\$1,389,450.82	100%	100%	ML	TERMINADA
PUE00130300222386	042-2012A	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE I. ZARAGOZA ENTRE 5 DE MAYO Y GUERRERO	SAN ANTONIO CUAYUCA	FISM	\$579,991.09	100%	100%	M2	TERMINADA
FORTAMUN									
FOLIO DEL SISTEMA SHCP	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA O ACCION	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE00130400266189	023-2013	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (C.N.A) DERECHOS DE EXPLOTACION	CHIETLA	FORTAMUN	\$292,789.00	100%	100%	PAGO	TERMINADA
PUE00130400265967	0332013	PERITAJE AGRARIO EN HUAJOTITLAN	CHIETLA	FORTAMUN	\$40,000.00	100%	100%	PROYECTO	TERMINADA
PUE00130400266866	043-2013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y REFORMA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE HIDALGO Y JUAREZ	CHIETLA	FORTAMUN	\$2,036,651.08	100%	100%	M2	TERMINADA
PUE00140400410932	045-2013	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (CAMPO DE BEISBOL) SEGUNDA ETAPA EN CHIETLA	CHIETLA	FORTAMUN	\$424,966.14	100%	100%	LOTE	TERMINADA




H. Ayuntamiento Municipal
de Chietla, Puebla
2014 - 2018

Un Gobierno Ciudadano
Chietla
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
2014 - 2018

Jose

OFICIO NÚM. : 60-2014
FECHA: 03 DE ABRIL DE 2014
ASUNTO: VALIDACIÓN DE OBRAS
DE RAMO 33.

JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:



EL QUE SUSCRIBE EL C. C.P. **EDGARDO PONCE CORTES**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIETLA, PUEBLA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO AL MISMO TIEMPO, ME PERMITO REMITIRLE LA LISTA DE LAS OBRAS CAPTURADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA CUAL SE ANEXARA A ESTE OFICIO PARA QUE PUEDAN SER VALIDADAS.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE

SUPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
CHIETLA, PUEBLA A 03 DE ABRIL DE 2014

H. Ayuntamiento Municipal
de Chietla, Pue.
2014-2018
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

[Handwritten Signature]

C.P. EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. Ayuntamiento Municipal de Chietla, Puebla.

Plaza Principal S/N C. P. 74580 Chietla, Pue.



PRESIDENCIA
01 (243) 43 1-01-12
COMANDANCIA
01 (243) 43 1-01-07

No.	FOLIO DEL SISTEMA SHCP	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	PUE00130300222461	95398	APORTACION AL CERESO DE ZUCAR DE MATAMOROS 2013	CHIETLA	FORTAMUN	\$614,073.90	100%	100%	TERMINADA
2	PUE12130200153908	001.2011	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (C.N.A) AGUA POTABLE	CHIETLA	FORTAMUN	\$74,624.00	100%	100%	TERMINADA
3	PUE00130400265258	001.2013	APORTACION AL PROGRAMA DIM	CHIETLA	FORTAMUN	\$175,000.00	100%	100%	TERMINADA
4	PUE00130400265317	002.2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y LA PALMA	TZOMPALHUACAN	FISM	\$1,264,688.21	100%	100%	TERMINADA
5	PUE00130300221484	003.2013	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA	LA SOLEDAD	FISM	\$1,622,075.87	100%	100%	TERMINADA
6	PUE00130300221390	004.2013	CONSTRUCCION DE DUG OUT EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. MORELOS DE CHIETLA	CHIETLA	FORTAMUN	\$225,701.28	100%	100%	TERMINADA
7	PUE00130400265422	006.2013	PRESTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CHIETLA	FORTAMUN	\$3,127,941.00	100%	100%	TERMINADA
8	PUE00130400265506	007.2013	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (C.F.E) ALUMBRADO PUBLICO	CHIETLA	FORTAMUN	\$2,253,440.00	100%	100%	TERMINADA
9	PUE12130200149813	008.2012	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE REFORMA E INDEPENDENCIA	CHIETLA	FISM	\$158,662.87	100%	100%	TERMINADA
10	PUE130300221332	008.2013	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE ACERO EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CHIETLA KM (0.460)	CHIETLA	FISM	\$283,749.00	100%	100%	TERMINADA
11	PUE00130400265593	009.2013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAYON ENTRE LAS CALLES MIRADOR Y ZARAGOZA	CHIETLA	FISM	\$337,947.47	100%	100%	TERMINADA
12	PUE00130300221256	010.2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HEROES DE NACOZARI ENTRE 1RO DE MAYO Y RUBEN JARAMILLO	ATENCINGO	FISM	\$1,826,312.62	100%	100%	TERMINADA
13	PUE00130300221207	011.2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 1RO DE MAYO ENTRE PARQUE INFANTIL Y PROLONGACION SECCION 77	ATENCINGO	FISM	\$1,834,010.43	100%	100%	TERMINADA
14	PUE00130300221604	012.2013	APORTACION PARA EL ENTUBAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO DE SAN JOSE LOS LAURELES	ATENCINGO	FISM	\$522,179.00	100%	100%	TERMINADA
15	PUE00130300222297	013.2013	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA ENTRE CALLE HIDALGO, ALDAMA, COLON Y GUERRERO	VIBORILLAS	FISM	\$478,959.00	100%	100%	TERMINADA
16	PUE00130300222448	014.2013	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SAN VICENTE DE PAUL	SAN VICENTE DE PAUL	FISM	\$492,275.28	100%	100%	TERMINADA
17	PUE00130300221068	015.2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE ABASOLO Y PORFIRIO DIAZ	SAN NICOLAS TENEXCALCO CHIETLA	FISM	\$1,781,458.47	100%	100%	TERMINADA
18	PUE00130400265658	016.2013	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CHIETLA	FISM	\$190,492.00	100%	100%	TERMINADA
19	PUE00130400265843	017.2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 5 DE MAYO Y MORELOS PRIMERA ETAPA	CHIETLA	FISM	\$533,482.99	100%	100%	TERMINADA
20	PUE00130300222410	018.2013	ADQUISICION DE MATERIALES JARDIN DE NIÑOS FRAY Y JUAN DE ZUMARRAGA	VIBORILLAS	FISM	\$35,354.22	100%	100%	TERMINADA
21	PUE00130300221006	019.2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES ITURBIDE ABASOLO Y PORFIRIO DIAZ	TENEXCALCO	FISM	\$307,514.03	100%	100%	TERMINADA
22	PUE00130300220896	020.2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1ERO DE MAYO ENTRE PARQUE INFANTIL Y PROLONGACION SECCION 77	ATENCINGO	FISM	\$823,670.00	100%	100%	TERMINADA
23	PUE00130400264600	021.2012	PROGRAMA DE DISMINUCION DE USO DE LEÑA EN EL CONSUMO DOMESTICO	CHIETLA	FISM	\$350,700.00	100%	100%	TERMINADA
24	PUE00130300220684	021.2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ALDAMA Y LAZARO CARDENAS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM	\$886,072.57	100%	100%	TERMINADA
25	PUE00130400266084	022.2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES HEROES DE NACOZARI ENTRE PRIMERO DE MAYO Y RUBEN JARAMILLO	ATENCINGO	FISM	\$1,716,314.94	100%	100%	TERMINADA
26	PUE00130400266189	023.2013	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (C.N.A) AGUA POTABLE	CHIETLA	FORTAMUN	\$292,789.00	100%	100%	TERMINADA
27	PUE00130400266222	024.2013	SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES AL JARDIN DE NIÑOS "ZAMINA"	VIBORILLAS	FISM	\$97,164.15	100%	100%	TERMINADA
28	PUE00130400266256	025.2013	RECONSTRUCCION DE ZAPEADO EN PUENTE VEHICULAR EN LAGUNILLAS DE RAYON	LAGUNILLAS DE RAYON	FISM	\$522,901.84	100%	100%	TERMINADA
29	PUE00130400266278	026.2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL	EL CAPIRE	FISM	\$364,641.79	100%	100%	TERMINADA
30	PUE00130400264716	027.2012	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	LAGUNILLAS DE RAYON	FISM	\$556,235.68	100%	100%	TERMINADA



No.	FOLIO DEL SISTEMA SHCP	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
31	PUE00130400266335	0272013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE OBREGON M. ORELOS Y HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE	BUENAVISTA	FISM	\$268,179.00	100%	100%	TERMINADA
32	PUE00130300222396	028.2012	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA	CHIETLA	FISM	\$1,271,075.68	100%	100%	TERMINADA
33	PUE00130400266378	028.2013	ADQUISICION DE SEMILLAS PARA PRODUCTORES	CHIETLA	FISM	\$196,600.00	100%	100%	TERMINADA
34	PUE00130400266413	029.2013	SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES A LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	CHIETLA	FISM	\$41,829.00	100%	100%	TERMINADA
35	PUE00130400266443	030.2013	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	CHIETLA	FISM	\$612,375.00	100%	100%	TERMINADA
36	PUE00130300222353	031.2012	PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA	SAN JOSE LOS LAURELES	FISM	\$516,203.89	100%	100%	TERMINADA
37	PUE00130400265838	0312013	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE MORELOS Y CALLEJON ZAPATA	CHIETLA	FISM	\$403,111.63	100%	100%	TERMINADA
38	PUES00130400265910	0322013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA CARMEN SERDAN ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CERRADA	CHIETLA	FISM	\$307,227.44	100%	100%	TERMINADA
39	PUE00130400265031	0332012	REHABILITACION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LIBRAMIENTO ATENCINGO	ATENCINGO	FISM	\$265,425.36	100%	100%	TERMINADA
40	PUE00130400265967	0332013	ESTUDIO Y PROYECTO DE PERITAJE AGRARIO EN HUAJOITILAN	CHIETLA	FORTAMUN	\$40,000.00	100%	100%	TERMINADA
41	PUE00130300220527	034-2013	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS TEODOMIRO MANZANO CLAVE 21DJUN0835A	BUENAVISTA	FISM	\$57,870.13	100%	100%	TERMINADA
42	PUE00130300222425	035.2012	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE CHIETLA	SAN JOSE CHIETLA	FISM	\$469,187.19	100%	100%	TERMINADA
43	PUE00130400266101	0352013	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM	\$646,225.91	100%	100%	TERMINADA
44	PUE00130400266157	0362013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE ZAPATA Y CARRETERA	LAGUNILLAS DE RAYON	FISM	\$1,005,097.67	100%	100%	TERMINADA
45	PUE00130400265111	0372012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATENCINGO	FISM	\$388,811.72	100%	100%	TERMINADA
46	PUE00130400266197	0372013	CERCADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE	EL CASCALOTE	FISM	\$167,346.27	100%	100%	TERMINADA
47	PUE00130300221652	038-2012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA PALMA	FISM	\$104,951.24	100%	100%	TERMINADA
48	PUE00130400266260	0382013	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE No 2 EN ATENCINGO (CAMINO A VIBORILLAS)	ATENCINGO	FISM	\$265,038.78	100%	100%	TERMINADA
49	PUE00130400266301	0392013	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE ATENCINGO	ATENCINGO	FISM	\$1,390,743.48	100%	100%	TERMINADA
50	PUE00130400266342	0402013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y LINDAVISTA	ATENCINGO	FISM	\$1,193,975.56	100%	100%	TERMINADA
51	PUE00130300222367	041.2012	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RIO NEXAPA	SAN MIGUEL LA TOMA	FISM	\$1,389,451.00	100%	100%	TERMINADA
52	PUE00130400266407	0412013	ADOQUINAMIENTO DE CALLE LAS CUMBRES ENTRE CALLES LA PAZ Y REVOLUCION 1RA ETAPA	ATENCINGO	FISM	\$1,617,830.83	100%	100%	TERMINADA
53	PUE00130300222386	042.2012A	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE 5 DE MAYO Y GUERRERO ENTRE MORELOS Y ALDAMA	SAN ANTONIO CUAYUCA	FISM	\$579,991.09	100%	100%	TERMINADA
54	PUE00130400266457	0422013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO	CHIETLA	FISM	\$1,821,835.75	100%	100%	TERMINADA
55	PUE00130300222277	043.2012	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN AHUHUETZINGO	AHUHUETZINGO	FISM	\$448,389.16	100%	100%	TERMINADA
56	PUE00130400266866	043.2013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y REFORMA Y M. HIDALGO Y JUAREZ	CHIETLA	FORTAMUN	\$1,694,473.62	100%	100%	TERMINADA
57	PUE00130400265192	0442012	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TECOLACIO	TECOLACIO	FISM	\$493,804.29	100%	100%	TERMINADA
58	PUE00130400266476	044.2013	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CARRETERA	CHIETLA	FORTAMUN	\$594,136.96	100%	100%	TERMINADA
59	PUE00130400266556	046.2013	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENRRE 5 DE MAYO Y CALLE DEL MIRADOR	CHIETLA	FORTAMUN	\$185,848.68	100%	100%	TERMINADA



No.	FOLIO DEL SISTEMA SHCP	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
60	PUE00130400267612	047.2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE SECCION 77 ENTRE CALLE 1R0 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE	ATENCINGO	FORTAMUN	\$1,727,253.10	100%	100%	TERMINADA
61	PUE00130400266735	048.2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SECCION 77 ENTRE CALLE 1R0 DE MAYO Y CALLE ALLENDE SIN NOMBRE	ATENCINGO	FORTAMUN	\$1,408,718.86	100%	100%	TERMINADA
62	PUE00130400266814	049.2013	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CERRITO	CHIETLA	FORTAMUN	\$980,193.04	100%	100%	TERMINADA
63	PUE00130400267764	050.2013	REVESTIMIENTO DEL CAMINO A VILLAS DE MONTECARLO	CHIETLA	FORTAMUN	\$575,969.19	100%	100%	TERMINADA

RECEBIDO
 15 ABR 2014
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
 DIRECCION DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO
 HORA: 10:13 RECIBIO.



OFICIO NÚM. : 61/2014
FECHA: 03 DE ABRIL DE 2014
ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

DR. DAVID VILLANUEVA LOMELÍ
AUDITOR GENERAL DE LA AUDITORIA
SUPERIOR DEL ESTADO DE PUEBLA.
PRESENTE.



EL QUE SUSCRIBE EL C. C.P. EDGARDO PONCE CORTES, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIETLA, PUEBLA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO AL MISMO TIEMPO, ME PERMITO INFORMARLE QUE CON RESPECTO A LA CAPTURA DEL REPORTE DE LOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Y EL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN), SE REMITIÓ UN OFICIO DIRIGIDO AL C. JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ, COORDINADOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL , CON LA RELACION DE OBRAS QUE HAN SIDO CAPTURADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA (PASH) PARA QUE SEAN VALIDADAS, MISMO QUE SE ANEXA A ESTE OFICIO.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
CHIETLA, PUEBLA A 03 DE ABRIL DE 2014



H. Ayuntamiento Municipal
de Chietla, Pue.
2014-2018

C. C.P. EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento Municipal de Chietla, Puebla.


Plaza Principal S/N C. P. 74580 Chietla, Pue.



PRESIDENCIA
01 (243) 43 1-01-12
COMANDANCIA
01 (243) 43 1-01-07

OFICIO NÚM. : 60-2014
FECHA: 03 DE ABRIL DE 2014
ASUNTO: VALIDACIÓN DE OBRAS
DE RAMO 33.

JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
COORDINADOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PRESENTE:



EL QUE SUSCRIBE EL C. **C.P. EDGARDO PONCE CORTES**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CHIETLA, PUEBLA, LE ENVIÓ UN CORDIAL SALUDO AL MISMO TIEMPO, ME PERMITO REMITIRLE LA LISTA DE LAS OBRAS CAPTURADAS EN EL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA, LA CUAL SE ANEXARA A ESTE OFICIO PARA QUE PUEDAN SER VALIDADAS.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED.

ATENTAMENTE
SUFFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN
CHIETLA, PUEBLA A 03 DE ABRIL DE 2014

H. Ayuntamiento Municipal
de Chietla, Pue.
2014-2018
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

C.P. EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL



No.	FOLIO DEL SISTEMA SHCP	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
1	PUE00130300222461	95-398	APORTACION AL CERESO DE IZUCAR DE MATAMOROS 2013	CHIETLA	FORTAMUN	\$814,073.90	100%	100%	TERMINADA
2	PUE12130200153908	001-2011	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (C.N.A)	CHIETLA	FORTAMUN	\$74,624.00	100%	100%	TERMINADA
3	PUE00130400265258	001-2013	AGUA POTABLE APORTACION AL PROGRAMA DIM	CHIETLA	FORTAMUN	\$175,000.00	100%	100%	TERMINADA
4	PUE00130400265317	002-2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE GUERRERO ENTRE CALLE ALDAMA Y LA PALMA	TZOMPALUACAN	FISM	\$1,264,688.21	100%	100%	TERMINADA
5	PUE00130300221484	003-2013	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1ERA ETAPA	LA SOLEDAD	FISM	\$1,622,075.87	100%	100%	TERMINADA
6	PUE00130300221390	004-2013	CONSTRUCCION DE DUG OUT EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COL. MORELOS DE CHIETLA	CHIETLA	FORTAMUN	\$225,701.28	100%	100%	TERMINADA
7	PUE00130400265422	006-2013	PRESTACIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	CHIETLA	FORTAMUN	\$3,127,941.00	100%	100%	TERMINADA
8	PUE00130400265506	007-2013	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (C.F.E) ALUMBRADO PUBLICO	CHIETLA	FORTAMUN	\$2,253,440.00	100%	100%	TERMINADA
9	PUE12130200149813	008-2012	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE REFORMA E INDEPENDENCIA	CHIETLA	FISM	\$158,662.87	100%	100%	TERMINADA
10	PUE130300221332	008-2013	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TUBERIA DE ACERO EN LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE CHIETLA KM. (0.460)	CHIETLA	FISM	\$283,749.00	100%	100%	TERMINADA
11	PUE00130400265593	009-2013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAYON ENTRE LAS CALLES MIRADOR Y ZARAGOZA	CHIETLA	FISM	\$337,947.47	100%	100%	TERMINADA
12	PUE00130300221256	010-2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE HEROES DE NACAZARI ENTRE 1RO DE MAYO Y RUBEN JARAMILLO	ATENCINGO	FISM	\$1,826,312.62	100%	100%	TERMINADA
13	PUE00130300221207	011-2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 1RO DE MAYO ENTRE PARQUE INFANTIL Y PROLONGACION SECCION 77	ATENCINGO	FISM	\$1,834,010.43	100%	100%	TERMINADA
14	PUE00130300221604	012-2013	APORTACION PARA EL ENTUBAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION EN EL EJIDO DE SAN JOSE LOS LAURELES	ATENCINGO	FISM	\$522,179.00	100%	100%	TERMINADA
15	PUE00130300222297	013-2013	AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA ENTRE CALLE HIDALGO, ALDAMA, COLON Y GUERRERO	VIBORILLAS	FISM	\$478,959.00	100%	100%	TERMINADA
16	PUE00130300222448	014-2013	REVESTIMIENTO DEL CAMINO DE SAN VICENTE DE PAUL	SAN VICENTE DE PAUL	FISM	\$492,275.28	100%	100%	TERMINADA
17	PUE00130300221068	015-2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ITURBIDE ENTRE ABASOLO Y PORFIRIO DIAZ	SAN NICOLAS TENEXCALCO	FISM	\$1,781,458.47	100%	100%	TERMINADA
18	PUE00130400265658	016-2013	SUSTITUCION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO	CHIETLA	FISM	\$190,492.00	100%	100%	TERMINADA
19	PUE00130400265843	017-2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE 5 DE MAYO Y MORELOS PRIMERA ETAPA	CHIETLA	FISM	\$533,482.99	100%	100%	TERMINADA
20	PUE00130300222410	018-2013	ADQUISICION DE MATERIALES JARDIN DE NIÑOS FRAY Y JUAN DE ZUMARRAGA	VIBORILLAS	FISM	\$35,354.22	100%	100%	TERMINADA
21	PUE00130300221006	019-2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES ITURBIDE ABASOLO Y PORFIRIO DIAZ	TENEXCALCO	FISM	\$307,514.03	100%	100%	TERMINADA
22	PUE00130300220896	020-2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 1RO DE MAYO ENTRE PARQUE INFANTIL Y PROLONGACION SECCION 77	ATENCINGO	FISM	\$923,670.00	100%	100%	TERMINADA
23	PUE00130400264600	021-2012	PROGRAMA DE DISMINUCION DE USO DE LEÑA EN EL CONSUMO DOMESTICO	CHIETLA	FISM	\$350,700.00	100%	100%	TERMINADA
24	PUE00130300220684	021-2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE ALDAMA Y LAZARO CARDENAS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM	\$886,072.57	100%	100%	TERMINADA
25	PUE00130400266084	022-2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLES HEROES DE NACAZARI ENTRE PRIMERO DE MAYO Y RUBEN JARAMILLO	ATENCINGO	FISM	\$1,716,314.94	100%	100%	TERMINADA
26	PUE00130400266189	023-2013	PAGO DE DEUDA A INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES (C.N.A)	CHIETLA	FORTAMUN	\$292,789.00	100%	100%	TERMINADA
27	PUE00130400266222	024-2013	AGUA POTABLE SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES AL JARDIN DE NIÑOS "ZAMINA"	VIBORILLAS	FISM	\$57,164.15	100%	100%	TERMINADA
28	PUE00130400266256	025-2013	RECONSTRUCCION DE ZAPEADO EN PUENTE VEHICULAR EN LAGUNILLAS DE RAYON	LAGUNILLAS DE RAYON	FISM	\$523,901.84	100%	100%	TERMINADA
29	PUE00130400266278	026-2013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PRINCIPAL	EL CAPIRE	FISM	\$364,641.79	100%	100%	TERMINADA
30	PUE00130400264716	027-2012	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	LAGUNILLAS DE RAYON	FISM	\$556,235.68	100%	100%	TERMINADA

RECIBIDO

19 ABR 2014

DIRECCION DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO

MOR. 1013 RECIBIO

No.	FOLIO DEL SISTEMA SHCP	Nº DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
31	PUE00130400266335	0272013	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE OBREGON, M. ORELOS E HIDALGO Y CALLE SIN NOMBRE	BUENAVISTA	FISM	\$268,179.00	100%	100%	TERMINADA
32	PUE00130300222396	028.2012	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE INSTITUCION EDUCATIVAS EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA	CHIETLA	FISM	\$1,271,075.68	100%	100%	TERMINADA
33	PUE00130400266378	028.2013	ADQUISICION DE SEMILLAS PARA PRODUCTORES	CHIETLA	FISM	\$196,600.00	100%	100%	TERMINADA
34	PUE00130400266413	029.2013	SUMINISTRO DE PAQUETES DE MATERIALES A LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	CHIETLA	FISM	\$41,829.00	100%	100%	TERMINADA
35	PUE00130400266443	030.2013	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUNDA ETAPA	CHIETLA	FISM	\$612,375.00	100%	100%	TERMINADA
36	PUE00130300222353	031.2012	PAVIMENTACION DE CALLE INDEPENDENCIA	SAN JOSE LOS LAURELES	FISM	\$516,203.89	100%	100%	TERMINADA
37	PUE00130400265838	0312013	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE GUERRERO ENTRE MORELOS Y CALLEJON ZAPATA	CHIETLA	FISM	\$403,111.63	100%	100%	TERMINADA
38	PUES00130400265910	0322013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA CARMEN SERDAN ENTRE CALLE CARMEN SERDAN Y CERRADA	CHIETLA	FISM	\$307,227.44	100%	100%	TERMINADA
39	PUE00130400265031	0332012	REHABILITACION DE PUENTE ALCANTARILLA EN LIBRAMIENTO ATENCINGO	ATENCINGO	FISM	\$285,425.36	100%	100%	TERMINADA
40	PUE00130400265967	0332013	ESTUDIO Y PROYECTO DE PERITAJE AGRARIO EN HUAJOTITLAN	CHIETLA	FORTAMUN	\$40,000.00	100%	100%	TERMINADA
41	PUE00130300220527	034.2013	REHABILITACION DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS TEODOMIRO MANZANO CLAVE 21DJUN0835A	BUENAVISTA	FISM	\$57,870.13	100%	100%	TERMINADA
42	PUE00130300222425	035.2012	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA GRAL. EMILIANO ZAPATA SAN JOSE CHIETLA	SAN JOSE CHIETLA	FISM	\$469,187.19	100%	100%	TERMINADA
43	PUE00130400266101	0352013	ADOQUINAMIENTO DE CALLE PINO SUAREZ	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM	\$646,225.91	100%	100%	TERMINADA
44	PUE00130400266157	0362013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE ZAPATA Y CARRETERA	LAGUNILLAS DE RAYON	FISM	\$1,005,097.67	100%	100%	TERMINADA
45	PUE00130400266111	0372012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATENCINGO	FISM	\$388,811.72	100%	100%	TERMINADA
46	PUE00130400266197	0372013	CERCADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE	EL CASCALOTE	FISM	\$167,346.27	100%	100%	TERMINADA
47	PUE00130300221652	038.2012	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LA PALMA	FISM	\$104,951.24	100%	100%	TERMINADA
48	PUE00130400266280	0382013	REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE No 2 EN ATENCINGO (CAMINO A VIBORILLAS)	ATENCINGO	FISM	\$285,038.78	100%	100%	TERMINADA
49	PUE00130400266301	0392013	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE ATENCINGO	ATENCINGO	FISM	\$1,390,743.48	100%	100%	TERMINADA
50	PUE00130400266342	0402013	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE NICOLAS BRAVO Y LINDA VISTA	ATENCINGO	FISM	\$1,193,975.56	100%	100%	TERMINADA
51	PUE00130300222367	041.2012	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE RIO NEXAPA	SAN MIGUEL LA TOMA	FISM	\$1,389,451.00	100%	100%	TERMINADA
52	PUE00130400266407	0412013	ADOQUINAMIENTO DE CALLE LAS CUMBRES ENTRE CALLES LA PAZ Y REVOLUCION 1RA ETAPA	ATENCINGO	FISM	\$1,617,830.83	100%	100%	TERMINADA
53	PUE00130300222386	042.2012A	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE 5 DE MAYO Y GUERRERO Y CALLE GUERRERO ENTRE MORELOS Y ALDAMA	SAN ANTONIO CUAYUCA	FISM	\$579,991.09	100%	100%	TERMINADA
54	PUE00130400266457	0422013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 10 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y MIGUEL HIDALGO	CHIETLA	FISM	\$1,821,835.75	100%	100%	TERMINADA
55	PUE00130300222277	043.2012	REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA EN AHUHUETZINGO	AHUHUETZINGO	FISM	\$448,389.16	100%	100%	TERMINADA
56	PUE00130400266866	043.2013	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y REFORMA Y M. HIDALGO Y JUAREZ	CHIETLA	FORTAMUN	\$1,694,473.62	100%	100%	TERMINADA
57	PUE00130400265192	0442012	CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE TECOLACIO	TECOLACIO	FISM	\$493,804.29	100%	100%	TERMINADA
58	PUE00130400266476	044.2013	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA ENTRE CALLE RAYON Y CARRETERA	CHIETLA	FORTAMUN	\$534,136.96	100%	100%	TERMINADA
59	PUE00130400266556	046.2013	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENRRE 5 DE MAYO Y CALLE DEL MIRADOR	CHIETLA	FORTAMUN	\$105,848.68	100%	100%	TERMINADA

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCION DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO FISCAL

RECIBO

15 ABR 2014

No.	FOLIO DEL SISTEMA SHCP	N° DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	OBSERVACIONES
60	PUE00130400267612	047.2013	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE SECCION 77 ENTRE CALLE 1R0 DE MAYO Y CALLE SIN NOMBRE	ATENCINGO	FORTAMUN	\$1,727,253.10	100%	100%	TERMINADA
61	PUE00130400266735	048.2013	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE SECCION 77 ENTRE CALLE 1R0 DE MAYO Y CALLE ALLENDE SIN NOMBRE	ATENCINGO	FORTAMUN	\$1,408,718.86	100%	100%	TERMINADA
62	PUE00130400266814	049.2013	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EL CERRITO	CHIETLA	FORTAMUN	\$980,193.04	100%	100%	TERMINADA
63	PUE00130400267764	050.2013	REVESTIMIENTO DEL CAMINO A VILLAS DE MONTECARLO	CHIETLA	FORTAMUN	\$575,969.19	100%	100%	TERMINADA

15 ABR 2014

RECIBIDO

DIRECCION DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO

RECIBO

7011

CHIETLA, PUE A 28 DE AGOSTO DE 2014

OFICIO No. DOP-129/2014

**JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ
 COORDINADOR GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL
 DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
 PRESENTE:**

Por éste conducto me permito enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo los nombramientos de los funcionarios municipales, responsables de la operación y captura en el Sistema de Formato Único (SFU), del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). En cumplimiento a las leyes, reglamentos, lineamientos y demás aplicables, en materia de transparencia, rendición de cuentas y seguimiento sobre el uso de los recursos de Aportaciones Federales.

NOMBRE DEL REPRESENTANTE PROPIETARIO	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ING. PETRA MARTÍNEZ BURGOS	SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	243 43 101 12	petraburgos@hotmail.com

NOMBRE DEL REPRESENTANTE SUPLENTE	CARGO	TELEFONO	CORREO ELECTRÓNICO
ING. TOMAS JIMENEZ CEREZO	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	243 43 101 12	tomyjc1@hotmail.com

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

ATENTAMENTE
 "SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"




CP. EDGARDO PONCE CORTES

Presidente Municipal de Chietla, Puebla.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

"2014 año de la Pluriculturalidad de Puebla"



"CUATRO VECES H. PUEBLA DE ZARAGOZA" A 29 DE AGOSTO DEL 2014
OFICIO No. DPEM/100-51/2014

C. EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHIETLA, PUEBLA.
P R E S E N T E.

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014, las nuevas Reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72, 80 y 81 "*Las entidades federativas, los municipios, deben informar sobre el ejercicio y destino de los recursos, en el reintegro, el avance físico y financiero de las obras y acciones y resultados obtenidos con los recursos aplicados*"; y los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas, emitidos el 13 de febrero del 2013 indican la obligación de las Aportaciones Federales de contar con una MIR; me permito informarle que a partir del primero de octubre del 2014 se contará con 15 días naturales para reportar el tercer trimestre del año en curso, concerniente a los recursos públicos federales que le han sido transferidos.

Por lo anterior, me permito solicitarle de la manera más atenta informe por escrito a esta Secretaría a más tardar el 15 de octubre del año en curso, las obras y acciones que está realizando con recursos FISM Y FORTAMUN 2014 a reportar en el Sistema del Formato Único (SFU), con la finalidad de tener los elementos necesarios para su respectiva revisión y poder conformar el Formato Único a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"

IGNACIO IBARRA LÓPEZ
DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO.

CCP. **ROMÁN ESPINOSA MOYADO.**- Secretario Técnico del C. Secretario.- Secretaría de Desarrollo Social.- Gobierno del Estado de Puebla Para su conocimiento.- Presente.
JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ.-Coordinador General de Política Social.-Secretaría de Desarrollo Social.-Gobierno del Estado de Puebla.- Para su conocimiento.- Presente.
ARCHIVO



GOBIERNO DEL ESTADO
DE PUEBLA

"2014 año de la Pluriculturalidad de Puebla"



"CUATRO VECES H. PUEBLA DE ZARAGOZA" A 29 DE AGOSTO DEL 2014
OFICIO No. DPEM/100-51/2014

**C. EDGARDO PONCE CORTES
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE CHIETLA, PUEBLA.
P R E S E N T E.**

Por este medio me permito enviarle un cordial saludo, y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal, Artículo 9 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014, las nuevas Reformas a la Ley de Contabilidad Gubernamental, artículos 71, 72, 80 y 81 "*Las entidades federativas, los municipios, deben informar sobre el ejercicio y destino de los recursos, en el reintegro, el avance físico y financiero de las obras y acciones y resultados obtenidos con los recursos aplicados*"; y los Lineamientos para la revisión, actualización, calendarización y seguimiento de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de los Programas, emitidos el 13 de febrero del 2013 indican la obligación de las Aportaciones Federales de contar con una MIR; me permito informarle que a partir del primero de octubre del 2014 se contará con 15 días naturales para reportar el tercer trimestre del año en curso, concerniente a los recursos públicos federales que le han sido transferidos.

Por lo anterior, me permito solicitarle de la manera más atenta informe por escrito a esta Secretaría a más tardar el 15 de octubre del año en curso, las obras y acciones que está realizando con recursos FISM Y FORTAMUN 2014 a reportar en el Sistema del Formato Único (SFU), con la finalidad de tener los elementos necesarios para su respectiva revisión y poder conformar el Formato Único a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y aprovecho la ocasión para enviar un cordial saludo.

**ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**

**IGNACIO IBARRA LÓPEZ
DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES Y MONITOREO.**

CCP. ROMÁN ESPINOSA MOYADO.- Secretario Técnico del C. Secretario.- Secretaría de Desarrollo Social.- Gobierno del Estado de Puebla Para su conocimiento.- Presente.
JOSÉ DE LA ROSA LÓPEZ.-Coordinador General de Política Social.-Secretaría de Desarrollo Social.-Gobierno del Estado de Puebla.- Para su conocimiento.- Presente.
ARCHIVO