



H. Ayuntamiento Municipal  
de Chietla, Puebla  
2014 - 2018



16 DE ENERO DE 2017

OFICIO No. DOP-08/2017

**LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS  
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA  
COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL  
DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  
PRESENTE:**

Quien suscribe CP Edgardo Ponce Cortés, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Chietla, Puebla, por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM Y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyectos, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (PASH) correspondiente al 4TO. Informe Trimestral del ejercicio 2016, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y formato base para validación en el sistema de formato único, Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

**ATENTAMENTE**

**"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"**



**C.P. EDGARDO PONCE CORTÉS**  
Presidente Municipal de Chietla, Puebla.

H. Ayuntamiento municip.  
de Chietla, Pue.



**H. Ayuntamiento Municipal de Chietla, Puebla.**


Plaza Principal S/N C. P. 74580 Chietla, Pue.



**PRESIDENCIA**  
01 (243) 43 8-11-55  
**COMANDANCIA**  
01 (243) 43 1-01-07

FONDOS

TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO	DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA
1.- Programa Presupuestario	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal	1004
1.- Programa Presupuestario	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005
2.- Partida Genérica	2016	2-APORTACIONES FEDERAL	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005


  
**GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA**
  
 SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
   
 16 ENE 2017
   
**RECIBIDO**
  
 COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL

Entidad: Puebla

Municipio: Chietla

PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENTIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS	PARTIDAS			RECAUDADO (MINISTRADO)
				TIPO DE GASTO	PARTIDA GENERICA	APROBADO	

FAIS Municipal

H.AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 4 21036.96

2	613	4633945.84	4633945.84	4633945.84	4633945.84
2	614	7655318.44	7655318.44	7655318.44	7655318.44
2	617	333332	333332	333332	333332
2	616	370510.62	370510.62	370510.62	370510.62
2	626	11588548.1	11588548.1	11588548.1	11588548.1

FORTAMUN

H.AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, 4 12679.29

1	122	4549900	4549900	4549900	4549900
1	272	686310	686310	686310	686310
1	515	715836	715836	715836	715836
1	358	516986.55	516986.55	516986.55	516986.55
1	311	6154068.83	6154068.83	6154068.83	6154068.83
1	231	96400	96400	96400	96400
2	616	1433445.98	1433445.98	1433445.98	1433445.98
2	626	2330000	2330000	2330000	2330000
2	619	215936.04	215936.04	215936.04	215936.04
1	816	878888.6	878888.6	878888.6	878888.6



AVANCE FINANCIERO				
COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	OBSERVACIONES

				PENDIENTES POR ASIGNAR
4633945.84	4633945.84	4633945.84	4633945.84	51161; 51165; 51167; 51168; 51170; 51172; 51181; 51186; 4633945.84 51199
7655318.44	7655318.44	7655318.44	7655338.49	51146; 51147; 51148; 51149; 51150; 51151; 51152; 51153; 51154; 51155; 51156; 51157; 51169; 51173; 51179; 51183
333332	333332	333332	333332	333332 OBRAS PAGADAS: 51182
370510.62	370510.62	370510.62	960490.57	OBRAS PAGADAS: 51137; 51174; 51175; 51177; 51178; 51184; 51185; 51187; 51188; 11588548.1 51189; 51190; 51191; 51192; 51193; 51195; 51196; 51197;
11588548.1	11588548.1	11588548.1		INTERESES QUE ASIGNAN A LA OBRA 51180
4549900	4549900	4549900	4549900	ACCION PAGADA 51127
686300	686300	686300	686300	ACCION PAGADA 51132
715836	715836	715836	715836	ACCION PAGADA 51129
516986.55	516986.55	516976.55	516986.55	ACCION PAGADA 51131
6154068.83	6154068.83	6154068.83	6154068.83	ACCION PAGADA 51128
96400	96400	96400	96400	ACCION 51130 , PAGADA A SOLICITUD DE LOS BENEFICIARIOS
1433445.98	1433445.98	1433445.98	903860.56	OBRA PAGADA: 51163; 51194
2330000	2330000	2330000	2330000	OBRA PAGADA: 51133; 51134
215936.04	215936.04	215936.04	215936.04	OBRA PAGADA 51180
878888.6	878888.6	878888.6	878888.6	ACCION PAGADA 51126



MUNICIPIO DE CHIETLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH  
 4TO. TRIMESTRE 2016

FOUO SISTEMA SHCP	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO MIDS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PUE16160200644871	51138	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE NIÑO PERDIDO	SAN MIGUEL LA TOMA	FISM	64,891.40	DIRECTA	60649	MEJORAMIENTO DE RED CON LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR Y CABLEADO	100	100
PUE16160100630591	51142	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUENAVISTA DE BENTO JUAREZ	BUENA VISTA DE BENTO JUAREZ	FISM	464,000.00	INDIRECTA	8897	100 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100630335	51143	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SOLEDAD	LA SOLEDAD	FISM	348,000.00	INDIRECTA	8909	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100630336	51144	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PALMA	LA PALMA	FISM	116,000.00	INDIRECTA	8945	25 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100629520	51145	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN NICOLAS TENEXCALCO	SAN NICOLAS TENEXCALCO	FISM	348,000.00	INDIRECTA	11139	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100631145	51146	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COFRADA	COFRADA	FISM	69,600.00	INDIRECTA	11195	15 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100630859	51147	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JALTEPEC	JALTEPEC	FISM	69,600.00	INDIRECTA	11236	15 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200661729	51148	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MORELOS	COLONIA MORELOS	FISM	348,000.00	INDIRECTA	30130	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200654444	51149	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	FISM	348,000.00	INDIRECTA	30171	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200647256	51150	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TZOMPANHUACAN	TZOMPANHUACAN	FISM	255,200.00	INDIRECTA	30195	55 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200659324	51151	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ANTONIO COATUCA	SAN ANTONIO COATUCA	FISM	464,000.00	INDIRECTA	30221	100 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200656806	51152	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DON ROQUE	DON ROQUE	FISM	464,000.00	INDIRECTA	30269	100 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200647255	51153	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ORGANAL 2DA. ETAPA	SAN ISIDRO EL ORGANAL	FISM	116,000.00	INDIRECTA	30331	25 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200651730	51154	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEMAXCALAPA	TEMAXCALAPA	FISM	255,200.00	INDIRECTA	30361	55 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200652061	51155	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MIRADOR	MIRADOR	FISM	348,000.00	INDIRECTA	30399	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200659325	51156	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECOLUACIO	TECOLUACIO	FISM	348,000.00	INDIRECTA	30419	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200644872	51157	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIBORILLAS DE HIDALGO	VIBORILLAS DE HIDALGO	FISM	464,000.00	INDIRECTA	30429	100 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200651728	51179	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONIA MORELOS 2DA. ETAPA	COLONIA MORELOS	FISM	348,000.00	INDIRECTA	31945	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200710446	51188	REHABILITACION DE DRENAJE SANTUARIO DE CALLE FERROCARRILEROS ENTRE CALLE RUBEN ARAMILLO Y ADALBERTO GARCIA	ATENGINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 1,337,066.59	DIRECTA	173825	430 ML DE 18" DE DIAMETRO CON 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS	100	100
PUE16160200694067	51189	REHABILITACION DE DRENAJE SANTUARIO DE LA PROLONGACION 5 DE FEBRERO ENTRE CALLES 5 DE FEBRERO Y DESCARGA	ATENGINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 438,796.13	DIRECTA	173873	48.00 ML DE 36" DE DIAMETRO Y 3 DESCARGAS	100	100
PUE16160200688563	51190	REHABILITACION DE DRENAJE SANTUARIO DE LAS CALLES 5 DE FEBRERO Y PROLONGACION 5 DE FEBRERO	ATENGINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 1,057,586.85	DIRECTA	173903	113 ML DE 36" DE DIAMETRO Y 100 DESCARGAS	100	100

SECRETARIA DE ECONOMIA  
 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
 COORDINACION GENERAL DE POLITICA SOCIAL  
 18 ENERO 2017



**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH**  
**4TO. TRIMESTRE 2016**

FOLIO SISTEMA SHCP	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO MIBS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PUE15160200710445	51191	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLEJON DURANGO Y COMINFOR	ATENCINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 647,038.56	DIRECTA	173926	72 ML DE 18" DE DIAMETRO Y 80 DESCARGAS	100	100
PUE15160200715734	51192	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADALBERTO GARCIA ENTRE FERROCARRIL Y PROPRIO JARAMILLO	ATENCINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 1,392,283.12	DIRECTA	176502	289 ML DE 18" Y 250 DESCARGAS	100	100
PUE15160200726632	51193	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DURANGO ENTRE CALLE ADALBERTO GARCIA E INDEPENDENCIA	ATENCINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 1,191,981.51	DIRECTA	176649	123 ML DE 18" Y 160 DESCARGAS	100	100
PUE00160100631414	51135	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CALVARIO ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y EL KILOMETRO 0-050	CHIETLA	FISM 2016	295,806.53	DIRECTA	8885	50 ML DE TUBERIA DE 12"	100	100
PUE00160200715735	51137	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS ZAMBA CLAVE. 210N1125H	SAN MIGUEL TECOLACIO	FISM 2016	370,510.62	DIRECTA	177557	CONSTRUCCION DE 1 COMEDOR, DE 60.48 M2	100	100
PUE00160200688565	51139	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LIBRAMIENTO CARRETERO ENTRE ENTRADA PRINCIPAL Y CARRETERA ATENCINGO EN TEMAXCALAPA	TEMAXCALAPA	FISM 2016	227,282.60	DIRECTA	176698	AMPLIACION DE 536 METROS Y UN TRANSFORMADOR	100	100
PUE00160300787613	51140	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDROFUGANTE EN CALLE CARRETERA ADALFO LOPEZ MATEOS	TECOLACIO	FISM 2016	673,488.10	INDIRECTA	250930	PAVIMENTACION DE 1,174 M2	100	100
PUE00160200659323	51141	REHABILITACION DE LA BOMBA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA	CHIETLA	FISM 2016	95,910.93	DIRECTA	60775	1 EQUIPO, REHABILITACION DE BOMBA	100	100
PUE00160200726653	51158	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COATUCA	SAN ANTONIO COATUCA	FISM 2016	142,785.05	DIRECTA	81341	1 EQUIPO, DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3" CON MOTOR DE 15 HP	100	100
PUE00160200721242	51159	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE SAN GABRIEL Y JUAN PABLO EN ATENCINGO	ATENCINGO	FISM 2016	182,942.04	DIRECTA	172577	3 POSTES, AMPLIACION DE 93 MTS MED. TENS 1F-2H	100	100
PUE00160200688565	51160	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y HERODES DE MACOZARI ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y TERMINACION DE CALLE	ATENCINGO	FISM 2016	648,890.48	DIRECTA	172764	REHABILITACION DE 322.50 ML DE TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO	100	100
PUE00160300787614	51161	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y PRIMavera	VIBORILLAS DE HIDALGO	FISM 2016	652,748.69	DIRECTA	250969	REHABILITACION DE 988 ML DE TUBERIA RD 26 DE 2" DE DIAMETRO	100	100
PUE00160200721211	51162	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 17 FERRERO Y MARTIRES DE LA SECCION 77 GUSTAVO COL DIAZ ORDAZ SEGUNDA	ATENCINGO	FISM 2016	522,166.38	DIRECTA	173004	REHABILITACION DE 231 ML DE TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO, Y 38 DESCARGAS	100	100
PUE00160300787584	51164	REHABILITACION DE ALcantarillado EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE INDEPENDENCIA	CHIETLA	FISM 2016	1,364,647.56	DIRECTA	251021	REHABILITACION DE 442 ML DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO CON 150 DESCARGAS	100	100
PUE00160200710444	51165	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE INDEPENDENCIA	CHIETLA	FISM 2016	885,626.59	DIRECTA	173591	REHABILITACION DE 374 ML DE TUBERIA DE 2"; 513 ML DE TUBERIA DE 4"	100	100
PUE00160300787583	51166	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CALVARIO ENTRE KM 80 Y CALLE TURBIDE	CHIETLA	FISM 2016	220,221.10	DIRECTA	252361	REHABILITACION DE 80 ML TUBERIA DE 8"	100	100
PUE00160300787612	51167	EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE Y COLUMNA DE BOMBA EN LA LOCALIDAD DE JALTEPEC, CHIETLA, PUE	EX HACIENDA DE JALTEPEC	FISM 2016	227,880.01	DIRECTA	250335	EQUIPAMIENTO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 17 HP	100	100



**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH**  
**4TO . TRIMESTRE 2016**

FOLIO SISTEMA SHCP	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO IMDS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PUE00160300787606	51168	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MORELOS Y BENTO JUAREZ	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	306,589.72	DIRECTA	251254	REHABILITACION DE RED DE AGUA 200 ML DE 2"	100	100
PUE00160200694070	51170	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN ESCAPE DE LAGUNILLAS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	977,043.25	DIRECTA	81457	1 POZO	100	100
PUE00160300787591	51171	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NICOLAS BRAVO Y MELCHOR OCAMPO	ATENCINGO	FISM 2016	1,166,909.38	DIRECTA	251211	133.50 ML DE 18"	100	100
PUE00160200694065	51172	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO EL CERRITO DEL TEPEYAC	CHIETLA	FISM 2016	196,197.40	DIRECTA	173672	UN EQUIPO DE BOMBEO	100	100
PUE00160200694068	51173	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA MIRADOR VIBORILLAS Y CAMINO A VIBORILLAS	COFRADIA	FISM 2016	574,365.05	COMPLEMENTARIA	177607	PAVIMENTACION DE 1,031 M2	100	100
PUE00160200688566	51174	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y PRIMAVEA	VIBORILLAS DE HIDALGO	FISM 2016	1,229,802.97	DIRECTA	173750	REHABILITACION DE 683 ML DE TUBERIA DE 12" CON 80 DESCARGAS	100	100
PUE00160300787598	51175	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSEIDO ENTRE CALLE FERROCARRIL Y FERROCARRILeros	ATENCINGO	FISM 2016	284,861.27	DIRECTA	251448	REHABILITACION DE 65 ML DE TUBERIA DE 18" CON 18 DESCARGAS	100	100
PUE00160300787597	51176	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE DURANGO ZONA ETAPA	ATENCINGO	FISM 2016	245,996.56	DIRECTA	251489	REHABILITACION DE 25.50 ML CON TUBERIA DE 36" Y 8 DESCARGAS	100	100
PUE00160300787605	51177	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE CALLE MORELOS Y ALVARO OBREGON	DON ROQUE	FISM 2016	780,385.91	DIRECTA	251544	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO 300 ML DE 12"	100	100
PUE00160300787607	51178	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MORELOS Y BENTO JUAREZ	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	433,351.30	DIRECTA	251400	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO 200 ML DE 12"	100	100
PUE0016020069492	51181	REHABILITACION DE LA BOMBA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA (CERRO DEL TEPEYAC)	CHIETLA	FISM 2016	213,996.21	DIRECTA	177008	REHABILITACION DE 1 EQUIPO DE BOMBEO	100	100
PUE00160300787608	51182	CONSTRUCCION DE ALIMBRADO PUEBLO EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO ENTRE LA CALLE MORELOS Y BENTO JUAREZ	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	114,544.86	DIRECTA	251286	20 PZAS DE LUMINARIO	100	100
PUE00160300787604	51183	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PRIMAVEA Y ALLENDE	BUENA VISTA DE BENTO JUAREZ	FISM 2016	890,484.15	DIRECTA	251914	ALCANTARILLADO POR 300 ML DE 18"	100	100
PUE00160300787609	51186	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TULLIPANES COLONIA EMILIANO ZAPATA ENTRE MARGARITAS Y GUADOLAS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	260,636.36	DIRECTA	252076	4 POSTES Y TRANSFORMADOR	100	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA  
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL  
RECIBIDO  
COORDINACION GENERAL DE POLITICA SOCIAL  
6 ENE 2017



**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH**  
**4TO. TRIMESTRE 2016**

FOLIO SISTEMA SHCP	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO MIDS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PUE00160300787587	51187	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE 5 DE MAYO Y INDEPENDENCIA	AHUEHUETZINGO	FISM 2016	947,076.18	DIRECTA	251984	REHABILITACIÓN DE 350 ML DE 12"	100	100
PUE00160300787594	51195	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE ANDADOR 8 NORTE ENTRE ANDADOR 8 NORTE Y CALLE ALEJANDRO PEÑA	ATENCINGO	FISM 2016	60,830.76	DIRECTA	252019	51 ML DE 10"	100	100
PUE00160300787596	51196	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y SECCIÓN 77	ATENCINGO	FISM 2016	116,978.19	DIRECTA	251580	78 ML DE 12"	100	100
PUE00160300787595	51197	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE ADALBERTO GARCIA Y ROSENDO CAMPOS	ATENCINGO	FISM 2016	101,777.96	DIRECTA	252000	30 ML DE 12"	100	100
PUE00160300787593	51198	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NICOLAS BRAVO Y PRIMERA DE MAYO	ATENCINGO	FISM 2016	1,771,651.46	DIRECTA	252050	503 ML DE 18"	100	100
PUE00160300787586		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA EXHACIENDA DE JALTEPEC	EXHACIENDA DE JALTEPEC	FISM 2016	8,333.30	DIRECTA	240113	10 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787610		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE ZAPATA ESCAPE DE LAGUNILLAS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	8,333.30	DIRECTA	242036	10 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787611		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISITA DE BENITO JUÁREZ	BUENAVISITA DE BENITO JUÁREZ	FISM 2016	19,999.92	DIRECTA	242305	24 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787603		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO EN LA COLONIA DEL SESTEADERO	ATENCINGO COL SESTEADERO	FISM 2016	833.33	DIRECTA	244370	1.00 PZA DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787602		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA LA CRUZ ATENCINGO	COL LA CRUZ ATENCINGO	FISM 2016	6,666.64	DIRECTA	246918	8 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787585		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA	CHIETLA	FISM 2016	4,999.98	DIRECTA	250195	6 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787599		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ	ATENCINGO COLONIA LA FLORECIITA	FISM 2016	11,666.62	DIRECTA	251076	14 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787600		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONIA LA FLORECIITA	ATENCINGO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDÁZ	FISM 2016	2,499.99	DIRECTA	251183	3 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787590		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONIA BENITO JUÁREZ	ATENCINGO COLONIA BENITO JUÁREZ	FISM 2016	2,499.99	DIRECTA	251237	3 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787588		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONIA LA PAZ	ATENCINGO COLONIA LA PAZ	FISM 2016	9,999.96	DIRECTA	251362	12 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787592		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONIA LA CRUZ	ATENCINGO COLONIA LA CRUZ	FISM 2016	4,999.98	DIRECTA	252328	6 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787588	51185	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MONTERREY Y AV ENRIQUE ZAPATA	ATENCINGO	FISM 2016	1,096,609.89	DIRECTA	251839	400 MIL DE TUBERIA DE 18"	100	100
PUE00160300787601		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COLONIA PRISCO SANCHEZ	ATENCINGO COLONIA LA CRUZ	FISM 2016	4,166.65	DIRECTA	250815	17 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787608	51183	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO ENTRE LA CALLE MORELOS Y BENITO JUÁREZ	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	114,544.86	DIRECTA	251286	8 PZAS LUMINARIAS DE LUMINARIO	100	100

**GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO**  
 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN  
 16 ENERO 2016  
 COORDINACIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL  
 REGISTRO






**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH**  
**4TO . TRIMESTRE 2016**

FOLIO SISTEMA SHCP	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO MIDS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
--------------------	---------	-------------------	-----------	-------	------------------	------------------	---------------	------	---------------	-------------------

**FORTAMUN**


PUE00160300731232	51192	REHABILITACION DE ORENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADARIBETO GARCIA ENTRE FERROCARRIL Y PROFERIO JARAMILLO	ATENCINGO	FORTAMUN 2015	541,380.80			289 ML DE 18" Y 250 DESCARGAS	100.00	100.00
PUE00160400827129	51133	REMODELACION DE ZOCALO MUNICIPAL DE CHIETLA	CHIETLA	FORTAMUN 2015	2,050,600.00			1,100 M2 DE REMODELACION	30.00	30.00
PUE00160400827133	51134	REMODELACION DE JARDINERAS DEL ZOCALO DEL MUNICIPIO DE CHIETLA	CHIETLA	FORTAMUN 2015	279,400.00			500 ML DE JARDINERAS	30.00	30.00
PUE00160400827215	51180	REHABILITACION INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SISTEMA DE CLIMATIZACION)	CHIETLA	FORTAMUN 2015	228,615.33			1 SISTEMA	100.00	100.00
PUE00160400827225	51163	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (INSPECTORIA SAN VICENTE DE PAUL)	SAN VICENTE DE PAUL	FORTAMUN 2015	716,722.99			CONSTRUCCION DE LOCAL DE 94.90 M2	100.00	100.00
PUE00160400827234	51194	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (INSPECTORIA DE SAN JOSE LOS LAURELES)	SAN JOSE LOS LAURELES	FORTAMUN 2015	716,722.99			CONSTRUCCION DE LOCAL DE 94.90 M2	100.00	100.00





MUNICIPIO FORTAMUN  
 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)  
 INDICADORES (AVANCE)

Método de Cálculo		Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Promedio de avance en las metas porcentuales de /promedio de las metas programadas porcentuales de 1)*100		1er. Trimestre	7.5	0.75	10	7.5	0.75	10	EN ESTE TRIMESTRE LA META SE ALCANZO YA QUE SE EJECUTARON LOS PROYECTOS PROGRAMADOS
		2do. Trimestre	35	3.5	10	12.07	1.2	10	EN ESTE TRIMESTRE LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO
		3er. Trimestre	65.5	6.55	10	35	3.5	10	EN ESTE TRIMESTRE LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA YA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO
		4to. Trimestre	100	100	10	100	100	10	AL FINALIZAR EL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META PROPUESTA
<b>INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS</b>									
Método de Cálculo		Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / Gasto total ejercido del FORTAMUN)*100		ANUAL	100	17,577,772.00	17,577,772.00	100	17,577,772.00	17,577,772.00	SE ALCANZO LA META PROPUESTA
<b>INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS</b>									
Método de Cálculo		Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual) * 100 (Gasto ejercido del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100		1er. Trimestre	16.67	2,929,628.66	17,577,772.00	0.00	0.00	17,577,772.00	EN ESTE TRIMESTRE LA META NO FUE POSIBLE ALCANZARLA, YA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO
		2do. Trimestre	41.67	7,324,071.65	17,577,772.00	21.74	3,821,343.02	17,577,772.00	EN ESTE TRIMESTRE LA META PROPUESTA NO FUE POSIBLE ALCANZARLA, YA QUE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO
		3er. Trimestre	66.67	11,718,514.64	17,577,772.00	36.58	6,429,278.72	17,577,772.00	META AL ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO
		4to. Trimestre	100	17,577,772.00	17,577,772.00	100	17,577,772.00	17,577,772.00	AL FINALIZAR EL TRIMESTRE SE ALCANZO LA META AL RECAUDAR EL TECHO FINANCIERO
<b>INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA</b>									
Método de Cálculo		Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Recursos ministrados al FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)*100.		1er. Semestre	316.94	7,324,071.65	2,310,835.91	289.85	5,859,257.33	2,021,498.73	EN ESTE SEMESTRE NO FUE POSIBLE ALCANZAR LA META AL RECAUDAR MENOS DE LO QUE SE TENIA CONSIDERADO
		2do. Semestre	273.84	17,577,772.00	6,418,988.65	3.82	17,577,772.00	4,599,359.53	AL FINALIZAR EL TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL RECAUDAR MENOR CANTIDAD DE LA PROGRAMADA






MUNICIPIO  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO (PASH)  
INDICADORES

EAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)  
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META, YA QUE NO SE TIENE PLANEADOS OTROS PROYECTOS PARA EL FONDO
	2do. Trimestre	0	0	0	0	0	0	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META, YA QUE NO SE TIENE PROYECTOS PLANEADOS EN ESTE RUBRO
	3er. Trimestre	0	0	0	0	0	0	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META YA QUE NO SE CUENTA CON PROYECTOS EN ESTE RUBRO
	4to. Trimestre	0	0	0	0	0	0	AL FINALIZAR EL 4TO TRIMESTRE SE ALCANZO LA META AL NO TENER REGISTRADOS PROYECTOS EN ESTE RUBRO
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	35	0	0	0	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS EXPEDIENTES SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	2do. Trimestre	28.57	10	35	5.71	2	35	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	3er. Trimestre	45.71	16	35	22.85	8	35.00	EL FINALIZAR EL TRIMESTRE LA META NO FUE ALCANZADA AL ENCONTRARSE PROYECTOS EN ASIGNACIÓN
	4to. Trimestre	100	35	35	78.13	75	96	PROPUESTA NO SE ALCANZO AL REPORTAR MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS EN LAS MIDS
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS								
Método de Cálculo	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	21	0	0	0	EN ESTE TRIMESTRE SE ALCANZO LA META, YA QUE LOS EXPEDIENTES PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	2do. Trimestre	95.24	20	21	80.95	17	21	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN
	3er. Trimestre	100.00	21	21	80.95	17	21	AL FINALIZAR EL TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL ENCONTRARSE LOS PROYECTOS EN ADJUDICACIÓN
	4to. Trimestre	100	21	21	21.88	21	96.00	AL FINALIZAR EL TRIMESTRE LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL REPORTAR MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS EN LAS MIDS





MUNICIPIO DE CHIETLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH  
4TO . TRIMESTRE 2016

FOLIO SISTEMA SHCP	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO IMDS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PUE1616020064871	51138	MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE UNO PERDIDO	SAN MIGUEL LA TOMA	FISM	64,891.40	DIRECTA	60649	MEJORAMIENTO DE RED CON LA COLOCACION DE UN TRANSFORMADOR Y CABLEADO	100	100
PUE16160100630591	51142	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ	BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ	FISM	464,000.00	INDIRECTA	8997	100 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100630335	51143	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA SOLEDAD	LA SOLEDAD	FISM	348,000.00	INDIRECTA	8909	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100630336	51144	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA PALMA	LA PALMA	FISM	116,000.00	INDIRECTA	8945	25 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100630520	51145	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN NICOLAS TENEXCALCO	SAN NICOLAS TENEXCALCO	FISM	348,000.00	INDIRECTA	11139	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100631145	51146	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COPRACA	COPRACA	FISM	68,600.00	INDIRECTA	11195	15 LUMINARIAS	100	100
PUE16160100630859	51147	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN JALTEPEC	JALTEPEC	FISM	68,600.00	INDIRECTA	11236	15 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200661729	51148	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONA MORELOS	COLONA MORELOS	FISM	348,000.00	INDIRECTA	30130	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200654444	51149	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	FISM	348,000.00	INDIRECTA	30171	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200647256	51150	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TZOMPANHUACAN	TZOMPANHUACAN	FISM	295,200.00	INDIRECTA	30195	55 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200659324	51151	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN SAN ANTONIO COATUCA	SAN ANTONIO COATUCA	FISM	464,000.00	INDIRECTA	30221	100 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200656806	51152	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DON ROQUE	DON ROQUE	FISM	464,000.00	INDIRECTA	30269	100 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200647255	51153	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ORGANAL 2DA. ETAPA	SAN ISIDRO EL ORGANAL	FISM	116,000.00	INDIRECTA	30331	25 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200661730	51154	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TEMEXCALAPA	TEMEXCALAPA	FISM	295,200.00	INDIRECTA	30361	55 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200652061	51155	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MIRADOR	MIRADOR	FISM	348,000.00	INDIRECTA	30399	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200659325	51156	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TECOLAGO	TECOLAGO	FISM	348,000.00	INDIRECTA	30419	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200644872	51157	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VIBORILLAS DE HIDALGO	VIBORILLAS DE HIDALGO	FISM	464,000.00	INDIRECTA	30429	100 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200661728	51179	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COLONA MORELOS 2DA. ETAPA	COLONA MORELOS	FISM	348,000.00	INDIRECTA	31945	75 LUMINARIAS	100	100
PUE16160200710446	51188	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ENTRE CALLE RUBEN JARAMILLO Y ADALBERTO GARCIA	ATENENINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 1,337,098.59	DIRECTA	173825	430 ML DE 18" DE DIAMETRO CON 50 DESCARGAS DOMICILIARIAS	100	100
PUE16160200694067	51189	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA PROLONGACION DE ENTRE CALLE 3 DEL FEBRERO Y DESCARGA	ATENENINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 438,756.13	DIRECTA	173873	48.00 ML DE 36" DE DIAMETRO Y 3 DESCARGAS	100	100
PUE16160200688563	51190	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ENTRE FERROCARRIL DURANGO Y COMARFORT	ATENENINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 1,057,598.95	DIRECTA	173903	113 ML DE 36" DE DIAMETRO Y 100 DESCARGAS	100	100
PUE16160200710445	51191	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE DURANGO	ATENENINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 647,038.56	DIRECTA	173926	72 ML DE 18" DE DIAMETRO Y 80 DESCARGAS	100	100
PUE16160200715734	51192	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADALBERTO GARCIA ENTRE FERROCARRIL Y PROFRER JARAMILLO	ATENENINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 1,392,283.12	DIRECTA	176502	289 ML DE 18" Y 250 DESCARGAS	100	100
PUE16160200726632	51193	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DEL CALLEJON DURANGO ENTRE CALLE ADALBERTO GARCIA E INDEPENDENCIA	ATENENINGO	FISM 2016 FISM 2015	10.00 1,161,661.51	DIRECTA	176649	123 ML DE 18" Y 160 DESCARGAS	100	100

MUNICIPIO DE CHIETLA  
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH  
4TO . TRIMESTRE 2016

FOUO SISTEMA SHCP	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO MIDS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PUE00160100631414	51135	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CALVARIO ENTRE CALLE MIRAFLORES Y EL KILOMETRO 04-050	CHIETLA	FISM 2016	295,806.53	DIRECTA	8885	50 ML DE TUBERIA DE 12" /	100	100
PUE00160200715735	51137	CONSTRUCCION DE COMEDOR EN JARDIN DE INEOS ZAMORA CLAVE: EDUATI 158A	SAN MIGUEL TECOLOCALO	FISM 2016	370,510.62	DIRECTA	177557	CONSTRUCCION DE 1 COMEDOR, DE 60.48 M2	100	100
PUE00160200688565	51139	AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y LIBRAMIENTO CAMERO ENTRE ENTRADA PRINCIPAL Y CARRETERA ATENCINGO EN TEMACALAPA	TEMACALAPA	FISM 2016	227,262.60	DIRECTA	176698	AMPLIACION DE 536 METROS Y UN TRANSFORMADOR	100	100
PUE00160300787613	51140	PAVIMENTACION CON CONCRETO COMPACTADO EN CALLE MATEOS COMOFORT ENTRE MOCTEZUMA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS	TEOLOCALO	FISM 2016	673,488.10	INDIRECTA	250930	PAVIMENTACION DE 1,174 M2	100	100
PUE00160200659323	51141	REHABILITACION DE LA BOMBA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA	CHIETLA	FISM 2016	95,910.93	DIRECTA	60775	1 EQUIPO, REHABILITACION DE BOMBA	100	100
PUE00160200726653	51158	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COAUQUA	SAN ANTONIO COAUQUA	FISM 2016	142,765.05	DIRECTA	81341	1 EQUIPO, DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3" CON MOTOR DE 15 HP	100	100
PUE00160200721212	51159	AMPLIACION DE RED ELCTRICA EN CALLE SAN MIGUEL ENTRE SAN GABRIEL Y JUAN PABLO EN ATENCINGO	ATENCINGO	FISM 2016	182,942.04	DIRECTA	173577	3 POSTES, AMPLIACION DE 93 MTS MED. TENS 1F-2F	100	100
PUE00160200688562	51160	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO ZAPARDOZA Y HEROES DE IACQOZARI ENTRE CALLE LAZARO CHIDENAS Y TERMINACION DE CALLE	ATENCINGO	FISM 2016	648,890.48	DIRECTA	172764	REHABILITACION DE 322.50 ML DE TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO	100	100
PUE00160300787614	51161	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE EL MIRADOR Y PRIMAVEERA	VIORILLAS DE HIDALGO	FISM 2016	662,798.89	DIRECTA	250869	REHABILITACION DE 988 ML DE TUBERIA RD 26 DE 2" DE DIAMETRO	100	100
PUE00160200721211	51162	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 17 FEBRERO Y MARTRES DE LA SECCION 17 GUSTAVO DE DIAZ ORDIZ SEGUNDA	ATENCINGO	FISM 2016	522,186.38	DIRECTA	173004	REHABILITACION DE 231 ML DE TUBERIA DE 10" DE DIAMETRO, Y 38 DESCARGAS	100	100
PUE00160300787584	51164	REHABILITACION DE ALcantarillado EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE INDEPENDENCIA	CHIETLA	FISM 2016	1,364,647.56	DIRECTA	251021	REHABILITACION DE 442 ML DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO CON 150 DESCARGAS	100	100
PUE00160200710444	51165	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ CALLE INDEPENDENCIA	CHIETLA	FISM 2016	885,626.59	DIRECTA	173591	REHABILITACION DE 374 ML DE TUBERIA DE 2", 513 ML DE TUBERIA DE 4"	100	100
PUE00160300787583	51166	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL CALVARIO ENTRE MI 59 Y CALLE TURBIDE	CHIETLA	FISM 2016	220,221.10	DIRECTA	232361	REHABILITACION DE 80 ML TUBERIA DE 8"	100	100
PUE00160300787612	51167	EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE Y COLUMNA DE BOMBA EN LA LOCALIDAD DE JALTPEC, CHIETLA, PUE	EN HACIENDA DE JALTPEC	FISM 2016	227,889.01	DIRECTA	250335	EQUIPAMIENTO DE 1 BOMBA SUMERGIBLE DE 17 HP	100	100
PUE00160300787606	51168	REHABILITACION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE MARIANO MARCOS MADRPO ENTRE LA CALLE MORELOS Y BENTO JUÁREZ	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	306,589.72	DIRECTA	251254	REHABILITACION DE RED DE AGUA 200 ML DE 2"	100	100
PUE00160200684070	51170	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN ESCAPE DE LAGUNILLAS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	977,043.25	DIRECTA	81457	1 POZO	100	100
PUE00160300787591	51171	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS INOCENCIO BRAVO Y MELCHOR OCAÑO	ATENCINGO	FISM 2016	1,166,909.38	DIRECTA	252121	133.50 ML DE 18"	100	100
PUE00160200694065	51172	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO EL CERRITO DEL TEPETAC	CHIETLA	FISM 2016	196,197.40	DIRECTA	173672	UN EQUIPO DE BOMBEO	100	100
PUE00160200694068	51173	PAVIMENTACION CON CONCRETO COMPACTADO EN CALLE MATEOS ENTRE MORELOS Y CAMINO A VIORILLAS	COFRUOA	FISM 2016	574,385.05	COMPLEMENTARIA	177807	PAVIMENTACION DE 1,031 M2	100	100
PUE00160200688566	51174	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL MIRADOR Y PRIMAVEERA	VIORILLAS DE HIDALGO	FISM 2016	1,229,802.97	DIRECTA	173750	REHABILITACION DE 683 ML DE TUBERIA DE 12" CON 80 DESCARGAS	100	100
PUE00160300787598	51175	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ROSENDO FERROGARRILLEROS	ATENCINGO	FISM 2016	284,861.27	DIRECTA	251448	REHABILITACION DE 65 ML DE TUBERIA DE 18" CON 18 DESCARGAS	100	100

**MUNICIPIO DE CHIETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH**  
**4TO. TRIMESTRE 2016**

FOUO SISTEMA SHCP	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO MIDS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PUE00160300787597	51176	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE COMONFORT Y CALLE DON DURANGO ZONA ETAPA	ATENCINGO	FSM 2016	245,995.58	DIRECTA	251489	REHABILITACION DE 25.50 ML CON TUBERIA DE 36" Y 8 DESCARGAS	100	100
PUE00160300787605	51177	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE DON DURANGO ZONA ETAPA	DON ROQUE	FSM 2016	780,385.91	DIRECTA	251544	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO 300 ML DE 12"	100	100
PUE00160300787607	51178	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE DON DURANGO ZONA ETAPA	ESCAPE DE LAQUILLAS	FSM 2016	433,361.30	DIRECTA	251400	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO 200 ML DE 12"	100	100
PUE00160200699492	51181	REHABILITACION DE LA BOMBA PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHIETLA (CERRO DEL TEPALAC)	CHIETLA	FSM 2016	213,996.21	DIRECTA	17708	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	100	100
PUE00160300787608	51183	CONSTRUCCION DE ALMIRADO PUBLICO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE LA CALLE MORELOS Y CALLE DON DURANGO ZONA ETAPA	ESCAPE DE LAQUILLAS	FSM 2016	114,544.86	DIRECTA	251286	20 PZAS DE LUMINARIO	100	100
PUE00160300787604	51184	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE PRIMAVERA Y ALLENDE	BUENA VISTA DE BENTO JUAREZ	FSM 2016	880,484.15	DIRECTA	251914	ALCANTARILLADO POR 300 ML DE 18"	100	100
PUE00160300787609	51186	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TULIPANES COLONIA EMILIANO GUARDIAS	ESCAPE DE LAQUILLAS	FSM 2016	280,538.36	DIRECTA	252076	4 POSTES Y TRANSFORMADOR	100	100
PUE00160300787587	51187	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE IGNACIO SANFELIX ENTRE CALLE MAYO Y CALLE ALVARO PEÑA	AHLHUEITZINGO	FSM 2016	847,076.18	DIRECTA	251984	REHABILITACION DE 350 ML DE 12"	100	100
PUE00160300787594	51195	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MAYO Y CALLE ALVARO PEÑA	ATENCINGO	FSM 2016	60,830.76	DIRECTA	252019	51 ML DE 10"	100	100
PUE00160300787596	51196	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MORELOS ENTRE CALLE 7 DE ENERO Y SECCION 17	ATENCINGO	FSM 2016	116,978.19	DIRECTA	251580	78 ML DE 12"	100	100
PUE00160300787595	51197	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE CALLE ALBERTO GARCIA Y ROSENDO CAMPOS	ATENCINGO	FSM 2016	101,777.96	DIRECTA	252000	30 ML DE 12"	100	100
PUE00160300787593	51198	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE MAYO Y CALLE ALVARO PEÑA	ATENCINGO	FSM 2016	1,771,651.46	DIRECTA	252050	503 ML DE 18"	100	100
PUE00160300787586		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA EXHIBICION DE JALTEPEC	EXHIBICION DE JALTEPEC	FSM 2016	8,333.30	DIRECTA	240113	10 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787610		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE ZAPATA ESCAPE DE LAQUILLAS	ESCAPE DE LAQUILLAS	FSM 2016	8,333.30	DIRECTA	242036	10 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787611		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE BUENAVISTA DE BENTO JUAREZ	BUENAVISTA DE BENTO JUAREZ	FSM 2016	19,699.92	DIRECTA	242305	24 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787603		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO EN LA COLONIA DEL SEPTIEMBRE	ATENCINGO COL SEPTIEMBRE	FSM 2016	833.33	DIRECTA	244370	1.00 PZA DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787602		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COLONIA LA CRUZ ATENCINGO	COL LA CRUZ ATENCINGO	FSM 2016	6,666.64	DIRECTA	246918	8 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787585		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA	CHIETLA	FSM 2016	4,699.98	DIRECTA	250195	6 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787599		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	ATENCINGO COLONIA LA FLORESCITA	FSM 2016	11,666.62	DIRECTA	251076	14 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787600		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONIA LA FLORESCITA	ATENCINGO COLONIA GUSTAVO DIAZ ORDAZ	FSM 2016	2,499.99	DIRECTA	251183	3 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787590		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONIA BENTO JUAREZ	ATENCINGO COLONIA BENTO JUAREZ	FSM 2016	2,499.99	DIRECTA	251237	3 PZAS DE ESTUFAS	100	100



MUNICIPIO DE CHIETA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH  
 4TO . TRIMESTRE 2016

FOLIO SISTEMA SHCP	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO MIDS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PUE00160300787589		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONA LA PAZ	ATENCINGO COLONA LA PAZ	FISM 2016	9,989.96	DIRECTA	251362	12 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787592		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COMUNIDAD DE ATENCINGO COLONA LA CRUZ	ATENCINGO COLONA LA CRUZ	FISM 2016	4,999.98	DIRECTA	253228	6 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787588	51185	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE LAS CALLES ANTONIO Y AV. ELLIANO JAPATA.	ATEINGO	FISM 2016	1,096,609.89	DIRECTA	251839	400 ML DE TUBERIA DE 18"	100	100
PUE00160300787601		EQUIPAMIENTO CON ESTUFAS ECOLOGICAS EN LA COLONIA TRISCO SANCHEZ.	ATEINGO COLONA LA CRUZ	FISM 2016	4,166.65	DIRECTA	250815	17 PZAS DE ESTUFAS	100	100
PUE00160300787608	51183	CONSTRUCCION DE ALBERGOS PARA NIÑOS EN LA CALLE FRANCISCO MADRERO ENTRE LA CALLE MORELOS Y BENTO JUAREZ	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM 2016	114,544.86	DIRECTA	251286	8 PZAS LUMINARIAS DE LUMINARIO	100	100

FORTAMUN

FOLIO PASH	NO OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	TIPO DE PROYECTO	NO FOLIO MIDS	META	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
PUE00160400827132	51192	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADALBERTO GARCIA ENTRE LAS CALLES CAROL Y PROPERO JARAMILLO	ATEINGO	FORTAMUN 2015	541,380.80			289 ML DE 18" Y 250 DESCARGAS	100.00	100.00
PUE00160400827129	51133	REMODELACION DE ZOCALO MUNICIPAL DE CHIETA	CHIETA	FORTAMUN 2015	2,659,680.00			1,100 M2 DE REMODELACION	30.00	30.00
PUE00160400827133	51134	REMODELACION DE JARDINERAS DEL ZOCALO DEL MUNICIPIO DE CHIETA	CHIETA	FORTAMUN 2015	279,400.00			500 ML DE JARDINERAS	30.00	30.00
PUE00160400827215	51180	REHABILITACION INSTALACIONES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (SISTEMA DE CLIMATIZACION)	CHIETA	FORTAMUN 2015	228,615.33			1 SISTEMA	100.00	100.00
PUE00160400827225	51183	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (INSPECTORIA SAN VICENTE DE PAUL)	SAN VICENTE DE PAUL	FORTAMUN 2015	716,722.99			CONSTRUCCION DE LOCAL DE 94.90 M2	100.00	100.00
PUE00160400827234	51194	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MULTIPLES (INSPECTORIA DE SAN JOSE LOS LAURELES)	SAN JOSE LOS LAURELES	FORTAMUN 2015	716,722.99			CONSTRUCCION DE LOCAL DE 94.90 M2	100.00	100.00