



H. Ayuntamiento Municipal  
de Chietla, Puebla  
2014 - 2018



14 DE JUNIO DE 2018

OFICIO No. DOP-295/2018

= ACUSE =

**LIC. JOSÉ GARCÍA MACÍAS**  
**DIRECTOR DE PADRONES, EVALUACIONES**  
**Y MONITOREO DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL**  
**PRESENTE:**

Quien suscribe CP. Edgardo Ponce Cortés, Presidente Municipal Constitucional de H. Ayuntamiento de Chietla, Pue. por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo, le solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los Folios de las Obras de Ramo 33 Fondo FISM y FORTAMUN, que se registraron en los Componentes Gestión de Proyecto, Financiero e Indicadores, en el Sistema de Formato Único del Portal de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público(PASH) correspondiente al **Informe Definitivo del ejercicio 2017**, (Anexo listado de Folios registrados, de los Componentes Gestión de Proyecto, Plantilla de Componente Financiero y Formato Componente Indicadores).

Sin más por el momento, quedo a sus apreciables órdenes

H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL  
2014 - 2018

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



CP. Edgardo Ponce Cortés  
Presidente Municipal de Chietla Puebla.



CHIETLA  
GOBIERNO MUNICIPAL

C.c.p.- Archivo

**H. Ayuntamiento Municipal de Chietla, Puebla.**

Plaza Principal S/N C. P. 74580 Chietla, Pue.



PRESIDENCIA  
01 (243) 43 8-11-55  
COMANDANCIA  
01 (243) 43 1-01-07

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE17170200868229	57867	51211	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CASCALOTE (LÁZARO CÁRDENAS)	CASCALOTE (LÁZARO CÁRDENAS)	FISM	635,019.97	635,019.97	100	100	OTRO	RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO DE 15 HP MARCA SAER COLUMNA DE 2" Y DESCARGA DE 4", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA SUMERGIBLE NP. CAMBIO DE VALVULA EXPULSORA DE AIRE FOFO 2"; VALVULA CHECK BRIDADA DE 2"; MEDIDOR BRIDADO CON TOTALIZADOR DE 2"; MANOMETRO	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 1 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE REHABILITO FUE UN EQUIPO DE BOMBEO
PUE17170200868227	57949	51212	REHABILITACION DE TREN DE DESCARGA PARA POZO DE AGUA POTABLE EN TZOMPAHUACAN	TZOMPAHUACAN	FISM	59,347.92	59,347.92	100	100	OTRO	EXPULSORA DE AIRE FOFO 2"; VALVULA CHECK BRIDADA DE 2"; MEDIDOR BRIDADO CON TOTALIZADOR DE 2"; MANOMETRO	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 1 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE REHABILITO FUE UN TREN DE DESCARGA
PUE17170200868209	57985	51213	*REHABILITACION DEL TANQUE DE CAPTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CHIETLA	CHIETLA	FISM	93,731.33	93,731.33	100	100	OTRO	RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO 2.16 M3, RUPTURA Y DEMOLICIÓN DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA 14.40 M3; FABRICACIÓN Y COLADO DE CONCRETO F'C-200 KG/CM2, 16.86 M3	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 1 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE REHABILITO FUE UN TANQUE DE CAPTACION
PUE17170200868208	58154	51214	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VICTORIA ENTRE 180 KM Y CALLE ITURBIDE	CHIETLA	FISM	953,434.62	953,434.62	100	100	M2	METROS LINEALES DE PAVIMENTO: 583.68 M2	
PUE17170200868220	58186	51215	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE SAN ANTONIO Y CALLE TRANQUILINO PAREDES	SAN ANTONIO COPUCA	FISM	529,469.37	529,469.37	100	100	ML	200 ML DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO	
PUE17170200868219	61100	51216	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE ALDAMA ENTRE SAN ANTONIO Y CALLE TRANQUILINO PAREDES	SAN ANTONIO COPUCA	FISM	194,408.34	194,408.34	100	100	OTRO	10 PZAS DE LUMINARIO TIPO OV-15 DE 70 WATTS CON POSTE TIPO CHURBUSCO DE 7.00 M DE ALTURA	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 10 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE INSTALO FUERON LUMINARIAS
PUE17170200868221	60405	51217	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ALDAMA ENTRE SAN ANTONIO Y CALLE TRANQUILINO PAREDES	SAN ANTONIO COPUCA	FISM	499,052.85	499,052.85	100	100	ML	REHABILITACION DE 400 ML DE TUBERIA DE PVC RD 26 DE 100 MM, 6 PZA 5 DE VALVULA DE COMPUERTAD E 4"	
PUE17170200868211	60415	51218	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE VICTORIA ENTRE CALLE PORFIRIO DIAZ, CALLE INDEPENDENCIA	CHIETLA	FISM	439,035.01	439,035.01	100	100	OTRO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO TIPO OV-15 24 PZAS CON POSTE CONICO	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 24 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE INSTALO FUERON LUMINARIAS
PUE17170200868218	69957	51219	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LA CALLE PRIMAVERA Y ALLENDE	BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ	FISM	262,777.24	262,777.24	100	100	OTRO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 PZAS DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 70 WATTS	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 16 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE INSTALO FUERON LUMINARIAS
PUE17170200868210	60422	51220	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DE LA PROLONGACION ZARAGOZA ENTRE PROLONGACION RAYON Y TERMINACION DE CALLE	CHIETLA	FISM	249,227.32	249,227.32	100	100	ML	REHABILITACION DE 68 ML DE TUBERIA DE 8" DE DIAMETRO Y 2 PZAS DE POZO DE VISITA	
PUE17170200868217	60432	51221	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIMERA DE MAYO Y MELCHOR OCAMPO	ATENGINGO	FISM	2,021,989.83	2,021,989.83	100	100	ML	REHABILITACION CON 517.20 ML DE TUBERIA DE 150 MM, 265 ML DE TUBERIA DE 200 MM Y 489.20 ML DE TUBERIA DE 100 MM	
PUE17170200868216	61001	51222	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE PRIMERA DE MAYO Y MELCHOR OCAMPO	ATENGINGO	FISM	565,121.01	565,121.01	100	100	OTRO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 29.00 PZAS DE POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO CHURBUSCO DE 7.00 MTS CON LUMINARIA TIPO OV-15 DE 70 WATTS	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 29 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE INSTALO FUERON LUMINARIAS
PUE17170200868228	70354	51223	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS ENTRE ALDAMA Y CALLE SAN MIGUEL	VIBORILLAS DE HIDALGO	FISM	844,836.89	844,836.89	100	100	M2	PAVIMENTACION DE 800 M2 CON CONCRETO HIDRAULICO F'C-250 KG/CM2, CON GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AMBOS LADOS	

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA
   
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH

INFORME DEFINITIVO 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE17170200868215	61181	51224	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PARQUE INFANTIL ENTRE AV. 16 DE SEPTIEMBRE Y 1 DE MAYO	ATENCINGO	FISM	200,736.33	200,736.33	100	100	ML	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 50 ML DE TUBERIA DE 18" DE DIAMETRO Y 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS	
PUE17170200868213	70014	51225	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMERO DE ORIENTE ENTRE CALLE 11 NORTE Y ROSENDO OCAÑO	ATENCINGO	FISM	509,006.99	509,006.99	100	100	ML	SUMINISTRO DE 102.70 M DE TUBERIA DE 12" DE DIAMETRO Y 20 DESCARGAS DOMICILIARIAS	
PUE17170200868214	70463	51226	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MONTERRY Y AV. EMILIANO ZAPATA	ATENCINGO COL. LA PAZ	INTERESES FISM 2016	21,036.96	21,036.96	100	100	ML	INSTALACION DE 612 M DE TUBERIA DE PVC DE 51 MM Y 48 ML DE TUBERIA DE 75 MM, CON 270 TOMAS DOMICILIARIAS	INTERES FISM 2016 ASIGNADOS
PUE17170200868212	70466	51227	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE REVOLUCION ENTRE CALLE MONTERRY Y AV. EMILIANO ZAPATA	ATENCINGO COL. LA PAZ	FISM	298,121.29	298,121.29	100	100	OTRO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 PZAS DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO MODELO OPTAL DE 70 WATTS	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 16 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE COLOCO FUE 16 LUMINARIAS
PUE17170200868226	70476	51228	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE MATAMOROS Y E ITURBIDE	SAN NICOLAS TENEXCALCO	FISM	273,651.31	273,651.31	100	100	OTRO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIOS TIPO OPTAL DE 70 WATTS	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 15 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE COLOCO FUE 15 LUMINARIAS
PUE17170200868225	70498	51229	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CLAUHTEMOC	PUEBLO NUEVO	FISM	181,009.36	181,009.36	100	100	OTRO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 11 PZAS DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO MODELO OPTAL DE 70 WATTS	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 11 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE COLOCO FUE 11 LUMINARIAS
PUE17170200868222	70549	51230	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE CALLE MORELOS Y ALVARO OBREGON	DON ROQUE	FISM	270,670.39	270,670.39	100	100	OTRO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 PZAS DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO PUBLICO MODELO OPTAL DE 70 WATTS	EN EL PORTAL SE UTILIZO CANTIDAD 15 YA QUE SE TIENE UNIDAD DE MEDIDA OTRO Y LO QUE SE COLOCO FUE 15 LUMINARIAS
PUE17170200868224	70564	51231	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FISM	520,879.41	520,879.41	100	100	100.4	REHABILITACION DE 100.40 ML DE TUBERIA ADS DE 12" DE DIAMETRO CON 3 PZAS DE POZO DE VISITA Y 30 DESCARGAS DOMICILIARIAS	
PUE17170401014699	218399	51233	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LAS CALLES INDEPENDENCIA EMILIANO ZAPATA, REFORMA FRANCISCO L. MADERO Y MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES LAZARO CÁRDENAS Y MIGUEL HIDALGO	COLONIA MORELOS	FAIS	1,212,516.52	1,212,516.52	100	100	M	REHABILITACION DE 350 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014698	218457	51234	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE ALTAMIRANDO Y CALLE RAYON	CHIETLA	FAIS	221,528.80	221,528.80	100	100	M	REHABILITACION DE 70 ML DE TUBERIA DE 10"	
PUE17170401014712	218574	51235	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE 31 DE AGOSTO Y VICENTE GUERRERO	ATENCINGO	FAIS	184,166.63	184,166.63	100	100	M	REHABILITACION DE 56 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014723	219429	51236	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AQUILES SERDAN ENTRE 2 ABRIL, FRANCISCO VILLALBA, EL PIPILA Y CALLE REVOLUCION	ESCAPE DE LAGUNILLAS (COL EMILIANO ZAPATA)	FAIS	573,194.44	573,194.44	100	100	M	REHABILITACION DE 480 ML DE TUBERIA DE 2"	
PUE00170401014697	219471	51237	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE MIGUEL HIDALGO Y OFICINAS EIDALES	COL. MORELOS	FAIS	289,558.95	289,558.95	100	100	M	REHABILITACION DE 66 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014722	219532	51243	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FAIS	916,398.53	916,398.53	100	100	M	REHABILITACION DE 210 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014710	220773	51262	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE MATAMOROS Y BENITO JUAREZ	ATENCINGO	FAIS	146,323.00	146,323.00	100	100	M	REHABILITACION DE 24.00 ML DE TUBERIA DE 12"	

MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA PASH  
 INFORME DEFINITIVO 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE17170401014711	227379	51238	MEJORAMIENTO DE BANDA PERIMETRAL EN AREAS DE CASTILLOS EN LA ESCUELA PRESIDENTE LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS CLAVE 21DPR1221A	ATENGINGO	FAIS	78,008.72	78,008.72	100	100	M2	21.18 DE CIMBRA PARA CASTILLOS DE CONTENCIÓN	
PUE17170401014696	227420	51239	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD CHIETLA (CERRITO EL TEPYAC)	CHIETLA	FAIS	263,561.91	263,561.91	100	100	POZO	REHABILITACIÓN DE 1.00 POZO DE AGUA POTABLE	
PUE17170401014721	227488	51240	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE LEONARDO VICARIO ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FAIS	556,455.95	556,455.95	100	100	M	REHABILITACIÓN DE 400.00 ML DE TUBERIA DE 51 MM	
PUE17170401014716	227509	51242	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE GALEANA Y CALLE PRIMAVERA EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIETLA	BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ	FAIS	2,032,484.87	2,032,484.87	100	100	M	REHABILITACION DE 900.00 ML DE TUBERIA DE 6"	
PUE17170401014702	227515	51246	REHABILITACION DE AGUA POTABLE DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE DE AHUEHUETZINGO MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	AHUEHUETZINGO	FAIS	326,745.69	326,745.69	100	100	M	REHABILITACION DE 58.50 ML DE TUBERIA DE 75MM	
PUE17170401014701	227527	51247	REHABILITACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE AHUEHUETZINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA	AHUEHUETZINGO	FAIS	1,150,364.24	1,150,364.24	100	100	M	REHABILITACION DE 155 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014715	233385	51248	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE SANITARIO EN CALLE J. ALVAREZ ENTRE MORELOS Y CAPILLA EN LA LOCALIDAD DE ATENGINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA	ATENGINGO	FAIS	296,113.39	296,113.39	100	100	M	REHABILITACION DE 60 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014725	233408	51244	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y ALLENDE	LAGUNILLAS DE RAYÓN	FAIS	501,528.22	501,528.22	100	100	M	REHABILITACION DE 400 ML DE TUBERIA DE 38MM	
PUE17170101014726	234668	51245	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE ESPERANZA ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y BENITO JUAREZ	LA PALMA	FAIS	249,421.65	219,421.65	100	100	M	REHABILITACION DE 380 ML DE TUBERIA DE 38MM	
PUE17170401014719	234687	51249	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE LIBERTAD Y MARIANO MATAMOROS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FAIS	566,394.79	566,394.79	100	100	M	REHABILITACION DE 300 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014720	234706	51250	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERMANOS SERDAN ENTRE CALLE LIBERTAD Y MARIANO MATAMOROS	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FAIS	272,256.59	272,256.59	100	100	M	REHABILITACION DE 124.50 ML DE TUBERIA DE 75 MM	
PUE17170401014709	234718	51252	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE MONTERREY Y LA PAZ	ATENGINGO	FAIS	803,140.34	803,140.34	100	100	M	REHABILITACION DE 180 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014714	234729	51241	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE GALEANA ENTRE LA CALLE MIGUEL HIDALGO Y BENITO JUAREZ, EN LA LOCALIDAD DE BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIETLA	BUENAVISTA DE BENITO JUAREZ	FAIS	665,054.55	665,054.55	100	100	M	REHABILITACION DE 160 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014706	234736	51253	REHABILITACION REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE JUSTO SIERRA ENTRE CALLE MONTERREY Y LA PAZ	ATENGINGO	FAIS	464,751.06	464,751.06	100	100	M	REHABILITACION DE 180 ML DE TUBERIA DE 75 MM	
PUE17170401014708	234764	51258	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE HEROS DE NACAZARI Y LAZARO CARDENAS	ATENGINGO	FAIS	1,116,807.64	1,116,807.64	100	100	M	REHABILITACION DE 293 ML DE TUBERIA DE 12"	
PUE17170401014707	234765	51257	REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE HEROS DE NACAZARI Y LAZARO CARDENAS	ATENGINGO	FAIS	467,237.38	467,237.38	100	100	M	REHABILITACION DE 96.50 ML DE TUBERIA DE 75 MM	
PUE17170401014695	234766	51255	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ALVARO OBREGON ENTRE MIGUEL HIDALGO Y REFORMA	COLONIA MORELOS	FAIS	1,018,198.86	1,018,198.86	100	100	M	REHABILITACION DE 155 ML DE TUBERIA DE 12"	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE17170401014705	234767	51254	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TRES TUBOS ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y JUAN DE LA BARRERA	ATENCINGO	FAIS	544,018.20	544,018.20	100	100	M	REHABILITACIÓN DE 306 ML DE TUBERÍA DE 75MM	
PUE17170401014718	241390	51232	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLES 5 DE MAYO Y BENITO JUAREZ ENTRE LAZARO CARDENAS Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	ESCAPE DE LAGUNILLAS	FAIS	276,613.93	276,613.93	100	100	M	REHABILITACION DE 100.40 ML DE TUBERIA DE 75 MM	
PUE17170401014704	244684	51251	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ATENCINGO	ATENCINGO	FAIS	88,218.14	88,218.14	100	100	POZO	1 EQUIPO PARA POZO DE AGUA POTABLE	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	NO. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	FONDO	MONTO AUTORIZADO	MODIFICADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE17170401046905		51207	CONSTRUCCION DE LOCAL DE USOS MÚLTIPLES (CAPILLA EN LA PALMA) DE LA BARRERA	LA PALMA	FORTAMUN	1,030,620.51	\$ 1,030,620.51	100	100	M2	CONSTRUCCIÓN DE 212.80 M2 SUPERFICIE	
PUE17170401046865		51205	REHABILITACIÓN DE ZÓCALO MUNICIPAL DE CHIETLA	CHIETLA	FORTAMUN	2,128,665.59	\$ 2,128,665.59	0	0	M2	REHABILITACIÓN DE 120.00 M2 DE PARQUE	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE17170401046929		51208	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE CHIETLA	CHIETLA	FORTAMUN	1,152,339.65	\$ 1,152,339.65	0	0	M2	CONSTRUCCIÓN DE 382.00 M2 DE JARDINERAS	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO
PUE17170300969789		51209	AMPLIACION DE METAS EN AUDITORIO DE VILLA DE ATENCINGO	ATENCINGO	FORTAMUN	345,636.70	\$ 345,636.70	0	0	M2	CONSTRUCCIÓN DE AREA DE 114.71 M2	ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO




INFORME DEFINITIVO INDICADORES (AVANCE)

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	0	0	0	0	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN LA MIDS
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS						
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	100	34	100	37	SE LLEGO A LA META ALCANZADA AL CONTAR CON MAS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS						
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Meta Alcanzada	Numerador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	INFORME DEFINITIVO	100	20	100	11	LA META PLANEADA NO FUE ALCANZADA AL NO CONTAR CON MAS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN LAS MIDS



**INFORME DEFINITIVO INDICADORES (AVANCE)**

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)									
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	INFORME DEFINITIVO	100	100	100	63	63	100	LA META PLANEADA NO FUE ALCANZADA AL ENCONTRARSE PROYECTOS EN PROCESO	
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN))*100	INFORME DEFINITIVO	100	19,233,987.00	19,233,987.00	72.79	14,000,443.10	19,233,987.00	LA META PLANEADA NO FUE ALCANZADA AL ENCONTRARSE PROYECTOS EN PROCESO	
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100.	INFORME DEFINITIVO	100	19,233,987.00	19,233,987.00	72.79	1,400,443.10	19,233,987.00	LA META PLANEADA NO FUE ALCANZADA AL ENCONTRARSE PROYECTOS EN PROCESO	
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA									
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	INFORME DEFINITIVO	4	19,233,987.00	4,808,496.75	6.29	19,233,987.00	3,055,809.47	LA META PLANEADA NO FUE ALCANZADA A NO TENER MAYOR RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS	

Entidad: Puebla  
Municipio: Chiletla

TIPO DE REGISTRO	CICLO RECURSO	TIPO RECURSO	DESCRIPCIÓN RAMO	CLAVE RAMO
			2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33

1.- Programa Presupuestario

2.- Partida Genérica

2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33

2.- Partida Genérica

2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33

1.- Programa Presupuestario

2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33

2.- Partida Genérica

2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33

2.- Partida Genérica

2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33

2.- Partida Genérica

2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33

2.- Partida Genérica

2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33

2.- Partida Genérica

2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33

2.- Partida Genérica

2017 2-APORTACIONES FEDERAI Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33





FONDOS	
DESCRIPCIÓN PROGRAMA	CLAVE PROGRAMA
	1004

FAIS Municipal



FAIS Municipal

FAIS Municipal  
FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

1004

1004  
1005

1005

1005

1005

1005

1005

1005

PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	DEPENDENCIA EJECUTORA	RENDIMIENTO FINANCIERO	REINTEGROS
FAIS Municipal	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE ID	36947.24	0

FAIS Municipal

H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE ID

36947.24

0



FORTAMUN

H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUE ID

22918.48

0

