



15 DE ENERO DE 2020

OFICIO No. DOP-025/2020

**ALBA LEONILA MENDEZ HERRERA  
COORDINADORA GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL  
DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR  
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to Informe Trimestral del ejercicio 2019**.


Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE  
"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN"



Ayuntamiento Municipal  
**ING. OLAF PONCE CORTÉS**  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIETLA, PUEBLA  
RESIDENCIA MUNICIPAL



Archivo. Control de Gestión



**MUNICIPIO DE CHETLA**  
**FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)**  
**CUARTO TRIMESTRE 2019**

**FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)**

FOLIO SISTEMA SHIP	Nº. MIDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FISM +FAIFE	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PE119401661456	27242	51059	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAS ANILLAS	ESCAPE DE LAS ANILLAS	1,596,160.00	1,596,160.00		1,596,160.00	1,596,160.00	1,596,160.00	1,596,160.00	100%	100%	344 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
PE119401661455	26369	51050	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAURELES	SAN JOSE LAURELES	162,400.00	162,400.00		162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	100%	100%	35 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
PE119401661457	26366	51051	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE LAURELES	DON ROQUE	167,040.00	167,040.00		167,040.00	167,040.00	167,040.00	167,040.00	100%	100%	36 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
PE119401661453	265270	51052	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE TOMA	SAN VICENTE TOMA	189,960.00	189,960.00		189,960.00	189,960.00	189,960.00	189,960.00	100%	100%	35 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
PE1194016614578	26668	51053	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE TOMA	SAN VICENTE TOMA	162,400.00	162,400.00		162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	100%	100%	35 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
PE11940166145826	266235	51054	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD	LA SOLEDAD	74,240.00	74,240.00		74,240.00	74,240.00	74,240.00	74,240.00	100%	100%	36 OTROS	OTROS SON PIEZAS DE LUMINARIAS
PE1194016614562	27822	51055	REHABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ESCAPE DE LAS ANILLAS	ESCAPE DE LAS ANILLAS	208,961.81	208,961.81		208,961.81	208,961.81	208,961.81	208,961.81	100%	100%	1 OTROS	OTROS ES EQUIPO DE BOMBEO
PE1194016614582	27857	51056	REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO EN CALLE LINAY PALMA ENTRE CALLE LA PALMA Y PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHETLA, P.Q.	ATENCINGO	1,781,664.84	1,781,664.84		1,781,664.84	1,781,664.84	1,781,664.84	1,781,664.84	100%	100%	172.73 ML	
PE1194016614579	27847	51057	REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE TRAMO ATZALA - CHETLA	CHETLA	1,643,801.60	1,643,801.60		1,643,801.60	1,643,801.60	1,643,801.60	1,643,801.60	100%	100%	850 ML	

**FORTAMUN**

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	TOTAL FORTAMUN+ESTATAL	MODIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJECIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	CANTIDAD / UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
TWP_F1613040109344	51059	CONSTRUCCION DE POZA SEPTICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE LA SOLEDAD, CHETLA, PUEBLA.	LA SOLEDAD	83,277.10	83,277.10		83,277.10	83,277.10	83,277.10	83,277.10	100%	100%	9 M2	
TWP_F1613040109386	51064	CONSTRUCCION DE POZA SEPTICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL TECOLUAGO, CHETLA, PUEBLA.	SAN MIGUEL TECOLUAGO	83,277.10	83,277.10		83,277.10	83,277.10	83,277.10	83,277.10	100%	100%	9 M2	
TWP_F1613040109408	51065	CONSTRUCCION DE POZA SEPTICA EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA TOMA, CHETLA, PUEBLA.	SAN MIGUEL LA TOMA	25,689.36	25,689.36		25,689.36	25,689.36	25,689.36	25,689.36	100%	100%	10 M3	
TWP_F16130401094126	51066	ACOMPAÑAMIENTO EN DIFERENTES AREAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA DE SAN VICENTE TOMA EN LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	ATENCINGO	2,278,939.81	2,278,939.81		2,278,939.81	2,278,939.81	2,278,939.81	2,278,939.81	100%	100%	208.50 M2	
TWP_F16130401094182	51067	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE ESCAPE DE LAS ANILLAS, MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.	ATENCINGO	2,012,696.45	2,012,696.45		2,012,696.45	2,012,696.45	2,012,696.45	2,012,696.45	100%	100%	9188 M2	
TWP_F16130401094650	51068	RECONSTRUCCION DE LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LOS BODEGAS Y SANITARIOS EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL UBICADA EN LA LOCALIDAD DE CHETLA, MUNICIPIO DE CHETLA	CHETLA	9,900,000.00	9,900,000.00		9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	100%	100%	991.1 M2	



MUNICIPIO DE CHIETA, PUEBLA  
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)  
**INDICADORES**

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FSM)									
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	EN ESTE TRIMESTRE LA META FUE ALCANZADA AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN LAS MIDS	
	2do. Trimestre	0	0	25	0	0	25	EN ESTE TRIMESTRE LA META FUE ALCANZADA AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN LAS MIDS	
	3er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	EN ESTE TRIMESTRE LA META FUE ALCANZADA AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN LAS MIDS	
	4to. Trimestre	0	0	25	0	0	45	EN ESTE TRIMESTRE LA META FUE ALCANZADA AL NO CONTAR CON OTROS PROYECTOS EN LAS MIDS	
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL NO CAPTURARSE EN EL SISTEMA DELAS MIDS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA	
	2do. Trimestre	20	5	25	0	0	25	ALCANZO LA META AL NO CAPTURARSE EN EL SISTEMA DELAS MIDS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA	
	3er. Trimestre	40	10	25	0	0	25	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL NO CAPTURARSE EN EL SISTEMA DELAS MIDS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA	
	4to. Trimestre	80	20	25	51.11111111	23	45	ALCANZADA AL CONTAR CON UNA MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS	
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS									
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador		
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0	0	25	0	0	25	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL NO CAPTURARSE EN EL SISTEMA DELAS MIDS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA	
	2do. Trimestre	8	2	25	0	0	25	ALCANZO LA META AL NO CAPTURARSE EN EL SISTEMA DELAS MIDS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA	
	3er. Trimestre	12	3	25	0	0	25	EN ESTE TRIMESTRE NO SE ALCANZO LA META AL NO CAPTURARSE EN EL SISTEMA DELAS MIDS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA	
	4to. Trimestre	20	5	25	48.88888889	22	45	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL CONTAR CON UNA MAYOR CANTIDAD DE PROYECTOS	

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)											
PORCENTAJE DE AVANCE EN LAS METAS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i/promedio de las metas programadas porcentuales de i)*100	1er. Trimestre	100	5	5	100	5	5	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA			
	2do. Trimestre	80.00	20	25	80	20	25	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA			
	3er. Trimestre	92.86	65	70	91.93	57	62	LA META ALCANZADA EN ESTE TRIMESTRE NO FUE LA META PROPUESTA			
	4to. Trimestre	100	100	100	95	95	100	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL NO EJERCER EL RECURSO PROGRAMADO			
INDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			
((Gasto ejercido en obligaciones financieras + gasto ejercido en pago por derechos de agua + gasto ejercido en seguridad pública + gasto ejercido en inversión) / (Gasto total ejercido de I FORTAMUN))*100	ANUAL	100	23,662,170.00	23,662,170.00	95.37570261	22,567,960.89	23,662,170.00	LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL NO EJERCER TOD EL RECURSO			
INDICE DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado de I FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100.	1er. Trimestre	11.28	2,670,000	23,662,170.00	8.33	1,971,847.50	23,662,170.00	LA META PLANEADA FUE ALCANZADA AL REALIZAR LOS GASTOS QUE SE PROGRAMARON			
	2do. Trimestre	38.39	9,085,000	23,662,170.00	35.00	8,285,800.00	23,662,170.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL NO EJERCER EL RECURSO PROGRAMADO			
	3er. Trimestre	57.53	13,613,900	23,662,170.00	61.95	14,658,286.88	23,662,170.00	LA META PROPUESTA FUE ALCANZADA AL TENER MAYOR CANTIDAD DE ACCIONES			
	4to. Trimestre	100	23,662,170	23,662,170.00	95.37570261	22,567,960.89	23,662,170.00	LA META PROPUESTA NO FUE ALCANZADA AL NO EJERCER TODO EL RECURSO			
INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA											
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones			
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones			
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados del municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	1er. Semestre	4.45	9,085,000.00	2,042,394.00	4.3	9,085,000.00	2,099,008.13	EN ESTE SEMESTRE SE ALCANZO LA META AL RECUDAR MAS DE LO PLANEADO			
	2do. Semestre	7.71	23,662,170.00	3,068,091.00	4.09	23,662,170.00	5,789,123.00	LA META PROPUESTA NO SE ALCANZO AL TENER UNA MAYOR RECAUDACIÓN			

INDICADOR	NOMBRE DE INDICADOR	MÓDULO DE CÓDIGO	MUNICIPIO	TIPO	SENTIDO	AVANCE
145330	Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Chietla	Gestión	Descendente	40.91
141531	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	Chietla	Gestión	Ascendente	95.38
141618	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	Chietla	Estratégico	Ascendente	95.38
144799	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Chietla	Gestión	Descendente	100
145307	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Chietla	Gestión	Ascendente	63.89
141679	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Chietla	Estratégico	Descendente	188.39
143214	Porcentaje de avance en las metas	(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de i) * 100	Chietla	Estratégico	Ascendente	95





Estatus	Ciclo Recurso	Tipo Recurso	Entidad/Municipio	Ramo	Programa Presupuestario	Institucion Ejecutora	Rendimientos	Reintegros
Validado	2019	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Puebla-Chietla	33	1004	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA 4	11283.94	11283.94
Validado	2019	2-FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Puebla-Chietla	33	1005	H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA 4	7800.54	7800.54

