

15 de julio de 2022.

OFICIO No. O.P. SRFT/002/2022

ERNESTO ESCAMILLA GARCÍA
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores correspondientes al Informe Definitivo 2021**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Segundo Informe del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

C. JUAN GUTIERREZ BRIONES
PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHIETLA, PUEBLA
2021 - 2024
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA.





NOMBRE DEL MUNICIPIO CHIETLA, PUEBLA.
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2022

FISM-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220202069714	20912	003/2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO CARRETERO CHIETLA-ATZALA ENTRE ASILO MUNICIPAL Y PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	CHIETLA	\$ 710,667.35	\$ 710,667.35	\$ 710,667.35	\$ 710,667.35	\$ 710,667.35	\$ 710,667.35	\$ 710,667.35	100.00%	100.00%	275	m	
PUE220202069953	22036	002/2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	SAN ANTONIO COAYUCA	\$ 2,836,142.82	\$ 2,836,142.82	\$ 2,836,142.82	\$ 2,836,142.82	\$ 2,443,099.95	\$ 2,443,099.95	\$ 2,443,099.95	85.67%	85.67%	634	m2	obra en proceso
PUE220202070349	25590	001/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA INSPECTORIA DE LA FLORECITA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	LA FLORECITA	\$ 5,087,951.84	\$ 5,087,951.84	\$ 5,087,951.84	\$ 5,087,951.84	\$ 3,151,543.30	\$ 3,151,543.30	\$ 3,151,543.30	61.94%	61.94%	120	ML	obra en proceso
PUE220202070440	26267	004/2022	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECOLACIO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	SAN MIGUEL TECOLACIO	\$ 1,841,536.61	\$ 1,841,536.61	\$ 1,841,536.61	\$ 1,841,536.61	\$ 873,010.83	\$ 873,010.83	\$ 873,010.83	47.41%	47.41%	1437	m2	
PUE220202070484	26404	005/2022	ADQUINAMIENTO DE CALLE REFORMA ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA A COAYUCA DE LA COMUNIDAD DE TZOMPAPHUACAN, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	TZOMPAPHUACAN	\$ 1,001,891.82	\$ 1,001,891.82	\$ 1,001,891.82	\$ 1,001,891.82	\$ 1,001,891.82	\$ 1,001,891.82	\$ 1,001,891.82	100.00%	100.00%	1060	M2	
FORTAMUN-DF																
FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE220202100108		010/2022	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	CHIETLA	\$1,186,950.28	\$1,186,950.28	\$1,186,950.28	\$1,186,950.28	\$1,186,950.28	\$1,186,950.28	\$1,186,950.28	100.00%	100.00%	LUMINARIA	4000	


 GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 SUBSECRETARÍA DE PRESUPUESTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
 14 NOV 2022
 RECIBIDO


INDICADORES 2022 2DO. TRIMESTRE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)

Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	NO SE EJECUTARAN OTROS PROYECTOS EN EL EJERCICIO 2022
	2do. Trimestre	0.00	0	10	0.00	0	5	NO SE EJECUTARAN OTROS PROYECTOS EN EL EJERCICIO 2022
	3er. Trimestre	0.00	0	20	0.00			
	4to. Trimestre	0.00	0	30	0.00			

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	A ESTE TRIMESTRE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION Y EN LICITACIONES.
	2do. Trimestre	33.33	5	15	20.00	1	5	
	3er. Trimestre	34.78	8	23	0.00			
	4to. Trimestre	33.33	10	30	0.00			

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	A ESTE TRIMESTRE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION Y EN LICITACIONES.
	2do. Trimestre	66.66	10	15	80.00	4	5	
	3er. Trimestre	65.21	15	23	0.00			
	4to. Trimestre	66.66	20	30	0.00			



INDICADORES (AVANCE) 2022 2DO. TRIMESTRE

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	PLANEADO				ALCANZADA				Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	16.66	4616126	27696757	16.66	4616126	27696757	27696757			
	2do. Trimestre	41.66	11540315	27696757	41.67	11540315	27696757				
	3er. Trimestre	66.66	18464504	27696757							
	4to. Trimestre	100.00	27696757	27696757							
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos											
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	4to. Trimestre	100.00	27696757	27696757							
Índice en el Ejercicio de Recursos											
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	11.12	3079255	27696757	11.12	3079255	27696757	11.12	3079255	27696757	
	2do. Trimestre	41.67	11540315	27696757	41.67	11540315	27696757	41.67	11540315	27696757	SECRETARÍA DE BIENESTAR Dirección General de Planeación, Seguimiento y Evaluación 20 de Noviembre de 2022
	3er. Trimestre	66.67	18464504	27696757							
	4to. Trimestre	100.00	27696757	27696757							
Índice de Dependencia Financiera											
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	3.96	11540315	2915231	3.72	11540315	2915231	3.72	11540315	3102189.00	
	4to. Trimestre	4.43	27696757	6254321							
Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México											
Método de Cálculo	Período	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones
((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1))*100	4to. Trimestre	41.20	42380000	30014420							

