



Unidos por un mejor futuro

15 de enero de 2023.

OFICIO No. O.P./005/2022

CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN
SECRETARIA DE BIENESTAR DEL ESTADO DE PUEBLA
PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al 4to. **Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN”
C. JUAN GUTIERREZ BRIONES
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL
H. AYUNTAMIENTO DE CHIETLA, PUEBLA.



NOMBRE DEL MUNICIPIO CHIETLA, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INFORME 4TO. TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	Nº. MIDS	Nº. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISCO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
'UEZ20202069714	20912	003/2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO CARRETERO CHIETLA-ATZALA ENTRE ASILO MUNICIPAL Y PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	CHIETLA	\$ 710.667,35	\$ 710.667,35	\$ 710.667,35	\$ 710.667,35	\$ 710.667,35	\$ 710.667,35	\$ 710.667,35	100,00%	100,00%	ml	275	
'UEZ20202069583	22036	002/2022	CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO COAYUCA MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	SAN ANTONIO COAYUCA	\$ 2.836.142,82	\$ 2.836.142,82	\$ 2.836.142,82	\$ 2.836.142,82	\$ 2.836.142,82	\$ 2.836.142,82	\$ 2.836.142,82	100,00%	100,00%	m2	634	
'UEZ20202070949	25590	001/2022	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA INSPECTORIA DE LA FLORECTA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	LA FLORECTA	\$ 5.087.941,22	\$ 5.087.941,22	\$ 5.087.941,22	\$ 5.087.941,22	\$ 5.087.941,22	\$ 5.087.941,22	\$ 5.087.941,22	100,00%	100,00%	ML	120	
'UEZ20202070440	26267	004/2022	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MOCTEZUMA Y CALLE JUSTO SIERRA DE LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL TECOLACIO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	SAN MIGUEL TECOLACIO	\$ 1.841.536,61	\$ 1.841.536,61	\$ 1.841.536,61	\$ 1.841.536,61	\$ 1.841.536,61	\$ 1.841.536,61	\$ 1.841.536,61	100,00%	100,00%	m2	1437	
'UEZ20202070484	26404	005/2022	ADQUINAMIENTO DE CALLE REFORMA ENTRE CALLE MORELOS Y CARRETERA A COAYUCA DE LA COMUNIDAD DE TZOMPANHUACAN, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	TZOMPANHUACAN	\$ 1.001.891,82	\$ 1.001.891,82	\$ 1.001.891,82	\$ 1.001.891,82	\$ 1.001.891,82	\$ 1.001.891,82	\$ 1.001.891,82	100,00%	100,00%	M2	1060	
'UEZ20202073027	40169	011/2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$ 545.966,21	\$ 502.460,16	\$ 502.460,16	\$ 502.460,16	\$ 502.460,16	\$ 502.460,16	\$ 502.460,16	100,00%	100,00%	M2	162	
'UEZ20202073039	40244	020/2022	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TEMAXCALAPA DE GABINO BARREDA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA	TEMAXCALAPA	\$ 1.019.401,17	\$ 1.017.888,32	\$ 1.017.888,32	\$ 1.017.888,32	\$ 1.017.888,32	\$ 1.017.888,32	\$ 1.017.888,32	100,00%	100,00%	M3	75	
'UEZ20202073040	40252	012/2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE JIMENEZ DEL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	CHIETLA	\$ 469.536,18	\$ 408.298,52	\$ 408.298,52	\$ 408.298,52	\$ 408.298,52	\$ 408.298,52	\$ 408.298,52	100,00%	100,00%	ML	162	
'UEZ20202073041	40255	013/2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ALTAMIRANO ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE 5 DE MAYO MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN MIGUEL TECOLACIO	\$ 159.659,29	\$ 212.216,55	\$ 212.216,55	\$ 212.216,55	\$ 212.216,55	\$ 212.216,55	\$ 212.216,55	100,00%	100,00%	ML	162	
'UEZ20202073146	40632	016/2022	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE LOS LAURELES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN JOSE LOS LAURELES	\$ 798.326,08	\$ 798.326,08	\$ 798.326,08	\$ 798.326,08	\$ 798.326,08	\$ 798.326,08	\$ 798.326,08	100,00%	100,00%	M3	74	
'UEZ20202073148	40638	015/2022	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	BUENA VISTA DE BENITO JUAREZ	\$ 1.744.128,74	\$ 2.546.580,75	\$ 2.546.580,75	\$ 2.546.580,75	\$ 2.546.580,75	\$ 2.546.580,75	\$ 2.546.580,75	100,00%	100,00%	M2	2472	
'UEZ20202081592	89659	014/2022	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLAS DE RAYON, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	LAGUNILLAS DE RAYON	\$ 1.070.677,17	\$ 1.070.677,17	\$ 1.070.677,17	\$ 1.070.677,17	\$ 1.070.677,17	\$ 1.070.677,17	\$ 1.070.677,17	100,00%	100,00%	M2	996	
'UEZ20202084014	101260	017/2022	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE TRES PULGADAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL LA TOMA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	SAN MIGUEL LA TOMA	\$ 735.035,52	\$ 749.022,81	\$ 749.022,81	\$ 749.022,81	\$ 749.022,81	\$ 749.022,81	\$ 749.022,81	100,00%	100,00%	M3	30	

Gobierno
 Coordinación General de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 748 022 81 15
 16 ENE 2023
 16.32 CA
RECIBIDO
 F42/5B/C/CPSE

UE220302116557	146576	018/2022	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE VICTORIA Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, DEL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$ 1.051.684,14	\$ 1.016.527,13	\$ 1.016.527,13	\$ 1.016.527,13	\$ 1.016.527,13	\$ 1.016.527,13	\$ 1.016.527,13	100,00%	100,00%	100,00%	700	M2
UE220302116547	146545	019/2022	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE JIMENEZ Y CALLE MORELOS DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, DEL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$ 782.690,59	\$ 792.592,42	\$ 792.592,42	\$ 792.592,42	\$ 792.592,42	\$ 792.592,42	\$ 792.592,42	100,00%	100,00%	100,00%	782	M2
UE220302119434	158955	021/2022	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE AGUSTIN DE TURBIDE EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TENEXCALCO DEL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	SAN NICOLAS TENEXCALCO	\$ 847.328,48	\$ 847.328,48	\$ 847.328,48	\$ 847.328,48	\$ 847.328,48	\$ 847.328,48	\$ 847.328,48	100,00%	100,00%	100,00%	791	M2
UE220302119446	159007	022/2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE AHUEHUETZINGO MUNICIPIO DE CHIETLA ESTADO DE PUEBLA	AHUEHUETZINGO	\$ 1.162.350,07	\$ 1.162.350,07	\$ 1.162.350,07	\$ 1.162.350,07	\$ 1.162.350,07	\$ 1.162.350,07	\$ 1.162.350,07	100,00%	100,00%	100,00%	695	ML
UE220302119455	159024	023/2022	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ EL MIRADOR MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	SANTA CRUZ EL MIRADOR	\$ 1.127.675,74	\$ 1.127.675,74	\$ 1.127.675,74	\$ 1.127.675,74	\$ 1.127.675,74	\$ 1.127.675,74	\$ 1.127.675,74	100,00%	100,00%	100,00%	1295	ML
UE220202084844	104225	024/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA TOMA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	SAN MIGUEL LA TOMA	\$ 816.515,00	\$ 984.804,88	\$ 984.804,88	\$ 984.804,88	\$ 984.804,88	\$ 984.804,88	\$ 984.804,88	100,00%	100,00%	100,00%	140	ML
UE220202084827	104188	025/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE DON ROQUE, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	DON ROQUE	\$ 225.226,55	\$ 267.823,03	\$ 267.823,03	\$ 267.823,03	\$ 267.823,03	\$ 267.823,03	\$ 267.823,03	100,00%	100,00%	100,00%	50	ML
UE220302124135	181239	026/2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE LIBERTAD Y CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ATENCINGO	\$ 175.327,93	\$ 175.327,93	\$ 175.327,93	\$ 175.327,93	\$ 175.327,93	\$ 175.327,93	\$ 175.327,93	100,00%	100,00%	100,00%	58	ML
UE220302129705	207438	027/2022	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAPIRE PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	EL CAPIRE	\$ 478.887,14	\$ 478.887,14	\$ 478.887,14	\$ 478.887,14	\$ 478.887,14	\$ 478.887,14	\$ 478.887,14	100,00%	100,00%	100,00%	580	m2
UE220402186113	355655	033/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COL. LAZARO CARDENAS (CASCALOTE), PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	EL CASCALOTE	\$ 733.114,66	\$ 733.114,66	\$ 733.114,66	\$ 733.114,66	\$ 733.114,66	\$ 733.114,66	\$ 733.114,66	100,00%	100,00%	100,00%	450	ML
UE220402187556	359925	034/2022	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE LA SABIILA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	LA SABIILA	\$ 693.110,60	\$ 693.110,60	\$ 693.110,60	\$ 693.110,60	\$ 693.110,60	\$ 693.110,60	\$ 693.110,60	100,00%	100,00%	100,00%	520	ML
UE220402184758	351097	035/2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	COL. MORELOS	\$ 868.235,20	\$ 868.235,20	\$ 868.235,20	\$ 868.235,20	\$ 868.235,20	\$ 868.235,20	\$ 868.235,20	100,00%	100,00%	100,00%	410,46	M2
UE220402186027	355573	036/2022	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN LUCAS HUAJOTTILAN, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	SAN LUCAS HUAJOTTILAN	\$ 446.186,84	\$ 446.186,84	\$ 446.186,84	\$ 446.186,84	\$ 446.186,84	\$ 446.186,84	\$ 446.186,84	100,00%	100,00%	100,00%	1	TANQUE
UE220402182983	345794	037/2022	REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA LA PAZ ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ATENCINGO	\$ 387.993,79	\$ 387.993,79	\$ 387.993,79	\$ 387.993,79	\$ 387.993,79	\$ 387.993,79	\$ 387.993,79	100,00%	100,00%	100,00%		
UE220402187725	360469	038/2022	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$ 1.505.137,43	\$ 1.505.137,43	\$ 1.505.137,43	\$ 1.505.137,43	\$ 1.505.137,43	\$ 1.505.137,43	\$ 1.505.137,43	100,00%	100,00%	100,00%	467,18	M2

16 ENE 2023

16.3261 Cal

RECIBIDO

TI/2/SS/IC/CPSE

SECRETARIA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Planeación, Seguimiento y
Evaluación

UEZ20402183693	348041	041/2022	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE MATAMOROS DE LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	ESCAPE LAGUNILLAS	\$ 1,551,950.53	\$ 1,551,950.53	\$ 1,551,950.53	\$ 1,551,950.53	\$ 1,551,950.53	\$ 1,551,950.53	100.00%	100.00%	1442	M2	
UEZ20402183987	348969	044/2022	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE ALVARO ORBEGON EN LA COLONIA MORELOS, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	COL. MORELOS	\$ 927,905.38	\$ 927,905.38	\$ 927,905.38	\$ 927,905.38	\$ 927,905.38	\$ 927,905.38	66.84%	66.84%	602	M2	
UEZ20202083805	100334	047/2022	CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE DE 200 M3 SUPERFICIAL CON MURO DE MANPOSTERIA PISO Y LOZA DE CONCRETO ARMADO CONSU FONTANERIA Y UN EQUIPO DE BOMBEO EN LA COLONIA DE EMILIANO ZAPATA EN LA COMUNIDAD DE ESCAPE DE LAGUNILLAS, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	ESCAPE LAGUNILLAS	\$ 1,438,214.47	\$ 1,438,214.47	\$ 1,438,214.47	\$ 1,438,214.47	\$ 1,438,214.47	\$ 1,438,214.47	0.00%	0.00%	75	M3	
UEZ20202083898	100678	048/2022	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL CESTEADERO DE LA COMUNIDAD DE ATENCINGO, MUNICIPIO DE CHIETLA. CONSTA: SUMINISTRO E INSTALACION DE 462 M DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 10" DE DIAMETRO TIPO R-12 Y CONSTRUCCION DE 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERIA DE 6" DE DIAMETRO	ATENCINGO	\$ 530,788.53	\$ 530,788.53	\$ 530,788.53	\$ 530,788.53	\$ 530,788.53	\$ 530,788.53	0.00%	0.00%	462	ML	

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCION	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
UEZ20202100108		010/2022	REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	CHIETLA	\$ 1,186,950.28	\$ 1,186,950.28	\$ 1,186,950.28	\$ 1,186,950.28	\$ 1,186,950.28	\$ 1,186,950.28	\$ 1,186,950.28	100.00%	100.00%	LUMINARIA	4000	
UEZ20402204508		028/2022	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE ALDAMA ENTRE CALLE PRIMAVERA Y CALLE MIGUEL HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE VIBORILLAS DE HIDALGO, MUNICIPIO DE CHIETLA, PUEBLA.	VIBORILLAS DE HIDALGO	\$ 1,287,715.55	\$ 1,287,715.55	\$ 1,287,715.55	\$ 1,287,715.55	\$ 1,287,715.55	\$ 1,287,715.55	\$ 1,287,715.55	100.00%	100.00%	M2	1284	
UEZ20402204525		029/2022	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE VICENTE GUERRERO ENTRE CARRETERA CHIETLA - TLANCUALPICHAN Y CALLE ESPERANZA DE LA COMUNIDAD DE LA PALMA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	LA PALMA	\$ 998,540.30	\$ 998,540.30	\$ 998,540.30	\$ 998,540.30	\$ 998,540.30	\$ 998,540.30	\$ 998,540.30	100.00%	100.00%	M2	845	
UEZ20402204547		030/2022	REHABILITACION DE CAMINOS DE SACACOSECHAS EN EL MUNICIPIO DE CHIETLA.	CHIETLA	\$ 2,601,206.81	\$ 2,601,206.81	\$ 2,601,206.81	\$ 2,601,206.81	\$ 2,601,206.81	\$ 2,601,206.81	\$ 2,601,206.81	100.00%	100.00%	ML	13996	
UEZ20402204548		031/2022	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE DE LA ESPERANZA Y CALLE OCCIDENTE DE LA COMUNIDAD DE DON ROQUE, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	DON ROQUE	\$ 1,224,117.07	\$ 1,224,117.07	\$ 1,224,117.07	\$ 1,224,117.07	\$ 1,224,117.07	\$ 1,224,117.07	\$ 1,224,117.07	100.00%	100.00%	M2	1097	
UEZ20402204552		032/2022	REHABILITACION DE FACHADA PRINCIPAL DE PANTEON MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	\$ 800,000.00	100.00%	100.00%	M2	113	
UEZ20402204559		039/2022	REHABILITACION DEL MERCADO MUNICIPAL BENITO JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	CHIETLA	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	\$ 2,550,000.00	100.00%	100.00%	M2	1300	
UEZ20402204569		040/2022	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE PORFIRIO DIAZ ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE LIBERTAD DE LA COMUNIDAD DE COFRADIA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	COFRADIA	\$ 718,020.87	\$ 718,020.87	\$ 718,020.87	\$ 718,020.87	\$ 718,020.87	\$ 718,020.87	\$ 718,020.87	100.00%	100.00%	M2	611	

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Gobierno y Asesoría
100,00%
100,00%
100,00%

16 ENE 2023
16:32 hrs
RECIBIDO
F42/56/CSFSE

No. SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MARTIR DE CHINAMECA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1UE220402204576		042/2022	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE MARTIR DE CHINAMECA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO EL ORGANAL, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	\$ 1.339.296,86	\$ 1.339.296,86	\$ 1.339.296,86	\$ 1.339.296,86	\$ 1.339.296,86	\$ 1.339.296,86	\$ 1.339.296,86	100,00%	100,00%	M2	1254	
1UE220402204582		043/2022	AMPLIFICACION DE RED ELECTRICA EN PROLONGACION PEDREGAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	\$ 393.609,19	\$ 393.609,19	\$ 393.609,19	\$ 393.609,19	\$ 393.609,19	\$ 393.609,19	\$ 393.609,19	100,00%	100,00%	ML	60	
1UE220402204585		045/2022	REHABILITACION DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE CHIETLA, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA	\$ 562.618,22	\$ 562.618,22	\$ 562.618,22	\$ 562.618,22	\$ 562.618,22	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	ML	287	
1UE220402204589		046/2022	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE MORELOS ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y CALLE ALDAMA DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO DE PORFIRIO DIAZ, MUNICIPIO DE CHIETLA, ESTADO DE PUEBLA.	\$ 438.230,70	\$ 438.230,70	\$ 438.230,70	\$ 438.230,70	\$ 438.230,70	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	M2	395	
PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION (RAMO 48-CULTURA)															
FOLIO SISTEMA SHCP				APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
1UE220402204610		049/2022	BIBLIOTECA PUBLICA DE LA JUNTA AUXILIAR DE ESCAPE DE LAGUNILLAS	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	M2	176	
1UE220402204617		050/2022	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CHIETLA	\$ 2.075.000,00	\$ 2.075.000,00	\$ 2.075.000,00	\$ 2.075.000,00	\$ 2.075.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	M2	318	

LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
ESCAPE LAGUNILLAS	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ 1.000.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	M2	176
CHIETLA	\$ 2.075.000,00	\$ 2.075.000,00	\$ 2.075.000,00	\$ 2.075.000,00	\$ 2.075.000,00	\$ -	\$ -	0,00%	0,00%	M2	318

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)												
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México												
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			ALCANZADA			Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador		
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) * 100	1er. Trimestre	16,66	4616126	27696757	16,66	4616126	27696757	27696757	27696757	27696757		
	2do. Trimestre	41,66	11540315	27696757	41,67	11540315	27696757	27696757	27696757	27696757		
	3er. Trimestre	66,66	18464504	27696757	66,67	18464504	27696757	27696757	27696757	27696757		
	4to. Trimestre	100,00	27696757	27696757	100,00	27696757	27696757	27696757	27696757	27696757		
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos												
Método de Cálculo [(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)] * 100	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
	4to. Trimestre	100,00	27696757	27696757	100,00	27696757	27696757	100,00	27696757	27696757		
Índice en el Ejercicio de Recursos												
Método de Cálculo (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial) * 100	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
	1er. Trimestre	11,12	3079255	27696757	11,12	3079255	27696757	11,12	3079255	27696757		
	2do. Trimestre	41,67	11540315	27696757	41,67	11540315	27696757	41,67	11540315	27696757		
	3er. Trimestre	66,67	18464504	27696757	66,67	18464504	27696757	66,67	18464504	27696757		
4to. Trimestre	100,00	27696757	27696757	100,00	27696757	27696757	100,00	27696757	27696757			
Índice de Dependencia Financiera												
Método de Cálculo (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	Periodo	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
	2do. Trimestre	3,96	11540315	2915231	3,72	11540315	2915231	3,72	11540315	3102189		
	4to. Trimestre	4,43	27696757	6254321	3,40	27696757	6254321	3,40	27696757	8135250		
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	Justificación de Variaciones	
4to Trimestre	41,20	42380000	30014420	94,08	58253123	30014420	94,08	58253123	30014420			

30014420
10 ENE 2023

RECIBIDO
16.32

MUNICIPIO DE CHETLA, PUEBLA.
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022 4TO. TRIMESTRE

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0,00	0	0	0,00	0	0	NO SE EJECUTARAN OTROS PROYECTOS EN EL EJERCICIO 2022
	2do. Trimestre	0,00	0	10	0,00	0	5	NO SE EJECUTARAN OTROS PROYECTOS EN EL EJERCICIO 2022
	3er. Trimestre	0,00	0	20	0,00	0	25	NO SE EJECUTARAN OTROS PROYECTOS EN EL EJERCICIO 2022
	4to. Trimestre	0,00	0	30	0,00	0	32	NO SE EJECUTARAN OTROS PROYECTOS EN EL EJERCICIO 2022

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0,00	0	0	0,00	0	0	A ESTE TRIMESTRE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION Y EN LICITACIONES.
	2do. Trimestre	33,33	5	15	20,00	1	5	
	3er. Trimestre	34,78	8	23	48,00	12	25	
	4to. Trimestre	33,33	10	30	65,62	21	32	

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0,00	0	0	0,00	0	0	A ESTE TRIMESTRE LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACION Y EN LICITACIONES.
	2do. Trimestre	66,66	10	15	80,00	4	5	
	3er. Trimestre	65,21	15	23	52,00	13	25	
	4to. Trimestre	66,66	20	30	34,37	11	32	

11
SECRETARÍA DE BIENESTAR
Coordinación General de
Gobierno
de Puebla
Evaluación
de Seguimiento y
Asistencia
16 ENE 2023
16:39
RECIBIDO
F192/SB/CGPSE

