

## Protokol o tlakové zkoušce přípojky vodovodu od vodoměru k hl. uzávěru v RD

Tlaková zkouška dle ČSN o zkouškách vodovodních systémů, byla provedena:

Dne:

26. 10. 2012

Adresa zkoušeného místa:

Zkušební tlak:

12 MPa

Doba trvání zkoušky:

24. hod.

Stručný techn. popis:

Přívod vodovodu od vodoměru (umístěném v jímce na pozemku) k hlavnímu uzávěru vody (umístěném v technické místnosti) je proveden potrubím DN32 v délce cca 20m.

Závěr zkoušky:

Tlaková zkouška proběhla dle předpisů a norem. Těsnost veškerých spojů splňuje dané předpisy. Potrubí je bez závad.

Vz...

dne

29. 10. 2012

Podpis provádějícího zkoušku ....

## Potvrzení o tlakové zkoušce

Tlaková zkouška dle ČSN o zkouškách vodovodních systémů, byla provedena :

Dne

6.9.2011

Adresa zkoušeného místa

Zkušební tlak

12 MPa

Celková doba zkoušky (v hod.)

4 hod

Závěr zkoušky:

Úspěšný pohled klaku na rozvodoch

TGV a STV (PROPOJENÍ NA BATERII)

Vyhovující

V.

dne

8.9.2011

Razítko, podpis provádějícího zkoušku