

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА****ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ****Р І Ш Е Н Н Я**від 21.02. 2024 р.№ 63

Про схвалення проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» за 2023 рік

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради,

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити проект рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» за 2023 рік, згідно з додатком.
2. Директору Департаменту житлово - комунального господарства та капітального будівництва Владиславу РАСПОРОВСЬКОМУ внести на розгляд Білгород-Дністровської міської ради проект рішення «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» за 2023 рік».
3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислава РАСПОРОВСЬКОГО.
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Андрія КРИШТОПОВА.

Міський голова

Віталій ГРАЖДАН

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від 21.02.2024 № 63



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ р.

№ _____ - VIII

Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» за 2023 рік

Керуючись статтею 25, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ року №___ «Про схвалення проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» за 2023 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» за 2023 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, управління комунальною власністю (голова комісії Олександр МОРОЗОВ).

проект рішення підготовлено Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради

Додаток

до рішення Білгород-Дністровської
міської ради
від _____ № _____Щорічний звіт
про результати виконанняцільової програми «Проведення поточного та капітального ремонту, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» за 2023 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення виконавчого комітету від 28.06.2022 №2222

Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 14.09.2023 року №870-VIII та від 03.11.2023 року №1001-VIII

Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва/ комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об'єднання №1»

Термін реалізації Програми 2022-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	% виконання заходу	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Проведення технічної експертизи ліфтів	2023	Департамент ЖКГ та КБ, КП «ЖЕО №1	336,00	0,00	0	Технічну експертизу здійснено у 12 ліфтах за рахунок коштів обслуговуючих організацій (ПП «Яровенко», ПП «Євротехносфера») та співвласників відповідних будинків
2	Проведення капітального ремонту,	2023		2000,00	1392,782	70	Бюджетом на 2023 рік було

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	% виконання заходу	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
	модернізації, заміни ліфтів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням авторського та технічного нагляду та експертизи проекту)						передбачено видатки у розмірі 1500,00 тис.грн. Захід фактично виконано. Залишок коштів у розмірі 107,218 тис.грн не використано у зв'язку з тим, що по ліфтам, які потребують капітального ремонту необхідно провести роботи на більшу вартість.
3	Встановлення, ремонт або заміна обладнання диспетчерського зв'язку	2023		430,00	0,00	0	Відсутність фінансування
4	Проведення поточного ремонту пасажирських ліфтів	2023		500,00	499,498	100	Виконано у повному обсязі

2. Виконання результативних показників Програми:

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання		Що зроблено для виправлення ситуації
					6	7	
І. Показники витрат							
1	Кількість ліфтів що потребують проведення технічної експертизи ліфтів	од.	84	72	Експертиза ліфтів здійснювалась за рахунок коштів обслуговуючих організацій (ПП «Яровенко», ПП «Євротехносфера») та співвласників відповідних будинків		
2	Кількість ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту,	од.	36	29	В межах фактичного фінансування		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	модернізації або заміни					
3	Кількість ліфтів, які потребують встановлення, ремонту або заміни обладнання диспетчерського зв'язку	од.	43	0	Відсутність фінансування	
4	Кількість ліфтів, що потребують проведення поточного ремонту	од.	7	2	В межах фактичного фінансування	
II Показники продукту						
1	Кількість ліфтів, у яких планується провести технічну експертизу	од.	84	12	Експертиза ліфтів здійснювалась лише у тих будинках, в яких було заплановано проведення ремонтів за рахунок коштів обслуговуючих організацій та співвласників відповідних будинків	
2	Кількість ліфтів, у яких планується проведення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів багатоквартирних будинків	од.	10	7	В межах фактичного фінансування	
3	Кількість ліфтів, у яких планується встановлення, ремонту або заміни обладнання диспетчерського зв'язку	од.	43	0	Відсутність фінансування	
4	Кількість ліфтів, у яких планується проведення поточного ремонту	од.	7	5	В межах фактичного фінансування	
III Показники ефективності						
1	Середній обсяг витратків на проведення технічної експертизи 1 ліфту	тис. грн.	4,00	0,00	Відсутня інформація щодо вартості експертизи ліфтів, у зв'язку з тим, що вона виконувалась за рахунок коштів обслуговуючих організацій (ПП «Яровенко», ПП	

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
2	Середній обсяг витрат на проведення капітального ремонту, модернізації, заміни 1 ліфту	тис. грн	200,00	198,97	«Євротехносфера») та співвласників відповідних будинків	
3	Середній обсяг витрат на проведення встановлення, ремонту або заміни диспетчерського зв'язку 1 ліфту	тис. грн	10,0	0,00	Відсутність фінансування	
4	Середній обсяг витрат на проведення поточного ремонту 1 ліфту	тис. грн	71,43	99,90	Середня вартість витрат зросла на 39,86% у зв'язку зі зміною обсягу роботи та ростом цін на матеріали, запчастини, роботи	
IV. Показники якості						
1	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано провести технічну експертизу до кількості ліфтів, що потребують проведення технічної експертизи	%	100	14,29	Експертиза ліфтів здійснювалась лише у тих будинках, в яких було заплановано проведення ремонтів за рахунок коштів обслуговуючих організацій та співвласників відповідних будинків	
2	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано проведення капітального ремонту, модернізації, заміни до кількості ліфтів, що потребують проведення капітального ремонту, модернізації, заміни.	%	27,78	19,44	В межах фактичного фінансування	
3	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано встановлення, ремонт або	%	100,00	0	Відсутність фінансування	

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	заміни обладнання диспетчерського зв'язку до кількості ліфтів, що потребують встановлення, ремонту або заміни обладнання диспетчерського зв'язку					
4	Питома вага кількості ліфтів у яких заплановано проведення поточного ремонту до кількості ліфтів, що потребують проведення поточного ремонту	%	100,00	71,43	Різниця у відсотках виконання виникла у зв'язку з тим, що при плануванні заходу програми розрахунок був на виконання ремонтних робіт у 7 ліфтах, фактично виконано ремонт у 5 ліфтах (відбулась зміна обсягів робіт (по кожному ліфту) та зростання цін на матеріали, запчастини, роботи.	

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

Реалізація Цільової програми в подальшому позитивно сприятиме на покращення ситуації у ліфтовому господарстві та створенню безпечних умов його експлуатації. На 2024 рік є необхідність у проведенні поточного ремонту наступних ліфтів: вул. Пирогова 2а, вул. перемоги 8а, вул. Перемоги 22, вул. Перемоги 28, вул. перемоги 12а, вул. Сонячна 12 та вул. Сонячна 13б.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» за 2023 рік, додається.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

Додаток
до щорічного звіту про результати виконання
цільової програми «Проведення поточного та
капітального ремонтів, модернізації, заміни,
диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів
багатоквартирних будинків в місті Білгороді-
Дністровському на 2022-2025 роки» за 2023 рік

Пояснювальна записка

до щорічного звіту про хід виконання у 2023 році цільової програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки»

Метою програми «Проведення поточного та капітального ремонтів, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів багатоквартирних будинків в місті Білгороді-Дністровському на 2022-2025 роки» є забезпечення надійного функціонування ліфтів та систем диспетчеризації міста шляхом виконання технічної експертизи ліфтів, планомірного технічного відновлення, модернізації, поточного та капітального ремонтів ліфтів житлового фонду міста.

Плановий обсяг фінансування заходів програми 2023 року, на початок звітного періоду становив 1210,00 тис.грн. В ході реалізації програми у 2023 році, враховуючи фактичну необхідність у проведенні капітального та поточного ремонтів пасажирських ліфтів, плановий обсяг фінансування 2023 року було збільшено на 169,92%, який в загальному підсумку становив 3266,00 тис.грн.

Збільшення обсягу фінансування на 2056,00 тис.грн, за рахунок наступних змін:

1. Проведення технічної експертизи ліфтів - першою редакцією програми даний захід було заплановано реалізувати у 2022 році, проте у зв'язку з діючими обмеженнями по бюджетним видаткам протягом 2022 року, було прийнято рішення по перенесенню виконання даного заходу на 2023 рік. В підсумку, відбулось збільшення видатків по зазначеному заходу на 336,00 тис.грн.

2. Проведення капітального ремонту, модернізації, заміни ліфтів (в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації з урахуванням авторського та технічного нагляду та експертизи проекту) - першою редакцією програми було заплановано виконання капітального ремонту 3 ліфтів на загальну суму 1000,00 тис.грн, враховуючи фактичну потребу у проведенні капітальних ремонтів, протягом 2023 року були прийняті рішення щодо проведення капітальних ремонтів у 10 ліфтах на загальну суму 2000,00 тис.грн. В підсумку, відбулось збільшення видатків по зазначеному заходу на 1000,00 тис.грн.

3. Встановлення, ремонт або заміна обладнання диспетчерського зв'язку - першою редакцією програми даний захід було заплановано реалізувати протягом 2022 -2025 років, проте у зв'язку з діючими обмеженнями по бюджетним видаткам протягом 2022 року, було прийнято рішення по перенесенню виконання даного заходу на 2023 рік (період реалізації 2023-2025 роки) на загальну суму 430,00 тис.грн. В підсумку, відбулось збільшення видатків у 2023 році по зазначеному заходу на 220,00 тис.грн.

4. Проведення поточного ремонту пасажирських ліфтів - першою редакцією програми даний захід не було заплановано в цілому. У зв'язку з фактичною потребою у проведенні ремонтів даного виду, було прийнято рішення по проведенню поточних ремонтів 7 ліфтів у 2023 році. На підставі внесених змін та доповнень відбулось збільшення видатків у 2023 році по зазначеному заходу на 500,00 тис.грн.

Фактично програму профінансовано на 2000 тис.грн, що менше на 38,76% від плану.

Під час реалізації програми фактично використано 1 892,280 тис.грн, що складає 94,61% від передбаченого бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади обсягу фінансування.

Використання коштів здійснювалось відповідно до прийнятих рішень виконавчим комітетом від 12.07.2023 року №341 та від 24.11.2023 року №575, якими було затверджено «Перелік багатоквартирних будинків, у яких планується проведення поточного та капітального ремонту, модернізації, заміни, диспетчеризації та технічної експертизи ліфтів на 2023 рік»:

п/п	Місцезнаходження об'єкту	Кількість	Кошторисна вартість тис. грн.
1	2	3	4
Кошти бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади			
Замовник робіт Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва			
<i>1</i>	<i>Капітальний ремонт пасажирських ліфтів</i>		<i>1399,68</i>
1.1	вулиця Ізмаїльська, №135 під'їзд 1	1	199,96
1.2	вулиця Перемоги, №8 під'їзд 1	1	199,97
1.3	вулиця Перемоги, №2а під'їзд 2	1	199,97
1.4	вулиця Південна, №12 під'їзд 2	1	199,96
1.5	вулиця Південна, №12а під'їзд 1	1	199,96
1.6	вулиця Перемоги, №30 під'їзд 2	1	199,93
1.7	вулиця Ізмаїльська, №133 під'їзд 3	1	199,93
<i>2</i>	<i>Поточний ремонт пасажирських ліфтів</i>		<i>499,51</i>
2.1	вулиця Перемоги, №8 під'їзд 3	1	99,88
2.2	вулиця Перемоги, №33 під'їзд 1	1	99,88
2.3	вулиця Перемоги, №34 під'їзд 3	1	99,88
2.4	вулиця Південна, №12б під'їзд 2	1	99,99
2.5	вулиця Незалежності, №10 під'їзд 1	1	99,88
<i>Разом:</i>		<i>12</i>	<i>1899,19</i>

Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва було забезпечено фактичне виконання поточного та капітального ремонтів пасажирських ліфтів у 2023 році, а саме:

з/п	Назва об'єкту	Обсяг	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4
1.	Капітальний ремонт пасажирського ліфту вул.Ізмаїльська,133 під'їзд 3	Облаштування робочого місця без установаження верстата Такелажні роботи Заміна шафи керування Заміна поста керування ліфтом Пусконаладжувальні роботи	197,03084
2.	Поточний ремонт пасажирського ліфту вул.Незалежності,10 під'їзд 1	Облаштування робочого місця без установаження верстата Ремонт шафи керування Зняття навантаження з лебідки Ремонт редуктора з заміною манжет Такелажні роботи Ремонт механізму уловлювачів	98,43754

з/п	Назва об'єкту	Обсяг	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4
		Укорочування тягових канатів Заміна вкладиша противаги і вкладиша кабіни Заміна гумового півкільця Вивірення по штрихмасу направляючої кабіни та противаги Пусконалагоджувальні роботи	
3.	Поточний ремонт пасажирського ліфту вул.Перемоги,33 під'їзд 1	Облаштування робочого місця без установаження верстата Ремонт шафи керування Зняття навантаження з лебідки Ремонт редуктора з заміною манжет Такелажні роботи Ремонт механізму уловлювачів Укорочування тягових канатів Заміна вкладиша противаги і вкладиша кабіни Заміна гумового півкільця Вивірення по штрихмасу направляючої кабіни та противаги Пусконалагоджувальні роботи	98,43754
4.	Поточний ремонт пасажирського ліфту вул.Перемоги,8 під'їзд 3	Облаштування робочого місця без установаження верстата Ремонт шафи керування Зняття навантаження з лебідки Ремонт редуктора з заміною манжет Такелажні роботи Ремонт механізму уловлювачів Укорочування тягових канатів Укорочування каната обмежувача швидкості Заміна вкладиша противаги і вкладиша кабіни Заміна гумового півкільця Вивірення по штрихмасу направляючої кабіни та противаги Пусконалагоджувальні роботи	98,43754
5.	Поточний ремонт пасажирського ліфту вул.Південна,126 під'їзд 2	Облаштування робочого місця без установаження верстата Ремонт шафи керування Заміна пускача Зняття навантаження з лебідки Ремонт редуктора з заміною манжет Заміна канато-тягового шківа на відремонтований Ремонт електродвигуна з заміною підшипників Ремонт механізму уловлювачів Заміна тягових канатів Заміна каната обмежувача швидкості Заміна обмежувача швидкості на відремонтований Заміна пружини противаги	98,56983

з/п	Назва об'єкту	Обсяг	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4
		Заміна вкладиша противаги і вкладиша кабіни Заміна гумового півкільця Вивірення по штрихмасу направляючої кабіни та противаги Пусконалагоджувальні роботи	
6.	Поточний ремонт пасажирського ліфту вул.Перемоги,34 під'їзд 3	Облаштування робочого місця без установаження верстата Ремонт шафи керування Зняття навантаження з лебідки Ремонт редуктора з заміною манжет Такелажні роботи Ремонт механізму уловлювачів Укорочування тягових канатів Укорочування каната обмежувача швидкості Заміна вкладиша противаги і вкладиша кабіни Заміна гумового півкільця Вивірення по штрихмасу направляючої кабіни та противаги	98,43754
7.	Капітальний ремонт пасажирського ліфту вул.Перемоги,30 під'їзд 2	Облаштування робочого місця без установаження верстата Такелажні роботи Заміна шафи керування Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни Пусконалагоджувальні роботи	197,03084
8.	Капітальний ремонт пасажирського ліфту вул. Південна, 12 під'їзд 2	Облаштування робочого місця без установаження верстата Такелажні роботи Заміна шафи керування Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни Заміна визивного апарата Пусконалагоджувальні роботи	197,00459
9.	Капітальний ремонт пасажирського ліфту вул. Південна, 12а під'їзд 1	Облаштування робочого місця без установаження верстата Такелажні роботи Заміна шафи керування Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни Заміна визивного апарата Пусконалагоджувальні роботи	197,00459
10.	Капітальний ремонт пасажирського ліфту вул. Перемоги, 8 під'їзд 1	Облаштування робочого місця без установаження верстата Ремонт механізму уловлювачів Такелажні роботи Заміна шафи керування Установаження шунта Установаження датчиків селекції, точної зупинки та уповільнення Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни Заміна визивного апарата	195,17834

з/п	Назва об'єкту	Обсяг	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4
		Укорочування тягових канатів Укорочування каната обмежувача швидкості Зняття навантаження з лебідки Заміна вкладиша противаги і вкладиша кабіни Заміна гумового півкільця Вивірення по штрихмасу направляючої кабіни та противаги Пусконалагоджувальні роботи	
11.	Капітальний ремонт пасажирського ліфту вул. Перемоги, 2а під'їзд 2	Облаштування робочого місця без установа верстата Ремонт механізму уловлювачів Такелажні роботи Заміна шафи керування Установа шунта Установа датчиків селекції, точної зупинки та уповільнення Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни Заміна визивного апарата Укорочування тягових канатів Укорочування каната обмежувача швидкості Зняття навантаження з лебідки Заміна вкладиша противаги і вкладиша кабіни Заміна гумового півкільця Вивірення по штрихмасу направляючої кабіни та противаги Пусконалагоджувальні роботи	195,17834
12.	Капітальний ремонт пасажирського ліфту вул. Ізмаїльська, 135 під'їзд 1	Облаштування робочого місця без установа верстата Такелажні роботи Заміна шафи керування Установа шунта Установа датчиків селекції, точної зупинки та уповільнення Демонтаж силової проводки Прокладка проводів в трубах Заміна поста керування ліфтом в купе кабіни Заміна визивного апарата Укорочування тягових канатів Укорочування каната обмежувача швидкості Зняття навантаження з лебідки Заміна вкладиша противаги і вкладиша кабіни Заміна гумового півкільця Вивірення по штрихмасу направляючої кабіни та противаги Пусконалагоджувальні роботи	195,22254
13	Технічний нагляд по капітальному ремонту ліфтів у будинках: вул.Ізмаїльська,133, вул.Перемоги,30, вул. Південна, 12, вул. Південна,12а, вул. Перемоги, 8, вул. Перемоги, 2а та вул. Ізмаїльська,		19,132

з/п	Назва об'єкту	Обсяг	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4
	135		
14	Технічний нагляд по поточному ремонту ліфтів у будинках: вул.Незалежності,10, вул.Перемоги,33, вул.Перемоги,8, вул.Південна,12б та вул.Перемоги,34		7,178

Забезпечення безперебійної роботи ліфтів є надзвичайно важливою соціальною проблемою, оскільки зупинення їх роботи спричиняє соціальну напругу серед громадян, які ними користуються.

Виконання Програми в наступних роках надасть можливість забезпечити безпеку мешканців багатоквартирних будинків при користуванні ліфтами, уникнути аварій та небезпечних ситуацій у багатоповерховому житловому фонді міста.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО