



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 03.04. 2024 р.

№ 178

Про схвалення проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» за 2023 рік

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради,

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити проект рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» за 2023 рік», згідно з додатком.

2. Директору Департаменту житлово - комунального господарства та капітального будівництва Владиславу РАСПОРОВСЬКОМУ внести на розгляд Білгород-Дністровської міської ради проект рішення «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» за 2023 рік».

3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислава РАСПОРОВСЬКОГО.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Андрія КРИШТОПОВА.

Міський голова

Віталій ГРАЖДАН



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ Р І Ш Е Н Н Я

від _____ р.

№ _____ - VIII

Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» за 2023 рік

Керуючись статтею 25, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ року №__ «Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» за 2023 рік», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» за 2023 рік, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, управління комунальною власністю (голова комісії Олександр МОРОЗОВ).

проєкт рішення підготовлено Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради

Додаток

до рішення Білгород-Дністровської
міської ради
від _____ № _____Щорічний звіт
про результати виконанняцільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» за 2023 рікДата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення виконавчого комітету від 13.10.2022 року №387Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 14.09.2023 року №869-VIII, від 03.11.2023 року №1003-VIII та від 07.12.2023 року №1100-VIIIВідповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, співвласники багатоквартирних будинків, у тому числі ОСББ та ЖБК, КП «ЖЕО №1», мешканці гуртожиткуТермін реалізації Програми 2022-2024 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	% виконання заходу	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Капітальний ремонт багатоквартирних будинків, його конструктивних елементів, придаткових територій	2023	Департамент ЖКГ та КБ, співвласники багатоквартирних будинків, у т.ч. ОСББ та ЖБК, КП «ЖЕО №1», мешканці гуртожитку	1000,00	0,00	0	Протягом 2023 не надходило заявок на участь співвласників у проведенні капітального ремонту багатоквартирних будинків

№ з п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	% виконання заходу	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
2	Придбання матеріалів та товарів для подальшої передачі їх співвласникам з метою проведення комплексу ремонтних робіт власними силами	2023	Департамент ЖКГ та КБ, співвласники багатоквартирних будинків, у т.ч. ОСББ та ЖБК, КП «ЖЕО №1», мешканці гуртожитку	4050,00	1552,516	38,33	Фактично бюджетом на 2023 рік було передбачено фінансування заходів на придбання матеріалів та товарів у розмірі 2696,818 тис.грн. Кошти не використано у повному обсязі у зв'язку з відміною процедури закупівель та неможливістю оголосити нові закупівлі наприкінці року
3	Аварійно -відновлювальні ремонтні роботи багатоквартирних будинків	2023		729,97	726,97	100	

2. Виконання результативних показників Програми:

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
I. Показники витрат						
1	Обсяг витрат на виконання капітального ремонту	тис.грн	1000,00	0	Не надходило заявок	
2	Обсяг витрат на придбання матеріалів та товарів	тис.грн	4050,00	1552,516	Фактично бюджетом на 2023 рік було передбачено фінансування заходів на придбання матеріалів та товарів у розмірі 2696,818 тис.грн. Кошти не використано у повному обсязі у зв'язку з відміною процедури закупівель та неможливістю оголосити нові закупівлі наприкінці року	
3	Загальна кількість багатоквартирних будинків, гуртожитків	од	295	299	Додано до загальної кількості 4 багатоквартирних будинка, у яких створено ОСББ: - Перемоги 22а; - Південна 1; - Незалежності 1; - Незалежності 21. При внесенні змін до програми, плановий показник буде змінено.	
4	Обсяг видатків на проведення аварійно-відновлювальних ремонтних робіт	тис.грн	726,97	726,97		
II Показники продукту						
1	Кількість будинків, у яких планується	од	2	0	Не надходило заявок	

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	проведення капітального ремонту					
2	Кількість будинків, яким планується передати товари та матеріали	од	45	26	Передано матеріали та товари у повному обсязі відповідно до проведених закупівель	
3	Кількість будинків, у яких планується проведення аварійно-відновлювальних ремонтних робіт	од	17	17		
III Показники ефективності						
1	Середні витрати на проведення капітального ремонту 1 будинку	тис.грн	500,00	0	Не надходило заявок	
2	Середні витрати на придбання матеріалів та товарів із розрахунку на 1 будинок	тис.грн	90,00	59,71	В межах використаних коштів	
3	Середні витрати на проведення аварійно-відновлювальних робіт 1 будинку	тис.грн	42,76	42,76		
IV. Показники якості						
1	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), на яких планується проведення капітального ремонту, до загальної кількості об'єктів (будинків)	%	0,68	0	Не надходило заявок	
2	Питома вага кількості об'єктів житлового фонду (будинків), для яких планується придбання матеріалів та товарів, до загальної кількості об'єктів (будинків)	%	15,25	8,70	В межах використаних коштів	
3	Питома вага кількості будинків, у яких планується проведення аварійно-відновлювальних ремонтних робіт, до загальної кількості будинків, які потребують	%	100	100		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	такого виду робіт					

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

Реалізація Цільової програми в подальшому надає можливість продовжувати підтримувати співвласників багатоквартирних будинків, мешканців гуртожитку у проведенні ремонтів та обслуговування будинків на період дії воєнного стану. Завдяки реалізації програми, мешканці багатоквартирних будинків соціально мобілізувались, в них розвивається відповідальність за утримання власних будинків та приходить розуміння щодо необхідності прийняття участі у проведенні ремонтних робіт, здійснювати контроль за якістю проведення ремонтних робіт при їх співфінансуванні.

Станом на 01.03.2024 року у Департаменті житлово-комунального господарства та капітального будівництва наявні заяви від співвласників багатоквартирних будинків на участь у програмі «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» на загальну суму: 2175,68 тис.грн. Аналізуючи наявні заявки, можна зробити висновок, що Програма є актуальною для співвласників багатоквартирних будинків та потребує подальшої її реалізації.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» за 2023 рік, додається.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛЮЗУБ

Додаток

до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» за 2023 рік

Пояснювальна записка

до щорічного звіту про хід виконання у 2023 році цільової програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування»

Метою програми «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» є підтримка співвласників багатоквартирних будинків та мешканців гуртожитку протягом дії воєнного стану та шести місяців після його завершення чи скасування, а саме надається підтримка:

- у забезпеченні покращення стану житлового фонду шляхом виконання ремонтних робіт, спрямованих на відновлення експлуатаційних показників житлових будинків;
- придбання матеріалів та товарів необхідних для виконання ремонтних робіт.

Плановий обсяг фінансування заходів програми 2023 року, на початок звітного періоду становив 2000,00 тис.грн. В ході реалізації програми у 2023 році, враховуючи фактичну необхідність у наданні допомоги співвласникам по проведеному ремонтних робіт та придбанню матеріалів, було збільшено плановий обсяг фінансування 2023 року на 188,85%, який в загальному підсумку становив 5776,97 тис.грн.

Збільшення обсягу фінансування на 3776,97 тис.грн, відбулось за рахунок наступних змін:

1. Придбання матеріалів та товарів для подальшої передачі їх співвласникам з метою проведення комплексу ремонтних робіт власними силами - на підставі отриманих заявок від співвласників багатоквартирних будинків, на 2023 рік, було збільшено планове фінансування на 3050,00 тис.грн, який в підсумку становив 4050,00 тис.грн.
2. Аварійно - відновлювальні ремонтні роботи багатоквартирних будинків - з метою забезпечення своєчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного характеру було додано даний захід з плановим обсягом фінансування 726,97 тис.грн.

Фактично програму профінансовано на 3423,788 тис.грн, що менше на 40,73 % від плану.

Під час реалізації програми фактично використано 2279,49 тис.грн, що складає 66,58% від передбаченого бюджетом Білгород-Дністровської міської територіальної громади обсягу фінансування.

Використання коштів здійснювалось відповідно до «Титульного списку робіт капітального та поточних ремонтів, придбання товарів та послуг для підтримки експлуатаційних властивостей багатоквартирних житлових будинків на 2023 рік» зі змінами та доповненнями прийнятими рішеннями виконавчого комітету від 06.03.2023 року №90, від 05.05.2023 року №207, від 27.09.2023 року №470 та «Титульного

списку з проведення аварійно-відновлювальних ремонтних робіт багатоквартирних будинків на 2023 рік прийнятого рішенням виконавчого комітету від 15.12.2023 року №649.

Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва та КП «Житлово-експлуатаційне об'єднання №1» було забезпечено придбання матеріалів для співвласників багатоквартирних будинків та виконання аварійно-відновлювальних ремонтних робіт у 2023 році, а саме:

п/п	Найменування об'єкту	Виконавець закупівлі (замовник)	Планова кошторисна вартість тис. грн.	Фактична кошторисна вартість тис. грн.	Відхилення %	Пояснення виникнення відхилень
1	2	3	4			
1	Придбання кабельної продукції та супутніх матеріалів для заміни кабельних мереж 0,4 кВ від ТП до багатоквартирних будинків, у тому числі:		781,002	669,755	-14,24	Відхилення відбулось внаслідок зниження ціни під час проведення закупівель. Загальна економія коштів по заходу становила -111,247 тис.грн
1.1	ЖБК «Дністровець-1», вулиця Перемоги,25		149,485	149,485	0	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. Співвласниками будинку завершено виконання ремонтних робіт.
1.2	ЖБК «Схід - 8», вулиця Перемоги 29		115,460	115,460	0	Матеріали придбані в повному обсязі. Відхилення відбулось внаслідок зниження ціни під час проведення закупівель. Загальна економія коштів по заходу становила -77,838 тис.грн. Реалізація товарів буде здійснення протягом 2024 року
1.3	ОСББ «Плаган», вулиця Гагаріна 2 та 6	Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва	352,380	274,542	-22,09	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. Відхилення відбулось внаслідок зниження ціни під час проведення закупівель. Загальна економія коштів по заходу становила -77,838 тис.грн.
1.4	ОСББ «Перемоги, 6», вулиця Перемоги, 6		62,385	58,00	-7,03	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. Відхилення відбулось внаслідок зниження ціни під час проведення закупівель. Загальна економія коштів по заходу становила -4,385 тис.грн
1.5	ОСББ «Пірогова 2», вулиця Пірогова, 2		101,292	72,268	-28,65	Матеріали придбані в повному обсязі. Відхилення відбулось внаслідок

п/п	Найменування об'єкту	Виконавець закупівлі (замовник)	Планова кошторисна вартість тис. грн.	Фактична кошторисна вартість тис. грн.	Відхилення %	Пояснення виникнення відхилень
1	2	3	4			
2	Придбання матеріалів для виконання ремонту покрівель багатоквартирних будинків, у тому числі:		605,423	406,571	-32,85	зниження ціни під час проведення закупівель. Загальна економія коштів по заходу становила -29,024 тис.грн. Реалізація товарів буде здійснення протягом 2024 року
2.1	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Ізмаїльська, 131а	КП «ЖЕО №1»	51,926	51,926	0	Відхилення відбулось внаслідок не проведення закупівель у повному обсязі. Загальна вартість матеріалів, які не було своєчасно закуплено становить -198,852 тис.грн.
2.2	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Перемоги, 23	КП «ЖЕО №1»	38,746	38,746	0	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. Співвласниками будинку завершено виконання ремонтних робіт.
2.3	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Перемоги, 28	КП «ЖЕО №1»	29,913	29,913	0	
2.4	ОСББ «Восток-7», вулиця Перемоги, 13	Департамент ЖКГ та КБ	41,065	41,065	0	
2.5	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Ізмаїльська, 176	КП «ЖЕО №1»	51,593	44,311	-14,11	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі учасником торгів було знижено цінову пропозицію, в результаті чого економія складає 7,282 тис. грн.
2.6	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Арміїська (Ломоносова), 2	КП «ЖЕО №1»	109,38	93,096	-14,89	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі учасником торгів було знижено цінову пропозицію, в результаті чого

п/п	Найменування об'єкту	Виконавець закупівлі (замовник)	Планова кошторисна вартість тис. грн.	Фактична кошторисна вартість тис. грн.	Відхилення %	Пояснення виникнення відхилень
1	2	3	4			
2.7	ОСББ «Тіра», вулиця Сонячна, 23	Департамент ЖКГ та КБ	22,100	6,625	-70,02	економія складає 16,284 тис. грн. Матеріали придбано не у повному обсязі. Роботи співвласниками не виконано враховуючи не отримання необхідних матеріалів на суму 15,475 тис.грн. Завершення виконання робіт заплановано на 2024 рік
2.8	ОСББ «Вікторія», вулиця Плавньова 64 б	Департамент ЖКГ та КБ	150,00	0,00	-100	Не проведено закупівлю.
2.9	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Паркова, 4	КП «ЖЕО №1»	35,700	32,269	-9,61	Матеріали придбанні та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі учасником торгів було знижено цінову пропозицію, в результаті чого економія складає 3,431 тис. грн.
2.10	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Південна, 12 г		75,00	68,620	-8,51	Матеріали придбанні та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі учасником торгів було знижено цінову пропозицію, в результаті чого економія складає 6,38 тис. грн.
3	Придбання матеріалів для утеплення труб централізованого опалення багатоквартирних будинків		2,000	1,93	-3,5	Матеріали придбанні та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі матеріалів було знайдено цінову пропозицію менше, ніж було заявлено в клопотанні, в результаті чого економія складає 0,07 тис. грн.
3.1	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Паркова, 20	КП «ЖЕО №1»	2,000	1,93	-3,5	
4	Придбання матеріалів та товарів для проведення заміни (ремонту) внутрішньобудинкових систем нульового циклу		385,227	238,632	-38,05	

п/п	Найменування об'єкту	Виконавець закупівлі (замовник)	Планова кошторисна вартість тис. грн.	Фактична кошторисна вартість тис. грн.	Відхилення %	Пояснення виникнення відхилень
1	2	3	4			
	централізованого опалення, водопостачання та водовідведення					
4.1	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Ізмаїльська, 176 (ремонт нульового циклу системи водовідведення будинку)	КП «ЖЕО №1»	4,19	4,1	-2,15	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі.
4.2	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Ізмаїльська, 176 (ремонт нульового циклу централізованого опалення будинку)	КП «ЖЕО №1»	70,964	40,406	-43,06	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі учасником торгів було знижено цінову пропозицію, в результаті чого економія складає 31,721 тис. грн.
4.3	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Одеський шлях (Маршала Бірюзова), 4 (ремонт нульового циклу системи централізованого опалення будинку)	КП «ЖЕО №1»	51,652	32,148	-37,76	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі учасником торгів було знижено цінову пропозицію, в результаті чого економія складає 19,504 тис. грн.
4.4	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Одеський шлях(Маршала Бірюзова), 4 (ремонт нульового циклу системи водопостачання будинку)	КП «ЖЕО №1»	3,266	1,890	-42,13	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі учасником торгів було знижено цінову пропозицію, в результаті чого економія складає 1,376 тис. грн.
4.5	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Армійській (Ломоносова), 2 (ремонт нульового циклу централізованого опалення будинку)		52,31	28,007	-46,46	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі учасником торгів було знижено цінову пропозицію, в результаті чого економія складає 24,303 тис. грн.
4.6	ОСББ «Тіра», вулиця Сонячна, 23	Департамент	96,370	69,919	-27,45	Матеріали придбано не у повному обсязі,

п/п	Найменування об'єкту	Виконавець закупівлі (замовник)	Планова кошторисна вартість тис. грн.	Фактична кошторисна вартість тис. грн.	Відхилення %	Пояснення виникнення відхилень
1	2	3	4			
	(ремонт системи нульового циклу централізованого опалення будинку)	ЖКГ та КБ				Роботи співвласниками не виконано враховуючи не отримання в повному обсязі необхідних матеріалів. Завершення робіт заплановано на 2024 рік
4.7	ОСББ «Південне 2017», вулиця Південна, 12а (ремонт нульового циклу системи централізованого опалення)		47,034	37,887	-19,45	Матеріали придбано не у повному обсязі. Роботи співвласниками не виконано враховуючи не отримання в повному обсязі необхідних матеріалів. Завершення робіт заплановано на 2024 рік
4.8	ОСББ «Південне 2017», вулиця Південна, 12а (ремонт нульового циклу центрального водовідведення будинку)		14,444	0	-100	Не проведено закупівлю.
4.9	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Паркова 4 (ремонт нульового циклу системи опалення будинку)	КП «ЖЕО №1»	44,997	24,275	-46,05	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі учасником торгів було знижено цінову пропозицію, в результаті чого економія складає 20,722 тис. грн.
5	Придбання товарів та матеріалів для заміни вікон розташованих у під'їздах багатоквартирних будинків		1119,718	203,408	-81,83	Товари та матеріали не придбано в наслідок того, що торги не відбулись з причини дискваліфікації всіх поданих пропозицій учасників (не відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі).
5.1	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Захисників України, 11	КП «ЖЕО №1»	17,765	0	-100	
5.2	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Ізмаїльська, 119		4,703	0	-100	
5.3	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Миколаївська, 8	КП «ЖЕО №1»	34,890	0	-100	

п/п	Найменування об'єкту	Виконавець закупівлі (замовник)	Планова кошторисна вартість тис. грн.	Фактична кошторисна вартість тис. грн.	Відхилення %	Пояснення виникнення відхилень
1	2	3	4			
5.4	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Паркова, 20		65,190	0	-100	Товари та матеріали не придбані внаслідок того, що торги не відбулись з причини дискваліфікації всіх поданих пропозицій учасників (не відповідність технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі).
5.5	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Паркова, 64		56,240	0	-100	
5.6	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Перемоги, 23		68,575	0	-100	
5.7	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Сонячна, 9		118,530	0	-100	
5.8	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Ізмаїльська, 131а		219,516	0	-100	
5.9	Багатоквартирний житловий будинок по провулку Новосадовий, 17		41,160	0	-100	
5.10	Багатоквартирний житловий будинок по вул. Армійська (Люмоносова), 2		65,500	0	-100	
5.11	ЖБК "Схід-8", вулиця Перемоги 29	Департамент ЖКГ та КБ	250,800	203,408	-18,90	
5.12	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Миколаївська, 47	КП «ЖЕО №1»	5,579	0	-100	Товари та матеріали не придбані внаслідок того, що торги не відбулись з причини дискваліфікації всіх поданих пропозицій учасників (не відповідність технічним, якісним та кількісним
5.13	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Миколаївська,		17,790	0	-100	

п/п	Найменування об'єкту	Виконавець закупівлі (замовник)	Планова кошторисна вартість тис. грн.	Фактична кошторисна вартість тис. грн.	Відхилення %	Пояснення виникнення відхилень
1	2	3	4			
	45а					характеристикам предмета закупівлі).
5.14	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Івана Франка (Франко), 20		153,480	0	-100	
6	Придбання товарів та матеріалів для проведення ремонту вимощення багатоквартирних будинків		12,15	11,22	-7,65	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі матеріалів було знайдено цінову пропозицію менше, ніж було заявлено в клопотанні, в результаті чого економія складає 0,93 тис. грн.
6.1	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Ізмаїльська, 176	КП «ЖЕО №1»	12,15	11,22	-7,65	
7	Придбання товарів та матеріалів для проведення заміни вхідних дверей до під'їзду		22,00	21,0	-4,55	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. В наслідок проведення закупівлі матеріалів було знайдено цінову пропозицію менше, ніж було заявлено в клопотанні, в результаті чого економія складає 1,0 тис. грн.
7.1	Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Миколаївська, 45а	КП «ЖЕО №1»	22,00	21,0	-4,55	
			РАЗОМ:	1552,516	-46,97	

Станом на 01.03.2024 року у Департаменті житлово-комунального господарства та капітального будівництва наявні заяви від співвласників багатоквартирних будинків на участь у програмі «Підтримки співвласників багатоквартирних будинків на період дії воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення або скасування» на загальну суму: 2175,68 тис.грн, у тому числі:

- придбання товарів та матеріалів для заміни вікон розташованих у під'їздах багатоквартирних будинків (вул. Перемоги, 30; вул. Захисників України, 11; вул. Ізмаїльська, 119; вул. Миколаївська, 8; вул. Паркова, 20; вул. Паркова, 64; вул. Перемоги, 23; вул. Сонячна, 9; вул. Ізмаїльська, 131а; пров. Новосадовий, 17; вул. Армійська, 2; вул. Миколаївська, 47; вул. Миколаївська, 45а; вул. Івана Франка, 20; вул. Івана Франка, 1; вул. Ізмаїльська, 176; пров. Вербний 14,16; вул. Одеський шлях, 4 та вул. Паркова, 4 - 1861,00 тис.грн;

- придбання матеріалів для виконання ремонту покрівель багатоквартирних будинків ОСББ «вікторія», ОСББ «Гіра» - 166,50 тис.грн;

- придбання товарів та матеріалів для проведення заміни вхідних дверей до допоміжних дверей до під'їзду (вул. Івана Франка, 1)-31,455 тис.грн;
- придбання матеріалів та товарів для проведення заміни (ремонт) внутрішньобудинкових систем нульового циклу централізованого опалення, водопостачання та водовідведення (ОСББ «Південна 13А», ОСББ «Тіра», ОСББ «Південна 2017», ОСББ «Городок») -103,08тис.грн;
- придбання товарів та матеріалів для виконання ремонту сходів біля під'їзду та входу в під'їзди будинків (ОСББ «Затишна оселя 2016») -13,133 тис.грн.

Виконання Департаментом житлово- комунального господарства та капітального будівництва та КП «Житлово-експлуатаційне об'єднання №1» аварійно-відновлювальних ремонтних робіт у багатоквартирних будинках протягом 2023 року:

п/п	Місцезнаходження об'єкту	Виконавець закупівлі (замовник)	Планова кошторисна вартість тис. грн.	Фактична кошторисна вартість тис. грн.	Відхилення %	Пояснення причин не виконання або невиконання у повному обсязі
1	2	3	4	5	6	7
1	ОСББ «Кристал-Юг» вулиця Південна, 14	Департамент ЖКГ та КБ	27,103	27,103	0	Матеріали придбані та реалізовані в повному обсязі. Роботи виконані в повному обсязі.
2	ОСББ «Сояншик-2016», вулиця Сосячна, 13 б		10,455	10,455	0	
3	ОСББ «Акерман-2014», вулиця Сосячна, 13 в		24,414	24,414	0	
4	ОСББ «Еліта 2016», вулиця Пирогова, 2а		152,088	152,088	0	
5	ОСББ «Злагода», вулиця Незалежності, 21		25,400	25,400	0	
6	ОСББ «Возрожденіє», вулиця Перемоги, 20		6,575	6,575	0	
7	ОСББ «Комсомолець», вулиця Перемоги, 21		24,720	24,720	0	
8	ОСББ «Уют», вулиця Перемоги, 18		71,510	71,510	0	
9	ОСББ «Перемоги 6», вулиця Перемоги, 6		62,661	62,661	0	
10	ЖБК «Сафїр», вулиця Південна, 5а		31,805	31,805	0	
11	ОСББ «Сатурн», вулиця Паркова, 8		57,750	57,750	0	
12	ОСББ «Затишна оселя», вулиця Ізмаїльська 135а		6,581	6,581	0	

п/п	Місцезнаходження об'єкту	Виконавець закупівлі (замовник)	Планова кошторисна вартість тис. грн.	Фактична кошторисна вартість тис. грн.	Відхилення %	Пояснення причин не виконання або невиконання у повному обсязі
1	2	3	4	5	6	7
13	ОСББ «Пірогова 2», вулиця Пірогова, 2	КП «ЖЕО №1»	12,063	12,063	0	Матеріали придбанні та реалізовані в повному обсязі. Роботи виконані в повному обсязі.
14	вулиця Миру, 5		57,630	57,630	0	
15	вулиця Паркова, 20		39,544	39,544	0	
16	вулиця Паркова, 64		27,190	27,190	0	
17	вулиця Одеський шлях, 4		89,480	89,480	0	
РАЗОМ:			726,969	726,969	0	

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО