



**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**Р І Ш Е Н Н Я**

від 02.08. 2024 р.

№ 364

Про схвалення проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» за період роботи протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років»

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, частиною другою статті 42, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради,

**В И Р І Ш И В :**

1. Схвалити проект рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» за період роботи протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років», згідно з додатком.
2. Директору Департаменту житлово - комунального господарства та капітального будівництва Владиславу РАСПОРОВСЬКОМУ внести на розгляд Білгород-Дністровської міської ради проект рішення «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021 та 2022-2024 роки» за період роботи протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років».
3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва Владислава РАСПОРОВСЬКОГО.
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на секретаря міської ради Олександрo СКАЛОЗУБА.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

Додаток  
до рішення виконавчого комітету  
від 02.08.2024 № 364



## БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

### ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від \_\_\_\_\_ р.

№ \_\_\_\_\_ - VIII

Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022 - 2024 роки» за період роботи протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років»

Керуючись статтею 25, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання», враховуючи рішення виконавчого комітету від \_\_\_\_\_ року № \_\_\_\_\_ «Про схвалення проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022 - 2024 роки» за період роботи протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років», міська рада

#### ВИРШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» за період роботи протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років, що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, управління комунальною власністю (голова комісії Олександр МОРОЗОВ).

проект рішення підготовлений Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради

Додаток  
до рішення Білгород-Дністрівської  
міської ради  
від \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

### Щорічний звіт

про результати виконання

міської програми «Благоустрій території міста Білгород-Дністрівського на IV кварталі 2021-2022-2024 роки»  
за період роботи протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністрівської міської ради від 29.09.2021 року №380-VIII  
Дата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення:  
- протягом IV кварталу 2021 року: від 15.11.2021 року №464-VII та від 28.12.2021 р. № 493-VIII  
- протягом 2022 року: від 23.12.2022 року №493-VIII  
- протягом 2023 року: від 17.03.2023 року №662-VIII, від 26.05.2023 року № 791-VIII, від 14.09.2023 року №864-VIII та від 03.11.2023 року №1004-VIII року

Відповідальний виконавець Програми

- IV квартал 2021 рік: Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Автомуніципалітас», МП «Благоустрій» та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Білгород – Дністрівської міської ради, комунальне підприємство «Асорті»

- 2022 рік: Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Автомуніципалітас», МП «Благоустрій» та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Білгород – Дністрівської міської ради, комунальне підприємство «Білгород – Дністрівськводоканал»

- 2023 рік: Департамент житлово – комунального господарства та капітального будівництва, КП «Автомуніципалітас», МП «Благоустрій» та інші структурні підрозділи виконавчого комітету Білгород – Дністрівської міської ради.

Термін реалізації Програми IV квартали 2021-2024 роки

## 1. Виконання заходів І програми за ІV квартал 2021 рік

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причині невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Утримання дорожньої – мостового господарства, у тому числі:	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/ міський центр «Благоустрій»	3474,19	2863,437	82,42	Виконано в межах фактичного фінансування
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів			3474,19	2863,437	82,42	Виконано в межах фактичного фінансування
2	Утримання МЦ «Благоустрій», у тому числі	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/ МЦ «Благоустрій»	6470,66	4931,225	76,21	Виконано в межах фактичного фінансування
3	Санітарне очищення міста, у тому числі	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс»	2630,7	1397,20	53,11	Виконано в межах фактичного фінансування
3.1	утримання бюджетної діяльності санітарного очищення КП «Автотранссервіс»			2605,2	1397,20	53,63	Виконано в межах фактичного фінансування
3.3	придбання ліску та солі для здійснення лідивання тротуарів, зупинкових комплексів та місць загального користування у зимовий період пізно – сольовою сумішшю			25,5	0,00	-100	У підприємства була відсутня потреба у придбанні солі та ліску
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс»	174,00	172,90	99,37	Виконано в межах фактичного фінансування

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖСГ та КБ/ МЦ «Благоустрій»	725,13	148,867	20,53	Виконано в межах фактичного фінансування
6	Забезпечення належного озеленення міста	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖСГ та КБ/ МЦ «Благоустрій»	510,77	290,12	56,80	Виконано в межах фактичного фінансування
6.1	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень			2,45	0,00	-100	Роботи не виконувались протягом звітнього періоду
6.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень			208,32	9,78	4,69	Роботи не виконувались протягом звітнього періоду
6.3	придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень			300,00	280,34	93,44	Виконано в межах фактичного фінансування
7	Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖСГ та КБ/ МЦ «Благоустрій/ КП «Автотранссервіс»	100,00	49,94	49,94	Виконано в межах фактичного фінансування
7.1	придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовані на території парків, скверів та зелених зон міста			100,00	49,94	49,94	Виконано в межах фактичного фінансування

## 1. Виконання заходів Програме за 2022 рік

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Утримання дорожньо-мостового господарства, у тому числі:	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/міський центр «Благоустрій»	30675,00	18312,157	59,70	Виконано в межах фактичного фінансування
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів			28 000,00	16640,127	59,43	Виконано в межах фактичного фінансування
1.2	малесення дорожньої розмітки			390,00	332,42	85,24	Виконано в межах фактичного фінансування
1.3	придбання та встановлення нових, ремонту та заміна існуючих дорожніх знаків			150,00	30,10	20,07	Виконано в межах фактичного фінансування
1.4	ремонт, зміна та утримання світлофорних об'єктів			1000,00	978,12	97,81	Виконано в межах фактичного фінансування
1.5	фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів міста			50,000	0,00	-100,00	У подальшому була ліквідована потреба у придбанні товарів та матеріалів для проведення робіт з фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів міста
1.6	встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих рушникових комплексів громадського транспорту			500,00	0,00	-100,00	Відсутня потреба протягом звітнього періоду
1.7	встановлення огорожуючих елементів, турнікетів на тротуарах			200,00	0,00	-100,00	Відсутня потреба протягом звітнього періоду
1.8	придбання піску та солі для здійснення підєпання доріг у зимовий період піщано – сольовою сумішшю			335,00	331,59	98,98	Виконано в межах фактичного фінансування

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.10	утримання закритої дешової комунікаційної мережі			50,000	0,00	-100,00	Відсутня потреба у виконанні зазначених робіт протягом звітнього періоду
2	Утримання МЦ «Благоустрій», у тому числі	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/МЦ «Благоустрій»	28752,49	21483,263	74,72	Виконано в межах фактичного фінансування
3	Санітарне очищення міста, у тому числі	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/КП «Автотранссервіс»	6304,3	6047,5	95,91	Виконано в межах фактичного фінансування
3.1	утримання бюджетної діяльності смітарного очищення КП «Автотранссервіс»			6214,3	6047,5	97,32	Виконано в межах фактичного фінансування
3.2	придбання, ремонт та виготовлення урн для сміття			60,0	0,00	-100,00	Виконано в межах фактичного фінансування
3.3	придбання піску та солі для здійснення підкормки тротуарів, дитячих комплексів та місць загального користування у зимовий період іщано – сольового сумішшю			30,0	0,00	-100,00	У підприємстві була відсутня потреба у придбанні солі та піску
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/КП «Автотранссервіс»	180,0	0,00	-100,00	Протягом звітнього періоду була відсутня потреба у фінансуванні КП «Автотранссервіс» поданому заходу.
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/МЦ «Благоустрій»	1576,70	246,038	15,60	Виконано в межах фактичного фінансування

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Забезпечення належного озеленення міста	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/ МЦ «Благоустріч»	1250,00	695,121	55,61	Виконано в межах фактичного фінансування
6.1	проведення десінсекції зелених насаджень	багаторічних та однорічних		650,00	525,125	80,79	Виконано в межах фактичного фінансування
6.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень			300,00	138,691	46,23	Виконано в межах фактичного фінансування
6.3	придбання та висадження зелених багаторічних та однорічних насаджень			300,00	31,305	10,44	Виконано в межах фактичного фінансування
7	Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/ МЦ «Благоустріч»/ КП «Автотранссервіс»	1450,00	0,00	-100,00	Діяли обмеження ліквідації до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями
7.1	придбання та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розміщено на території парків, скверів та зелених зонах міста			100,00	0,00	-100,00	
7.2	придбання або виготовлення лавок та урні для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста			150,00	0,00	-100,00	
7.3	ремонт дорожнього покриття парків, скверів			900,00	0,00	-100,00	
7.4	інші заходи пов'язані з утриманням парків, скверів та зелених зон			300,00	0,00	-100,00	
8	Оновлення парку спеціалізованої техніки для здійснення заходів з належного благоустрою міста, у	IV квартал 2021, 2022-2024	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс», МЦ	5746,00	0,00	-100,00	



№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
	тому числі:		«Благоустрій», КП «БДВК»				Діяли обмеження відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями
8.3	фронтальний палайтажувач			2175,00	0,00	-100,00	
8.4	маніпа дорожня комбінована М/К			2971,00	0,00	-100,00	
8.6	прицеп 2ПТС-6			220,00	0,00	-100,00	
8.7	капітальні піскорозкидувач			380,00	0,00	-100,00	

## I. Виконання заходів Програми за 2023 рік

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Утримання дорожньо-мостового господарства, у тому числі:	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/ міський центр «Благоустрій»	57669,00	38444,458	66,67	Виконано в межах фактичного фінансування
1.1	виконання капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів			55100,00	17327,081	67,74	Виконано в межах фактичного фінансування
1.2	написання дорожньої розмітки			390,00	178,199	45,69	Виконано в межах фактичного фінансування
1.3	придбання та встановлення нових, ремонт та заміна існуючих дорожніх знаків			150,00	56,799	37,87	Виконано в межах фактичного фінансування
1.4	ремонт, заміна та утримання світлофорних об'єктів			836,00	363,174	42,43	Виконано в межах фактичного фінансування

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів міста			50,00	4,00	-100	У підприємства була відсутня потреба у придбанні товарів та матеріалів для проведення робіт з фарбування бордюрів, опор та інших елементів благоустрою розташованих вздовж доріг та тротуарів міста
1.6	встановлення нових, ремонт та поточне утримання існуючих рупнікових комплексів громадського транспорту			500,00	97,233	19,45	Виконано в межах фактичного фінансування
1.7	встановлення огорожуючих елементів, турнікетів на тротуарах			200,00	58,973	29,49	Виконано в межах фактичного фінансування
1.8	придбання піску та солі для здійснення підсилення доріг у зимовий період піщано – сольового сумішню			363,00	363,00	100	Виконано в межах фактичного фінансування
1.14	утримання закритої дощової каналізації існуючої вуличної дорожньої мережі;			60,00	0,00	-100	Відсутня потреба
2	Утримання МЦ «Благоустрій»	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/МЦ «Благоустрій»	30276,37	23874,550	78,86	Виконано в межах фактичного фінансування
3	Санітарне очищення міста, у тому числі	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖКГ та КБ/КП «Автотранссервіс»	7176,06	6349,84	88,49	Виконано в межах фактичного фінансування
3.1	утримання бюджетної ділянки санітарного очислення КП то регулярних спеціальних перевезень комунального підприємства «Автотранссервіс»			7069,06	6349,84	89,83	Виконано в межах фактичного фінансування
3.2	придбання, ремонт та виготовлення урн для сміття			72,0	0,00	-100	

№ з/п	Зміст заходів	Строк ліквідація заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причині невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
3.3	придбання піску та солі для здійснення ідентифікації тротуарів, дупликових комплексів та місць загального користування у зимовий період пішано – сольовою сумішшю			35,0	0,00	-100	У підприємства була відсутня потреба у прищбанні солі та піску
4	Регулювання чисельності безпритульних тварин	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖССТ та КБ/КП «Автотранссервіс»	500,00	0,00	-100	Протягом звітного періоду була відсутня потреба у фінансуванні КП «Автотранссервіс» подальшому заходу.
5	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖССТ та КБ/МЦ «Благоустрій»	1576,700	380,266	24,12	Виконано в межах фактичного фінансування
6	Забезпечення належного освітлення міста	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖССТ та КБ/МЦ «Благоустрій»	1400,00	775,809	55,42	Виконано в межах фактичного фінансування
6.1	проведення дезінсекції зелених багаторічників та однорічних насаджень			800,00	603,794	75,47	Виконано в межах фактичного фінансування
6.2	утримання існуючих зелених багаторічників та однорічних насаджень			300,00	73,545	24,52	Виконано в межах фактичного фінансування
6.3	придбання та висадження зелених багаторічників та однорічних насаджень			300,00	98,50	32,83	Роботи не виконувались протягом звітного періоду
7	Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	IV квартал 2021, 2022-2024	Департамент ЖССТ та КБ/МЦ «Благоустрій/КП «Автотранссервіс»	3450,00	1006,773	29,18	Виконано в межах фактичного фінансування
7.1	придбання та заміновлення нових об'єктів та елементів благоустрою,			100,00	58,00	58,00	Виконано в межах фактичного

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
	ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовані на території парків, скверів та зелених зонах міста						фінансування
7.2	придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста			150,00	0,00	-100	Роботи не виконувались протягом звітнього періоду
7.3	ремонт дорожнього покриття парків, скверів			900,00	104,910	11,66	Виконано в межах фактичного фінансування
7.4	інші заходи пов'язані з утриманням парків, скверів та зелених зон			300,00	0,00	-100	Протягом звітнього періоду була відсутня потреба у фінансуванні даного заходу.
7.5	утримання та облаштування причалів			870,00	0,00	-100	Протягом звітнього періоду була відсутня потреба у фінансуванні даного заходу.
7.6	створення меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамленні, металевих каркасів для банерів, графітичних ваз для квітів з графітними підставками, електрошнурів та лоскут щодо електрифікації сцену, облаштування всіх звиткою підрадянським способом.			1200,00	843,863	70,32	Виконано в межах фактичного фінансування
8	Оновлення парку спеціалізованої техніки та обслуговування до неї для здійснення заходів з імплементу благоустрою міста, у тому числі:	IV квартал 2024, 2022-2024	ДЖКТ та КБ/КП «Автотранс-сервіс», МПЦ «Благоустрій», КП «БДВК»	11100,00	5483,560	49,40	Виконано в межах фактичного фінансування
8.8	підйомник автомобільний гідролічний (аутоматика) з робочою платформою (робоча висота 18-24 м)			5500,00	0,00	-100	Не здійснювалось фінансування придбання спеціалізованої технікою у зв'язку з потребою вирішення бізнес актуальних

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконамі	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причині невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
8.10	вакуумно – бідрітільна машина			5200,00	5200,00	100	Виконано в межах фактичного фінансування
8.11	подрібнювач гілок			300,00	283,560	94,52	Виконано в межах фактичного фінансування
8.12	косарка сімва подрібнювач (мульчер) на трактор – 2 од.			100,00	0,00	-100,00	За підсумками проведених закупівель не було зняжено жодної пропозиції. Пропонується перенести реалізацію даного заходу на 2024 рік
9	Будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел місто, у тому числі:	2023-2024	Департамент ЖКГ та КБ/МЦ «Благоустрій»	670,00	0,00	-100	Протягом звітного періоду була відсутня потреба у фінансуванні даного заходу.
9.1	вирядження оригінальної стели або придбання будівельних матеріалів, необхідних для виготовлення оригінальної стели та робіт по її виготовленню та встановленню			670,00	0,00	-100	
10	Придбання та встановлення громадських вбиральні	2023-2024	Департамент ЖКГ та КБ/МЦ «Благоустрій»	2000,00	0,00	-100	Діяли обмеження відносно до останньої КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями
11	Створення, облаштування та утримання території для безкоштовного відстою транспортних засобів – заселення огорожі під'їздами спосібом, придбання будівельних та інших	2023	Департамент ЖКГ та КБ/МЦ «Благоустрій»	400,00	239,397	59,85	Виконано в повному обсязі

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання заходу	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн.	Фактично профінансовано у звітному періоді, тис. грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>матеріалів</b>						

## 2. Виконання результативних показників Програми:

№ з/п	Найменування показника	Одиниці виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Показники витрат за IV квартал 2021 рік</b>						
1	Загальна протяжність, оптично – дорожньої мережі	км.	103,88	127,504	Відхилення викликані з урахуванням розміру загальної протяжності оптично-дорожньої мережі	Звиковано в межах фактичного фінансування
2	Кількість заходів із світлової очистки міста	од	2	1	У КП «АвтоТранссервіс» була відсутня потреба у реалізації заходу по придбаванню ліску та солі	
3	Загальний обсяг витрат на регулювання чисельності безпритульних тварин (вільов та стерилізація)	тис.грн	174,0	172,9	Виконано в межах фактичного фінансування	
4	Загальний обсяг витрат на забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	тис.грн	725,13	148,867	Виконано в межах фактичного фінансування	
5	Загальна площа парків, скверів та зелених зон	м <sup>2</sup>	106,7	106,7		
6	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного освітлення міста	тис.грн	510,77	290,12	Виконано в межах фактичного фінансування	
<b>I. Показники витрат 2022</b>						

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Прийнятні невиконані	Що зроблено для вирішення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
1	Загальний обсяг витрат для реалізації програми	тис.грн	75974,49	46784,279	Виконано в межах фактичного фінансування	
2	Загальний обсяг витрат на утримання дорожньої – мостового господарства	тис.грн	30675,00	18312,357	Виконано в межах фактичного фінансування	
3	Загальний обсяг витрат на виконавши капітального, поточного та амального ремонту доріг та тротуарів	тис.грн	28 000,0	16640,127	Виконано в межах фактичного фінансування	
4	Загальний обсяг витрат на санітарне очищення міста	тис.грн	6304,3	6047,5	Виконано в межах фактичного фінансування	
5	Загальний обсяг витрат на регулювання чисельності бездомних тварин	тис.грн	180,0	0,00	Виконано даного заходу забезпечувалось МЦ «Благоустрій» за рахунок коштів запланованих на утримання підприємства	
6	Загальний обсяг витрат на забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	тис.грн	1576,70	246,038	Виконано в межах фактичного фінансування	
7	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного озеленення	тис.грн	1250,00	695,121	Виконано в межах фактичного фінансування	
8	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста	тис.грн	1450,00	0,00	Діяли обмеження відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	
9	Загальний обсяг витрат на оновлення парку спеціалізованої техніки для здійснення заходів з належного благоустрою міста	тис.грн	5746,00	0,00		
1. Показники витрат 2023						
1	Загальний обсяг витрат для реалізації програми	тис.грн	116218,13	76554,683	Виконано в межах фактичного фінансування	
2	Загальний обсяг витрат на утримання дорожньої – мостового господарства	тис.грн	57669,00	38444,458	Виконано в межах фактичного фінансування	

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для вирішення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
3	Загальний обсяг витрат на виконання капітального, поточного та явкового ремонту доріг та тротуарів	тис. грн	55140,00	37327,081	Виконано в межах фактичного фінансування	
4	Загальний обсяг витрат на сагітарне озеленення міста	тис. грн	7176,06	6349,84	Виконано в межах фактичного фінансування	
5	Загальний обсяг витрат на регулювання чисельності безпритульних тварин	тис. грн	500,00	0,00	Виконання даного заходу забезпечувалось МЦ «Благоустрій» за рахунок коштів заланованих на утримання підприємства	
6	Загальний обсяг витрат на забезпечення озеленення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	тис. грн	1576,70	380,266	Виконано в межах фактичного фінансування	
7	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного озеленення	тис. грн	1400,00	775,839	Виконано в межах фактичного фінансування	
8	Загальний обсяг витрат на забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста	тис. грн	3450,00	1006,773	Виконано в межах фактичного фінансування	
9	Загальний обсяг витрат на озеленення парку спеціалізованої техніки для здійснення заходів з належного благоустрою міста	тис. грн	11100,00	5483,560	Виконано в межах фактичного фінансування	
10	Загальний обсяг витрат на будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста	тис. грн	670,00	0,00	Діяли обмеження відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	
11	Загальний обсяг витрат на придбання та встановлення громадських біжуралів	тис. грн	2400,00	0,00		
12	Обсяг витрат на створення, облаштування та утримання територій для безкоштовного відстою транспортних засобів - введення огорожі під'їзним способом,	тис. грн	400,00	239,397	Виконано в повному обсязі	



№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для вирішення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	Зрідбання будівельних та інших матеріалів					
II Показники продукту IV квартал 2021 рік						
2	Обсяг капітального, поточного або ямкового ремонту доріг та тротуарів	м <sup>2</sup>	2838,00	3615,00		
3	Кількість собак, які плануються стерилізувати	од.	150	72	Відхилення показника продукту виникло внаслідок збільшення витрат необхідних на проведення стерилізації	
4	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км	137,89	138,78		
5	Площі території парків, скверів та зеленних зон, яка потребує утримання та благоустрою	м <sup>2</sup>	106,7	106,7		
6	Кількість багаторічних насаджень, які плануються висаджувати	од.	73	136		МЦ «Благоустрій» було висаджено: ялики блакитна – 3 шт.; сосна Кримська – 12 шт.; липа – 56 шт.; пальчатопілля – 57 шт.; ясені кулестопії – 8 шт.
II Показники продукту 2022						
1	Загальна протяжність вулично – дорожньої мережі	км.	127,504	127,504		
2	Обсяг капітального, поточного або ямкового ремонту доріг та тротуарів, що плануються виконати	м <sup>2</sup>	15939,7	12339,0		Діагностика в межах фактичного фінансування
3	Кількість заходів, що плануються провести по санітарному очищенню міста	од.	5	5		
4	Кількість собак, які плануються стерилізувати	од.	150	0		Виконання даного заходу забезпечувалось МЦ «Благоустрій» за рахунок

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для управління ситуації
1	2	3	4	5	6	7
5	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км	137,89	138,78	кошти запланованих на утримання підприємства	
6	Кількість заходів, що плануються провести для забезпечення належного освітлення міста	од.	3	3		
7	Загальна площа парків, скверів та зелених зон яка потребує утримання та благоустрою	м <sup>2</sup>	106,7	106,7		
8	Кількість одиниць техніки, що планується придбати	од.	4	0	Діяли обмеження відносно до поставки КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	
II Показники продукту 2023						
1	Загальна протяжність вулично – дорожньої мережі	км.	127,504	127,504		
2	Обсяг капітального, поточного або ліквідного ремонту доріг та тротуарів, що планується виконати	м <sup>2</sup>	34125,5	25494,35	Використано в межах фактичного фінансування	
3	Кількість заходів, що плануються провести по санітарному очищенню міста	од.	5	5		
4	Кількість собак, які плануються стерилізувати	од.	150	0	Виконана даного заходу забезпечувалось МП міграційою за рахунок коштів запланованих на утримання підприємства	
5	Загальна протяжність мереж вуличного освітлення	км	139	139,02		
6	Кількість заходів, що плануються провести для забезпечення належного освітлення міста	од.	3	3		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для управління ситуації
1	2	3	4	5	6	7
7	Загальна площа прикриття, парків, скверів та зелених зон яка потребує утримання та благоустрою	м <sup>2</sup>	9859,7	116512	Відхилення виникли внаслідок допущення технічної помилки при переводі одиниць виміру га в м <sup>2</sup>	
8	Кількість одиниць техніки, що планується придбати	од	4	2	Виконано в повному обсязі в межах затвердженого фінансування	
9	Кількість стел на в'їздах в місто	од	1	1		
10	Кількість громадських вбиральень, що планується придбати та поставити	од	4	0	Дієм обмеження відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	
11	Кількість площадок, що планується облаштувати для безкоштовного відстою транспортних засобів	од	1	1		
<b>III Показники ефективності IV квартал 2021 рік</b>						
1	Середня сума витрат на реалізацію заходів програми	тис.грн	1904,19	1407,67	Виконано в межах фактичного фінансування	
2	Середня вартість капітального, поточного та льокового ремонту доріг та прогулів	тис.грн	0,52	0,565		
3	Середні витрати 1 кв.м площі, яка потребує санітарного очищення	тис.грн	3,67	1,95	Виконано в межах фактичного фінансування	
4	Середні витрати на естерилізацію безпритульних тварин	тис. грн.	1,160	2,40	Відхилення показника продукту виникло внаслідок збільшення витрат необхідних на	

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Що зроблено для зняття ситуації
1	2	3	4	5	6	7
5	Середні витрати на утримання 1 км. мереж вуличного освітлення	тис. грн	5,25	1,07	Виконано в межах фактичного фінансування	процедури стерилізації
6	Середні витрати на утримання та благоустрій 1 кв.м. площі парків, скверів та зелених зон	тис. грн	0,94	0,47	Виконано в межах фактичного фінансування	
7	Середні витрати на утримання та догляд існуючих та виконання нових зелених насаджень	тис. грн	6,99	2,13	Відхилення показника продукту мінімою внаслідок зменшення вартості придбання багаторічних насаджень	
III Целевіткі ефективності 2022						
1	Середня сума витрат на утримання дорожньо-мостового господарства на 1 км дорожньо – мостового господарства	тис. грн	240,58	143,621	Виконано в межах фактичного фінансування	
2	Середня вартість капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів	тис. грн	1,76	1,34	Виконано в межах фактичного фінансування	
3	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що планується виконати по санітарному очищенню міста	тис. грн	1260,86	1209,5	Виконано в межах фактичного фінансування	
4	Середні витрати на стерилізацію безпритульних тварин	тис. грн.	1,20	0,00	Виконання даного заходу забезпечується МЦ «Благоустрій» за рахунок коштів залучених на утримання підприємства	
5	Середні витрати на утримання 1 км. мереж вуличного освітлення	тис. грн	11,43	1,77	Виконано в межах фактичного фінансування	
6	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що	тис. грн	416,67	231,707	Виконано в межах	

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	№ зроблено для вирішення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	планується виконати для забезпечення належного озеленення				фактичного фінансування	
7	Середні витрати на утримання та благоустрій 1 км. площі парків, скверів та зелених зон	тис.грн	13,59	0	Дієли обмеження відносно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	
8	Середня вартість 1 одиниці техніки, що планується придбати	тис.грн	1416,50	0	Дієли обмеження відносно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	
II Показники ефективності 2023						
1	Середня сума витрат на утримання дорожньо-мостового господарства на 1 км дорожньо – мостового господарства	тис.грн	452,29	301,52	Виконано в межах фактичного фінансування	
2	Середня вартість капітального, поточного та якового ремонту доріг та тротуарів	тис.грн	1,69	1,46	Виконано в межах фактичного фінансування	
3	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що планується виконати по саїсторному очищенню вист	тис.грн	1435,21	1269,97	Виконано в межах фактичного фінансування	
4	Середні витрати на стерилізацію безпритульних тварин	тис. грн.	3,33	0,00	Виконани даного заходу забезпечувалось МП «Благоустрій» за рахунок коштів залучених на утримання підприємства	
5	Середні витрати на утримання 1 км. мережі вуличного освітлення	тис. грн	11,34	2,74	Виконано в межах фактичного фінансування	

№ з/п	Найменування показника	Однісна виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Піричини невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
6	Середні витрати на реалізацію 1 заходу, що планується виконати для забезпечення належного оповіщення	тис.грн	466,67	258,613	Виконано в межах фактичного фінансування	
7	Середні витрати на утримання та бджокустрій 1 кв.м. площі причаїло парків, скверів та зелених зон	тис.грн	0,35	0,01	Виконано в межах фактичного фінансування	
8	Середня вартість 1 одиниці техніки, що планується придбати	тис.грн	2775,00	2741,78	Виконано в межах фактичного фінансування	
9	Середні витрати на будівництво, модернізація, ремонт та утримання стел міста	тис.грн	670,00	0,00	Діяли обмеження відносно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	
10	Середні витрати на придбання та встановлення 1 одиниці громадської біржалі	тис.грн	500,00	0,00	Діяли обмеження відносно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	
11	Середні витрати на створення, облаштування та утримання територій для безкоштовного відстою транспортних засобів - введення огорожі підрядним способом, придбання будівельних та інших матеріалів	тис.грн	400,00	239,40	Виконано в повному обсязі	
IV. Показники якості IV квартал 2021 рік						
1	Відсоток потреби коштів на реалізацію програми	%	100	100		
2	Темп зростання підремонтваної площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	100	100		
3	Темп зростання витратів на забезпечення	%	100	100		

№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планине значення показника	Фактичне значення показника	Причина невиконання	Що зроблено для управління ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	Благоустрою міста з попереднім роком					
4	Питома вага вулиць, що планується утримувати в належному стані	%	2,5	2,5		
5	Питома вага ліній зовнішнього освітлення, що планується утримувати	%	100	100		
6	Питома вага парків, скверів та зелених зон, яка утримується до загальної площі парків, скверів та зелених зон, які підлягають утриманню	%	100	100		
7	Діагностика збільшення кількості зелених насаджень	%	100	100		
IV. Показники якості 2022						
1	Динаміка зменшення обсягу видатків на благоустрій міста	%	100	56,6	Обсяг видатків на благоустрій міста збільшився у порівнянні з попереднім роком	
2	Динаміка зменшення обсягу проведених робіт з капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів у порівнянні до попереднього року	%	100	54,6	Обсяг проведення робіт з капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів у порівнянні до попереднього року збільшився у порівнянні з попереднім роком	
3	Питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	100	100		
4	Динаміка виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин у порівнянні до попереднього року	%	100	-100	Виконання даного заходу забезпечувалось МЦ «Благоустрій» за рахунок коштів запланованих на	

№ з/п	Наблюдения показателя	Однородный измеритель	Планируемые значения показателя	Фактические значения показателя	Причины несовпадения	Что зроблено для управління ситуації
1	2	3	4	5	6	7
5	Відсоток зривів зовнішнього освітлення, що планується утримувати у порівнянні до існуючих	%	100	100	утримання підприємства	
6	Динаміка оповнення парку спеціалізованої техніки у порівнянні до попереднього року	%	100	-100	Діяли обмеження відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	
IV. Показники якості 2023						
1	Динаміка росту обсягу надатків на благоустрій міста	%	51,05	63,63	Виконано в межах фактичного фінансування	
2	Динаміка змін обсягу проведених робіт з капітального, поточного та ямкового ремонту доріг та тротуарів у порівнянні до попереднього року	%	114,09	106,62	Виконано в межах фактичного фінансування	
3	Питома пата црибраної, досягнутої площі до площі, що підлягає дослідженню та прибиранню	%	100	100		
4	Динаміка виконання заходів з регулювання чисельності безпритульних тварин у порівнянні до попереднього року	%	100	100	Виконано даного заходу забезпечувалось МЦ «Благоустрій» за рахунок коштів захищанованих на утримання підприємства	
5	Відсоток ліній зовнішнього освітлення, що планується утримувати у порівнянні до існуючих	%	100	100		
6	Динаміка оновлення парку спеціалізованої техніки у порівнянні до попереднього року	%	100	100		
7	Динаміка проведення робіт з будівництва, модернізації, ремонту та утримання стел міста у	%	100	-100	Діяли обмеження відповідно до постанови	



№ з/п	Найменування показника	Одиниця виміру	Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причина невиконання	Що зроблено для виправлення ситуації
1	2	3	4	5	6	7
	порівнялі до попереднього року				КМУ від 09.06.2021 року №590 зі змінами та доповненнями	

### 3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми

Протягом VI кварталу 2021 року, було реалізовано 7 з 8 завдань Програми на загальну суму 9853,689 тис.грн. Фактичний обсяг фінансування, менше на 30,04% від запланованого обсягу.

Протягом 2022 року, було реалізовано 5 з 8 завдань Програми на загальну суму 46784,279 тис.грн. Фактичний обсяг фінансування менше на 37,33 % від запланованого обсягу.

Протягом 2023 року, було реалізовано 8 з 11 завдань Програми на загальну суму 76554,683 тис.грн. Фактичний обсяг фінансування менше на 34,13 % від запланованого обсягу.

Заходи виконувались в межах фактичного фінансування, ефективність даної програми для громади міста в цілому є очевидною.

Реалізація цільової програми в подальшому надає можливість в надалі забезпечити вищу організацію благоустрою міста та його санітарного очищення.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати цільової програми «Благоустрій території міста Болгорода-Дністрозького на IV квартал 2021, 2022-2024 роки» за період роботи програми протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років, додається.

Додаток  
до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021,2022-2024 роки» за період роботи протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років

#### Пояснювальна записка

до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021,2022-2024 роки» за IV квартал 2021-2023 роки» за період роботи протягом IV кварталу 2021 та 2022, 2023 років

Метою програм «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на IV квартал 2021,2022-2024 роки» є створення належних умов для проживання населення, забезпечення саптарного та епідемічного благополуччя. Задовільне утримання об'єктів та елементів благоустрою, тощо.

Плановий обсяг фінансування заходів програми на IV квартал 2021 року становив на початок звітного періоду 15233,55 тис.грн, у тому числі кошти Державного бюджету 1080,00 тис.грн. Протягом звітного періоду, у зв'язку з виробничою необхідністю плановий обсяг фінансування було зменшено на 7,54%, який в підсумку становив 14085,45 тис.грн.

Зміни в фінансуванні були викликані перенесенням на 2022 рік реалізацію заходу «Придбання сміттєвозу з заднім завантажувачем на базі шасі MAN 6/в від 2015 року випуску (маса завантаження ТПВ, не більше 8830 кг з технічною місткістю кузова 16,5 м<sup>3</sup>) та самоскиду б/в на шасі MAN від 2015 року випуску з краном – манипулятором SG 88 з додатково встановленим відвалом для на умовах лізингу за рахунок коштів державного бюджету (субвенція) то бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади у загальній сумі 1148,1 тис.грн. У грудні місяці 2021 року, було отримано субвенцію з державного бюджету на придбання зазначеної техніки у розмірі 680,0 тис.грн., проте фактично їх використати до завершення 2021 року не було можливим.

КП «Асорті» оголошено тендер на закупівлю послуги фінансового лізингу на придбання спеціалізованої техніки придбання сміттєвозу з заднім завантажувачем на базі шасі MAN 6/в від 2015 року випуску та самоскиду б/в на шасі MAN від 2015 року випуску з краном – маніпулятором SG 88 з додатково встановленим відвалом для снігу.

Фактичне фінансування Програми за підсумками звітного періоду складало 9853,689 тис.грн, що менше на 30,04% від запланованої потреби.

Кошти, які було направлено на реалізацію програми було витрачено за наступними напрямками:

I. Департаментом житлово – комунального господарства та капітального будівництва було придбано елементи благоустрою на суму 49,94 тис.грн, а саме:

- декоративні металеві конструкції «Лавка з парасолькою та ліхтарем», «Лавка з скрипалем та ліхтарем», які встановлено по вулиці Михайлівська, 56 біля адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради;

- 14 лавок вуличних, які встановлено по вулицям Михайлівська, 56 біля адміністративної будівлі виконавчого комітету міської ради, Ушакова біля Білгород – Дністровської фортеці.

II. З метою реалізації програми, на комунальному підприємстві «Автотранссервіс» було створено дільницю санітарної очистки та озеленення міста, фінансування якої здійснювалось

за рахунок коштів бюджету територіальної громади міста. За підсумками IV кварталу 2021 року підприємством було освоєно 1570,1 тис.грн бюджетних коштів, що менше на 44% від потреби. Кошти було використано за напрямками:

- утримання бюджетної дільниці (заробітна плата та нарахування на неї, придбання матеріалів та товарів, оплата послуг, окрім комунальних, тощо) - 1397,20 тис. грн.;
- вилов та стерилізацію тварин, загальна сума - 172,918 тис.грн. Фінансування даного заходу, дозволило укласти договір з комунальним підприємством «Муніципальний центр екологічної безпеки» на отримання послуг з вилову безпритульних тварин для проведення стерилізації та повернення їх до середовища проживання, в цілому простерилізовано 72 безпритульні тварини.

III. МЦ «Благоустрій» за підсумками IV кварталу 2021 року було освоєно 8233,649 тис.грн бюджетних коштів, що менше на 27,01% від потреби. Кошти було використано за напрямками:

1. Утримання дорожньої - мостового господарства - 2 863,437 тис. грн, загальна площа ремонту 3635,0 кв. м (у тому числі придбання матеріалів для виконання ремонтних робіт господарським способом, загальною площею 2255,0 кв.м на суму 808,103 тис. грн).

- проведено ямкові ремонти міських доріг підрядним способом на ділянках таких вулиць: вулиця Лесі Українки (від буд. № 63 до кута вулиці Кишинівської), вулиця Лесі Українки (від буд. № 53 до буд. № 57), вулиця Лесі Українки (від кута вулиці Толбухіна до вулиці Лесі Українки буд. № 51), вулиця Плавньова, вулиця Незалежності (від вулиці Шевченка до вулиці Ушакова), вулиця Грецька - кут вулиці Михайлівська, вулиця Шевченко (готель «Русь») від вулиці Шабської до вулиці Грецької), вулиця Острівського, вулиця Театральна, ділянка вулиці Лесі Українки, вулиця Єврейська, вулиця Перемоги;

- проведення комплексу робіт з відновлення тротуарного покриття підрядним методом, в тому числі біля будинків: вулиця Миколаївська, 47, вулиця Свято-Георгіївська кут вулиці Кишинівська, вулиця Свято-Георгіївська, 2-А, провулок Франко, вулиця Єврейська, 21 (біля ЦНАПу), вулиця Кишинівська, 68, вулиця Миколаївська - кут вулиці Шевченко, вулиця Олімпійська, вулиця Провадійська, 2, вулиця Сонячна, 7, вулиця Ізмаїльська, від буд. № 139-А до буд. № 143, біля будинку № 125, 125-А, від буд. № 143-А до буд. № 149, біля буд. № 133; вулиця Першотравнева - кут вулиці захисників України, вулиця Першотравнева - кут вулиці Шабської, вулиця Пирогова, 2, вулиця Сонячна, біля буд. № 6, буд. № 13-Б, вулиця Московська, 33, вулиця Миколаївська, 9, вулиця Пирогова, 2-А, вулиця Ушакова - кут вулиці Шабської, вулиця Військової Слави.

2. Утримання МЦ «Благоустрій» - 4 931,225 тис. грн, у тому числі: заробітна плата з нарахуваннями на неї - 3166,07 тис. грн, придбання матеріалів та товарів - 205,883 тис. грн, придбання обладнання довгострокового користування (шик керування вуличним освітленням ЯУ-УО - 17.0-1P54) - 11,216 тис. грн.

3. Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій - 148,867 тис. грн, у тому числі придбано: світильники світлодіодні консольні Собга 50 Вт - 137 шт., лед-модулі Матриця 80 Вт - 4 шт та інші комплектуючі елементи.

4. Забезпечення насадженого озеленення міста - 290,120 тис. грн, а саме:

- придбано супутню продукцію для утримання зелених насаджень на суму 9,78 тис. грн (добриво Суперфосфат BR - 400 кг; добриво Каліймаг "KALIMAG" - 200 кг;

- придбано багаторічних дерев на суму 280,340 тис. грн: ялина блакитна - 3 шт, сосна кримська - 12 шт., липа - 56 шт., паллонія - 57 шт., клен кулястий - 8 шт.).

Плановий обсяг фінансування заходів програми на 2022 рік становив на початок звітного періоду 58579,07 тис.грн, у тому числі кошти Державного бюджету 2197,39 тис.грн.

Протягом звітного періоду, у зв'язку з оголошенням воєнного стану та враховуючи фактичну потребу підприємств плановий обсяг фінансування було збільшено на 29,63%, який в підсумку становить 75934,49 тис.грн.

Зміни в фінансуванні були викликані наступними чинниками:

- збільшено обсяг планового фінансування заходу «Утримання дорожньо-мостового господарства» на 275,68%;
- збільшено обсяг планового фінансування заходу «Забезпечення належного озеленення міста» на 30,21%;
- зменшено обсяг планового фінансування заходу «Оновлення парку спеціалізованої техніки для здійснення заходів з належного благоустрою міста» на 48,65%, в тому числі виключено заходи на які було заплановано кошти державно бюджету.

Фактичне фінансування Програми за підсумками звітного періоду складало 46784,279 тис.грн, що менше на 38,39% від запланованої потреби.

Кошти, які було направлено на реалізацію програми було витрачено за наступними напрямками:

1. МЦ «Благоустрій» за підсумками 2022 року було освоєно 40 736,779 тис.грн бюджетних коштів, що менше на 40,18% від потреби. Кошти було використано за напрямками:

1. Утримання дорожньо – мостового господарства – 18 312,357 тис.грн, у тому числі:
  - придбання матеріалів для забезпечення утримання вулично-дорожньої мережі на суму 1672,230 тис. грн;
  - придбання матеріалів для проведення поточного ремонту господарським способом на суму 1063,234 тис.грн.;

- виконання відновних робіт вулиць і доріг піщаним способом відповідно до титульного списку на загальну суму 15 576,893 тис. грн., загальною площею – 15 939,7 м<sup>2</sup>. Дорожні роботи проводились по вулицям Портова, Шевченко, Франко, Ізмаїльська, 30 років Перемоги, Маяковського (від вул. Гагаріна до вул. Портової), Гагаріна, Першотравнева, Сонячна (після ремонту теплотраси), Пушкіна, Московська, Миколаївська, Бугазьська, Маяковського (від вул. Потрова до вул. Єврейська), Паркова, Південна, Сонячна, Кирилова, Кишинівська, Михайлівська, Шкільна, Єврейська (від вул. Незалежності до вул. Кишинівська), Кочубинського, Буджакська, Соборна, Акерман, Перемоги, Тургенєва, Театральна, Приморська, Переможненська, Остропського, Лесі Українки, Маршала Бірюзова, вулиця Незалежності, вулиця Грецька, вулиця Олімпійська, вулиця Плавнюва, вулиця Лісова (від вул. Ізмаїльська до пров. Лісового), вулиця Портова (від вул. Шабська до вул. Франко), вулиця Одеська, вулиця Лісова (від пров. Лісового до вул. Активістів), вулиця Безіменна, вулиця Пожтова (від вул. Франко до вул. Незалежності), вулиця Автомобільна, провулок Вокзальний, провулок Лікарняний, провулок Зайзничників, вулиця Прованційська, вулиця Ушакова, вулиця Військової слави, вулиця Тимірязєва, провулок Переможненський, вулиця Заводська, Парк "Перемоги " розташований по вулиці Олімпійська, Сквер розташований по вулиці Першотравнева, за кінотеатром "Атмосфера", сквер розташований по вулиці Михайлівська, вулиця Козацька (від вулиці Виноградної до вулиці Запорізької), вулиця Ізмаїльська (від вулиці Преможненська до вулиці Ізмаїльська, 169), вулиця Миколаївська (від вулиці Московська до вулиці Свято-Георгіївська), вулиця Грецька (річковий причал №1, розташований по вул. Грецькій, 1а),

- поточний ремонт тротуарного покриття проводиться по таких вулицях: вулиця Незалежності (від вулиці Ушакова до вулиці Кутузова), вулиця Прозадійська, кут Військової Слави, вулиця Єврейська, 13, вулиця Портова.

2. Утримання МЦ «Благоустрій» - 21 483,263 тис. грн, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї – 14 665,326 тис. грн, придбано віброплиту – 15,80 тис.грн.

3. Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення - 246,038 тис. грн. було здійснено закупівлю електротоварів, у тому числі:

- світильники вуличні на суму 55,25 тис. грн;
- світлодіодні лампи на суму 33,0 тис. грн;
- комплектуючі елементи та супутня продукція – 8,252 тис. грн;

- вуличні гірлянди на суму 152,536 тис. грн.

4. Забезпечення належного озеленення міста – 695,121 тис. грн., у тому числі:

- здійснено закупівлю рослин на загальну суму 31,305 тис. грн, в саме: придбано та висаджено кущі Віоли - 440 шт; Сурфінії ампельної- 475 шт; Сальвії блискучої-380 шт, Цилеярії приморської - 400 шт., Гацалії -560 шт.; Хризантеми шароплодої - 30 шт.

- виконано санітарну обробку зелених насаджень від шкідників, загальною вартістю 663,816 тис. грн, площею 43 341 м<sup>2</sup>.

II. КП «Автотранссервіс» за підсумками 2022 року було освоєно на утримання бюджетної ділянки санітарної очистки міста - 6 047,5 тис. грн., у тому числі:

- придбання (ПММ, запчастин, матеріалів, інвентаря) -498,2 тис. грн.

- послуги - 10,5 тис. грн.

- послуги захоронення відходів - 85,1 тис. грн

Ділянка санітарної очистки постійно підтримує порядок та чистоту у місті. Проводиться щоденне прибирання вулиць, збирання опалого листя в осінній період та зачистка снігу в зимовий період.

Також слід зазначити, що КП «Асорті» не було використано субвенцію з державного бюджету, яка надійшла у грудні місяці 2021 року на придбання спеціалізованої техніки у 2022 році, на умовах фінансового лізингу у розмірі 680,0 тис.грн.

Неможливість використання субвенції за цільовим призначенням зумовлено тим, що по закупівлям оголошеним підприємством в частині придбання спеціалізованої техніки на умовах фінансового лізингу залишені без учасників та визнані такими, що не відбулись.

Станом на 01.03.2022 року вже було зрозуміло, що фактичного використання коштів не буде до невизначеного періоду, у зв'язку з педенням обмежень в частині здійснення бюджетних платежів, а саме вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання поплатежень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами та доповненнями.

Тому, відповідно до пункту 22<sup>2</sup> розділу VI Прикінцеві положення Бюджетного кодексу України, в умовах подовженого воєнного стану, рішенням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради «Про внесення змін до бюджету Білгород- Дністровської міської територіальної громади на 2022 рік, затвердженого рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 22.12.2021 року №465-VIII» було спрямовано кошти вищевказаної субвенції з державного бюджету на задоволення прдопольчих потреб цивільного населення у розмірі 680,00 тис.грн

Плановий обсяг фінансування заходів програми на 2023 рік становив на початок звітного періоду 66061,17 тис.грн. Протягом звітного періоду, враховуючи фактичну потребу підприємства плановий обсяг фінансування було збільшено на 75,94%, який в підсумку становив 116218,13 тис.грн.

Зміни в фінансуванні були викликані наступними чинниками:

- збільшено обсяг планового фінансування заходу «Утримання дорожньо-мостового господарства» на 325%;

- збільшено обсяг планового фінансування заходу «Санітарне очищення міста» на 8,41%;

- збільшено обсяг планового фінансування заходу «Забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста» на 138%;

- збільшено за обсяг планового фінансування заходу «Оновлення парку спеціалізованої техніки та обладнання для неї» на 11%;

- додано заходи «Придбання та встановлення громадських вєспраєнь» та «Створення, облаштування та утримання території для безкоштовного відстою транспортних засобів».

Фактичне фінансування Програми за підсумками звітного періоду складало 76554,683 тис.грн, що менше на 34,13% від запланованої потреби.

Кошти, які було направлено на реалізацію програми було витрачено за наступними напрямками:

1. МЦ «Благоустрій» за підсумками 2023 року було освоєно 65004,843 тис.грн бюджетних коштів, що менше на 37,97% від потреби. Кошти було використано за напрямками:

1. Утримання дорожньо – мостового господарства - 38444,458 тис.грн. Виконано поточні ремонти дорожнього та тротуарного покриття відповідно до титульного списку:

- дорожнє покриття відремонтовано загальною площею 18 435,25 м<sup>2</sup>, сума 27574,119 тис.грн.;

- тротуарне покриття відполено загальною площею 6792,10 м<sup>2</sup> на суму 8720,396 тис.грн.;

- придбано товари та матеріали для утримання вулиць та доріг, знаки дорожні та матеріали для поточного ремонту зупинкових комплексів та світлофорних об'єктів на загальну суму 2149,943 тис.грн.

Виконання поточних ремонтів:

- дорожнього покриття здійснювалось по наступним вулицям: Козацька (від вулиці Аккерман (Акерман) до вулиці Виноградна), Героїв України (Маяковського) (від вулиці Української (Першотравневої) до вулиці Європейської), Сергія Файнבלата (від вулиці Ізмаїльська до вулиці Соборна), Портова, Бугацька, Івана Франка (Франко), Лісова, Українська (Першотравнева) (від вулиці Шабської до вулиці Івана Франка (Франко), Соборна, Сергія Файнבלата, кут вулиці Миколаївської, перехрестя вулиці Шабська та вулиці Паркова, Тараса Шевченка (Шевченко) (від вулиці Ізмаїльської до вулиці Гредької), Музейна (Пушкіна) (від вулиці Олімпійської до вулиці Шабської), Перемоги (від вулиці Бугацької до вулиці Шабської), Миколаївська (від вулиці Тараса Шевченка (Шевченко) до вулиці Сергія Файнבלата), Незалежності (від вулиці Музейна (Пушкіна) до вулиці Старовірменської (Кутузова), Ізмаїльська, Кишинівська, Театральна, Ігоря Іванова (Гагаріна), Захисників Миколаїва (Маяковського), Плавньова, Лесі Українки, Польська (Островського), 30 років Перемоги, Череможненська, Південна, Шкільна, Приморська, Одеська, Сонячна, Сержанта Данила Марюхна (Тимирязєва);

- тротуарного покриття здійснювалось по наступним вулицям: Незалежності (від вулиці Віталія Гуляєва (Ушакова) до вулиці Старовірменської (Кутузова), Військової Слави, 23, Військової Слави, 25-27, Українська (Першотравнева) (від вулиці Незалежності до вулиці Сержанта Данила Марюхна (Тимирязєва), продовж родинного дому), Українська (Першотравнева) (від вулиці Провадійська, 2 (ресторан «Перехватчик») до вулиці Сержанта Данила Марюхна (Тимирязєва), Українська (Першотравнева) (від вулиці Провадійська (ресторану «Перехватчик») до вулиці Івана Франка (Франко), Приморська (від вулиці Приморська, 22 вулиці Татарбунарського повстання), Івана Франка (Франко) (зупинка «Франко»), Єврейська, 11-13, Портова, 2, Незалежності, 18-20, Кишинівська (від вулиці 30 років Перемоги до автобусної зупинки "вулиця Десантників"), Сергія Файнבלата (від вулиці Ізмаїльська до вулиці Соборна (сторона вздовж супермаркету «Копійка» та стороною вздовж ТЦ «Садко»), Ізмаїльська (від вулиці Шкільна до вулиці Марка Кропивницького (Кропивницького), Провадійська (від вулиці Військової Слави до провулка Провадійський), Приморська, 47, Віталія Гуляєва (Ушакова), зупинка "вул. Козацька", розташована на вул. Козацька, В'ячеслава Кирилова (Кирилова) (від вулиці Старовірменської (Кутузова) до вулиці В'ячеслава Кирилова (Кирилова), 14), Тараса Шевченка (Шевченко) (від вулиці Миколаївської до вулиці Олімпійська), Новосадова (від кута вулиці Польська (Островського) до вулиці Новосадова, 4), Музейна (Пушкіна), Сонячна, 19, В'ячеслава Кирилова (Кирилова), вздовж фасаду будівлі по вул. Музейна, 29), Старовірменська (Кутузова) (від вулиці Незалежності до вулиці В'ячеслава Кирилова (Кирилова), Олімпійська, 31.

2. Утримання МЦ «Благоустрій» - 23874,550 тис.грн, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї – 14 965,081 тис. грн.

3. Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення - 380,266 тис.грн. Поточний ремонт вуличного освітлення здійснювався по вулицям: Першотравнева (від вулиці Ізмайвської до вулиці Франко), Горького (від вулиці Шевченка до вулиці Ушакова), провулок Новосадовий, провулок Кіпчинівський, Лесі Українки (від вулиці Кишинівської до вулиці Толбухіна), Кочубинського (від вулиці Шкільної праворуч та ліворуч), Некрасова, Кирилова, провулок Окрайній, Грещка (спуск до лиману вздовж скверу Воїнської Слави), Аксман, Дісторвська (в тому числі вулиці Тургенєва, провулок Островський, провулок Слов'янський), Активістів та провулок Активістів, Вірменська.

4. Забезпечення належного озеленення міста - 775,839 тис.грн., у тому числі:

- проведено дезінсекцію зелених насаджень загальною площею 141 199 кв<sup>2</sup>, на суму 603,794 тис.грн;

- придбано та висаджено однорічні квіти сурфінія ампельна, біла - 150 шт, сурфінія ампельна, рожева - 150 шт, сурфінія ампельна, синя - 150 шт, петунія - 150 шт, аліссум - 200 шт., чорнобривці (тагетес дрібний) - 500 шт., левиний зев - 250 шт., гацалія - 300 шт., віола синя - 220 шт., віола жовта - 220 шт., лінерарія приморська - 500 шт., сурфінія (підвісні кашпо) - 120 шт., хризантема 120 шт. на загальну суму 98,500 тис.грн

- придбано суцільно продукцію на утримання зелених насаджень міста (добриво, хімічні препарати для обробки рослин від шкідників та хвороб) на суму 73,545 тис.грн.

5. Забезпечення належного утримання парків, скверів та зелених зон міста - 1 006,773 тис.грн., у тому числі:

- придбано 10 шт. металевих конструкцій "Серце", які встановлено на територіях парків, скверів та зелених зонах міста;

- ремонт дорожнього покриття на території парків, скверів здійснено на суму 104,910 тис.грн. Ремонтні роботи проводились на території парку «Перемоги» площа ремонту становила 70м<sup>2</sup>.

- придбано та встановлено банери з фотозображенням полеглих воїнів на металевих каркасах, проведено освітлення та підсвітка банерів; виконано поточний ремонт дорожнього покриття (влаштування тротуарної плитки) меморіалу «Алея пам'яті» на загальну суму 843,863 тис.грн.

6. Оновлення парку спеціалізованої техніки для здійснення заходів з належного благоустрою міста - 283,560 тис.грн. Було придбано 1 подрібнювач гілок.

7. Створення, облаштування та утримання територій для безкоштовного відстою транспортних засобів - зведення огорожі підірваним способом, придбання будівельних та інших матеріалів - 239,397 тис.грн. Було виконано поточний ремонт огорожі місця безкоштовного відстою ТЗ по вул. Соборна, 52-54, а також встановлено прожектор та світильник для освітлення території.

ІІ. КП «Автотранссервіс» за підсумками 2023 року було освоєно 11549,84 тис.грн бюджетних коштів, що менше на 6,68% від потреби. Кошти було використано за напрямками:

1. Утримання бюджетної дільниці санітарного очищення КП «Автотранссервіс», у тому числі фонд заробітної плати працівників підприємства - 6349,84 тис.грн.

2. Оновлення парку спеціалізованої техніки та обладнання до неї для здійснення заходів з належного благоустрою міста, - 5200,00 тис.грн. Підприємством було придбано нову вакуумно - підмітальну машину.

Внаслідок реалізації заходів програми протягом IV кварталу 2021 року - 2023 років, забезпечено виконання повноважень у сфері благоустрою населених пунктів, які покладено діючим законодавством на виконавчі органи міської ради:

- організація благоустрою населених пунктів, у тому числі забезпечення належного утримання дорожньо-мостового господарства, озеленення, освітлення, створення місць відпочинку громадян, тощо.

- організація забезпечення на території населеного пункту чистоти і порядку;
- забезпечення утримання в належному стані коладовищ, інших місць поховання та їх охорони.

Директор Департаменту  
житлово-комунального господарства  
та капітального будівництва

Владислав РАСКОРОВСЬКИЙ

Керуючий справами

---

 Ігор ЗЕЛИЧКО