



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20____ р.

№ _____

Про схвалення проєкту рішення
Білгород - Дністровської міської
ради «Щорічний звіт про результати
виконання цільової програми «Поводження з побутовими відходами на території Білгород-
Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання» зі змінами та доповненнями, керуючись підпунктом 1 пункту «а» ст. 27, частиною другою ст. 42, пунктом 1 частини другої ст. 52, частиною шостою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Поводження з побутовими відходами на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік», згідно з додатком.
2. Директору Департаменту житлово - комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОМУ Владиславу внести на розгляд Білгород-Дністровської міської ради проєкт рішення «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Поводження з побутовими відходами на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік».
3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОГО Владислава.
4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

проєкт рішення підготовлено Департаментом житлово-
комунального господарства та капітального будівництва

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ 20 ____ р.

№ _____

Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Поводження з побутовими відходами на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ року № ____ «Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Поводження з побутовими відходами на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік», керуючись ст. 25, частиною другою ст. 42, частиною першою ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Поводження з побутовими відходами на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік», що додається.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку, управління комунальною власністю (голова комісії МОРОЗОВ Олександр).

проєкт рішення підготовлено Департаментом житлово-комунального господарства та капітального будівництва за дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради

Додаток

до рішення Білгород-Дністровської
міської ради

від _____ № _____

Щорічний звіт
про результати виконання**цільової програми «Поводження з побутовими відходами на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 23.12.2022 р. №635-VIIIДата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: від 17.03.2023 року №661-VIII, від 26.05.2023 року №788-VIII, від 14.09.2023 року №865-VIII та від 03.11.2023 року №997-VIIВідповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, КП «Автотранссервіс»,Термін реалізації Програми 2023-2025 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Розроблення та впровадження оновленої «Схеми санітарного очищення міста Білгорода-Дністровського»	2024	ДЖКГ та КБ, КП «Автотранссервіс»	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Враховуючи обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, виконавцями програми не подавались заявки на фінансування заходів

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Облаштування сучасних контейнерних майданчиків для накопичення побутових відходів (будівництво та встановлення) – 48 од, в тому числі придбання товарів та матеріалів для виконання зазначених робіт господарським способом	2024	ДЖКГ та КБ, КП «Автотранссервіс»	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	протягом 2024 року. Водночас зазначені напрямки залишаються актуальним з огляду на необхідність удосконалення системи управління відходами та забезпечення екологічної безпеки на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади.
2.2	Ремонт та відновлення існуючих контейнерних майданчиків – 45 одиниць	2024		625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3	Придбання контейнерів для накопичення побутових відходів - 220 одиниць	2024		616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4	Придбання матеріалів для ремонту існуючих контейнерів для накопичення побутових відходів – 360 одиниць	2024		422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Оновлення парку	2024		7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	спеціалізованого транспорту, у тому числі: - сміттєвоз - 2 од.; маніпулятор - 1 од. . та гідравлічного поворотного відвалу шириною 2,7 м – 1 од								
2.6	Придбання контейнерів для впровадження роздільного збирання побутових відходів – 80 одиниць	2024	ДЖКГ та КБ, КП «Автотранссервіс»	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2. Виконання результативних показників Програми:

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Показники витрат								
1	Обсяг видатків запланованих на реалізацію програми,	9983,40	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету	Захід є актуальним, наразі опрацьовуються

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану,% (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника,% (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	тис.грн						громади, пріоритетність інших напрямів.	можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
2	Обсяг видатків на розроблення схеми санітарного очищення, тис.грн	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність інших напрямів.	Заходи є актуальними, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
3	Обсяг видатків на облаштування нових контейнерних майданчиків, тис.грн	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Обсяг видатків на придбання контейнерів для накопичення побутових відходів, тис.грн	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Обсяг видатків на оновлення парку спеціалізованого транспорту підприємства, тис.грн	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II Показники продукту								
1	Кількість заходів необхідних для	7	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий	Заходи є актуальними, наразі

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану,% (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника,% (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	реалізації програми, од						ресурс бюджету громади, пріоритетність інших напрямів.	опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
2	Кількість схем санітарного очищення планується розробити, од	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Кількість контейнерних майданчиків планується облаштувати (будівництво та встановлення) , од	15	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Кількість контейнерів, яку планується придбати, од	70	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Кількість контейнерів для накопичення побутових відходів в наявності у підприємства, од	851	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Кількість спеціалізованої техніки, яку планується придбати, од	1	0,00	0,00	0,00	0,00		
III Показники ефективності								
1	Середня вартість одного заходу, що планується реалізувати, тис.грн	1426,20	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету	Заходи є актуальними, наразі опрацьовуються

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану,% (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника,% (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Середня вартість розроблення схеми санітарного очищення, тис.грн	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	громади, пріоритетність інших напрямів.	можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
3	Середня вартість облаштування 1 контейнерного майданчика (будівництво та встановлення) , тис.грн	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Середня вартість придбання 1 контейнера для накопичення побутових відходів, тис.грн	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність інших напрямів.	Заходи є актуальними, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.
5	Середня вартість придбання 1 спеціалізованого транспорту, тис.грн	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV. Показники якості								
1	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком. %	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність інших напрямів.	Заходи є актуальними, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних
2	Питома вага кількості контейнерів для накопичення побутових	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00		

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	відходів, що планується придбати до загальної кількості наявних контейнерів. %							джерел фінансування.
3	Співвідношення оновлення парку спеціалізованої техніки підприємства у порівнянні з попереднім роком. %	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Обмежений фінансовий ресурс бюджету громади, пріоритетність інших напрямів.	Захід є актуальним, наразі опрацьовуються можливості залучення альтернативних джерел фінансування.

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації

Протягом 2024 року заплановані заходи Програми «Поводження з побутовими відходами на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» не були реалізовані. Основною причиною стало відсутність фінансування, оскільки наявні бюджетні ресурси були спрямовані на більш пріоритетні потреби громади. Відповідно оцінити фінансову чи ресурсну ефективність Програми - неможливо. Також відсутній безпосередній соціально-економічний ефект від Програми. Водночас проблема управління відходами залишається актуальною для громади та потребує комплексного підходу.

Основними перешкодами на шляху реалізації програми є відсутність фінансового ресурсу для її реалізації. З метою подальшої реалізації Програми пропонується переглянути її заходи з урахуванням реальних фінансових можливостей, активізувати пошук зовнішнього фінансування (грантів, субвенцій, інвестицій), а також розглядати варіанти державно-приватного партнерства або співробітництва з іншими громадами Білгород-Дністровського району.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Поводження з побутовими відходами на території Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2023-2025 роки» за 2024 рік, додається.

Додаток
до щорічного звіту про результати виконання
цільової програми «Поводження з побутовими
відходами на території Білгород-Дністровської
міської територіальної громади на 2023-2025
роки» за 2024 рік

Пояснювальна записка
до щорічного звіту про хід виконання у 2024 році цільової програми
«Поводження з побутовими відходами на території Білгород-Дністровської міської
територіальної громади на 2023-2025 роки»

1. Загальна інформація: Метою програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Протягом 2024 року зміни та доповнення до Програми не вносились.

2. Оцінка виконання заходів Програми та причини, якщо якісь заходи не були виконані або виконані частково: у 2024 році заплановані заходи Програми не були реалізовані. Основною причиною стало обмежене фінансування бюджету громади та необхідність спрямування коштів на першочергові потреби соціального й інфраструктурного характеру.

3. Загальний обсяг фінансування Програми та фактичні витрати на реалізацію кожного заходу програми: обсяг фінансування, передбачений Програмою на 2024 рік становив 9983,40 тис.грн. Фактичне фінансування заходів у звітному році не здійснювалось, витрати відсутні.

4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів протягом 2024 року не здійснювалась у зв'язку з відсутністю фінансування заходів у 2024 році.

5. Аналіз досягнення запланованих цілей Програми: цілі Програми у 2024 році не були досягнуті через відсутність практичної реалізації заходів. Водночас проблематика у сфері управління відходами залишається актуальною для громади. Ведеться моніторинг потреб і можливостей для подальшої її реалізації.

6. Висновки та пропозиції щодо продовження і коригування Програми: з урахуванням фінансових можливостей громади доцільно здійснити коригування окремих заходів Програми та провести актуалізацію потреб. Також пропонується активізувати роботу із залучення зовнішнього фінансування, у тому числі з державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших джерел.

Реалізація програми є актуальною для громади і в наступних періодах. Водночас, у зв'язку з набранням чинності нових вимог законодавства, зокрема Закону України «Про управління відходами», необхідно провести актуалізацію заходів Програми, щоб забезпечити їх відповідність вимогам закону.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО