



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від _____ м. Білгород-Дністровський № _____

Про схвалення проєкту рішення міської ради
«Звіт про результати виконання міської
цільової програми "Розвиток та фінансова
підтримка закладів охорони здоров'я Білгород-
Дністровської міської ради на 2023-2027 роки"
за 2025 рік»

На виконання Бюджетного кодексу України, Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових Програм та звітності про їх виконання, затвердженого рішенням міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII зі змінами, з метою належної підготовки щорічних та підсумкових звітів про результати виконання місцевих цільових Програм, керуючись підпунктом першим пункту «а» статті 27, частиною другою статті 42, пунктом першим частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Схвалити проєкт рішення міської ради «Звіт про результати виконання міської цільової програми "Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки" за 2025 рік» (додається).


2. Доручити начальнику управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради ЗАДОРЖНИЙ Жанні внести на розгляд сесії міської ради проєкт рішення «Звіт про результати виконання міської цільової програми "Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки" за 2025 рік».

3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на начальника управління ветеранської, соціальної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради ЗАДОРЖНУ Жанну.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря міської ради Олександра СКАЛОЗУБА.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 114
Дата реєстрації: 18.02.2026
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000F15001005B490800
Дійсний з: 21.08.2025 13:09:22
Дійсний до: 21.08.2026 13:09:22
Підписувач: Скалозуб Олександр Васильович
Мітка часу: 19.02.2026 12:05:21



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ м. Білгород-Дністровський № _____


Звіт про результати виконання
міської цільової програми «Розвиток та
фінансова підтримка закладів охорони
здоров'я Білгород-Дністровської міської
ради на 2023-2027 роки» за 2025 рік

З метою належної підготовки щорічних та підсумкових звітів про результати виконання міських цільових програм, враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ № _____ «Про схвалення проєкту рішення міської ради «Звіт про результати виконання міської цільової програми "Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки" за 2025 рік», рішення міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання» зі змінами, керуючись статтею 25, частиною другою статті 42, частиною першою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Білгород-Дністровська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити звіт про результати виконання міської цільової програми «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки» за 2025 рік (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, спорту, туризму, охорони здоров'я та соціального захисту населення (ГОНЧАРОВА Інна) та постійну комісію з питань бюджету, фінансів, соціально-економічної політики, інвестицій та ринкових відносин (ВАРЕНИК Віталій).

Проєкт рішення підготовлений
управлінням ветеранської,
соціальної політики та охорони здоров'я
за дорученням виконавчого комітету



Додаток
до рішення міської ради
від _____ 20__ р. № _____

ЗВІТ

про результати виконання комплексної міської цільової програми
«Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки» за 2025 рік

Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: 23.12.2022 №643-VIII, та зміни до неї: від 22.04.2025 №1411-VIII, від 29.07.2025 №1584, від 18.09.2025 №1663, від 30.10.2025 №1724, від 25.11.2025 №1742, від 18.12.2025 №1763

Відповідальні виконавці Програми: комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» Білгород-Дністровської міської ради, комунальне некомерційне підприємство «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» Білгород-Дністровської міської ради.

Термін реалізації Програми: 2023-2027 роки

1. Виконання заходів Програми

КНП «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня»

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис.грн	Відсоток виконання фінансування, % (гр.6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн	Рівень освоєння коштів, % (гр.8/гр.6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Придбання медичного обладнання та предметів (всього), в тому числі:	2025	КНП БД МБЛ	1329,3	1321,3	99,34	1321,3	100	Захід виконаний
	1.1 Придбання насосів шприцевих М300	2025	КНП БД МБЛ	200	192	96	192	100	Захід виконаний
	1.2 Придбання моніторів пацієнта	2025	КНП БД МБЛ	200	200	100	200	100	Захід виконаний
	1.3 Придбання гематологічного автоматичного аналізатора ВС-30s	2025	КНП БД МБЛ	300	300	100	300	100	Захід виконаний
	1.4 Придбання аналізатора сечі UA-66	2025	КНП БД МБЛ	45	45	100	45	100	Захід виконаний
	1.5 Придбання холодильнику для банку крові ТМ COOLERME D на 225л. з вбудованим моніторингом температури (40 С - 10 С)	2025	КНП БД МБЛ	427,7	427,7	100	427,7	100	Захід виконаний
	1.6 Придбання морозильнику для ультра низьких температур ТМ MELING на 450л. з вбудованим моніторингом температури (-100 С до -400 С)	2025	КНП БД МБЛ	156,6	156,6	100	156,6	100	Захід виконаний
2	2. Проведення протипожежних заходів	2025	КНП БД МБЛ	60	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань

3	3. Придбання та встановлення автоматичних пандусів для заїзду	2025	КНП БД МБЛ	200	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань
4	5. Повірка засобів вимірювальної техніки та медичного обладнання	2025	КНП БД МБЛ	220	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань
5	6. Нове будівництво, реконструкція та капітальний ремонт (всього), в тому числі:	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	8 274,64 в т.ч. субвен. 3 654,639	7872,171 в т.ч. субвенція 3 654,639	95,4	4 131,133 в т.ч. субвен. 921,042	98	
	6.2 Реконструкція кардіологічного корпусу літ. Д КНП «БДМБЛ» з добудовою приміщень під розміщення системи ангіографічної інтервенційної по вул.Сергія Файнבלата, 1, м.Білгород-Дністровський Одеської області. (Коригування ПКД)	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	55	55	100	55	100	Виконано коригування та отримано експертний звіт
	6.4 Капітальний ремонт приміщень терапевтичного відділення кардіологічного корпусу літ. "Д" КНП "БДМБЛ" за адресою вул. Сергія Файнבלата, 1 м.Білгород-Дністровський Одеської області	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	226	226	100	221,486	98	Виготовлено ПКД, отримано експертний звіт
	6.5 Капітальний ремонт приміщень неврологічного відділення кардіологічного корпусу літ. "Д" КНП "БДМБЛ" за адресою вул.Сергія Файнבלата, 1 м.Білгород-Дністровський Одеської області	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	202	201,807	100	201,807	100	Виготовлено ПКД, отримано експертний звіт
	6.6 Капітальний ремонт покрівлі хірургічного корпусу літ. "Б" КНП "БДМБЛ" за адресою вул. Сергія Файнבלата, 1 м. Білгород-Дністровський Одеської області	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	3 654,64 (субвенція)	3 654,639 (субвенція)	100	921,042 (субвенція)	25,2	Субвенція Укладено договір на виконання робіт. Роботи тривають
	6.9 Капітальний ремонт будівлі акушерсько-гінекологічного відділення літера "А І" КНП "БДМБЛ" по вул. Незалежності, 35 у м. Білгород-Дністровський Одеської області"	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	79		100	78,978	100	Виготовлено ПКД, отримано експертний звіт
	6.15 Капітальний ремонт та запровадження енергоефективних заходів у будівлі літ. «А1» акушерсько-гінекологічного відділення КНП БДМБЛ по вул. Незалежності, 35, м. Білгород-Дністровський Одеської області. (Коригування ПКД)	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	61	139,272	100	60,293	100	Виконано коригування та отримано експертний звіт
	6.13 Разом по об'єктам, в тому числі:			3 392	3 384,454	100	2 604,427	76,6	

	1. Капітальний ремонт приміщень першого поверху будівлі літ. "О" КНП "БДМБЛ" за адресою вул. Сергія Файнבלата, 1 2. Капітальний ремонт ганку будівлі літ. "О" КНП "БДМБЛ" за адресою вул. Сергія Файнבלата 1 3. Капітальний ремонт приміщень рентгенкабінету першого поверху будівлі літ. «О» 4. Капітальний ремонт приміщень рентгенкабінету (вентиляція)	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ		1 801,994 1 458,453 87,055 36,952		1 021,967 1 458,453 87,055 36,952		роботи виконано роботи виконано проект та експертиза виконані, укладено договір на виконання робіт
	6.14 Нове будівництво кисневої станції та системи медичного газопостачання КНП «БДМБЛ» за адресою: вул. Сергія Файнבלата, 1 м. Білгород-Дністровський Одеської області	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	355	211	59,4	0	0	Проектування триває
	6.16 Придбання та встановлення (монтаж) підйомно-транспортного обладнання в хірургічному корпусі КНП БДМБЛ за адресою вул. Сергія Файнבלата, 1 м. Білгород-Дністровський Одеської області	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	250	0	0	0	0	Відсутність фінансування
6	10. Придбання палива для генераторів	2025	КНП БД МБЛ	300	300	100	276,8	92,3	Захід виконаний
7	11. Придбання скла для скління приміщень	2025	КНП БД МБЛ	30	30	100	30	100	Захід виконаний
	Разом по КНП «БДМБЛ»			10413,94 в т.ч. субвен. 3654,64	9523,47 в т.ч. субвенція 3654,639	91,45	5771,133 в т.ч. субвен. 921,042	82,6	

КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги»

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4.1 Розробка ПКД, експертиза та роботи по об'єкту "Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. "В" по вул. Кишинівська, 245, м. Білгород-Дністровський, Одеської області" (у т.ч. зовнішні мережі водопостачання, влаштування пандусу, благоустрій території, зовнішні оздоблювальні роботи, зовнішні мережі водовідведення)	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	100	0	0	0	0	Роботи завершено по зовнішнім мережам водовідведення Відсутність фінансування
	4.3 Підключення до мереж електропостачання нежитлової будівлі по вул. Миколаївська, 55-Б, м. Білгород-Дністровський Одеської області	2025	КНП «БДЦПМСД»	120	120	100	119,947	100	Захід виконаний
2	5. Придбання палива для генераторів	2025	КНП «БДЦПМСД»	60	60	100	60	100	Захід виконаний
	Разом по КНП БД ЦПМСД			280	180	66,7	179,947	100	

КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня»

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис.грн	Відсоток виконання фінансування, % (гр.6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн	Рівень освоєння коштів, % (гр.8/гр.6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3. Розробка ПКД, експертиза та роботи по об'єкту: Придбання та встановлення (монтаж) підйомно-транспортного обладнання в будівлі поліклініки КНП БД ЦРЛ літера А, за адресою вул. Свято-Георгієвська, 1-а, м. Білгород-Дністровський Одеської області	2025	ДЖКГ та КБ, БДМУКБ	250	0	0	0	0	Відсутність фінансування
2	4. Придбання палива для генераторів	2025	КНП «БД ЦРЛ»	140	140	100	122,55	87,5	Економія за рахунок вигідних пропозицій
Разом по КНП БД ЦРЛ				390	140	38,5	122,55	87,5	

2. Виконання результативних показників Програми

КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня»

№ з/п	Назва показника	Планове значення показника за Програмою	Планове значення показника відповідно до бюджету	Рівень відповідності плану, % (гр. 4/ гр. 3x100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання,% (гр 6/ гр4 x 100)	Причина невиконання	Заходи для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Показник витрат (тис. грн)							
1	Кількість обладнання, яке потрібно придбати (всього), в тому числі:	18	18	100	18	100		
	1.1 Кількість насосів шприцевих М300, що потрібно придбати	8	8	100	8	100		
	1.2 Кількість моніторів пацієнта, що потрібно придбати	5	5	100	5	100		
	1.3 Кількість гематологічних автоматичних аналізаторів ВС-30s, що необхідно придбати	1	1	100	1	100		
	1.4 Кількість аналізаторів сечі UA-6б, що необхідно придбати	1	1	100	1	100		
	1.5 Кількість холодильників для банку крові TM COOLERME D на 225 л, що потрібно придбати	2	2	100	2	100		
	1.6 Кількість морозильників для ультра низьких температур TM MELING на 450 л, що потрібно придбати	1	1	100	1	100		
2	Кількість об'єктів, які потребують встановлення системи протипожежного захисту	1	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань	
3	Кількість автоматичних пандусів, які необхідно встановити	1	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань	

КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги»

№ з/п	Назва показника	Планове значення показника за Програмою	Планове значення показника відповідно до бюджету	Рівень відповідності плану, % (гр. 4/гр. 3x100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання, % (гр 6/ гр4 x 100)	Причина невиконання	Заходи для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Показник витрат							
1	Розробка ПКД, експертиза та проведення ремонтних робіт	2	1	50	1	100		
	4.1 Кількість будівель, що потребують розробки ПКД, експертизи та робіт за адресою вул. Кишинівська, 245, м. Білгород-Дністровський, Одеської області" (у т.ч. зовнішні мережі водопостачання, влаштування пандусу, благоустрій території, зовнішні оздоблювальні роботи, зовнішні мережі водовідведення)	1	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань	
	4.3 Кількість будівель, які необхідно підключити до мереж електропостачання	1	1	100	1	100		
2	Кількість палива, що планується придбати (л)	1100	1100	100	1111	101		
	2. Показник продукту							
1	4.1 Кількість проєктів для розробки та початку ремонтних робіт	1	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань	
	4.3 Кількість будівель, по яким планується підключення до мереж електропостачання	1	1	100	1	100		
2	Кількість палива, що потрібно придбати (л)	1110	1110	100	1111	101		
	3. Показник ефективності (грн)							
1	Середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання	100	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань	
	Середні витрати на підключення до мереж електропостачання нежитлової будівлі	120	120	100	119,947	99,96		
2	Середні видатки на 1 літр палива	54,54	54,54	100	54	100		
	4. Показник якості							
1	Питома вага площі, що зазнала ремонт, до площі, що потребувала ремонтних робіт	100	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань	
	Відсоток забезпеченості коштами на підключення до мереж електропостачання АЗПСМ	100	100	100	100	100		
2	Рівень забезпеченості паливом для генераторів на перші п'ять діб роботи Центру	100	100	100	100	100		

КНП« Білгород-Дністровська центральна районна лікарня»

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Показник витрат (грн)							
1	Кількість об'єктів, що потребують розробки ПКД, експертизи та монтажу обладнання	1	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань	
2	Кількість палива, що планується придбати (л)	2600	2600	100	2500	96,2		
	2. Показник продукту							

1	Кількість об'єктів, по яким планується розробка ПКД, експертиза та монтаж обладнання	1	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань
2	Кількість палива, що придбано (л)	2600	2600	100	2500	96,2	
3. Показник ефективності (грн)							
1	Середні витрати на розробку 1 проекту, експертизи та монтажу обладнання	200	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань
2	Середні видатки на придбання 1 літра палива	54	54	100	49,02	90,8	
4. Показник якості							
1	Рівень готовності проектної документації, експертизи та монтажу обладнання	100	0	0	0	0	Відсутність бюджетних асигнувань
2	Рівень забезпеченості паливом для генераторів на перші 5 діб роботи лікарні	100	100	100	100	100	

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої реалізації Програми.

Заходи міської цільової програми «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки» в 2025 році були профінансовані на 66%. Профінансовані заходи виконані на 95% (по КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня» на 83%; по КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» – на 100%, по КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» - на 100%).

Корисність програми полягає в забезпеченні якості надання медичної допомоги завдяки покращенню матеріально-технічної бази КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня», а саме: придбання насосів шприцевих, моніторів пацієнта, гематологічного автоматичного аналізатора, аналізатора сечі, холодильників для банку крові, морозильнику для ультра низьких температур; а також виготовлення та коригування ПКД, початок та продовження робіт з реконструкції та будівництва об'єктів КНП «Білгород-Дністровська міська багатопрофільна лікарня»; підключення до мереж електропостачання нежитлової будівлі по вул. Миколаївська, 55-Б для КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги». В рамках даної програми всі КНП Білгород-Дністровської міської ради забезпечені паливом для генераторів на п'ять діб роботи у випадку відсутності централізованого електропостачання.


Враховуючи вищезазначене, реалізація Програми може бути продовжена на 2026 рік.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
 № документа: 114
 Дата реєстрації: 18.02.2026
 Сертифікат: 6FA97849F1B2570D040000097E300006E880A00
 Дійсний з: 08.01.2026 11:47:49
 Дійсний до: 08.01.2027 11:47:49
 Підписувач: Величко Ігор Олександрович
 Мітка часу: 19.02.2026 12:07:43

Пояснювальна записка
до звіту про результати виконання міської програми
«Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я
Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки» за 2024 рік

Заходи комплексної міської цільової програми «Розвиток та фінансова підтримка закладів охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради на 2023-2027 роки» (далі – Програма) в 2025 році були профінансовані на 66%. Профінансовані заходи Програми виконані на 95% (по КНП «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» на 83%; по КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» – на 100%, по КНП «Білгород-Дністровська центральна районна лікарня» - на 100%).


В 2025 році Програмою передбачено виділення коштів на покращення матеріально-технічної бази КНП «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня». Захід виконаний на 100%. Придбані насоси шприцеві (8 од.), монітори пацієнта (5 од.), гематологічний автоматичний аналізатор (1 од.), аналізатор сечі (1 од.), холодильники для банку крові (2 од.), морозильник для ультра низьких температур (1 од.) на загальну суму 1321,3 тис. грн.


В рамках даної Програми в 2025 році забезпечено виконання всіх запланованих заходів з виготовлення та корегування проєктно-кошторисної документації, початку та продовження робіт з реконструкції та будівництва об'єктів КНП «Білгород-Дністровська міська багатoproфільна лікарня» на загальну суму 4143 тис. грн; проведено підключення до мереж електропостачання нежитлової будівлі по вул. Миколаївська, 55-Б для КНП «Білгород-Дністровський Центр первинної медико-санітарної допомоги» на суму 120 тис. грн.

Всі КНП Білгород-Дністровської міської ради забезпечені паливом для генераторів на п'ять діб роботи у випадку відсутності централізованого електропостачання на загальну суму 560 тисяч гривень.

Начальник УВСПОЗ

Жанна ЗАДОРЖНА

 СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 114
Дата реєстрації: 18.02.2026
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000F15001005B490800
Дійсний з: 21.08.2025 13:09:22
Дійсний до: 21.08.2026 13:09:22
Підписувач: Скалозуб Олександр Васильович
Мітка часу: 19.02.2026 12:05:21

 СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 114
Дата реєстрації: 18.02.2026
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000097E300006E880A00
Дійсний з: 08.01.2026 11:47:49
Дійсний до: 08.01.2027 11:47:49
Підписувач: Величко Ігор Олександрович
Мітка часу: 19.02.2026 12:07:43