



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від _____

м. Білгород-Дністровський

№ _____

Про схвалення проєкту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода - Дністровського на 2025-2028 роки» за 2025 рік

На виконання рішення Білгород-Дністровської міської ради від 30.07.2020 року №1345-VII «Про затвердження Порядку розроблення, фінансування, моніторингу міських цільових програм та звітності про їх виконання» зі змінами та доповненнями, керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 27, частиною другою статті 42, пунктом 1 частини другої статті 52, частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В :

1. Схвалити проєкт рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода - Дністровського на 2025-2028 роки» за 2025 рік», згідно з додатком.


2. Директору Департаменту житлово - комунального господарства та капітального будівництва РАСПОРОВСЬКОМУ Владиславу внести на розгляд Білгород-Дністровської міської ради проєкт рішення «Щорічний звіт про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода - Дністровського на 2025-2028 роки» за 2025 рік».

3. Відповідальність за організацію виконання рішення покласти на директора Департаменту житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради РАСПОРОВСЬКОГО Владислава.

4. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів КРИШТОПОВА Андрія.

Секретар міської ради

Олександр СКАЛОЗУБ



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 187
Дата реєстрації: 19.03.2026
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D04000000F15001005B490800
Дійсний з: 21.08.2025 13:09:22
Дійсний до: 21.08.2026 13:09:22
Підписувач: Скалозуб Олександр Васильович
Мітка часу: 20.03.2026 12:48:58

Додаток
до рішення виконавчого комітету
від _____ № _____



БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЄКТ РІШЕННЯ

від _____ м. Білгород-Дністровський № _____


Щорічний звіт про результати виконання
цільової програми «Благоустрій території
міста Білгорода - Дністровського на 2025-2028
роки» за 2025 рік

Враховуючи рішення виконавчого комітету від _____ року № _____ «Про схвалення
проекту рішення Білгород-Дністровської міської ради «Щорічний звіт про результати
виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода - Дністровського на
2025-2028 роки» за 2025 рік», керуючись ст. 25, частиною другою ст. 42, частиною першою
ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Прийняти до відома щорічний звіт про результати виконання цільової програми
«Благоустрій території міста Білгорода - Дністровського на 2025-2028 роки» за 2025 рік»
згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Білгород-
Дністровської міської ради з питань житлово-комунального господарства, транспорту, зв'язку,
управління комунальною власністю (голова комісії МОРОЗОВ Олександр).

проект рішення підготовлено Департаментом житлово-
комунального господарства та капітального будівництва за
дорученням виконавчого комітету Білгород-Дністровської
міської ради



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 187
Дата реєстрації: 19.03.2026
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D0400000097E300006E880A00
Дійсний з: 08.01.2026 11:47:49
Дійсний до: 08.01.2027 11:47:49
Підписувач: Величко Ігор Олександрович
Мітка часу: 20.03.2026 14:55:05

Додаток

до рішення Білгород-Дністровської
міської ради

від _____ № _____

Щорічний звіт
про результати виконання**цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода - Дністровського на 2025-2028 роки» за 2025 рік**Дата і номер рішення, яким затверджено Програму: від 24.12.2024 року №1392-VIIIДата і номер рішення, яким вносились зміни та доповнення: рішення Білгород-Дністровської міської ради від 18.12.2025 № 1768 -VIII,Відповідальний виконавець Програми: Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва/
міський центр «Благоустрій», КП «Автотранссервіс».Строк реалізації Програми 2025-2028 роки

1. Виконання заходів Програми

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання МЦ «Благоустрій»	2025	ДЖКГ та КБ, МЦ «Благоустрій»	32244,00	25697,819	79,7	24491,218	95,30	Потреби підприємств приведено у відповідність до фактичного фінансування, передбаченого бюджетом на 2025 рік.
2	Санітарне очищення міста	2025	ДЖКГ та КБ, КП «Автот-	8162,98	6377,455	78,13	6377,455	100	

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			ранссервіс»						
3	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	2025	ДЖКГ та КБ, МЦ «Благоустрій»	600,00	393,281	65,55	346,32	88,06	Проводилися лише першочергові роботи, виконання яких не могло бути відтерміновано
4	Забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста	2025	ДЖКГ та КБ, МЦ «Благоустрій»	1192,07	408,3	34,25	407,377	99,77	Роботи з утримання парків, скверів та зелених зон міста не належать до першочергових в умовах воєнного стану, тому виконувалися в обсягах, необхідних для підтримання належного стану територій.
4.1	придбання, виготовлення та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та			187,00	54,00	28,88	53,874	99,77	Придбано матеріали: - брус дерев'яний для лавок - 117 шт.;

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста, придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста								- труба металева профільна для ремонту лавок 60 пог. м ; - клей, фарби для ремонту елементів благоустрою; - хімічна продукція для утримання фонтану (хлор, реагенти, антибактеріальні засоби)
4.2	створення та утримання меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамлені, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом.			280,07	139,3	49,74	139,260	99,97	Придбано матеріали, в тому числі: - електротовари для освітлення Алеї пам'яті (прожектори 10 W (40 шт.); провід (170 м) та супутні електротовари; гранітні вази з підставками для квітів (20 шт.);

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									- металеві каркаси для банерів (8 шт.); - банери з фотозображенням на дерев'яних каркасах (14 шт.); - труба профільна для виготовлення каркасів (198 пог. м грн).
4.3	розроблення проектів землеустрою та інші послуги, пов'язані з оформленням земельних ділянок у комунальну власність			125,00	64,00	51,2	64,00	100	виготовлено документацію на сквер ГЕРОЇВ, сквер МОЛОДІЖНИЙ, сквер БЕССАРАБСЬКИЙ, парк ПЕРЕМОГИ
4.4	поточний ремонт дорожнього покриття парків, скверів підрядним способом			600,00	151,0	25,17	150,242	99,50	виконано поточний ремонт дорожнього покриття в сквері Воїнської Слави підрядним способом (площа 124,2 кв. м)

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	Забезпечення належного озеленення міста, у тому числі:	2025	ДЖКГ та КБ, МЦ «Благоустрій»	692,30	13,128	1,9	13,128	100	Роботи з забезпечення належного озеленення міста не належать до першочергових, тому виконувалися в обсягах, необхідних для підтримання належного озеленення.
5.1	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень			642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не подавались заявки на фінансування даного заходу враховуючи доведений обсяг фінансування.
5.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень			50,30	13,128	26,1	13,128	100	МЦ «Благоустрій» було придбано: колишки для підв'язування саджанців у кількості 420 шт.; хомути та сітки ПВХ;

№ з/п	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Плановий обсяг фінансування, тис. грн.	Фактичний обсяг фінансування передбачений бюджетом громади, тис. грн	Відсоток виконання фінансування, (гр6/гр5*100)	Фактично освоєно коштів, тис. грн.	Рівень освоєння коштів (гр8/гр6*100)	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									інсектицид "Залп" в кількості 4 л.
6	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт майна	2025	ДЖКГ та КБ, МЦ «Благоустрій»	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Не подавались заявки на фінансування даного заходу враховуючи доведений обсяг фінансування
6.1	реконструкція навісу для піску, який знаходиться в критичному аварійному стані, розташований по вул. Ізмаїльська, 178-А, МЦ "Благоустрій"			2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Водночас зазначений напрямок залишається актуальним.
7	Утримання кладовищ	2025	ДЖКГ та КБ, МЦ «Благоустрій»	234,00	76,642	32,75	72,022	93,97	Захід виконувався в обсягах, необхідних для підтримання належного стану кладовищ
Разом по КП «Автотранссервіс»				8162,98	6377,455	78,13	6377,455	100,00	X
Разом по МЦ «Благоустрій»				36962,37	26589,17	71,94	25330,065	95,26	X
Разом по програмі:				45125,35	32966,625	73,06	31707,52	96,18	X

2. Виконання результативних показників Програми:

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
І. Показники затрат								
1	Обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення тис. кВт·год.	605,889	471,77	77,86	328,921	69,72	Спожито менший обсяг електричної енергії внаслідок вжиття енергозберігаючих заходів та скорочення часу фактичного включення зовнішнього освітлення	Вжиття заходів для досягнення показника не потребувалось
2	Кількість світлоточок, од	2890	2890	100	2890	100		
3	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, км	139,155	139,155	100	141,94	102	Збільшено протяжність мереж зовнішнього освітлення за рахунок підключення нових об'єктів	
4	Кількість дерев, що доглядаються, од	2485	2380	95,77	2380	100		
5	Площа парків, скверів та зелених зон, що підлягає утриманню, га	10,6727	10,6727	100	10,6727	100		

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду), га	12,8362	12,8362	100	12,8362	100		
7	Загальна площа асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, м ²	22392,0	22392,0	100	22392,0	100		
8	Площа асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що потребує відновлення, м ²	600,0	135,0	22,5	124,2	92,0	Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування та з урахуванням пріоритетності реалізації заходів	Вжиття заходів для досягнення показника не потребувалось
9	Кількість об'єктів комунального майна, що планується відремонтувати, од.	1	0	0	0	0	Не подавались заявки на фінансування даного заходу враховуючи доведений обсяг фінансування Водночас зазначений напрямок залишається актуальним.	

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою, га	14,8039	14,8039	100	14,8039	100		
12	Площа території, що потребує санітарного очищення, тис.м ²	717	717	100	717	100		
II Показники продукту								
1	Кількість комунальних підприємств, які здійснюють благоустрій міста, од.	2	2	100	2	100		
2	Кількість світлоточок, які планується встановити, од.	10	10	100	10	100		
3	Рівень освітлення вулиць на кінець поточного року, %	98,97	98,97	100	98,97	100		
4	Кількість дерев, що планується доглянути, од.;	2485	2380	95,77	2380	100		
5	Площа, на якій планується висадити квіткову розсаду, кв.м	8,0246	8,0246	100	8,0246	100		
6	Територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується	12,8362	12,8362	100	12,8362	100		

[illegible]

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік, кВт·год.	209,65	65,07	31,04	45,07	69,26	Відхилення показника зумовлене зменшенням фактичного обсягу споживання електричної енергії	Вжиття заходів для досягнення показника не потребувалось
2	Середні витрати на утримання однієї світлоточки в рік, тис.грн	2,222	0,795	35,78	0,46	57,86		
3	Середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення, тис.грн	27,87	14,87	53,35	14,23	95,7		
4	Середні витрати на санітарне очищення (догляд) 1 тис.м ² території, тис.грн	14,66	11,45	78,10	11,45	100		
5	Середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади, тис.грн	30,0	60,65	202,17	60,02	98,96	Відхилення показника зумовлене зменшенням фактичного обсягу витрат	Вжиття заходів для досягнення показника не потребувалось
6	Середні витрати на догляд та санітарне прибирання 1 га території об'єктів зеленого господарства (парків, скверів та	473,361	451,442	95,37	451,19	99,94		

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	зелених зон міста), тис.грн							
7	Середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, тис.грн	1,0	1,119	111,9	1,21	108,13		
8	Середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища, тис.грн	214,776	172,862	80,48	172,230	99,63	Відхилення показника зумовлене зменшенням фактичного обсягу витрат	Вжиття заходів для досягнення показника не потребувалось
9	Середні видатки на проведення відлову для проведення стерилізації однієї тварини , тис.грн	1,935	1,935	100	1,643	84,91	Відхилення показника зумовлене зменшенням фактичного обсягу витрат	Вжиття заходів для досягнення показника не потребувалось
IV. Показники якості								
1	Питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби, %	100	100	100	100	100		
2	Динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку в рік	349,42	59,34	16,98	69,26	116,72		

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	порівняно з попереднім роком, %							
3	Питома вага території, на якій планується здійснити санітарне очищення до площі території, яка потребує санітарного очищення, %	77,66	77,66	100	77,66	100		
4	Питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби, %	100	100	100	100	100		
5	Питома вага прибраної, доглянутої площі парків, скверів та зелених зон до площі, що підлягає догляду та прибиранню, %	100	100	100	100	100		
6	Питома вага доглянутих дерев до тих, що потребували догляду, %	100	100	100	100	100		
7	Питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості,	100	100	100	100	100		

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	яку потрібно було висадити, %							
9	Питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення, %	100	50	50	50	100		
10	Динаміка кількості висадки квіткової розсади порівняно з попереднім роком, %	89,55	119,1	133	123,06	103,32		
11	Питома вага площі асфальтового покриття територій парків, скверів та зелених зон, що планується відновити, до площі асфальтового покриття, що потребує відновлення, %	100	100	100	100	100		
12	Питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у	100	100	100	100	100		

№ з/п	Найменування показника, од.виміру	Планове значення показника відповідно до Програми	Планове значення показника відповідно до бюджету Програми	Рівень відповідності плану, % (гр4/гр3*100)	Фактичне значення показника	Рівень виконання показника, % (гр6/гр4*100)	Причини невиконання	Яких заходів вжито для досягнення показника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	загальній площі кладовищ, %							
13	Динаміка кількості заходів з санітарного очищення порівняно з попереднім роком, %	100	100	100	100	100		

3. Оцінка ефективності виконання Програми та пропозиції щодо подальшої її реалізації: протягом звітнього періоду заходи Програми здійснювалися в межах доведених головному розпоряднику та виконавцям граничних обсягів бюджетних асигнувань із урахуванням пріоритетності заходів в умовах воєнного стану. Основну увагу було приділено підтриманню належного благоустрою території громади в межах наявного ресурсу.

Освоєно 96% коштів, передбачених бюджетом, що підтверджує належний рівень фінансової дисципліни та ефективне використання фінансових ресурсів. Вжиті заходи дозволили забезпечити базовий рівень комфортності для населення в умовах воєнного стану.

Сфера благоустрою характеризується значною кількістю невирішених завдань. Їх виконання у повному обсязі потребує додаткового фінансового забезпечення.

З огляду на те, що благоустрій належить до власних повноважень органу місцевого самоврядування, продовження реалізації Програми є обґрунтованим і необхідним. З метою підвищення результативності доцільно активізувати роботу щодо залучення додаткових джерел фінансування, зокрема грантових коштів, міжнародної технічної допомоги або інших незаборонених законом джерел фінансування.

Пояснювальна записка до щорічного звіту про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода - Дністровського на 2025-2028 роки» за 2025 рік, додається.

Додаток
до щорічного звіту про результати виконання
цільової програми «Благоустрій території міста
Білгорода - Дністровського на 2025-2028 роки»
за 2025 рік

Пояснювальна записка
до щорічного звіту про хід виконання у 2025 році цільової програми «Благоустрій
території міста Білгорода - Дністровського на 2025-2028 роки»

1. Загальна інформація про Програму «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на 2025-2028 роки»: програма затверджена рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 24.12.2024 № 1392-VIII.

Метою програми є забезпечення належного рівня благоустрою території міста, створення комфортних умов для проживання, відпочинку та безпечного пересування мешканців.

Відповідальним виконавцем Програми є Департамент житлово-комунального господарства та капітального будівництва, співвиконавцями - МЦ «Благоустрій» та КП «Автотранссервіс».

Протягом звітнього періоду до Програми було внесено зміни та доповнення на підставі рішення Білгород-Дністровської міської ради від 18.12.2025 № 1768-VIII, а відкориговано розділ 8 «Оновлення парку спеціалізованої техніки та обладнання до неї для здійснення заходів з належного благоустрою міста» враховуючи актуальну потребу МЦ «Благоустрій»:

виключено фінансування, яке було заплановане по розділу 8 на 2025 рік, у зв'язку з тим що заходи будуть реалізовуватись у наступних роках;

заплановано, на 2026 рік, придбання «причепу тракторного 2ПТС6» з орієнтовною вартістю 350,000 тис. грн;

виключено підрозділ 8.5 «навісний піскорозкидувач» у зв'язку з відсутністю потреби на підприємстві у використанні даного обладнання;

заплановано, на 2026 рік, придбання «косарок садових подрібнювачів (мульчер) на трактор - 2 од.» з орієнтовною вартістю 150,000 тис. грн;

виключено підрозділ 8.7 «мотопомпа для викачування води - 2 од.» у зв'язку з відсутністю потреби на підприємстві у використанні даного обладнання;

заплановано придбання техніки за рахунок коштів бюджету Білгород-Дністровської міської територіальної громади на 2026 рік:

телескопічний навантажувач, в тому числі монтажна платформа (люлька), включаючи витрати на доставку - 3500,00 тис.грн;

розміточна машина для нанесення дорожньої розмітки, включаючи витрати на доставку - 300,00 тис.грн

заливальник швів, включаючи витрати на доставку -1500,00 тис.грн;

тепловий спис (для очищування та просушування тріщин, швів, вибоїн), включаючи витрати на доставку- 160,00 тис.грн;

на 2028 рік заплановано придбання «самоскиду вантажністю 5,0 з орієнтовною вартістю 4000,00 тис.грн та «підйомника автомобільного гідравлічного (автовишка) 18-24 м» з орієнтовною вартістю 4000,000 тис. грн.

В загальному підсумку відбулись наступні зміни в обсягах фінансування:

Джерела фінансування	Роки виконання програми, (відхилення)				Усього, тис.грн
	2025	2026	2027	2028	
Бюджет Білгород - Дністровської міської територіальної громади	-3960,00	+1710,00	0	+8000,00	+5750,00

2. Оцінка виконання заходів Програми та причини, якщо якісь заходи не були виконані або виконані частково: протягом 2025 року реалізація заходів Програми здійснювалася частково.

заходи Програми з благоустрою міста реалізовувалися в межах наявних фінансових ресурсів та з урахуванням пріоритетних потреб громади.

Було проведено поточні роботи з утримання дорожньо-мостового господарства, нанесення розмітки, заміни дорожніх знаків, підсипання доріг у зимовий період, першочергові роботи з освітлення вулично-дорожньої мережі, а також виконано окремі заходи з озеленення та утримання зелених насаджень.

Забезпечено функціонування міського центру «Благоустрій» та бюджетної ділянки санітарної очистки міста та регулярних спеціальних пасажирських перевезень КП «Автотранссервіс».

Загалом виконання заходів протягом 2025 року дозволило забезпечити базовий рівень благоустрою міста та підтримати санітарний, технічний і естетичний стан територій.

№ з/п	Зміст заходів	Фактичний обсяг фінансування	Інформація про виконання заходу / Причини невиконання або часткового виконання заходу
1	Утримання МЦ «Благоустрій»	24491,218	Виконання плану становить 75,96%, тобто відхилення від виконання плану -24,04%. Підприємством було приведено свої планові потреби до фактично отриманих граничних лімітів фінансування. Кошти були витрачено на утримання підприємства, в тому числі, в тому числі заробітна плата з нарахуваннями на неї - 17 593,389 тис. грн.. Було оплачено послуги з розробки проектів землеустрою (вул. Єврейська, 21; вул. Миколаївська, 84), оцінка вартості майна (ТЗ АТЕК), експертне обстеження та технічне обслуговування автопідйомників, поточний ремонт даху та навісу складу, поточний ремонт та тех. обслуговування автовишок, технічний контроль, тех. огляд та ремонт транспортних засобів, тех. обслуговування та ремонт оргтехніки, юридичні послуги, охорона притулку для бездомних тварин, послуги КЕП та програмного забезпечення. Навчання робітників з питань охорони праці, публічних закупівель, здійснення технічного огляду транспорту та обов'язкового страхування, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку та Інтернету, поточний ремонт автотранспорту, юридичні послуги, обслуговування програм, т/о та перезарядка вогнегасників, придбання засобів індивідуального захисту, тощо. Протягом 2025 року робітниками МЦ «Благоустрій» було виловлено 366 безпритульних тварин (собак) та транспортовано до ветеринарного центру для стерилізації, вакцинації, чипування з подальшим поверненням до місць проживання.

№ з/п	Зміст заходів	Фактичний обсяг фінансування	Інформація про виконання заходу / Причини невиконання або часткового виконання заходу
2.	Санітарне очищення міста	6377,455	Виконання плану становить 78,13%, тобто відхилення від виконання плану -21,87%. Підприємством було приведено свої планові потреби до фактично отриманих граничних лімітів фінансування. Кошти було освоєно за наступними напрямками: виплата заробітної плати - 4929,73484 тис. грн. та нарахування на заробітну плату - 993,2556 тис. грн.; придбання палива - 148,140 тис. грн.; придбання запасних частин - 114,51168 тис.грн.; придбання шин - 92,60016 тис. грн.; придбання мастил – 13,7967 тис. грн.; придбання спецодягу -65,912 тис.грн; термокухлі -7,35 тис.грн; послуги - 12,154 тис грн, (в т.ч.ТО - 2,750тис.грн; та страхування техніки - 9,134тис.грн).
3	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	346,32	Виконання плану становить 57,72%, тобто відхилення від виконання плану -42,28%. Поточний ремонт вуличного освітлення здійснювався по вулицям: вул. Степова, вул. Свято-Георгіївська, вул. Богдана-Хмельницького, вул. Кишинівська, вул. Софіївська, розпочато роботи з ремонту мережі на вул. Бугазька. Також здійснювалось утримання мережі вуличного освітлення (заміна ЛЕД-лам, ремонт світильників, заміна дільниць оголених проводів, заміна ЛЕД-стрічки на декоративних консолях тощо.
4	Забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста	407,377	Виконання плану становить 34,17%, тобто відхилення від виконання плану -65,83%. Роботи виконувались в межах доведеного обсягу фінансування.
4.1	придбання, виготовлення та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста, придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста		Придбано матеріали: - брус дерев'яний для лавок 117 од. на загальну суму 19,43882 тис.грн; - труба металева профільна для ремонту лавок 60 пог. м. на загальну суму 4,33224 тис.грн; - клей, фарби для ремонту елементів благоустрою на загальну суму 5,703 тис.грн; - хімічна продукція для утримання фонтану (хлор, реагенти, антибактеріальні засоби) на загальну суму 24,400 тис.грн.
4.2	створення та утримання меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-		Придбано матеріали, в тому числі: - електротовари для освітлення Алеї пам'яті (прожектори 10 W 40 шт.; провід 170 м та інші

№ з/п	Зміст заходів	Фактичний обсяг фінансування	Інформація про виконання заходу / Причини невиконання або часткового виконання заходу
	українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамленні, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом.		супутні електротовари) на загальну суму 19,747 тис.грн; - гранітні вази з підставками для квітів 20 шт. на загальну суму 25,090 тис. грн; - металеві каркаси для банерів 8 шт. на загальну суму 26,46204 тис.грн; - банери з фотозображенням на дерев'яних каркасах 14 шт. на загальну суму 56,0 тис.грн; - труба профільна для виготовлення каркасів 198 пог. м. на загальну суму 11,96129 тис.грн.
4.3	розроблення проектів землеустрою та інші послуги, пов'язані з оформленням земельних ділянок у комунальну власність		розроблено проектів землеустрою: сквер ГЕРОЇВ, загальна вартість 12,0 тис.грн; сквер МОЛОДІЖНИЙ загальна вартість 12,0 тис.грн; сквер БЕССАРАБСЬКИЙ загальна вартість 20,0 тис.грн; парк ПЕРЕМОГИ загальна вартість 20,0 тис.грн.
4.4	поточний ремонт дорожнього покриття парків, скверів підрядним способом		виконано поточний ремонт покриття доріжок «Алеї пам'яті» в сквері Воїнської Слави - облаштування тротуарною плиткою підрядним способом (в т.ч. технагляд), площа 124,2 кв. м. загальна вартість проведених робіт 150,24225 тис.грн.
5.	Забезпечення належного озеленення міста, у тому числі:	13,128	Виконання плану становить 1,9%, тобто відхилення від виконання плану -98,10%.
5.1	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень		Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
5.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень		Кошти було направлено за наступними напрямками: придбання колишків для підв'язування саджанців у кількості 420 шт.; придбання хомути та сітки ПВХ; придбання інсектицид "Залп" в кількості 4 л.
6	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт майна	0,00	Виконання плану становить 0%, тобто відхилення від виконання плану -100%.
6.1	реконструкція навісу для піску, який знаходиться в критичному аварійному стані, розташований по вул. Ізмаїльська, 178-А, МЦ "Благоустрій"		Захід не виконувався, оскільки не є першочерговим в умовах воєнного стану.
7	Утримання кладовищ	72,022	Виконання плану становить 30,78%, тобто відхилення від виконання плану -69,22%. Кошти було направлено за напрямками:

№ з/п	Зміст заходів	Фактичний обсяг фінансування	Інформація про виконання заходу / Причини невиконання або часткового виконання заходу
			придбання матеріалів для облаштування могил загиблих воїнів (навершя на прапор); знаряддя для утримання кладовищ (віник, пензлі, секатор, сапки тощо); сплачено за вивезення крупногабаритного сміття після прибирання на кладовищах.

3. Загальний обсяг фінансування Програми та фактичні витрати на реалізацію кожного заходу програми (якщо змінилася сума, зазначити підстави та розміри): станом на 01.01.2025 року плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2025 рік становив 49085,35 тис.грн.

Протягом 2025 року було внесено зміни та доповнення до програми, які вплинули на загальний обсяг фінансування. Так, рішенням Білгород-Дністровської міської ради від 18.12.2025 № 1768 -VIII було зменшено плановий обсяг фінансування на 3960,00 за рахунок наступних змін:

підрозділ 8.3. придбання підйомник автомобільний гідравлічний (автовишка) 18-24м» перенесено на 2028 рік з обсягом фінансування 4000,00 тис.грн, за рахунок чого обсяг фінансування по 2025 року зменшено на 3500,00 тис.грн;

підрозділ 8.4. придбання причепа тракторного 2ПТС-6 перенесено на 2026 рік з обсягом фінансування 350,00 тис.грн, за рахунок чого обсяг фінансування по 2025 року зменшено на 300,00 тис.грн;

підрозділ 8.6 придбання косарки садової подрібнювача (мульчер) на трактор у кількості 2 од., перенесено на 2026 рік з обсягом фінансування 150,00 тис.грн, за рахунок чого обсяг фінансування по 2025 року зменшено на 120,00 тис.грн;

підрозділ 8.7 придбання мотопомпи для викачування води у кількості 2 од., було виключено, за рахунок чого обсяг фінансування по 2025 року зменшено на 40,00 тис.грн.

В цілому, за рахунок внесених змін та доповнень до програми, плановий обсяг фінансування протягом звітного періоду було зменшено на 8,07%, який в підсумку становив 45125,35 тис. грн, із яких бюджетні призначення затверджені в обсязі 32966,625 тис. грн, що складає 73,06 % від запланованої потреби.

Фактичне освоєння бюджетних коштів становить 31707,52 тис. грн, або 96,18% від бюджетних призначень.

Рівень фактичних витрат відносно планового фінансування становить 70,26%. Фактичні витрати на реалізацію кожного заходу:

№ з/п	Зміст заходів	Виконавці	Фактично освоєно коштів, тис. грн.
1	Утримання МЦ «Благоустрій»	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	24491,218
2	Санітарне очищення міста	ДЖКГ та КБ/ КП «Автотранссервіс»	6377,455
3	Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	346,32
4	Забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста		407,377
4.1	придбання, виготовлення та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та		53,874

№ з/п	Зміст заходів	Виконавці	Фактично освоєно коштів, тис. грн.
	елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста, придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста		
4.2	створення та утримання меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамленні, металевих каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом.		139,260
4.3	розроблення проектів землеустрою та інші послуги, пов'язані з оформленням земельних ділянок у комунальну власність		64,00
4.4	поточний ремонт дорожнього покриття парків, скверів підрядним способом		150,242
5.	Забезпечення належного озеленення міста, у тому числі:	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	13,128
5.1	проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень		0,00
5.2	утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень		13,128
6	Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт майна	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	0,00
6.1	реконструкція навісу для піску, який знаходиться в критичному аварійному стані, розташований по вул. Ізмаїльська, 178-А, МЦ "Благоустрій"		0,00
7	Утримання кладовищ	ДЖКГ та КБ МЦ «Благоустрій»	72,022
Разом по програмі			31707,52

4. Оцінка ефективності використання фінансових ресурсів: за результатами виконання заходів цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на 2025-2028 роки» можна зробити наступні висновки щодо ефективності використання фінансових ресурсів відносно затверджених бюджетних асигнувань на 2025 рік:

Загальний рівень освоєння коштів за 2025 рік становить 96,18% від передбаченого бюджетом обсягу, що свідчить про високу ефективність використання наявних фінансових ресурсів, незважаючи на їх недостатність для повного виконання всіх запланованих заходів.

Розділ 1 «Утримання МЦ «Благоустрій» - 95,30%.

Розділ 2 «Санітарне очищення міста» - 100%.

Розділ 3 «Забезпечення освітлення міста з використанням сучасних енергозберігаючих технологій, в тому числі декоративного освітлення» - 88,06%.

Розділ 4 «Забезпечення належного утримання причалів, парків, скверів та зелених зон міста» - 99,77%, у тому числі:

придбання, виготовлення та встановлення нових об'єктів та елементів благоустрою, ремонт та утримання об'єктів та елементів благоустрою, які розташовано на території парків, скверів та зелених зонах міста, придбання або виготовлення лавок та урн для розміщення на території парків, скверів та зелених зон міста -99,77%;

створення та утримання меморіалу «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні» - придбання банерів з фото загиблих воїнів на дерев'яному обрамленні, металевих

каркасів для банерів, гранітних ваз для квітів з гранітними підставками, електротоварів та послуг щодо електрифікації скверу, облаштування алеї плиткою підрядним способом - 99,97%;

розроблення проектів землеустрою та інші послуги, пов'язані з оформленням земельних ділянок у комунальну власність – 100%;

поточний ремонт дорожнього покриття парків, скверів підрядним способом -99,50%.

Розділ 5 «Забезпечення належного озеленення міста, у тому числі» - 100%, у тому числі: проведення дезінсекції зелених багаторічних та однорічних насаджень - 0 %.

утримання існуючих зелених багаторічних та однорічних насаджень – 100%.

Розділ 6 «Будівництво, реконструкція, капітальний ремонт майна» - 0%, у тому числі:

реконструкція навісу для піску, який знаходиться в критичному аварійному стані, розташований по вул. Ізмаїльська, 178-А, МЦ "Благоустрій" - 0%.

Розділ 7 «Утримання кладовищ» - 93,97%.

Програма з благоустрою міста у 2025 році реалізована з урахуванням першочергових пріоритетних напрямів, які потребували реалізації в умовах воєнного стану.

5. Аналіз досягнення запланованих цілей Програми: У 2025 році реалізація Програми здійснювалася відповідно до визначених пріоритетів та в межах наявного фінансового ресурсу. Основні заходи були спрямовані на забезпечення належного санітарного стану території громади, утримання об'єктів благоустрою, зовнішнього освітлення, зелених насаджень та кладовищ.

За результатами виконання заходів досягнуто запланованих показників у межах фактичного фінансування.

6. Порівняння фактичних показників із запланованими відображено у загальному звіті про результати виконання цільової програми «Благоустрій території міста Білгорода-Дністровського на 2025-2028 роки» за 2025 рік.

7. Висновки про ефективність досягнутих результатів у контексті мети Програми, доцільність її продовження або коригування: у 2025 році Програма реалізовувалась із визначенням першочергових напрямків, найбільш важливих для життєдіяльності громади. Рівень освоєння бюджетних призначень (96,18%) свідчить про раціональне та результативне використання коштів.

Забезпечено належне функціонування МЦ «Благоустрій», виконання робіт із санітарного очищення, освітлення, догляд за зеленими зонами і кладовищами, а також облаштування меморіального простору «Алея пам'яті полеглим у російсько-українській війні».

Досягнуті результати забезпечили базовий рівень благоустрою міста.


Програму доцільно продовжити у 2026-2028 роках із поетапним виконанням запланованих заходів, активізувавши роботу щодо пошуку альтернативних джерел фінансування, у тому числі за рахунок грантових програм, державних субвенцій та інших незаборонених законодавством механізмів залучення коштів.

Директор Департаменту
житлово-комунального господарства
та капітального будівництва

Владислав РАСПОРОВСЬКИЙ

Керуючий справами

Ігор ВЕЛИЧКО



СЕД АСКОД - ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
№ документа: 187
Дата реєстрації: 19.03.2026
Сертифікат: 6FA97849F1B2570D040000097E300006E880A00
Дійсний з: 08.01.2026 11:47:49
Дійсний до: 08.01.2027 11:47:49
Підписувач: Величко Ігор Олександрович
Мітка часу: 20.03.2026 14:55:05