

Звіт про результати виконання міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, за підсумками 2024 року

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 21 грудня 2023 року №3613-VIII, в новій редакції, затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 15 травня 2024 року №3850-VIII. В подальшому, Рішеннями Роздільнянської міської ради від 12 червня 2024 року №3973-VIII, 04 липня 2024 року №4059-VIII, 19 липня 2024 року №4093-VIII, 16 серпня 2024 року №4108-VIII, 24 жовтня 2024 року №4206-VIII, 04 грудня 2024 року №4303-VIII, 23 грудня 2024 року №4405-VIII, вносились зміни до вказаної Програми.

Програма розроблена для підвищення якості життя мешканців громади, модернізації та розвитку житлово-комунального господарства, поліпшення благоустрою території громади

Метою та завданням Програми є: задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах належної якості відповідно до встановлених нормативів і стандартів, забезпечення екологічної безпеки та санітарного благополуччя населення, створення комфортних та безпечних умов для життєдіяльності населення, ефективне використання бюджетних коштів та енергетичних ресурсів за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів.

Програма виконується в один етап, протягом 2024-2025 років.

Головний виконавець Програми – Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади.

Обсяг фінансування Програми на 2024 рік – **16129884** грн

- фактично профінансовано – **15365968,76** грн
- економія після проведення закупівель протягом 2024 року – **564915,24** грн.
- не освоєно коштів – **199000** грн

На виконання вищезазначеної Програми виконувались наступні заходи:

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис. грн	Фактично профінансовано протягом 2024 року, тис. грн	Відсоток виконання заходів, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Відновлення та покращення благоустрою міста та сіл, формування цілісного архітектурного середовища з врахуванням інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі та в цілому покращення стану дизайну міста та сіл і життя його жителів	Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Роздільнянський міський водоканал»	2024 рік	КП «Роздільнянський міський водоканал»	3583,520	3582,88821 (економія 631,79 грн)	100	Виплати заробітної плати працівникам відділу благоустрою та нарахувань на неї проведені своєчасно, у повному обсязі. Придбано 980л. бензину, 3 травкосарки та необхідні предмети та матеріали для забезпечення відділу благоустрою
2		Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Виноградарське»	2024 рік	КП «Виноградарське»	530,022	530,022	100	Виплати заробітної плати працівникам відділу благоустрою та нарахувань на неї проведені своєчасно, у повному обсязі. Придбано 1035л. пально-мастильних матеріалів, та придбано необхідні предмети та матеріали для забезпечення відділу благоустрою
3		Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Мрія»	2024 рік	КП «Мрія»	765,640	759,82124 (економія 5818,76)	100	Виплати заробітної плати працівникам відділу благоустрою та нарахувань на неї проведені своєчасно, у повному обсязі. Придбано 556л. бензину, та придбано необхідні предмети та матеріали для забезпечення відділу благоустрою

4		Освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	2969,557	2538,10616 (економія після проведення закупівель – 431450,84 грн)	100	Укладено договори на придбання електроенергії та послуг з розподілу електроенергії для забезпечення вуличного освітлення
5		Створення матеріального резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації	2024 рік	Роздільнянська міська рада	100,016	95,40450 (економія після проведення закупівель 4611,50 грн)	100	Придбано 1910л. пально-мастильних матеріалів
6				КП «Роздільнянський міський водоканал»	949,824	949,824	100	Придбано ДП у кількості 19400 л. Для ліквідації стихійних сміттєзвалищ (1792 м2), для недопущення самозагоряння сміття на міському місці видалення відходів, для безперебійної роботи водо- та теплопостачальних об'єктів підприємства
7		Видатки із благоустрою населених пунктів – утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у зимовий період	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	199,000	кошти не освоєно	0	Укладено договір на розчищення снігу та підсипку вулиць і доріг, але договір не виконувався у зв'язку з відсутністю опадів
7		Надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків за допомогою мережі інтернет	2024 рік	КП «Роздільнянський міський водоканал»	3,744	3,744	100	Забезпечено 9 ліфтових приміщень багатоквартирних будинків по вул. Молодіжна, будинки № 38, 71, 73 м. Роздільна Одеської області доступом до мережі інтернет
8		Підготовка до опалювального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом	2024 рік	КП Роздільна теплокомуненерго	296,000	296,000	100	Придбано мембранні лічильники газу, електродвигун для пальника та предмети і матеріали для підготовки до опалювального сезону
9		Придбання обладнання для господарської діяльності КП «Виноградарське»	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	120,000	120,000	100	Придбано 2 насосні агрегати глибинні, в комплекті із станціями керування та захисту
10		Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП «Мрія»	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	279,000	279,000	100	Придбано 3 насосні агрегати глибинні, 2 з яких в комплекті із станціями керування та захисту
11		Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності	2024 рік	КП «Роздільнянський міський водоканал»	1680,500	1653,85994 (економія після проведення закупівлі – 26640,06 грн)	100	Придбано 17 глибинних водопровідних насосних агрегати, 1 насос фекальний сухої установки, 5 приладів керування насосами, 1 частотний перетворювач, 1 смісник для питної води смістю 6 м3. та 46 шин для транспорту підприємства
12		Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161901 Роздільна-Старостине – Надія	2024 рік	ДП «Служба місцевих доріг», Фінансове управління міської ради	1000,000	1000,000	100	Ремонт дороги загального користування місцевого значення частково профінансовано за рахунок місцевого бюджету, що стало внеском громади у розвиток дорожньої мережі
13		Благоустрій населених пунктів – придбання сміттєвих баків	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	85,000	84,960 (економія після проведення закупівлі – 40 грн)	100	Придбано 12 сміттєвих баків, смістю 0,75 м.куб.
14		Комплексні інженерні послуги з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської територіальної громади	2024 рік	Роздільнянська міська рада	200,000	117,00 (економія після проведення закупівлі – 83000 грн)	100	Виготовлено технічну документація з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської територіальної громади

		Роздільнянського району Одеської області						
15		Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	99,719	99,71850 (економія після проведення закупівлі – 0,50 грн)	100	Придбано предмети та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення
16		Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв'язку з реконструкцією Роздільнянської дільниці Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об'єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Шевченка (від пров. Шевченка до вул. Європейська) м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	26,046	26,046	100	Проведено капітальний ремонт, відновлено працездатність зовнішнього освітлення
17		Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв'язку з реконструкцією Роздільнянської дільниці Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об'єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Травнева (від будинку №2 до вул. Джерельна) м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	48,339	48,339	100	Проведено капітальний ремонт, відновлено працездатність зовнішнього освітлення
18		Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв'язку з реконструкцією Роздільнянської дільниці Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об'єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Джерельна (від вул. Я.Мудрого до вул. Старобазарна) м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	43,251	43,251	100	Проведено капітальний ремонт, відновлено працездатність зовнішнього освітлення
19		Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв'язку з	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	27,562	27,562	100	Проведено капітальний ремонт, відновлено працездатність зовнішнього освітлення

		реконструкцією Роздільнянською дільницею Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об'єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Я.Мудрого (від вул. Європейська до вул. Шевченка) м. Роздільна Одеської області						
20		Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Європейська, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	81,900	81,900	100	Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 130м2 пошкодженого дорожнього покриття
21		Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Ярослава Мудрого від вул. Європейська до вул. Шевченка, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	25,200	25,200	100	Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 40м2 пошкодженого дорожнього покриття
22		Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Привокзальна, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	100,800	100,800	100	Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 160м2 пошкодженого дорожнього покриття
23		Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. І-го Травня, від вул. Європейська до вул. Запрудна, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	17,640	17,640	100	Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 28м2 пошкодженого дорожнього покриття
24		Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Балківська, від буд. №1 до буд. №14, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	113,797	113,79690 (економія 0,10 грн)	100	Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 180,63м2 пошкодженого дорожнього покриття
25		Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Стуса Василя, від буд. №1 до буд. №8, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	2,057	2,05650 (економія 0,50 грн)	100	Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 45475 грн.
26		Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. І.Франка, від буд. № 1 до буд. №17, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	4,113	4,113	100	Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 165958 грн.
27		Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Затишна, від буд. №161 до вул. Святого Інокентія, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	4,113	4,113	100	Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 170780 грн.
28		Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Північна, від буд. №4 до вул. Європейська, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	4,113	4,113	100	Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 151659 грн.
29		Виготовлення	2024	Управління ЖКГ	2,057	2,05650	100	Виготовлено кошторисну

		кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Малинова, м. Роздільна Одеської області	рік	та інфраструктури		(економія 0,50 грн)		документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 91940 грн.
30		Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Молодіжна, від вул. Джерельна до вул. Польова, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	4,113	4,113	100	Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 257058 грн.
31		Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – центральний в'їзд до КНП "Роздільнянська БПЛ" Роздільнянської міської ради, за адресою: вул. Європейська, 1, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	18,900	18,900	100	Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 30м2 пошкодженого дорожнього покриття
32		Придбання предметів та матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом	2024 рік	КП «Мрія»	56,232	56,232	100	Придбано труби для поточного ремонту водогону в с. Бецилове
33		Придбання матеріалів для ремонту водопровідної мережі господарським способом по вул. Залізнична та вул. Миру в с. Калантаївка Роздільнянського району Одеської області	2024 рік	КП «Виноградарське»	69,000	69,000	100	Придбано труби та матеріали для ремонту водопровідної мережі
34		Придбання предметів та матеріалів для ремонту спортивних та дитячих майданчиків	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	37,000	36,97350 (економія після проведення закупівлі – 26,50 грн)	100	Придбано предмети та матеріали для ремонту 11-ти спортивних та дитячих майданчиків на території м. Роздільна
35		Видатки з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт комплексу «Роздільнянський вибір – Європейські стандарти» по вул. Європейська, 33 м. Роздільна Одеської області	2024 рік	Управління ЖКГ та інфраструктури	47,500	35,34422 (економія після проведення закупівлі – 12155,78 грн)	100	Відремонтовано комплекс «Роздільнянський вибір – Європейські стандарти» по вул. Європейська, 33 м. Роздільна
36		Виготовлення проектної документації по об'єкту «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0160506 Залізнична станція Вигода-Калантаївка /Т-16-18/. км 22+197 км 23+837»	2024 рік	Департамент фінансів Одеської ОДА, Фінансове управління міської ради, ДП «Служба автомобільних доріг»	100,000	100,000	100	Розроблено проектну документацію по об'єкту, що створило передумови для подальшої реалізації ремонтних робіт.
37		Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення 0160506 Залізнична станція Вигода-Калантаївка /Т-16-18/ км 8+937 – км 11+637.	2024 рік	Департамент фінансів Одеської ОДА, Фінансове управління міської ради, ДП «Служба автомобільних доріг»	2000,000	2000,00	100	Ремонт дороги загального користування місцевого значення частково профінансовано за рахунок місцевого бюджету, що стало внеском громади у розвиток дорожньої мережі
38		Капітальний ремонт водопровідної мережі від буд. №44 до буд. №47 по вул. Європейська м. Роздільна Одеської області	2024 рік	КП «Роздільнянський міський водоканал»	208,089	207,62482 (економія після проведення закупівлі – 464,18грн)	100	Відремонтовано 91 пог.м. водопровідної мережі
39		Капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд.№44 по вул. Європейська до буд.№3 по пров. Газетний, м. Роздільна Одеської області	2024 рік	КП «Роздільнянський міський водоканал»	36,520	36,44577 (економія після проведення закупівлі – 74,23грн)	100	Відремонтовано 6 пог.м. каналізаційної мережі
40		Виготовлення проектної	2024	Департамент	190,000	190,000	100	Розроблено проектну

		документації по об'єкту «Поточний ремонт утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161901 Роздільна-Старостине – Надія, км. 1+045-км 3+400	рік	фінансів Одеської ОДА, Фінансове управління міської ради, ДП «Служба автомобільних доріг»			документацію по об'єкту, що створило передумови для подальшої реалізації ремонтних робіт.
Всього				16129,884	15365,96876	97,56	

Програма, протягом звітнього періоду виконана на 97,56%

Не освоєно коштів – 2,44%

Єдиний невиконаний захід – утримання вулиць і доріг у зимовий період – був зумовлений об'єктивними погодними умовами (відсутність снігових опадів та ожеледиці), тому кошти у сумі 199000 грн не було освоєно. Невиконання вказаного заходу не вплинуло на загальну ефективність Програми.

Виконання заходів Програми, протягом 2024 року дозволило досягти наступних результативних показників:

№ з/п	Найменування показника		Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Вжиті заходи	
1.	Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Роздільнянський міський водоканал»						
	Затрат	Обсяг видатків на відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Роздільнянський міський водоканал»:	3 583 520,0 грн.	3 582 888,21 грн		Виплати заробітної плати працівникам відділу благоустрою та нарахувань на неї проведені своєчасно, у повному обсязі Придбано 980 л. Бензину, 3 травокосарки та необхідні предмети та матеріали для забезпечення відділу благоустрою	
		- Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	3443540 грн.	3442908,22 грн.			
		- Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали	49980 грн.	49980 грн.			
		- Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для дільниць благоустрою	90000 грн.	89999,99 грн.			
	Продукту	Кількість штатних одиниць	30 од.	30 од.			
		Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати	802 л.	980л.			
		Кількість предметів та матеріалів, яке планується придбати	347од.	347од.			
	Ефективності	Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік	114784,66грн.	114763,60 грн.			
		Середній обсяг видатків на придбання одного літру ПММ	62,41	51			
Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу		259,36	259,36				
Якості	Забезпечення санітарного благополуччя населення	67	70,02				
2	Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Виноградарське»						
	Затрат	Обсяг видатків на відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Виноградарське»:	530022 грн.	530022 грн.		Виплати заробітної плати працівникам відділу благоустрою та нарахувань на неї проведені своєчасно, у повному обсязі Придбано 1035л. пально-мастильних матеріалів, та придбано необхідні предмети та матеріали для забезпечення відділу благоустрою	
		- Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	472 872 грн.	472 872 грн.			
		- Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали	51280 грн.	51280 грн.			
		- Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для дільниць благоустрою	5870 грн.	5870 грн.			
	Продукту	Кількість штатних одиниць	3 од.	3 од.			
		Кількість літрів ПММ, які необхідно придбати	821л.	1035л.			
		Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати	31 од.	31 од.			
	Ефективності	Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік	157624,00 грн.	157624,00 грн.			
		Середній обсяг видатків на придбання одного літру ПММ	62,46 грн.	49,55 грн.			
		Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	189,35грн.	189,35грн.			
	Якості	Забезпечення санітарного благополуччя населення	67%	72%			
	3	Відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Мрія»					
Затрат		Обсяг видатків на відшкодування витрат на функціонування відділу благоустрою при КП «Мрія»:	765640 грн.	759821,24 грн.			Виплати заробітної плати працівникам відділу благоустрою та нарахувань на неї проведені своєчасно, у повному обсязі Придбано 556л. бензину, та придбано необхідні предмети та матеріали для забезпечення відділу благоустрою
		- Обсяг видатків на заробітну плату з нарахуваннями	679640 грн.	674028,64 грн.			
		- Обсяг видатків на паливно-мастильні матеріали	29030 грн.	28977,60 грн.			
		- Обсяг видатків на предмети, матеріали та обладнання для дільниць благоустрою	56970 грн.	56 815 грн.			
Продукту		Кількість штатних одиниць	5од.	5од.			
		Кількість літрів ПММ, яку планується придбати	465л.	556л.			
		Кількість предметів та матеріалів, яку планує-	301од.	301од.			

		тяться придбати				
	Ефективності	Середні витрати на оплату праці 1 працівника на рік	135928грн.	134805,73грн.		
		Середній обсяг видатків на придбання одного літру ПММ	62,43грн.	52,12 грн.		
		Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу	189,27грн.	188,75 грн.		
	Якості	Забезпечення санітарного благополуччя населення	67%	68,4%		
4	Освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади					
	Затрат	Обсяг видатків на освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	2969557,0 грн.	2538106,16 грн.		Укладено договори на придбання електроенергії та послуг з розподілу електроенергії для забезпечення вуличного освітлення
	Продукту	Орієнтовний обсяг споживання електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади на рік	375945 квт*год	293756 квт*год		
	Ефективності	Середня вартість одного квт*год електроенергії для забезпечення освітлення вулиць Роздільнянської міської територіальної громади	8грн.	8,64 грн.		
	Якості	Відсоток освітлення вулиць громади	57,23%	57,23%		
5	Створення матеріального резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації					
	Затрат	Обсяг видатків на створення матеріального резерву для ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації	1049840,0 грн.	1045228,50 грн.		Придбано 21310 літрів пально-мастильних матеріалів
	Продукту	Кількість пально-мастильних матеріалів, які планується придбати для створення матеріального резерву	20953 л.	21310 л.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання 1-го літру пально-мастильних матеріалів	50,10	49,05		
	Якості	Вдосконалення заходів щодо створення безпечних умов для життєдіяльності населення	24,93	25		
6	Видатки із благоустрою населених пунктів – утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у зимовий період					
	Затрат	Утримання вулиць і доріг комунальної власності в населених пунктах у зимовий період:	87,522 км прох.	-	Укладено договір на розчищення снігу та підсіпку вулиць і доріг, але договір не виконувався у зв'язку з відсутністю опадів	Укладено договір на розчищення снігу та підсіпку вулиць і доріг, але договір не виконувався у зв'язку з відсутністю опадів
		- Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником				
	Продукту	- Розсіпання протиожезедних матеріалів розподілювачем. Ширина розподілення матеріалів 6 м.	432610 м2	-		
		Заплановане очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником	87,522 км прох.	-		
	Ефективності	Заплановане розсіпання протиожезедних матеріалів розподілювачем. Ширина розподілення матеріалів 6 м.	218805 м2	-		
		Середні витрати на очищення доріг від снігу та підсіпку протиожезедним матеріалом				
		Очищення проїжджої частини дороги від снігу, який щойно випав та при патрульному очищенні снігоочисником 1 км прох	0,87 грн.	-		
	Якості	Розсіпання протиожезедних матеріалів розподілювачем. Ширина розподілення матеріалів 6 м. 1м2	91,86 грн.	-		
Відсоток розчищених доріг від загальної потреби		75,29%	0%			
7	Надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків за допомогою мережі інтернет					
	Затрат	Обсяг видатків на надання доступу до ліфтових приміщень багатоквартирних будинків за допомогою мережі інтернет	3744,0 грн.	3744,0 грн.		Забезпечено 9 ліфтових приміщень багатоквартирних будинків по вул. Молодіжна, будинки № 38, 71, 73 м. Роздільна Одеської області доступом до мережі інтернет
	Продукту	Кількість ліфтових приміщень, які потребують систему доступу	9 прим.	9 прим.		
	Ефективності	Середні витрати на забезпеченням доступом за допомогою мережі інтернет одного ліфтового приміщення, на рік	416 грн.	416 грн.		
Якості	Забезпечення мешканців багатоквартирних будинків по вул. Молодіжна, будинки № 38, 71, 73 м. Роздільна Одеської області доступом до ліфтових приміщень за допомогою мережі інтернет	100%	100%			
8	Підготовка до опалювального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалі, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом					
	Затрат	Обсяг видатків на підготовку до опалювального сезону придбання матеріалів, будівельних матеріалі, інвентарю та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом	296000,0 грн.	296000,0 грн.		Придбано мембранні лічильники газу, електродвигун для пальника та предмети і матеріали для підготовки до опалювального сезону
Продукту	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП Теплокомуненерго	276 од	276 од			

	Ефективності	Середні витрати на придбання 1-ї одиниці матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів	1072,46 грн.	1072,46 грн.		
	Якості	Відсоток забезпечення котелень необхідним обладнанням	72,51%	72,51%		
	Придбання обладнання для господарської діяльності КП «Виноградарське»					
9	Затрат	Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності для КП «Виноградарське»	120000,0 грн.	120000,0 грн.		Придбано 2 насосні агрегати глибинні, в комплекті із станціями керування та захисту
	Продукту	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП «Виноградарське»	2 од.	2 од.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу КП «Виноградарське»	60000 грн.	60000 грн.		
	Якості	Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами	28,23%	28,23%		
	Придбання обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП «Мрія»					
10	Затрат	Обсяг видатків на придбання матеріалів для господарської діяльності для Єреміївського КП «Мрія»	279000,0 грн.	279000,0 грн.	Придбано на 1 насосний агрегат менше у зв'язку зі значним збільшенням ціни	Придбано 3 насосні агрегати глибинні, 2 з яких в комплекті із станціями керування та захисту
	Продукту	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати Єреміївське КП «Мрія»	4 од.	3 од.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу Єреміївське КП «Мрія»	84750 грн.	93000 грн.		
	Якості	Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами	95,88 %	71,91 %		
	Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності					
11	Затрат	Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності	1680500,0 грн.	1653859,94	Змінилась кількість предметів та матеріалів, у зв'язку зі зміною потреби	Придбано 17 глибинних водопровідних насосних агрегати, 1 насос фекальний сухої установки, 5 приладів керування насосами, 1 частотний перетворювач, 1 ємність для питної води ємністю 6 м3. та 46 шин для транспорту підприємства
	Продукту	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати КП «Роздільнянський міський водоканал»	1833 од.	71 од.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу для КП «Роздільнянський міський водоканал»	916,80 грн.	23293,80 грн.		
	Якості	Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами	76,54%	76,54%		
	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161901 Роздільна-Старостине – Надія					
12	Затрат	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161901 Роздільна-Старостине – Надія	1000000,0 грн.	1000000,0 грн.		Ремонт дороги загального користування місцевого значення частково профінансовано за рахунок місцевого бюджету, що стало внеском громади у розвиток дорожньої мережі
	Продукту	Кількість м2 доріг, яка потребує експлуатаційного утримання	877 м2	877 м2		
	Ефективності	Середні витрати на експлуатаційне утримання 1 м2 дороги	1140,25 грн.	1140,25 грн.		
	Якості	Рівень забезпечення експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161901 Роздільна-Старостине – Надія відносно наявної потреби	100%	100%		
	Благоустрій населених пунктів – придбання сміттєвих баків					
13	Затрат	Обсяг видатків на благоустрій населених пунктів – придбання сміттєвих баків	85000,0 грн.	84960 грн.		Придбано 12 сміттєвих баків, ємністю 0,75 м.куб.
	Продукту	Кількість сміттєвих баків, які планується придбати	12 шт.	12 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання 1-го сміттєвого баку	7083 грн.	7080 грн.		
	Якості	Відсоток заміни зношених сміттєвих баків	28,57%	28,57%		
	Комплексні інженерні послуги з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської територіальної громади Роздільнянського району Одеської області					
14	Затрат	Обсяг видатків на комплексні інженерні послуги з виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської територіальної громади	200000 грн.	117000 грн.		Виготовлено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської територіальної громади
	Продукту	Кількість земель, грошову оцінку яких, планується провести	76690	76690 га.		
	Ефективності	Середні витрати на проведення грошової оцінки одного га. земель Роздільнянської міської територіальної громади	2,6 грн.	1,52 грн.		
	Якості	Рівень забезпечення виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель Роздільнянської міської територіальної громади, відносно наявної потреби	100 %	100 %		
15	Придбання предметів та матеріалів для утримання мереж зовнішнього освітлення					
	Затрат	Обсяг видатків ремонтного фонду для утримання мереж зовнішнього освітлення	99719 грн.	99718,50 грн.		Придбано предмети та матеріалів для утримання мереж зовнішньо-
	Продукту	Кількість світлоточок, які будуть від-	110 од.	110 од.		

		ремонтовані				
	Ефективності	Середня вартість відновлення роботи однієї світлоточки зовнішнього освітлення	906,53 грн.	906,53 грн.		го освітлення
	Якості	Покриття потреби у матеріалах для забезпечення безперебійної роботи мереж зовнішнього освітлення	7,59 %	7,59 %		
16	Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв'язку з реконструкцією Роздільнянською ділянкою Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об'єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Шевченка (від пров. Шевченка до вул. Європейська) м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання по вул. Шевченка (від пров. Шевченка до вул. Європейська) м. Роздільна Одеської області	26046 грн.	26046 грн.		Проведено капітальний ремонт, відновлено працездатність зовнішнього освітлення
	Продукту	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту	350 м.	350 м.		
	Ефективності	Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го погонного метру мережі зовнішнього освітлення	74,41 грн.	74,41 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	29,17 %	29,17 %		
17	Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв'язку з реконструкцією Роздільнянською ділянкою Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об'єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Травнева (від будинку №2 до вул. Джерельна) м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання по вул. 1-го Травня (від будинку №2 до вул. Джерельна) м. Роздільна Одеської області	48339 грн.	48339 грн.		Проведено капітальний ремонт, відновлено працездатність зовнішнього освітлення
	Продукту	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту	505 м.	505 м.		
	Ефективності	Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го метру мережі зовнішнього освітлення	95,72 грн.	95,72 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	30,98 %	30,98 %		
18	Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв'язку з реконструкцією Роздільнянською ділянкою Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об'єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Джерельна (від вул. Я.Мудрого до вул. Старобазарна) м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання по вул. Джерельна (від вул. Я.Мудрого до вул. Старобазарна) м. Роздільна Одеської області	43251 грн.	43251 грн.		Проведено капітальний ремонт, відновлено працездатність зовнішнього освітлення
	Продукту	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту	435 м.	435 м.		
	Ефективності	Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го метру мережі зовнішнього освітлення	99,42 грн.	99,42 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	38,16 %	38,16 %		
19	Благоустрій населених пунктів – капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання, у зв'язку з реконструкцією Роздільнянською ділянкою Біляївського РЕМ, м. Роздільна Одеської області, пл-10кВ (Автопарк) на об'єкті благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади: по вул. Я.Мудрого (від вул. Європейська до вул. Шевченка) м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт (роботи по відновленню працездатності) обладнання зовнішнього освітлення з використанням енергозберігаючого обладнання по вул. Я.Мудрого (від вул. Європейська до вул. Шевченка) м. Роздільна Одеської області	27562 грн.	27562 грн.		Проведено капітальний ремонт, відновлено працездатність зовнішнього освітлення
	Продукту	Протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка потребує капітального ремонту	300 м.	300 м.		
	Ефективності	Середня вартість проведення капітального ремонту 1-го метру мережі зовнішнього освітлення	91,87 грн.	91,87 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	29,7 %	29,7 %		
20	Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Європейська, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	81900 грн.	81900 грн.		Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 130м2 пошкодженого дорожнього покриття
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	130 м2	130 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	630 грн.	630 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	0,65 %	0,65 %		
21	Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Ярослава Мудрого від вул. Європейська до вул. Шевченка,					

	м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	25200 грн.	25200 грн.		Проведено ямковий ремонт, від-ремонтовано 40м2 пошкодженого дорожнього покриття
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	40 м2	40 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	630 грн.	630 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	0,78 %	0,78 %		
22	Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Привокзальна, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	100800 грн.	100800 грн.		Проведено ямковий ремонт, від-ремонтовано 160м2 пошкодженого дорожнього покриття
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	160 м2	160 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	630 грн.	630 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	3,9 %	3,9 %		
23	Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. І-го Травня, від вул. Європейська до вул. Запрудна, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	17640 грн.	17640 грн.		Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 28м2 пошкодженого дорожнього покриття
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	28 м2	28 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	630 грн.	630 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	0,34 %	0,34 %		
24	Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Балківська, від буд. №1 до буд. №14, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	113797 грн.	113796,90 грн.		Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 180,63м2 пошкодженого дорожнього покриття
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	180,63 м2	180,63 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	630 грн.	630 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	8,52%	8,52%		
25	Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Стуса Василя, від буд. №1 до буд. №8, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період на підставі зведеного кошторисного розрахунку	2057 грн.	2056,50 грн.		Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 45475грн
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	1000 м2	1000 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	47,53 грн.	47,53 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	24,0 %	24,0 %		
26	Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. І.Франка, від буд. № 1 до буд. №17, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період на підставі зведеного кошторисного розрахунку	4113 грн.	4113 грн.		Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 165958грн.
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	2035 м2	2035 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	83,57 грн.	83,57 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	45,71%	45,71%		
27	Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Затишна, від буд. №161 до вул. Святого Інокентія, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період на підставі зведеного кошторисного розрахунку	4113 грн.	4113 грн.		Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 170780 грн.
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	5020 м2	5020 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	34,84 грн.	34,84 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	43,48%	43,48%		
28	Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Північна, від буд. №4 до вул. Європейська, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період на підставі зведеного кошторисного розрахунку	4113 грн.	4113 грн.		Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 151659грн.
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	3420 м2	3420 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	45,55 грн.	45,55 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяж-	81,93 %	81,93 %		

		ності вулиці.				
29	Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Малинова, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період на підставі зведеного кошторисного розрахунку	2057 грн.	2056,50 грн.		Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 91940 грн.
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	100 м2	100 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	939,97 грн.	939,97 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	1,5 %	1,5 %		
30	Виготовлення кошторисної документації та поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – вул. Молодіжна, від вул. Джерельна до вул. Польова, Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період на підставі зведеного кошторисного розрахунку	4113 грн.	4113 грн.		Виготовлено кошторисну документацію та визначено що орієнтовна вартість поточного ремонту по об'єкту складає – 257058 грн.
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	2939 м2	2939 м2		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	88,86 грн.	88,86 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	22,32%	22,32%		
31	Поточний ремонт дорожнього покриття дороги комунальної власності – центральний в'їзд до КНП "Роздільнянська БПЛ" Роздільнянської міської ради, за адресою: вул. Європейська, 1, м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на відновлення пошкодженого дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	18900 грн.	18900 грн.		Проведено ямковий ремонт, відремонтовано 30м2 пошкодженого дорожнього покриття
	Продукту	Пошкодження дорожнього полотна за осінньо-зимовий період	30м2.	30м2.		
	Ефективності	Вартість відновлення 1-ого м2	630 грн.	630 грн.		
	Якості	Відсоток відновлення, від загальної протяжності вулиці.	0,15 %	0,15 %		
32	Придбання предметів та матеріалів для ремонту водопровідної мережі господарським способом по вул. Б.Хмельницького, с. Бецилове Роздільнянського району Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом	56232 грн.	56232 грн.		Придбано 800м. труби для поточного ремонту водогону в с. Бецилове
	Продукту	Протяжність водопровідної мережі, яка буде відремонтована по вул. Б.Хмельницького, с. Бецилове	800 м.п.	800 м.п.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання матеріалів для ремонту 1-го погонного метру водопровідної мережі	70,79 грн.	70,79 грн.		
	Якості	Відсоток відремонтованої водопровідної мережі по вул. Б. Хмельницького, с. Бецилове, від загальної протяжності	47,06 %	47,06 %		
32	Придбання матеріалів для ремонту водопровідної мережі господарським способом по вул. Залізнична та вул. Миру в с. Калантаївка Роздільнянського району Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на придбання матеріалів для ремонту водопровідної мережі в с. Калантаївка, господарським способом	69000 грн.	69000 грн.		Придбано труби та матеріали для ремонту водопровідної мережі
	Продукту	Протяжність водопровідної мережі, яка буде відремонтована	2050 м.п.	2050 м.п.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання матеріалів для ремонту 1-го погонного метру водопровідної мережі	33,65 грн.	33,65 грн.		
	Якості	Відсоток відремонтованої водопровідної мережі від загальної протяжності	76%	76%		
34	Придбання предметів та матеріалів для ремонту спортивних та дитячих майданчиків					
	Затрат	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для ремонту спортивних та дитячих майданчиків, розташованих в м. Роздільна	37000 грн.	36973,50 грн.		Придбано предмети та матеріали для ремонту 11-ти спортивних та дитячих майданчиків на території м. Роздільна
	Продукту	Кількість спортивних та дитячих майданчиків, які будуть відремонтовані	11 шт.	11 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання предметів та матеріалів для ремонту одного спортивного або дитячого майданчику	3363 грн.	3361,22 грн.		
	Якості	Відсоток відремонтованих спортивних та дитячих майданчиків, від загальної кількості майданчиків, розташованих в м. Роздільна	57,89%	57,89%		
35	Видатки з благоустрою населених пунктів – поточний ремонт комплексу «Роздільнянський вибір – Європейські стандарти» по вул. Європейська, 33 м. Роздільна Одеської області					
	Затрат	Обсяг видатків на поточний ремонт комплексу «Роздільнянський вибір – Європейські стандарти» по вул. Європейська м. Роздільна Одеської області	47500 грн.	35344,22 грн.		Відремонтовано комплекс «Роздільнянський вибір – Європейські стандарти» по вул. Європейська, 33 м. Роздільна
	Продукту	Кількість елементів комплексу, на яких буде проведено поточний ремонт	5 шт.	5 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на проведення поточного ремонту одного елементу	9500 грн.	7068,84 грн.		
	Якості	Відсоток проведення поточного ремонту від	37,47 %	37,47 %		

	загальної площі споруди					
	Виготовлення проектної документації по об'єкту «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О160506 Залізнична станція Вигода- Калантаївка /Т-16-18/ км 22+197 км 23+837»					
36	Затрат	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації	100000 грн.	100000 грн.		Розроблено проектну документацію по об'єкту, що створило передумови для подальшої реалізації ремонтних робіт.
	Продукту	Кількість м2 дороги, по об'єкту, відносно якої буде виготовлено проектну документацію	5700 м2	5700 м2		
	Ефективності	Середні витрати на виготовлення проектної документації на 1 м2	17,54 грн.	17,54 грн.		
	Якості	Фінансування виготовлення проектної документації за рахунок коштів місцевого бюджету	100 %	100 %		
	Експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення О160506 Залізнична станція Вигода-Калантаївка /Т-16-18/ км 8+937 – км 11+637.					
37	Затрат	Обсяг видатків на експлуатаційне утримання автомобільної дороги загального користування місцевого значення	2000000,0 грн.	2000000,0 грн.		Ремонт дороги загального користування місцевого значення частково профінансовано за рахунок місцевого бюджету, що стало внеском громади у розвиток дорожньої мережі
	Продукту	Кількість м2 дороги, яка буде відремонтована	5606,50 м2	5606,50 м2		
	Ефективності	Середні витрати на експлуатаційне утримання 1 м2 дороги	356,72 грн.	356,72 грн.		
	Якості	Фінансування експлуатаційного утримання об'єкта за рахунок коштів місцевого бюджету	100%	-		
	Капітальний ремонт водопровідної мережі від буд. №44 до буд. №47 по вул. Європейська м. Роздільна Одеської області					
38	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт водопровідної мережі від буд. №44 до буд. №47 по вул. Європейська м. Роздільна Одеської області	208089 грн.	207624,82 грн.		Відремонтовано 91 пог.м. водопровідної мережі
	Продукту	Протяжність водопровідної мережі, яка буде відремонтована	91 пог.м.	91 пог.м.		
	Ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт 1-го погонного метру водопровідної мережі	2289 грн.	2281,59 грн.		
	Якості	Відсоток відремонтованої водопровідної мережі, від загальної потреби	100 %	100 %		
	Капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд.№44 по вул. Європейська до буд.№3 по пров. Газетний, м. Роздільна Одеської області					
39	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт каналізаційної мережі від буд.№44 по вул. Європейська до буд.№3 по пров. Газетний, м. Роздільна Одеської області	36520 грн.	36445,77 грн.		Відремонтовано 6 пог.м. каналізаційної мережі
	Продукту	Протяжність каналізаційної мережі, яка буде відремонтована	6 пог.м	6 пог.м		
	Ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт 1-го погонного каналізаційної мережі	6086 грн.	6074 грн.		
	Якості	Відсоток відремонтованої каналізаційної мережі, від загальної потреби	100%	100%		
	Виготовлення проектної документації по об'єкту «Поточний ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення С161601 Роздільна-Старостине-Надія км1+045 – км 3+400 та проходження експертизи.					
40	Затрат	Обсяг видатків на виготовлення проектної документації	190000 грн.	190000 грн.		Розроблено проектну документацію по об'єкту, що створило передумови для подальшої реалізації ремонтних робіт.
	Продукту	Кількість м2 дороги, по об'єкту, відносно якої буде виготовлено проектну документацію	14130 м2	14130 м2		
	Ефективності	Середні витрати на виготовлення проектної документації на 1 м2	13,45 грн.	13,45 грн.		
	Якості	Фінансування виготовлення проектної документації за рахунок коштів місцевого бюджету	100 %	100 %		

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, протягом 2024 року виконувалась за наступними напрямками:

- Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства;
- Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;
- Організація благоустрою населених пунктів;
- Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури;
- Охорона та раціональне використання природних ресурсів;
- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, за підсумками 2024 року показала свою високу ефективність і важливість для сталого розвитку громади. Заплановані результативні показники заходів – виконані в повному обсязі.

Програма, протягом звітного періоду виконана на 97,56%, що свідчить про її високий рівень реалізації.

Єдиний невиконаний захід – утримання вулиць і доріг у зимовий період – був зумовлений об'єктивними погодними умовами (відсутність снігових опадів та ожеледиці), тому кошти у сумі 199000 грн не було освоєно. Невиконання вказаного заходу не вплинуло на загальну ефективність Програми.

Результатами виконання заходів Програми стало створення сприятливого середовища для жителів громади, відновлення та покращення благоустрою міста та сіл, формування цілісного архітектурного середовища з врахуванням інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі та в цілому покращення стану міста та сіл і життя його жителів, очищення населених пунктів від забруднення побутовими від-

ходами, покращення роботи водного господарства, створення умови для ефективного використання енергетичних ресурсів, за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів. Важливо зазначити, що Програма відповідає сучасним потребам громади, враховує її стратегічні цілі і потребує подальшого впровадження для досягнення тривалих позитивних змін.

Важливим досягненням є раціональне використання бюджетних коштів, що підтверджується значною економією, досягнутою внаслідок проведення прозорих закупівель.

Зважаючи на викладене, продовження Програми у 2025 році є нагально необхідним для подальшого розвитку громади. Залучення додаткових ресурсів, впровадження новітніх технологій та збереження темпів реалізації запланованих заходів дозволять забезпечити не лише підтримання досягнутого рівня, але й закласти фундамент для сталого розвитку території, підвищення якості життя мешканців і зростання їхньої задоволеності умовами проживання.

**Начальник Управління ЖКГ
Роздільнянської міської ради**

Юрій ТЕСНІКОВ

Пояснювальна записка до звіту про результати виконання міської Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, за підсумками 2024 року

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 21 грудня 2023 року №3613-VIII, в новій редакції, затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 15 травня 2024 року №3850-VIII. В подальшому, Рішеннями Роздільнянської міської ради від 12 червня 2024 року №3973-VIII, 04 липня 2024 року №4059-VIII, 19 липня 2024 року №4093-VIII, 16 серпня 2024 року №4108-VIII, 24 жовтня 2024 року №4206-VIII, 04 грудня 2024 року №4303-VIII, 23 грудня 2024 року №4405-VIII, вносились зміни до вказаної Програми.

Програма розроблена для підвищення якості життя мешканців громади, модернізації та розвитку житлово-комунального господарства, поліпшення благоустрою території громади

Метою та завданням Програми є: задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах належної якості відповідно до встановлених нормативів і стандартів, забезпечення екологічної безпеки та санітарного благополуччя населення, створення комфортних та безпечних умов для життєдіяльності населення, ефективне використання бюджетних коштів та енергетичних ресурсів за рахунок реалізації енергозберігаючих заходів.

Програма виконується в один етап, протягом 2024-2025 років.

Головний виконавець Програми – Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради.

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади.

Обсяг фінансування Програми на 2024 рік – **16129884** грн.

- фактично профінансовано – **15365968,76** грн.
- економія після проведення закупівель протягом 2024 року – **564915,24** грн.
- не освоєно коштів – **199000** грн.

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, протягом 2024 року виконувалась за наступними напрямками:

- Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду;
- Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства;
- Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів;
- Організація благоустрою населених пунктів;
- Утримання та розвиток інших об'єктів транспортної інфраструктури;
- Охорона та раціональне використання природних ресурсів;
- Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги.

Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою Роздільнянської міської територіальної громади на 2024-2025 роки, за підсумками 2024 року показала свою високу ефективність і важливість для сталого розвитку громади. Заплановані результативні показники заходів – виконані в повному обсязі.

Програма, протягом звітної періоду виконана на 97,56%, що свідчить про її високий рівень реалізації.

Єдиний невиконаний захід – утримання вулиць і доріг у зимовий період – був зумовлений об'єктивними погодними умовами (відсутність снігових опадів та ожеледиці), тому кошти у сумі 199000 грн не було освоєно. Невиконання вказаного заходу не вплинуло на загальну ефективність Програми.

Результатами виконання заходів Програми стало створення сприятливого середовища для жителів громади, відновлення та покращення благоустрою міста та сіл, формування цілісного архітектурного середовища з врахуванням інженерної інфраструктури вулично-дорожньої мережі та в цілому покращення стану міста та сіл і життя його жителів, очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами, покращення роботи водного господарства, створення умови для ефективного використання енергетичних ресурсів, за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів. Важливо зазначити, що Програма відповідає сучасним потребам громади, враховує її стратегічні цілі і потребує подальшого впровадження для досягнення тривалих позитивних змін.

Важливим досягненням є раціональне використання бюджетних коштів, що підтверджується значною економією, досягнутою внаслідок проведення прозорих закупівель.

Зважаючи на викладене, продовження Програми у 2025 році є нагально необхідним для подальшого розвитку громади. Залучення додаткових ресурсів, впровадження новітніх технологій та збереження темпів реалізації запланованих заходів дозволять забезпечити не лише підтримання досягнутого рівня, але й закласти фундамент для сталого розвитку території, підвищення якості життя мешканців і зростання їхньої задоволеності умовами проживання.