

ПОГОДЖЕНО
Рішення Виконавчого комітету
Роздільнянської міської ради
_____.02.2026 року
№ _____

Звіт про результати виконання міської Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки, за підсумками 2025 року

Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки, затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 23 грудня 2024 року № 4408-VIII. В подальшому, Рішеннями Роздільнянської міської ради від 25 лютого 2025 року №4499-VIII, 18 березня 2025 року №4594-VIII, 29 травня 2025 року №4657-VIII, 02 липня 2025 року №4751-VIII, 28 серпня 2025 року №4806-VIII, 24 жовтня 2025 року №4885-VIII, 03 грудня 2025 року №4936-VIII та від 24 грудня 2025 року №5020-VIII, вносились зміни до вказаної Програми.

Програма розроблена для забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія»

Мета Програми - забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, своєчасна виплата заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств.

Програма виконується в один етап, протягом 2025-2026 років

Відповідальний виконавець Програми - Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради.

Фінансування Програми, протягом 2025 року здійснювалось за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади.

Обсяг фінансування Програми на 2025 рік складає – **42292326,00грн.**

Профінансовано протягом 2025 року – **39731679,52грн.**

Економія після проведення закупівель – **36399,22грн.**

Не використано кошти – **2524247,26 грн.**

На виконання Програми, протягом 2025 року виконувались наступні заходи:

№ з/п	Пріоритетні завдання	Зміст заходів	Строк виконання	Виконавці	Річний обсяг фінансування, тис.грн.	Фактично профінансовано протягом 2025 року, тис.грн.	Відсоток виконання заходу, %	Інформація про виконання або причини невиконання заходу
1	Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільна теплокомуненерго» та Єреміївським комунальним підприємством «Мрія» своєї поточної діяльності по виробництві і наданню якісних послуг споживачам	Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	2025 рік	КП «Роздільнянський міський водоканал»	1426,200	1426,200	100	Придбано 13 глибинних насосних агрегати з електродвигунами, 1 насос фекальний сухої установки з електродвигуном, та 6 приладів керування насосами
2		Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	2025 рік	КП «Роздільнянський міський водоканал»	527,006	507,39140 (економія після проведення закупівель – 19614,60грн.)	100	Придбано 5800м. кабелю ВПП6, 1000м. кабелю СИП-4 (4*16), 3900м. труби ПЕ 100SDR
3		Придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	2025 рік	КП «Роздільнянський міський водоканал»	339,447	337,63920 (економія після проведення закупівель – 1807,80грн.)	100	Придбано 42 шини та 8 акумуляторів для техніки КП «Роздільнянський міський водоканал»
4		Будівництво артезвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів	2025 рік	КП «Роздільнянський міський водоканал»	1559,167	1559,16682 (економія 0,18грн.)	100	Побудовано артезіанську свердловину, глибиною 196м.
5		Придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП Роздільна теплокомуненерго	2025 рік	КП Роздільна теплокомуненерго	313,696	313,696	100	Придбано 4 насосні агрегати та необхідні предмети та матеріали для проведення ремонту обладнання котельень та газової мережі
6		Придбання обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія"	2025 рік	Єреміївське КП "Мрія"	303,240	303,240	100	Придбано 4 глибинні насоси з електродвигунами та приладами керування та 1 насос консольний з приладами керування
7		Придбання, предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія"	2025 рік	Єреміївське КП "Мрія"	55,499	55,499	100	Придбано 5 батерфляїв та 700 м. водопровідної поліетиленової труби
8		Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП "Виноградарське"	2025 рік	КП "Виноградарське"	260,460	260,460	100	Придбано 3100 м. водопровідної поліетиленової труби та 126 шт. шиферу восьмихвильового безазбестового для ремонту 2-х насосних станцій
9		Придбання обладнання для господарської діяльності КП "Виноградарське"	2025 рік	КП "Виноградарське"	957,000	956,640 (економія після проведення	100	Придбано 13 глибинних насосних агрегатів з електродвигунами, 1 шафу керування

						закупівель 360грн.)		трьома насосними агрегатами та 2 насоси моноблочних з електродвигунами та приладами керування
10		Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	2711,314	2711,314	100	Виплати заробітної плати працівникам підприємства та нарахувань на неї, а також оплата праці (матеріальне заохочення та відзначення працівників, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) проведені своєчасно, у повному обсязі.
11		Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці	2025 рік	Єреміївське КП "Мрія"	358,234	357,84064 (економія 393,36грн.	100	Виплати заробітної плати працівникам підприємства та нарахувань на неї, а також оплата праці (матеріальне заохочення та відзначення працівників, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) проведені своєчасно, у повному обсязі
12		Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці	2025 рік	КП "Виноградарське"	389,000	389,000	100	Виплати заробітної плати працівникам підприємства та нарахувань на неї проведені своєчасно, у повному обсязі
13		Послуги з очищення систем каналізації	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	380,000	380,000	100	Здійснено очищення 350м. каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром від 250 до 300 мм, замуленістю 75%
14		Розробка проєктів землеустрою	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	73,000	73,000	100	Розроблено 5 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів
15		Розробка проєктів землеустрою	2025 рік	Єреміївське КП "Мрія"	103,000	98,000 (економія після проведення закупівлі – 5000грн.)	100	Розроблено 7 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів
16		Придбання газових котлів	2025 рік	КП Роздільнянське комунального підприємства	1458,000	1458,000	100	Придбано 2 газових котла, потужністю 291 кВт (в комплекті з

								пальником та пультом управління)
17		Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Молодіжна, б/н	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	1129,136	439,96414 (не використано кошти - 689171,86грн.)	38,96	Розроблено проектно-кошторисну документацію та здійснено капітальний ремонт частини інженерних мереж котельні. Проведення капітального ремонту в цілому на об'єкті не здійснено у зв'язку з технічними обставинами, що унеможливили завершення реалізації заходу у заплановані терміни.
18		Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки (за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 1, пров.Спортивний, 2а)	2025 рік	КП Роздільнатепо комуненерго	3666,794	2988,23123 (не використано кошти – 678562,77грн.)	81,49	Проведено капітальний ремонт частини інженерних мереж котельні. Проведення капітального ремонту в цілому на об'єктах не здійснено у зв'язку з технічними обставинами, що унеможливили завершення реалізації заходу у заплановані терміни.
19		Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56»	2025 рік	КП Роздільнатепо комуненерго	200,000	195,77861 (економія після проведення закупівлі – 4221,39 грн.)	100	Розроблено проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56»
20		Оплата електричної енергії, на виконання умов договору №1158 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2025 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал»	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	1300,000	1300,000	100	Здійснено оплату 155149 кВт*год спожитої електроенергії
21		Капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів, за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Шевченка, 56	2025 рік	КП Роздільнатепо комуненерго	740,456	740,456	100	Проведено капітальний ремонт інженерних мереж замінено газові котли в котельні за адресою: м.Роздільна, вул.Шевченка, 56
22		Послуги шеф-монтажу	2025 рік	КП Роздільнатепо комуненерго	60,000	0	0	Кошти не освоєно у зв'язку з відсутністю можливості виконання робіт підрядником у встановлені строки.

23		Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котелень з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А»	2025 рік	КП Роздільнатепло комуненерго	582,902	582,902	100	Розроблено проектно-кошторисні документації по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котелень з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А»
24		Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А	2025 рік	КП Роздільнатепло комуненерго	1801,110	884,04456 (не використано кошти – 917065,44)	49,08	Проведено капітальний ремонт частини інженерних мереж котелень. Проведення капітального ремонту в цілому на об'єктах не здійснено у зв'язку з технічними обставинами, що унеможливили завершення реалізації заходу у заплановані терміни.
25		Придбання спеціалізованої техніки (екскаватор - навантажувач)	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	4500,000	4494,99996 (економія після проведення закупівлі 5000,04грн.)	100	Придбано екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER
26		Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного електропостачання та виконання виробничих функцій в т.ч. покриття боргу за оплату електроенергії	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	3694,115	3694,11490 (економія 0,10грн.)	100	Оплачено 452113 кВт*год спожитої електроенергії
27		Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2400/25 від 10.09.2025 р. та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області №	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	3217,454	3217,454	100	Погашено в повному обсязі борги за спожитий газ, за рішеннями Господарського суду

		916/2008/25 від 19.08.2025 р						
28		Поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу на котельні за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54	2025 рік	КП Роздільнатепо комуненерго	100,000	0	0	Кошти не освоєно у зв'язку з відсутністю можливості виконання робіт підрядником у встановлені строки
29		Надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для погашення ПДФО та податкового боргу з ПДФО по КП «Роздільнянський міський водоканал» задля збереження стабільного функціонування підприємства та запобігання негативним наслідкам	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	8051,852	7972,40481 (не використано 79447,19)	99,01	КП "Роздільнянський міський водоканал" частково погашено ПДФО та податковий борг з ПДФО. Частина коштів не освоєна у зв'язку з особливостями форми звітування та оплати, що унеможливило повне освоєння коштів у звітному періоді
30		Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та на виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал»	2025 рік	КП Роздільнянський міський водоканал	2034,244	2034,24225 (економія 1,75грн.)	100	Оплачено 193159 куб.м. спожитого природного газу
Всього:					42292,326	39731,67952	88,95	

Програма, за звітний період виконана на 88,95%.

Виконання заходів Програми, протягом 2025 року дозволило досягти наступних результативних показників:

№ з/п	Найменування показника		Планове значення показника	Фактичне значення показника	Причини невиконання	Вжиті заходи
1	Придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»					
	Затрат	Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	1446408 грн.	1426200 грн.	Придбано на 3 одиниці менше ніж було заплановано у зв'язку зі зміною потреби та підвищенням очікуваної вартості обладнання	Придбано 13 глибинних насосних агрегатів з електродвигунами, 1 насос фекальний сухої установки з електродвигуном, та 6 приладів керування насосами
	Продукту	Кількість обладнання та матеріалів, яке планується придбати обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	23 од.	20 од.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання одного обладнання та матеріалу обладнання для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	62008,69 грн.	47,24 грн.		
	Якості	Відсоток забезпечення артезіанських свердловин резервними насосами КП «Роздільнянський міський водоканал»	50 %	43,5 %		

Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»						
2	Затрат	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	527006 грн.	507391,40 грн.		Придбано 5800м. кабелю ВПП6, 1000м. кабелю СП-4 (4*16) та 3900м. труби ПЕ 100SDR
	Продукту	Кількість труб, яку планується придбати для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	2400м.	3900 м.		
		Кількість кабелів, яку планується придбати для господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»	1800м.	6800м.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання одного метра труби	103,80 грн.	60,74грн.		
		Середні витрати на придбання одного метра кабелю	155,33 грн.	39,78грн.		
Якості	Відсоток забезпечення предметами та матеріалами для ремонту водопровідних мереж (трубами, кабелями)	71,20 %	100%			
Придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал»						
3	Затрат	Обсяг видатків на придбання запчастин для техніки для провадження господарської діяльності КП «Роздільнянський міський водоканал	339447грн.	337639,20 грн.		Придбано 42 шини та 8 акумуляторів для техніки КП «Роздільнянський міський водоканал»
	Продукту	Кількість запчастин, яку планується придбати	41 од.	50 од.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання однієї запчастини	8279,19 грн.	6752,78 грн.		
	Якості	Відсоток забезпечення техніки шинами	67,91 %	100 %		
Відсоток забезпечення техніки акумуляторами		100 %	100 %			
4	Будівництво артезвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів					
	Затрат	Обсяг видатків на будівництво артезвердловини м. Роздільна, вул. Новоселів	1559167 грн.	1559166,82 грн.		Побудовано артезіанську свердловину, глибиною 196м.
	Продукту	Кількість артезіанських свердловин, яка буде побудована	1 шт.	1 шт.		
	Ефективності	Кількість абонентів, які будуть забезпечені водою з побудованої артезіанської свердловини	800 абон.	800 абон.		
	Якості	Відсоток абонентів міста Роздільна, які будуть забезпечені водопостачанням з побудованої артезвердловини	9,62 %	9,62 %		
Придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП Роздільнатеплокомуненерго						
5	Затрат	Обсяг видатків на придбання обладнання, матеріалів, будівельних матеріалів, інвентарю та інструментів для проведення планових ремонтних робіт господарським способом КП Роздільнатеплокомуненерго	313696 грн.	313696 грн.		Придбано 4 насосні агрегати та необхідні предмети та матеріали для проведення ремонту обладнання котельень та газової мережі
	Продукту	Кількість предметів та матеріалів довгострокового користування, яке планується придбати	2 шт.	4 шт.		
		Кількість предметів та матеріалів короткострокового користування, яке планується придбати	258 шт.	313 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	42348 грн.	21174 грн.		
		Середні витрати на придбання одного предмету та матеріалу короткострокового користування	887,60 грн.	713,63 грн.		
	Якості	Відсоток забезпечення котелен необхідним обладнанням	18,6 %	22,7 %		
Придбання обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія"						
6	Затрат	Обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія"	303240 грн.	303240 грн.		Придбано 4 глибинні насоси з електродвигунами

	Продукту	Кількість обладнання для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія", яку планується придбати	5 шт.	5 шт.		та приладами керування та 1 насос консольний з приладами керування
	Ефективності	Середні витрати на придбання одного обладнання довгострокового користування	60648 грн.	60648 грн.		
	Якості	Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються Єреміївським КП «Мрія», резервними насосами	26,67%	26,67%		
Придбання, предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія"						
7	Затрат	Обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності Єреміївського КП "Мрія"	55499 грн.	55499 грн.		Придбано 5 батерфляїв та 700 м. водопровідної поліетиленової труби
	Продукту	Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (батерфляї)	5 шт.	5 шт.		
		Кількість предметів та матеріалів, яку планується придбати (труби)	700 м.	700 м.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання одного батерфляю	1670,16 грн.	1670,16 грн.		
		Середні витрати на придбання одного м. труби	67,35 грн.	67,35 грн.		
	Якості	Відсоток придбання необхідних матеріалів для ремонту водопровідних мереж, відносно наявної потреби	44,72%	44,72%		
Придбання предметів та матеріалів для господарської діяльності КП "Виноградарське"						
8	Затрат	Обсяг видатків на придбання обладнання, предметів та матеріалів для господарської діяльності КП «Виноградарське»	260460 грн.	260460 грн.		Придбано 3100 м. водопровідної поліетиленової труби та 126 шт. шиферу восьмихвильового безазбестового для ремонту 2-х насосних станцій
	Продукту	Кількість труб яку планується придбати	3100 м.	3100 м.		
		Кількість інших предметів та матеріалів для господарської діяльності КП Виноградарське, яку планується придбати	-	126 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання 1-го метра труби	84,01 грн.	64,51		
		Середні витрати на придбання 1-го предмету та матеріалу для господарської діяльності КП	-	480 грн.		
	Якості	Відсоток відремонтованої водопровідної мережі, відносно наявної потреби	37,34 %	37,34 %		
		Відсоток відремонтованих насосних станцій, відносно наявної потреби	-	100 %		
Придбання обладнання для господарської діяльності КП "Виноградарське"						
9	Затрат	Обсяг видатків на придбання обладнання, для господарської діяльності КП "Виноградарське"	957000 грн.	956640 грн.		Придбано 13 глибинних насосних агрегатів з електродвигунами, 1 шафу керування трьома насосними агрегатами та 2 насоси моноблочних з електродвигунами та приладами керування
	Продукту	Кількість обладнання довгострокового користування, яку планується придбати	14 шт.	15 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання одного обладнання, довгострокового користування	68357 грн.	63776 грн.		
	Якості	Відсоток забезпечення артезіанських свердловин, які обслуговуються КП "Виноградарське, резервними насосами	98 %	100 %		
Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці						
10	Затрат	Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП Роздільнянський міський водоканал, та нарахування на оплату праці	2217125 грн.	2217125 грн.		Виплати заробітної плати працівникам підприємства та нарахувань на неї, а також оплата праці (матеріальне заохочення та відзначення працівників, які виконували роботи
		Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників КП Роздільнянський міський водоканал), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці	494189 грн.	494189 грн.		

	Продукту	Кількість штатних одиниць КП Роздільнянський міський водоканал	79 од.	79 од	з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) проведені своєчасно, у повному обсязі.
		Кількість працівників КП Роздільнянський міський водоканал, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці	3 од.	3 од.	
	Ефективності	Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП Роздільнянський міський водоканал з нарахуваннями	28064,87 грн.	28064,87 грн.	
		Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника КП Роздільнянський міський водоканал який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці	164729,66 грн.	164729,66 грн.	
	Якості	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП Роздільнянський міський водоканал	17,26 %	17,26 %	
		Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників КП Роздільнянський міський водоканал які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, та нарахувань на оплату праці	100 %	100 %	
11	Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці				Виплати заробітної плати працівникам підприємства та нарахувань на неї, а також оплата праці (матеріальне заохочення та відзначення працівників, які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) проведені своєчасно, у повному обсязі
	Затрат	Обсяг видатків на оплату праці працівникам Єреміївського КП "Мрія", та нарахування на оплату праці	200000 грн.	199606,64 грн.	
		Обсяг видатків на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення (працівників Єреміївського КП "Мрія"), які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці	158234 грн.	158234 грн.	
	Продукту	Кількість штатних одиниць Єреміївського КП "Мрія"	7 од.	7 од.	
		Кількість працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії) та нарахувань на оплату праці	1 од.	1 од.	
	Ефективності	Середні витрати на оплату праці 1 працівника Єреміївського КП "Мрія", з нарахуваннями	28571,42 грн.	28515,23 грн.	
		Середні витрати на оплату праці (матеріальне заохочення та відзначення, 1 працівника Єреміївського КП "Мрія" який виконував роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці	158234 грн.	158234 грн.	
	Якості	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників Єреміївського КП "Мрія"	24,33	24,33	
		Відсоток забезпечення оплати праці (матеріального заохочення та відзначення, працівників Єреміївського КП "Мрія", які виконували роботи з будівництва фортифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії, протягом місяця, з 03.01.2025 по 02.02.2025р.) та нарахувань на оплату праці	100	100	
	Оплата праці працівникам, нарахування на оплату праці				

12	Затрат	Обсяг видатків на оплату праці працівникам КП «Виноградарське», та нарахування на оплату праці	389000 грн.	389000 грн.	Виплати заробітної плати працівникам підприємства та нарахувань на неї проведені своєчасно, у повному обсязі	
	Продукту	Кількість штатних одиниць КП «Виноградарське»	7 од.	7 од.		
	Ефективності	Середні витрати на оплату праці 1 працівника КП "Виноградарське, з нарахуваннями	55571,42 грн	55571,42 грн		
	Якості	Відсоток забезпечення заробітною платою працівників КП «Виноградарське»	47,33 %	47,33 %		
Послуги з очищення систем каналізації						
13	Затрат	Обсяг видатків на послуги з очищення систем каналізації	380000 грн.	380000 грн.	Здійснено очищення 350м. каналізаційних колекторів внутрішнім діаметром від 250 до 300 мм, замуленістю 75%	
	Продукту	Кількість каналізаційних колекторів, які будуть очищені	24 шт.	24 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на очистку 1-го каналізаційного колектору	15833,33 грн.	15833,33 грн.		
	Якості	Відсоток очистки каналізаційних колекторів відносно наявної потреби	100%	100%		
Розробка проєктів землеустрою						
14	Затрат	Обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою	73000 грн.	73000 грн.	Розроблено 5 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів	
	Продукту	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена	5 шт.	5 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на виготовлення 1-го проєкту землеустрою	14600,00	14600,00		
	Якості	Відсоток виготовлення комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал» проєктів землеустрою, відносно наявної потреби	100 %	100 %		
Розробка проєктів землеустрою						
15	Затрат	Обсяг видатків на розробку проєктів землеустрою	103000 грн.	98000 грн.	Розроблено 7 проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів	
	Продукту	Кількість проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок комунальної власності для експлуатації та обслуговування полігонів побутових відходів, яка буде виготовлена	7 шт.	7 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на виготовлення 1-го проєкту землеустрою	14714 грн.	14000 грн.		
	Якості	Відсоток виготовлення Єреміївським КП «Мрія» проєктів землеустрою, відносно наявної потреби	100 %	100 %		
Придбання газових котлів						
16	Затрат	Обсяг видатків на придбання газових котлів	1458000 грн.	1458000 грн.	Придбано 2 газових котла, потужністю 291 кВт (в комплекті з пальником та пультом управління)	
	Продукту	Кількість газових котлів яку буде придбано	2 шт.	2 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання 1-го газового котла	729000 грн.	729000 грн.		
	Якості	Відсоток заміни зношених котлів, відносно наявної потреби	100 %	100 %		
Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Молодіжна, б/н						
	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Молодіжна, б/н	1129136 грн.	439,96414	Захід виконано частково. Проведення капітального ремонту в цілому на об'єкті не здійснено у	Розроблено проектно-кошторисну документацію та здійснено капітальний ремонт частини інженерних мереж котельні.
	Продукту	Кількість котелень, інженерні мережі яких будуть відремонтовані та на яких буде встановлено когенераційної установки	1 шт.	1 шт.		

17	Ефективності	Середні витрати на проведення капітальний ремонту інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки 1-ї котельні	1129136 грн.	439,96414	зв'язку з технічними обставинами, що унеможливив и завершення реалізації заходу у заплановані терміни.	
	Якості	Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів	100%	38,96		
Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки (за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 1, пров.Спортивний, 2а)						
18	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки (за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська 1, пров.Спортивний, 2а)	3666794 грн.	2988231,23 грн.	Захід виконано частково. Проведення капітального ремонту в цілому на об'єктах не здійснено у зв'язку з технічними обставинами, що унеможливив и завершення реалізації заходу у заплановані терміни.	Проведено капітальний ремонт частини інженерних мереж котельнь.
	Продукту	Кількість котельнь, інженерні мережі яких будуть відремонтовані та на яких буде встановлено когенераційної установки	2 кот.	2 кот.		
	Ефективності	Середні витрати на проведення капітальний ремонту інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки 1-ї котельні	1833397 грн.	1494115,60 грн.		
	Якості	Відсоток технічної готовності інженерних мереж до опалювального сезону	100 %	81,49		
Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56»						
19	Затрат	Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56»	200000 грн.	195778,61		Розроблено проектно-кошторисну документацію по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельні із заміною газових котлів за адресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Шевченка,56»
	Продукту	Кількість проектно-кошторисних документацій, яка буде розроблена	1 шт.	1 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на розроблення 1-ї проектно-кошторисної документації	200000 грн.	195778,61		
	Якості	Відсоток розроблення проектно-кошторисної документації, відносно наявної потреби	100 %	100%		
Оплата електричної енергії, на виконання умов договору №1158 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2025 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал»						
20	Затрат	Обсяг видатків на оплату електричної енергії, на виконання умов договору №1158 про постачання електричної енергії споживачу від 31.01.2025 року між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та Комунальним підприємством «Роздільнянський міський водоканал»	1300000 грн.	1300000 грн.		Оплачено 155149 кВт*год спожитої електроенергії
	Продукту	Кількість електричної енергії, яка буде оплачена	155149 кВт*год	155149 кВт*год		
	Ефективності	Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії	8,379 грн.	8,379 грн.		
	Якості	Відсоток виконання умов договору №1158 від 31.01.2025 року про постачання електричної енергії споживачу укладеного	9,74 %	9,74 %		

		між ТОВ «РТЕ Юкрейн» та КП «Роздільнянський міський водоканал»				
Капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів, за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Шевченка, 56						
21	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж котельні, із заміною газових котлів, за адресою: м.Роздільна, вул.Шевченка, 56	740456 грн.	740456 грн.		Проведено капітальний ремонт інженерних мереж замінено газові котли в котельні за адресою: м.Роздільна, вул.Шевченка, 56
	Продукту	Кількість котельнь яка буде відремонтована	1 шт.	1 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт 1-ї котельні з заміною газових котлів	740456 грн.	740456 грн.		
	Якості	Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів	100 %	100 %		
Послуги шеф-монтажу						
22	Затрат	Обсяг видатків на послуги шеф монтажу	60000 грн.	0	Захід не виконано у зв'язку з відсутністю можливості виконання робіт підрядником у встановлені строки	
	Продукту	Кількість котельнь, відносно яких буде надано послуги шеф-монтажу	2 шт.	0		
	Ефективності	Середні витрати послуги шеф-монтажу 1-ї котельні	30000 грн.	0		
	Якості	Відсоток забезпечення котельнь, послугами шеф-монтажу, відносно наявної потреби	100 %	0		
Розроблення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельнь з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А»						
23	Затрат	Обсяг видатків на розроблення проектно-кошторисної документації по об'єктам: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельнь з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А	582902 грн.	582902 грн.		Розроблено проектно-кошторисні документації по об'єкту: «Капітальний ремонт інженерних мереж котельнь з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А»
	Продукту	Кількість об'єктів, відносно якої буде розроблено проектно-кошторисну документацію	2 шт.	2 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на розроблення 1-ї проектно-кошторисної документації	291451 грн.	291451 грн.		
	Якості	Відсоток розроблення проектно-кошторисної документації, відносно наявної потреби	100%	100%		
Капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А						
24	Затрат	Обсяг видатків на капітальний ремонт інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційної установки, за адресами: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54, вул.Привокзальна, 17А	1801110 грн.	884044,56 грн.	Захід виконано частково. Проведення капітального ремонту в цілому на об'єктах не здійснено у зв'язку з технічними обставинами, що унеможливило і завершення реалізації заходу у	Проведено капітальний ремонт частини інженерних мереж котельнь.
	Продукту	Кількість котельнь яка буде відремонтована	2 шт.	2 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на капітальний ремонт інженерних мереж 1-ї котельні, з додатковим встановленням когенераційної установки	900555 грн.	442022,27г рн.		
	Якості	Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів	100 %	49,08 %		

					заплановані терміни.	
Придбання спеціалізованої техніки (екскаватор - навантажувач)						
25	Затрат	Обсяг видатків на придбання спеціалізованої техніки (екскаватор - навантажувач)	4500000 грн.	4494999,96 грн.		Придбано екскаватор-навантажувач JCB 3CX SITEMASTER
	Продукту	Кількість спеціалізованої техніки яка буде придбана	1 шт.	1 шт.		
	Ефективності	Середні витрати на придбання 1-ї одиниці спеціалізованої техніки	4500000 грн.	4494999,96 грн.		
	Якості	Відсоток оновлення спеціалізованої техніки, відносно наявної потреби	20 %	20 %		
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного електропостачання та виконання виробничих функцій в т.ч. покриття боргу за оплату електроенергії						
26	Затрат	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного електропостачання та виконання виробничих функцій в т.ч. покриття боргу за оплату електроенергії	3694115 грн.	3694114,90 грн.		Оплачено 452113 кВт*год спожитої електроенергії
	Продукту	Кількість електричної енергії, яка буде оплачена	452113 кВт*год	452113 кВт*год		
	Ефективності	Середні витрати на оплату 1-го кВт*год електричної енергії	8,170778 грн.	8,170778 грн.		
	Якості	Відсоток погашення боргу за електроенергію	100 %	100 %		
		Відсоток виконання договору на постачання електроенергії	27 %	27 %		
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2400/25 від 10.09.2025 р. та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р						
27	Затрат	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2400/25 від 10.09.2025 р. та погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р	3217454 грн.	3217454 грн.		Погашено в повному обсязі борги за спожитий газ, за рішеннями Господарського суду
	Продукту	Кількість куб.м газу, яка буде оплачена	181611 куб.м	181611 куб.м		
	Ефективності	Середня вартість 1 куб.м газу, яка буде оплачена	17,716 грн.	17,716 грн.		
	Якості	Відсоток погашення боргу за рішенням Господарського суду Одеської області № 916/1582/25 від 14.08.2025 р., рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2400/25 від 10.09.2025р. та рішенням Господарського суду Одеської області № 916/2008/25 від 19.08.2025 р.	100 %	100 %		
Поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу на котельні за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54						
28	Затрат	Обсяг видатків на поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу на котельні за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Щаслива, 54	100000 грн.	0	Захід не виконано у зв'язку з відсутністю можливості виконання робіт підрядником	
	Продукту	Кількість котелень, на якій буде замінено регулятор тиску газу	1 шт.	0		
	Ефективності	Середні витрати поточний ремонт ШГРП із заміною регулятором тиску газу 1-ї котельні	10000 грн.	0		

	Якості	Відсоток технічної готовності об'єкта до опалювального сезону після реалізації заходів	100 %	0	у встановлені строки	
Надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для погашення ПДФО та податкового боргу з ПДФО по КП «Роздільнянський міський водоканал» задля збереження стабільного функціонування підприємства та запобігання негативним наслідкам.						
29	Затрат	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки з місцевого бюджету для погашення ПДФО та податкового боргу з ПДФО по КП «Роздільнянський міський водоканал» задля збереження стабільного функціонування підприємства та запобігання негативним наслідкам.	8051852 грн.	7972404,81 грн.	Захід виконано частково, кошти в сумі 79447,19грн. не освоєно у зв'язку з особливостями форми звітування та оплати, що унеможливило повне освоєння коштів у звітному періоді	КП "Роздільнянський міський водоканал" частково погашено ПДФО та податковий борг з ПДФО.
	Продукту	Кількість комунальних підприємств, яким буде надано фінансову для погашення податкового боргу	1 підп.	1 підп.		
	Ефективності	Середні витрати на надання фінансової підтримки для погашення податкового боргу 1-м комунальним підприємством	8051852 грн.	7972404,81 грн.		
	Якості	Відсоток погашення ПДФО та податкового боргу КП "Роздільнянський міський водоканал" з ПДФО	70,45 грн.	69,75%		
Надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та на виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал»						
30	Затрат	Обсяг видатків на надання фінансової підтримки комунальному підприємству для забезпечення безперебійного газопостачання та на виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал»	2034244 грн.	2034242,25 грн.		Оплачено 193159 куб.м. спожитого природного газу
	Продукту	Кількість куб.м газу, яка буде оплачена	193159 куб.м.	193159 куб.м.		
	Ефективності	Середня вартість 1 куб.м газу, яка буде оплачена	10,531 грн.	10,531 грн.		
	Якості	Відсоток виконання умов договору №8986-ТКЕ(24)-14 про постачання природного газу від 09.09.2024 року між ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» та КП «Роздільнянський міський водоканал»	100 %	100 %		

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки, за звітний період виконана на **88,95%**.

Програма показала свою результативність, більшість заходів Програми виконано у повному обсязі. Часткове виконання окремих заходів та неосвоєння частини коштів зумовлені об'єктивними технічними та організаційними обставинами, зокрема неможливістю завершення робіт у заплановані терміни, відсутністю можливості виконання робіт підрядними організаціями у встановлені строки, а також особливостями формування та здійснення платежів.

Невиконані та частково виконані заходи не мали критичного впливу на досягнення основних цілей Програми та загальну ефективність її реалізації.

Результатами виконання заходів Програми у 2025 році стало забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія».

Програма показала позитивні та відчутні результати, що підтверджує її актуальність, доцільність та необхідність подальшої реалізації.

З урахуванням досягнутих показників та актуальних потреб комунальних підприємств громади, рекомендується продовжити виконання та фінансування Програми надалі, зосередивши увагу на реалізації пріоритетних заходів, спрямованих на розвиток та модернізацію об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, зокрема будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів водопостачання, проведення капітальних ремонтів водонапірних споруд, а також оновлення насосного обладнання з метою забезпечення безперебійного та якісного надання послуг населенню.

Реалізація зазначених напрямів сприятиме забезпеченню стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам.

**Начальник Управління ЖКГ
Роздільнянської міської ради**

Юрій ТЕСНІКОВ

Пояснювальна записка до звіту про результати виконання міської Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки, за підсумками 2025 року

Програма підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки, затверджена Рішенням Роздільнянської міської ради від 23 грудня 2024 року № 4408-VIII. В подальшому, Рішеннями Роздільнянської міської ради від 25 лютого 2025 року №4499-VIII, 18 березня 2025 року №4594-VIII, 29 травня 2025 року №4657-VIII, 02 липня 2025 року №4751-VIII, 28 серпня 2025 року №4806-VIII, 24 жовтня 2025 року №4885-VIII, 03 грудня 2025 року №4936-VIII та від 24 грудня 2025 року №5020-VIII, вносились зміни до вказаної Програми.

Програма розроблена для забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, своєчасної виплати заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія»

Мета Програми - забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, своєчасна виплата заробітної плати працівникам та нарахувань на неї, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств.

Програма виконується в один етап, протягом 2025-2026 років

Відповідальний виконавець Програми - Управління житлово-комунального господарства та інфраструктури Роздільнянської міської ради.

Фінансування Програми, протягом 2025 року здійснювалось за рахунок коштів бюджету Роздільнянської міської територіальної громади.

Обсяг фінансування Програми на 2025 рік складає – **42292326,00грн.**

Профінансовано протягом 2025 року – **39731679,52грн.**

Економія після проведення закупівель – **36399,22грн.**

Не використано кошти – **2524247,26 грн**

Програми підвищення ефективності роботи та розвитку комунальних підприємств Роздільнянської міської територіальної громади на 2025-2026 роки, за звітний період виконана на 88,95%.

Протягом 2025 року Програма була спрямована на забезпечення стабільної діяльності комунальних підприємств громади, зокрема на придбання обладнання та матеріалів, оплату праці, енергоносіїв, проведення поточних і капітальних ремонтів інженерних мереж, а також надання фінансової підтримки підприємствам.

Переважає більшість заходів Програми, протягом звітного періоду виконана в повному обсязі, що дало змогу забезпечити безперебійну роботу комунальної інфраструктури та надання якісних послуг населенню.

Разом з тим, окремі заходи виконано частково або не виконано, а саме:

- капітальні ремонти інженерних мереж з додатковим встановленням когенераційних установок - виконані частково, у зв'язку з технічними обставинами, що унеможливили завершення робіт у заплановані терміни;
- послуги шеф-монтажу та поточний ремонт ШГРП - не виконані через відсутність можливості виконання робіт підрядниками у встановлені строки;
- окремі заходи з надання фінансової підтримки виконані не в повному обсязі у зв'язку з особливостями форм звітування та здійснення платежів.

Невиконані та частково виконані заходи не мали критичного впливу на досягнення основних цілей Програми та загальну ефективність її реалізації.

Результатами виконання заходів Програми у 2025 році стало забезпечення стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності в умовах воєнного стану, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам, запобігання ризиків виникнення неплатоспроможності комунальних підприємств «Роздільнянський міський водоканал», «Виноградарське», «Роздільнатеплокомуненерго» та Єреміївського комунального підприємства «Мрія».

Програма показала позитивні та відчутні результати, що підтверджує її актуальність, доцільність та необхідність подальшої реалізації.

З урахуванням досягнутих показників та актуальних потреб комунальних підприємств громади рекомендується продовжити виконання та фінансування Програми надалі, зосередивши увагу на реалізації пріоритетних заходів, спрямованих на розвиток та модернізацію об'єктів водопровідно-каналізаційного господарства, зокрема будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів водопостачання, проведення капітальних ремонтів водонапірних споруд, а також оновлення насосного обладнання з метою забезпечення безперебійного та якісного надання послуг населенню.

Реалізація зазначених напрямів сприятиме забезпеченню стабільної роботи комунальних підприємств та їх безперебійного функціонування відповідно до статутної діяльності, надання якісних, безпечних, безперебійних послуг споживачам.