

**План заходів
з розвитку житлово-комунальної інфраструктури смт. Теофіполь
на 2021 рік**

	Найменування робіт БЛАГОУСТРІЙ СЕЛИЩА	Тис.грн
	Виконання робіт по прибиранню та вивезення сміття	550,0
	Зняття та встановлення ялинки(2шт)	35,0
	Посипка тротуарів протиожеледною сумішшю	30,0
	Посипка доріг протиожеледною сумішшю	100,0
	Очистка доріг, тротуарів від снігу	50,0
	Обрізання дерев по селищу	180,0
	Поточний ремонт вуличного освітлення	350,0
	Косіння газонів	100,0
	Встановлення дорожніх знаків і пішохідних переходів	40,0
	Поточний ремонт пам'ятників	50,0
	Фарбування пристроїв для примусового зменшення швидкості	10,0
	Рекультивация території полігону ТПВ	60,0
	Вартість електроенергії на вуличне освітлення	310,0
	Відлов бродячих собак	80,0
	Послуга із проведення дезінфекції житлових будинків	50,0
	Поточний ремонт криниць	30,0
	Благоустрій кладовища(косіння, кропіння, ремонт огорожі)	23,0
	Ремонт елементів благоустрою в парку відпочинку	8,0
	РАЗОМ:	2 056,0
	Стан виконання проектів з капітальних ремонтів	Грн.
	Капремонт водопровідних мереж: Загальна вартість ПКД Оплата за виконані роботи Залишок	16 687 293,64 4 200 000,00 <u>12 487 293,64</u>
	Реконструкція ел.мереж селища Цукрового заводу Загальна вартість ПКД Оплата за виконані роботи Залишок	6 987 195,95 3 706 573,40 <u>3 280 622,55</u>
	Капремонт покрівель: наявна проектно-кошторисна документація -//- Юності,5 -//- Небесної сотні, 15 -//- Небесної сотні,55 -//- Небесної сотні,58 РАЗОМ:	909 012,00 645 662,00 564 074,00 514 805,00 2 633 553,00
	Капремонт доріг : наявна проектно-кошторисна документація -//- вул. Берегова -//- вул. Набережна -//- вул. Баюка РАЗОМ:	6 735 588,00 3 550 524,00 2 624 000,60 12 910 112,60

Начальник ВУЖКГ

Пархомець В.О.