



**КОБЕЛЯЦЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**
(сімдесят шоста сесія восьмого скликання)

РІШЕННЯ

23 січня 2026 року

м. Кобеляки

№

Про затвердження звітів за 2025 рік про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади до 2027 року та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади до 2027 року

Відповідно до статті 26, частини першої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Методичними рекомендаціями щодо порядку розроблення, затвердження, реалізації, проведення моніторингу та оцінювання реалізації стратегій розвитку територіальних громад, затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 21 грудня 2022 року № 265, враховуючи **рішення виконавчого комітету №_ від 22.01.2026 року** « Про схвалення звітів за 2025 рік про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади до 2027 року та з оцінки результативності реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади до 2027 року», а також рекомендації постійної комісії міської ради з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін, міська рада **ВИРІШИЛА**

1. Затвердити звіт про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади до 2027 року, що додається на 17 аркушах.

2. Затвердити звіт про оцінку результативності реалізації Стратегії розвитку Кобеляцької міської територіальної громади до 2027 року, що додається на 5 аркушах.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань економічної політики, власності, бюджету, тарифів та цін

Виконуючий повноваження
міського голови-секретар міської ради

Василь КІПТІЛИЙ

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ

Проект рішення сесії Кобеляцької міської ради підготовлено сектором економічного розвитку та інвестицій апарату Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради:

Завідувач сектору

Марина ПЕЛЮХНЯ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник міського голови

Сергій ОМЕЛЬЧЕНКО

Керуючий справами (секретар)
Виконавчого комітету міської ради

Олена ПОСТОЛЬНИК

Голова постійної комісії з питань
економічної політики, власності,
бюджету, тарифів та цін

Таміла ШЕВЧЕНКО

Начальник юридичного відділу

Аліна ГОРОБЕЦЬ

Начальник відділу організаційного
забезпечення діяльності ради

Олена ДАЦКО

Начальник відділу загальної,
організаційної, архівної та кадрової
роботи

Олександр ТАРАСЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 76 сесії 8 скликання
Кобеляцької міської ради
23.01.2026 №

ЗВІТ
Про результати проведення моніторингу Плану заходів з реалізації Стратегії розвитку
Кобеляцької міської територіальної громади до 2027 року за 2025 рік.

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
1	1.1.Розвинена мережа закладів освіти - як інклюзивне та безпечне середовище	Капітальний ремонт (утеплення фасаду та заміна вікон) в будівлі опорного закладу «Кобеляцький ліцей №2 імені Олеся Гончара» Кобеляцької міської ради	2024-2026	2025	-	16487,84	-	- Скорочення витрат на опалення будівлі; - підвищення середньої температури в навчальних класах до оптимального рівня у зимовий період.	Не виконано
2		Реконструкція даху без зміни геометричних параметрів Орлицького ліцею Кобеляцької міської ради по вул.Центральній 14/38 в с.Орлик Пол-	2024-2025	2025	-	6257,689	-	Забезпечення комфортних умов навчання завдяки відсутності протікань і температурних коливань	Не виконано (У 2024 році проведено поточний ремонт даху спортивного залу ліцею)

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
		тавського району Полтавської області							
3		Придбання мікроавтобусу для закладу освіти (ДЮСШ)	2024	2024	2025	3150,0	-	100% учнів, які беруть участь у заходах ДЮСШ, забезпечені комфортним та безпечним перевезенням	Виконано частково. (У межах Меморандуму про співпрацю між Кобеляцькою міською радою та ГО «СтарБутс» для потреб ДЮСШ передано автомобіль (Газель). Водночас для забезпечення комфортного перевезення вихованців на далекі відстані (м. Київ, м. Суми) існує потреба у більшому автобусі з більшою пасажиромісткістю)

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
4		Придбання шкільних автобусів для закладів освіти	2024-2026	2025	2025	3362,300	3800,00	Поліпшення доступу до освіти для дітей із віддалених сільських територій	Виконано (Придбано автобус вартістю 3,8 млн грн, у тому числі кошти місцевого бюджету — 36 % (1 млн 368 тис. грн), для забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми потребами для ОЗ «Кобеляцький ліцей № 1»).
5		Капітальний ремонт м'якої покрівлі Іванівського ліцею Кобеляцької міської ради	2025	2025	-	1548,97	-	Капітальний ремонт будівлі	Не виконано
6		Поточний ремонт системи опалення в будівлі опорного закладу «Кобеляцький	2025	2025	-	900,29	-	Ремонт системи опалення в будівлі навчального закладу	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
		ліцей №1» Кобеляцької міської ради							
7		Поточний ремонт системи опалення в будівлі опорного закладу «Кобеляцький ліцей №2 імені Олеся Гончара» Кобеляцької міської ради	2025	2024	2025	1299,59	200,00	- Скорочення витрат на опалення будівлі; - підвищення середньої температури в навчальних класах до оптимального рівня у зимовий період	Виконано (Проведено поточний ремонт системи опалення, з місцевого бюджету виділено 200 тис. грн.)
8		Проведення термоаудиту Світлогірського ліцею імені А.П.Біленка та виконання за його висновками утеплення будівлі, в тому числі заміна 183 вікон та шести входних дверей	2024-2026	2025	-	1500	-	Скорочення витрат на опалення будівлі; - підвищення середньої температури в навчальних класах до оптимального рівня у зимовий період	Не виконано
9	1.2. Підвищення рівня медичних послуг закладів охорони здоров'я	Капітальний ремонт структурних підрозділів Центру ПМСД (АЗПМСД, ФАПів)	2025-2026	2025	2025	7000	362,8	Проведення капітальних і поточних ремонтів, забезпечення доступності осіб з інвалідністю.	Виконано (Проведено поточний ремонт діагностично – лабораторного кабінету Кобе-

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
							50,00		ляцького Центру ПМСД. 3 місцевого бюджету спрямовано 300 тис.грн. Відремонтовано Дашківську амбулаторію (50 тис.-грн., спонсорські кошти)
10		Завершення будівництва Шенгурівської АЗПСМ	2024-2026	2025	-	Згідно проектно – кошторисної документації	-	Надання первинної медичної допомоги мешканцям Шенгурівського старостату	Не виконано
11	1.3. Модернізація та розбудова інженерної інфраструктури	Капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Правобережна Сокілка	2024-2025	2025	-	1500,0	-	Безперебійне забезпечення питною водою	Не виконано
12		Реконструкція водомережі в м.Кобеляки по вулицях: Михайлівська, Гончара, Покрівська, Юр'ївська, Вете-	2024-2026	2025	2025	5000,0	243,8	- Зменшення кількості аварійних відключень. - зниження втрат води у водомережах	Виконано (Проведено реконструкцію артезіанської свердловини по

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
		ринарна, Олеся, Дніпровська, Оздоровча, пр.Кооперативний							<i>вул.Оздоровчій в м.Кобеляки. Ліквідовано 201 аварію на водомережі, замінено 412 пог.м. труб)</i>
13	1.4. Розвиток культури, спорту, відпочинкової, туристичної інфраструктури	Модернізація Кобеляцького центру культури і дозвілля	2024-2026	2025	-	1500,0	-	- Проведення ремонтних робіт; - оснащення центру новим сучасним обладнанням	Не виконано
14		Розвиток культури та спорту, підтримка здорового способу життя на території Канавського старостинського округу .	2024-2026	2025	-	600,0	-	- Обсяг залучених коштів - оновлення спортивної інфраструктури	Не виконано
15		Капітальний ремонт даху спортзалу в селі Вільховатка	2024	2024	2025	400,0	20,00	- Поліпшення умов для занять спортом - кількість організованих заходів для молоді або спорту	Частково <i>(За спонсорські кошти проведено ремонт даху Вільховатського сільського</i>

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
									спортивного залу)
16		Комплексне облаштування пішохідної доріжки від центрального входу парку ім.Т.Шевченка до оглядового майданчика на березі водосховища та пам'ятного знаку «Хрест загиблим козакам».	2024-2025	2025	-	100,0	-	- Кількість проведених заходів у зоні оглядового майданчика після облаштування - збільшення кількості туристів у громаді	Не виконано
17		Капітальний ремонт спортзалу в селі Шенгури	2024-2025	2025	-	Відповідно до проектно – кошторисної документації	-	Покращення умов для фізичної активності	Не виконано
18	1.5. Покращення якості дорожньо - транспортної інфраструктури	Капітальний та ямковий ремонт дорожнього покриття доріг загального користування місцевого значення	2024-2026	2025	-	8000,0	-	Обсяг проведених робіт (км) доріг, які були відремонтовані за допомогою капітального або ямкового ремонту.	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
19		Капітальний та ямковий ремонт дорожнього покриття вулиць та доріг в межах населених пунктів.	2024-2026	2025	2025	3000,0	403,076	Обсяг проведених робіт (км) доріг, які були відремонтовані за допомогою капітального або ямкового ремонту.	Частково виконано (<i>Проведено ремонт дорожнього покриття в с. Шенгури, с. Світлогірське та с. Лучки на суму 403 тис.076 грн. У зв'язку з обмеженістю коштів місцевого бюджету до покращення дорожньої мережі долучилися місцеві аграрії, за кошти яких виконано ямковий ремонт та засипання вибоїн на окремих ділянках автошляхів громади.</i>)

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
20		Проведення інструментального обстеження (експертизи) щодо технічного стану мосту через річку Кишенька перед в'їздом в с. Світлогірське	2025-2026	2025	-	800	-	Покращення якості дорожньо-транспортної інфраструктури, збільшення доступності і комфорту для громадян, пішоходів і водіїв, покращення безпеки на дорозі.	Не виконано
21		Будівництво мосту через р. Кобелячка в місті Кобеляки	2024-2026	2025	-	Відповідно до проектно – кошторисної документації	-	Підвищення пропускної здатності транспортних потоків через міст	Не виконано
22	1.6. Створення умов для надання соціальних послуг, якісна інклюзія	«Життя без бар'єрів»	2024-2025	2025	2025	200	-	Придбання допоміжних засобів реабілітації (технічних та інших засобів реабілітації)	Частково виконано КУ «Центр надання соціальних послуг» отримано благодійну допомогу від ГО «Колос» та міста-побра-

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
									<i>тима Зінген у вигляді допоміжних засобів реабілітації (ходунки, милиці, інвалідні візки тощо).</i>
23		«Помічник ветерана»	2024-2026	2025	2025	Згідно бюджетних асигнувань	Згідно бюджетних асигнувань	Введення посади фахівця із супроводу ветеранів війни, демобілізованих осіб та членів їх сімей.	Виконано (Фахівцем із супроводу ветеранів проведено 161 консультування. Придбано спортивне обладнання для облаштування спортивного залу для ветеранів та осіб з інвалідністю загальною вартістю 301,3 тис. грн.)

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
24	2.1. Підтримка розвитку підприємництва	Посилення комунікації між представниками бізнесу, органів влади, громадськістю	2024-2026	2025	2025	-	-	- довіра до влади - реалізація спільних ініціатив	Виконано (Забезпечено відкритий діалог, проведено індивідуальні зустрічі та консультації з підприємцями і громадськістю, обговорення ініціатив здійснюється публічно.)
25	2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади	Розробка інвестиційного паспорту громади	2025	2024	2025	-	-	Залучення інвесторів	Виконано (Інвестиційний паспорт розроблено та розміщено на офіційному сайті громади.)
26		Брендування (логотип) Кобеляцької міської територіальної громади	2024-2025	2025	-	-	-	Популяризація громади	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
27		Розробка Комплексного Плану просторового розвитку громади	2024-2025	2025	-	6500	-	Наявність Комплексного Плану просторового розвитку громади	Не виконано
28		Цифрове управління земельними ресурсами громади	2024-2026	2025	2025	35,0	99,00	Облік, моніторинг та контроль за земельними ресурсами громади	Виконано (Придбано програмне забезпечення для управління земельними ресурсами)
29	Підтримка фермерства, кооперативного руху та домогосподарств	Підтримка розвитку особистих селянських гос-подарств, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, підприємств переробки с/г продукції	2025-2026	2025	-	200	-	Наявність місцевої програми фінансової підтримки підприємств з переробки с/г продукції (відшкодування за придбане обладнання)	Частково виконано (У межах грантової програми «Смиліві 4.0» СОК «Медовий край» надано консультаційну та організаційну підтримку у підготовці грантової заявки. За результатами участі придбано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
									<i>обладнання орієнтовною вартістю 560 тис. грн, що сприяло частковому досягненню індикатора результативності).</i>
30	3.1 Підвищення рівня безпеки та громадського порядку	Створення МАСЦО (місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення).	2024-2025	2025	2025	150	-	Наявність місцевої автоматизованої системи центрального оповіщення	Не виконано
31		Запровадження та утримання системи відеонагляду «Безпечна громада	2024-2026	2025	2025	1250	557,050	- Швидкість реагування правоохоронних органів -зменшення правопорушень	Виконано (Функціонує 30 камер відеоспостереження з доступом до мережі Інтернет. З місцевого бюджету спрямовано 557 тис. грн.)
32		Розробка Статуту громади	2024-2026	2025	2024	-	-	Наявність Статуту громади	Виконано (підготовлено

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
	3.2 Сучасне управління громадою								<i>проєкт Статуту територіальної громади та пакет документів для його затвердження, реєстрації та впровадження. Тривають громадські обговорення).</i>
33		Створення наглядових рад при комунальних підприємствах громади	2024-2026	2025	2025	-	-	- забезпечення ефективного управління - підвищення прозорості та підзвітності:	Виконано (Створено наглядові ради при «КНП Кобеляцький Центр ПМСД» та «КНП Кобеляцька міська лікарня», затверджено їх персональний склад)
34	3.3 Збереження та захист довкілля	Боротьба з карантинними рослинами та деревною порослю.	2024-2026	2025	2025	-		- Покращення екологічного стану громади	Виконано (щорічно проводяться ЕКО-

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
		Залучення мешканців громади до екологічних акцій толок						- підвищення екологічної свідомості	толки за участі комунальних служб, учнів, мешканців громади та ВПО. Перемога Молодіжної ради у грантовому проєкті UPSHIFT з ініціативою «ЕКО хвиля», спрямованою на формування екологічної свідомості та активної позиції молоді та проведення серії толок в рамках реалізації проєкту. Для КП «Еко-парк» виготовлено плакати на екотематику, облаштовано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
									зони відпочинку, висаджено квіти. Реалізовано 3 проєкти «Екологічні ініціативи Полтавської області, придбано техніку, садовий інвентар та контейнери для роздільного збору ТПВ).
35		Оновлення автопарку комунального підприємства «Водоканал Плюс» Кобеляцької міської ради (придбання смітєвозу)	2024	2024	-	7000,0	-	Кількість перевезених тонн сміття на день/тиждень.	Не виконано
36		Ліквідація стихійного сміттєзвалища поблизу м.Кобеляки	2024-2025	2025	-	12000	-	- Зменшення обсягу сміття в громаді - Відновлення екосистеми	Не виконано
37		Запровадження міської програми	2025-2026	2025	-	2000	-	Залучення громадян до процесу	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід/Технічне завдання	Період реалізації	Строк реалізації заходу/проєкту		Стан фінансування проєкту, тис.грн.		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання
				план	факт	план	факт		
		«Бюджет громадських ініціатив»						ухвалення рішень та розвитку громади	

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішення 76 сесії 8 скликання
Кобеляцької міської ради
23.01.2026 №

ЗВІТ
Про результати проведення моніторингу реалізації Стратегії розвитку
Кобеляцької міської територіальної громади на період до 2027 року за 2025 рік.

Стратегічна ціль:	Оперативна ціль	Назва показника моніторингу	Базове значення у 2024 році	Прогнозоване проміжне значення показника у 2025 році	Фактичне значення показника у 2026 році
1. Комфортні умови життя та якісні послуги на території громади	1.1 Розвинена мережа закладів освіти - як інклюзивне та безпечне середовище	Кількість закладів освіти з оновленою інфраструктурою	2/27	4/28	
		Кількість дітей 5 річного віку охоплено дошкільною освітою	161	156	
		Кількість дітей охоплених позашкільною освітою	525	1120	
	1.2. Підвищення рівня медичних послуг закладів охорони здоров'я	Рівень забезпечення заклади охорони здоров'я кваліфікованими лікарями	ПМСД - 82% Лікарня – 85%	ПМСД - 91% Лікарня –88%	
		обсяги капітальних інвестицій в мережу медичних закладів	ПМСД – 1,4 млн.грн. Лікарня – 1,5 млн.грн.	ПМСД – 97500 грн Лікарня –3,390 млн.грн.	
		кількість виїзних прийомів кваліфікованими лікарями в сільській місцевості	103 виїзди		
	1.3. Модернізація та розбудова інженерної інфраструктури	Протяжність відремонтованої/ модернізованої мережі водопостачання	704 м.	412 м.	
		Кількість світлоточок (ліхтарів) в громаді	680 од.	680 од.	

Стратегічна ціль:	Оперативна ціль	Назва показника моніторингу	Базове значення у 2024 році	Прогнозоване проміжне значення показника у 2025 році	Фактичне значення показника у 2026 році
	1.4. Розвиток культури, відпочинкової, туристичної інфраструктури, підтримка здорового способу життя	Кількість встановлених /модернізованих спортивних об'єктів	-	-	
		Чисельність населення, охоплених культурними та спортивними заходами	13758	14026	
		Наявність Громадського простору	1	1	
	1.5. Покращення якості дорожньо –транспортної інфраструктури	Протяжність відремонтованих автомобільних доріг	2510,9 м ²	502 м ²	
		Кількість діючих приміських маршрутів пасажирських перевезень	1	1	
	1.6. Створення умов для надання соціальних послуг, якісна інклюзія	Охоплення ветеранів, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих консультативними та інформаційними послугами	535 осіб	450 осіб	
		Забезпечення осіб з інвалідністю, та інших окремих категорій населення засобами реабілітації	49 осіб	54 особи	
	1.7.Забезпечення права дитини на виховання в сім'ї	Рівень охоплення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування сімейними формами виховання	80,85 %	89,36%	
2.Сталий економічний розвиток громади	2.1.Підтримка розвитку підприємництва	Кількість підприємців, що скористались фінансовими інструментами підтримки МСП	11 осіб	12 осіб	
		Кількість новостворених фізичних осіб – підприємців	277 ФОП	182 ФОП	

Стратегічна ціль:	Оперативна ціль	Назва показника моніторингу	Базове значення у 2024 році	Прогнозоване проміжне значення показника у 2025 році	Фактичне значення показника у 2026 році
		Кількість осіб, що пройшли навчання з ефективності підприємницької діяльності	11 осіб	12 осіб	
		Надходження в громаду (єдиний податок) від діяльності суб'єктів малого та середнього підприємництва	34 млн.650,6 тис.грн.	43 млн.862,4 тис.грн.	
	2.2. Підвищення інвестиційної привабливості громади	Наявність Комплексного плану просторового розвитку території громади	-	-	
		Інвестиційний паспорт громади	В стадії завершення	Розроблено	
	2.3. Підтримка фермерства, кооперативного руху та домогосподарств	Кількість новостворених особистих селянських господарств, сільськогосподарських кооперативів, підприємств з переробки с/г продукції.	-	-	
		Кількість проведених інформаційних заходів	1	3	
		Місцева програма фінансової підтримки	-	-	
3.Відповідальне самоврядування, активна та безпечна громада	3.1. Підвищення рівня безпеки та громадського порядку	Кількість облаштованих укриттів на території громади	66	68	
		Запровадження місцевої автоматизованої системи цивільного оповіщення	-	-	
		Кількість камер відеофіксації на території громади	30	30	
	3.2. Сучасне управління громадою	Запровадження електронного документообігу	-	-	

Стратегічна ціль:	Оперативна ціль	Назва показника моніторингу	Базове значення у 2024 році	Прогнозоване проміжне значення показника у 2025 році	Фактичне значення показника у 2026 році
		Наявність Статуту громади	Розроблено проект Статуту	Тривають громадські обговорення	
		Кількість реалізованих програм / проектів за рахунок міжнародної технічної допомоги	2	4	
		Створення наглядних рад	+	+	
	3.3. Збереження та захист довкілля	Рівень охоплення мешканців сільських населених пунктів громади контейнерами для роздільного збору сміття	25,4%	41,2/%	
		Кількість реалізованих проектів екологічного спрямування	2	3	
		Кількість осіб, залучених до просвітницьких екологічних заходів, в тому числі екологічних акцій та толок	250	260	
		Кількість проведених заходів просвітницької кампанії, спрямованої на підвищення культури поводження із захисту довкілля та природокористування	2	5	
	3.4.Залучення жителів громади до вирішення місцевих проблем та самоврядування	Кількість осіб, що регулярно приймають участь в роботі дорадчих органів на території громади	5	5	

Стратегічна ціль:	Оперативна ціль	Назва показника моніторингу	Базове значення у 2024 році	Прогнозоване проміжне значення показника у 2025 році	Фактичне значення показника у 2026 році
		Запровадження міської програми «Бюджету громадських ініціатив»	-		
	3.5. Соціальна інтеграція ВПО до життя громади	Кількість працевлаштованих та / або самозайнятих ВПО	39	41	
		Чисельність ВПО, задіяних до участі в роботі дорадчих органів міської ради	2	2	
		Чисельність ВПО, які отримали консультаційні, психологічні послуги фахівців	103	460	