

Siilinjärven kunta Rakennusvalvonta PL 5, 71801 Siilinjärvi Käyntios. Kapteeninväylä 5 70900 Toivala	ILMANVAIHTOLAITTEET TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f §, MRA 77 §)	
RAKENNUSPAIKKA	OSOITE	LUVAN TUNNUS

IV-TYÖNJOHTAJA

Minut on hyväksytty Kuopion rakennusvalvonnassa tämän kohteen iv-työnjohtajaksi. Iv-työnjohtajana sitoudun vastuuvollisena johtamaan iv-töitä. TEHTÄVÄNHOITO MRL 122a §, MRA 73 §.		
iv-työnjohtajan nimi	iv-työnjohtajan syntymäaika	iv-työnjohtajan koulutus
iv-työnjohtajan allekirjoitus		

Työvaiheet ja niiden tarkastukset. Vastuuhenkilö tarkastaa seuraavat rakennusvaiheet, niihin liittyvät työvaiheet ja toteaa ne **myönnetyn luvan ja suunnitelmien mukaan tehdyiksi. Vastuuhenkilö varmentaa tarkastuksen allekirjoituksellaan.** Työvaiheiden osittaiset tarkastukset merkitään "huomautukset / osittaiset tarkastukset"- kohtaan lomakkeen kääntöpuolelle. (Lomake sisältää keskeisimmät työvaiheet ympäristöoppaan nro 43 mukaisesti).

13. IV-LAITTEET VASTUUHENKILÖN TARKASTUKSET

	Työvaiheet	tarkastus pvm	vastuuhenkilön allekirjoitus
13.1	Pääsuunnittelijan läpikäymät suunnitelmat on käytettävissä työmaalla		
13.2	Kanaviston työnaikainen suojaus on tehty		
13.3	Ilmanvaihtolaitoksen laitteet ja tarvikkeet asennustöineen on tarkastettu		
13.4	Kanaviston lämmön- ja paloneristykset asennuksineen on tarkastettu		
13.5	Kanaviston tiiviyskoe on tehty		
13.6	Kanaviston puhtaus on tarkastettu ennen käyttöönottoa		
13.7	Äänitasojen mittaus on tehty		
13.8	Laitoksen toimintakokeet on tehty		
13.9	Käyttö- ja huolto-ohjeet on laadittu ja liitetty rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen		
13.10	IV-töissä käytettyjen materiaalien kelpoisuus on varmistettu		
13.11	Palokuristimien ja palopeltien asennustodistukset on liitetty luovutusasiakirjoihin		
13.12	Ominais sähköteho on mitattu		
13.13			

